Interfaz de gestión de expedientes

Crear Expediente	Editar Expediente	Consultar Expediente
Nuevo Expediente	Revisar Expediente	Detalle y Movimientos

EXPEDIENTE ANDE 1000013621 creado correctamente el 04/05/2022 a las 11:27h (código interno de expediente 16105687-1000013621-16105673). Creado por: CIE S.A. , documento de identificación 80030503-5 (RUC).

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**
PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO
LPI N° 1542/19 Lote 2_Presentación de Certificado N° 13

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'Resumen Certificado 13 LT 500 kV.pdf', Anexado correctamente el archivo 'Nota 209-22 CIE Presentación de Certificado 13 LPI 1542.19 Lote 2.pdf', Anexado correctamente el archivo 'Proformas Certificado 13.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000013621 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=16105687-1000013621-16105673

SOCIEDAD ANONIMA

MGMT. SYS RvA C 046
ISO 9001 Certificado N° 31285

Dirección Postal: Avda. Artigas 3443. Cód. Postal 1705. Casilla de Correo 2078. Asunción - Paraguay.www.cie.com.py
Planta Industrial: Isla Bogado, Luque-Paraguay. Tel: (595-21) 642 850 Fax: (595-21) 644-130. Email: ciesa@cie.com.py

Nota N° 209/22

Isla Bogado, Luque, 04 de mayo de 2022

Señor
Ing. Félix Sosa
Presidente de la Administración Nacional de Electricidad.
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente

Referencia: LPI N° 1542/2019. "Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú en 500 kV". LOTE 2 Contrato N° 7984/2020.

Atención: Departamento de Supervisión de Obras de Líneas de Transmisión

Asunto: Presentación de Certificado N° 13

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud. con la finalidad de presentarle las Liquidaciones Proformas correspondientes al Certificado N° 13 de la Obra de Referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; se incluyen además los siguientes documentos:

- Código de contratación.
- Original del Certificado N° 13.
- Original del Acta de Medición N° 13.
- Curva de Avance Físico.
- Copias autenticadas de planillas de IPS del último mes.
- Formularios FIP y FIS.

Los documentos originales se presentarán en la Unidad Administradora del Contrato.

Una vez concluidas las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el Sr. Carlos Villalba, Teléfono 021 642850, interno 266, para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

.....
Ing. Oscar López
Líneas y Subestaciones
Gerente

Corresponde al EXP 1000013621/2022 - ID: 16105673 - CIE S.A.

A: DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE LINEAS DE TRANSMISION

Verificadas las cantidades y montos detallados en el Acta de Medición y Certificado N° 13 de la LPI 1542/2019 "PROYECTO DE CONSTRUCCION E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YGUAZU EN 500 kV". Contrato N° 7984/2020 – Lote 2, y correspondientes al mes de Abril/2022, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el contrato respectivo.

ITEM	MONTO CERTIFICADO (Gs)	
Obras	3.604.502.015	(guaraníes tres mil seiscientos cuatro millones quinientos dos mil quince)
Ingeniería de Detalles	194.556.000	(guaraníes ciento noventa y cuatro millones quinientos cincuenta y seis mil)
Gestión Ambiental	73.192.385	(guaraníes setenta y tres millones ciento noventa y dos mil trescientos ochenta y cinco)
TOTAL	**3.872.250.400**	**(guaraníes tres mil ochocientos setenta y dos millones doscientos cincuenta mil cuatrocientos)**

Por tanto, corresponde el pago de **Gs. 3.872.250.400 (guaraníes tres mil ochocientos setenta y dos millones doscientos cincuenta mil cuatrocientos).**

El monto incluye I.V.A.

Atentamente,

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
Jefe GT/DLT2

HP/
GT

Corresponde al EXP 1000013621/2022 - ID: 16105673 - CIE S.A.

A: DIVISION DE SUPERVISION DE GENERACION Y TRANSMISION

Las cantidades y montos detallados en el Acta de Medición y Certificado N° 13 de la LPI 1542/2019 "PROYECTO DE CONSTRUCCION E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN YGUAZU EN 500 kV". Contrato N° 7984/2020 – Lote 2, y correspondientes al mes de Abril/2022, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el contrato respectivo.

ITEM	MONTO CERTIFICADO (Gs)		N° DE FACTURA	MONTO FACTURADO (Gs)	
Obras	3.604.502.015	(guaraníes tres mil seiscientos cuatro millones quinientos dos mil quince)	001-001-0008595	2.883.601.612	(guaraníes dos mil ochocientos ochenta y tres millones seiscientos un mil seiscientos doce)
Ingeniería de Detalles	194.556.000	(guaraníes ciento noventa y cuatro millones quinientos cincuenta y seis mil)	001-001-0008596	155.644.800	(guaraníes ciento cincuenta y cinco millones seiscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos)
Gestión Ambiental	73.192.385	(guaraníes setenta y tres millones ciento noventa y dos mil trescientos ochenta y cinco)	001-001-0008597	58.553.908	(guaraníes cincuenta y ocho millones quinientos cincuenta y tres mil novecientos ocho)
TOTAL	**3.872.250.400**	**(guaraníes tres mil ochocientos setenta y dos millones doscientos cincuenta mil cuatrocientos)**			

Por tanto, corresponde el pago de **Gs. 3.872.250.400 (guaraníes tres mil ochocientos setenta y dos millones doscientos cincuenta mil cuatrocientos).**

El monto incluye I.V.A.

Se adjunta las facturas, descontado el monto del anticipo de las mismas.

Atentamente,

Ing. Juan Manuel Palmieri
Jefe GT/DLT

BR/
GT

Se adjunta:

-Original de Factura de Crédito.
-Certificado N°13, de Abril/2022.
-Acta de Medición N°13, de Abril/2022.
-Planillas de I.P.S.
-Formularios FIS y FIP

SOCIEDAD ANONIMA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

Dirección Postal:
Av. Artigas 3443.
Cód. Postal 1705.
Casilla de Correo 2078.
Asunción - Paraguay.
web: www.cie.com.py

Planta Industrial:
Calle Campo Vía esq. Los Arbolitos.
Isla Bogado, Luque - Paraguay.
Tel.: (595-21) 642 850.
Fax.: (595-21) 644 130.
e-mail: ciesa@cie.com.py

Timbrado Nº: 15303763
Fecha Inicio Vigencia14/12/2021
Fecha Fin Vigencia31/12/2022
RUC: 80030503-5

FACTURA

001-001 Nº 0008595

FECHA DE EMISIÓN Luque, 17 de mayo de 2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO (X)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD** RUC: 80009735-1

DIRECCIÓN: Av. España 1268 e/ Padre Cardozo y de la Residentas TELÉFONO: 211 001 / 20

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: CÓDIGO CLIENTE: 30031

CANT.	MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú en 500 kV - Lote 2				
	Certificado Nº 13 3.276.820.014				
	Anticipo -655.364.003				
	Sub Total 2.621.456.011				
	IVA 262.145.601				
	Total Factura				2.883.601.612
	Corresponde al ítem Obras Civiles y Electromecánicas				
	LPI Nº 1542/2019				
	Contrato Nº 7984/20				
	(OL10046)				
	Datos para depósito:				
	Banco BBVA Paraguay S.A.				
	Asunción Paraguay				
	Benefic. Customer 21-01-01521-2				
	CIE S.A.				
	SUB - TOTALES		0	0	2.883.601.612

TOTAL A PAGAR (en letras): **Guaraníes:** Dos mil ochocientos ochenta y tres millones seiscientos un mil seiscientos doce. - - - - - - - - - - - - - - - 2.883.601.612

Liquidación del IVA	5 %	0	10 %	262.145.601	TOTAL IVA:	262.145.601

ORIGINAL: Cliente 1ra. COPIA (Verde): Archivo Tributario 2da. COPIA (Amarillo): Tesorería

CON-01 Rev.: 04

PROGRESO impresiones de Victor de Jesús Santacruz González - RUC: 4366846-1 - Hab. Nº 2071 - JUAN ANDRES GELLY ESQ. ALBERDI NRO. 395
Cel.: 0961949911 - e-mail: progresoimprenta@gmail.com - 001-001 - 8051 al 9050

SOCIEDAD ANONIMA

Campo Vía y Los Arbolitos. Teléfono: 642850. Telefax: 644130
E-mail: ciesa@cie.com.py. Isla Bogado, Luque - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC Nº 80030503-5

Fecha de emisión: 4/5/2022 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC o Cédula de Identidad: **80009735-1** Nota de Remisión Nº

Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS** Teléfono Nº 211-001/20

Art/Cód.	Cant	DESCRIPCION		Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú en 500 kV					
		LOTE 2					
		Certificado Nº 13	3.276.820.014				
		Anticipo	-655.364.003				
		Sub Total	2.621.456.011				
		IVA	262.145.601				
		Total Factura					**2.883.601.612**
		Corresponde al ítem Obras Civiles y Electromecanicas					
		LPI N° 1542/2019					
		Contrato N° 7984/2020					
SUB TOTALES:							2.883.601.612
TOTAL A PAGAR GUARANIES: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS DOCE							**2.883.601.612**

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	262.145.601	TOTAL IVA:	262.145.601

SOCIEDAD ANONIMA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

Dirección Postal:
Av. Artigas 3443.
Cód. Postal 1705.
Casilla de Correo 2078.
Asunción - Paraguay.
web: www.cie.com.py

Planta Industrial:
Calle Campo Vía esq. Los Arbolitos.
Isla Bogado, Luque - Paraguay.
Tel.: (595-21) 642 850.
Fax.: (595-21) 644 130.
e-mail: ciesa@cie.com.py

Timbrado Nº: 15303763
Fecha Inicio Vigencia14/12/2021
Fecha Fin Vigencia31/12/2022
RUC: 80030503-5

FACTURA

001-001 Nº 0008596

FECHA DE EMISIÓN Luque, 17 de mayo de 2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO (X)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD** RUC: 80009735-1

DIRECCIÓN: Av. España 1268 e/ Padre Cardozo y de las Residentas TELÉFONO: 211 001 / 20

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: CÓDIGO CLIENTE: 30031

CANT.	MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú en 500 kV - Lote 2				
	Certificado Nº 13 176.869.091				
	Anticipo -35.373.818				
	Sub Total 141.495.273				
	IVA 14.149.527				
	Total Factura				155.644.800
	Corresponde al ítem Ingeniería de Detalles				
	LPI Nº 1542/2019				
	Contrato Nº 7984/20				
	(OL10046)				
	Datos para depósito:				
	Banco BBVA Paraguay S.A.				
	Asunción Paraguay				
	Benefic. Customer 21-01-01521-2				
	CIE S.A.				
	SUB - TOTALES		0	0	155.644.800

TOTAL A PAGAR (en letras): **Guaraníes:** Ciento cincuenta y cinco millones seiscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos. - - - - - - - - - - - - - - - 155.644.800

Liquidación del IVA	5 %	0	10 %	14.149.527	TOTAL IVA:	14.149.527

ORIGINAL: Cliente 1ra. COPIA (Verde): Archivo Tributario 2da. COPIA (Amarillo): Tesorería

CON-01 Rev.: 04

PROGRESO impresiones de Victor de Jesús Santacruz González - RUC: 4366846-1 - Hab. Nº 2071 - JUAN ANDRES GELLY ESQ. ALBERDI NRO. 395
Cel.: 0961949911 - e-mail: progresoimprenta@gmail.com - 001-001 - 8051 al 9050

SOCIEDAD ANONIMA
Campo Vía y Los Arbolitos. Teléfono: 642850. Telefax: 644130
E-mail: ciesa@cie.com.py. Isla Bogado, Luque - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC Nº 80030503-5

Fecha de emisión: 4/5/2022 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o razón social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS Teléfono Nº 211-001/20

Art/Cód.	Cant	DESCRIPCION		Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú en 500 kV					
		LOTE 2					
		Certificado Nº 13	176.869.091				
		Anticipo	-35.373.818				
		Sub Total	141.495.273				
		IVA	14.149.527				
		Total Factura					**155.644.800**
		Corresponde al ítem Ingeniería de Detalles					
		LPI N° 1542/2019					
		Contrato N° 7984/2020					
SUB TOTALES:							155.644.800
TOTAL A PAGAR GUARANIES: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS							**155.644.800**
LIQUIDACIÓN DEL IVA		5%	10%	14.149.527	TOTAL IVA:	14.149.527	

SOCIEDAD ANONIMA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

Dirección Postal:
Av. Artigas 3443.
Cód. Postal 1705.
Casilla de Correo 2078.
Asunción - Paraguay.
web: www.cie.com.py

Planta Industrial:
Calle Campo Vía esq. Los Arbolitos.
Isla Bogado, Luque - Paraguay.
Tel.: (595-21) 642 850.
Fax.: (595-21) 644 130.
e-mail: ciesa@cie.com.py

Timbrado Nº: 15303763
Fecha Inicio Vigencia14/12/2021
Fecha Fin Vigencia31/12/2022
RUC: 80030503-5

FACTURA

001-001 Nº 0008597

FECHA DE EMISIÓN: Luque, 17 de mayo de 2022 — CONDICION DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO (X)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD** — RUC: 80009735-1

DIRECCIÓN: Av. España 1268 e/ Padre Cardozo y de la Residentas — TELÉFONO: 211 001 / 20

NOTA DE REMISIÓN Nº: — FECHA: — CÓDIGO CLIENTE: 30031

CANT.	MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú en 500 kV - Lote 2				
	Certificado Nº 13 66.538.532				
	Anticipo -13.307.707				
	Sub Total 53.230.825				
	IVA 5.323.083				
	Total Factura				58.553.908
	Corresponde al ítem Gestión Ambiental				
	LPI Nº 1542/2019				
	Contrato Nº 7984/20				
	(OL10046)				
	Datos para depósito:				
	Banco BBVA Paraguay S.A.				
	Asunción Paraguay				
	Benefic. Customer 21-01-01521-2				
	CIE S.A.				
	1				
	SUB - TOTALES		0	0	58.553.908

TOTAL A PAGAR (en letras): **Guaraníes:** Cincuenta y ocho millones quinientos cincuenta y tres mil novecientos ocho.- 58.553.908

Liquidación del IVA	5 %	0	10 %	5.323.083	TOTAL IVA:	5.323.083

ORIGINAL: Cliente — 1ra. COPIA (Verde): Archivo Tributario — 2da. COPIA (Amarillo): Tesorería

CON-01 Rev.: 04

PROGRESO impresiones de Victor de Jesús Santacruz González - RUC: 4366846-1 - Hab. Nº 2071 - JUAN ANDRES GELLY ESQ. ALBERDI NRO. 395
Cel.: 0961949911 - e-mail: progresoimprenta@gmail.com - 001-001 - 8051 al 9050

SOCIEDAD ANONIMA
Campo Vía y Los Arbolitos. Teléfono: 642850. Telefax: 644130
E-mail: ciesa@cie.com.py. Isla Bogado, Luque - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC Nº 80030503-5

Fecha de emisión: 4/5/2022 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC o Cédula de Identidad: **80009735-1** Nota de Remisión Nº

Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS** Teléfono Nº 211-001/20

Art/Cód.	Cant	DESCRIPCION		Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú en 500 kV					
		LOTE 2					
		Certificado Nº 13	66.538.532				
		Anticipo	-13.307.707				
		Sub Total	53.230.825				
		IVA	5.323.083				
		Total Factura					**58.553.908**
		Corresponde al ítem Gestión Ambiental					
		LPI Nº 1542/2019					
		Contrato Nº 7984/2020					
SUB TOTALES:							58.553.908
TOTAL A PAGAR GUARANIES: CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO							**58.553.908**

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	5.323.083	TOTAL IVA:	5.323.083

C.C.: LI-25002-20-190824

Fecha de emisión: 01-09-2020

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:		CIE S.A.			
Domicilio Legal:		CAMPO VÍA ESQ. LOS ARBOLITOS - ISLA BOGADO			
Nombre de Fantasía:		CIE			
Representante Legal:		Hugo Ángel Aranda Núñez, Luis Alberto Lima Morra, Eduardo José Borgognon Montero.			
País de Origen:		Paraguay			
R.U.C. / IDAP:	80030503-5	Tel. / Fax:	021 642 850	Correo Electrónico:	ciesa@cie.com.py

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:		Empresas Públicas			
Entidad:		Administración Nacional de Electricidad			
Unidad Compradora:		Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural			
Tipo de Procedimiento:		Licitación Pública Internacional			
Descripción del Bien, Obra o Servicio:		Lp1542-19 Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú 500 kV - Ad Referéndum			
ımero de PAC:		371212			
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	7984	Fecha:	06-08-2020
Monto Total Contratado:	34.894.583	En Letras:	TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES		
Moneda:	USD				

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2020	25	2	1	1	0	31	520	20	405	99	16.400.454
										TOTAL:	16.400.454

12/05/2022 14:18

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

RESUMEN GENERAL

Mes: abril/22 — CERTIFICADO N° 13 — Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	P. Total USD (CIP)	P. Total Gs. IVA Incluido	Montos en USD (CIP) Anterior	Montos en USD (CIP) Actual	Montos en USD (CIP) Acumulado	Avance (%) USD Anterior	Avance (%) USD Actual	Avance (%) USD Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Gs. Anterior	Avance (%) Gs. Actual	Avance (%) Gs. Acumulado
1	TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES LINEAS DE TRANSMISION	15.629.571,52	1.599.387.300	3.968.180,78	5.317.397,98	9.285.578,76	25,39%	34,02%	59,41%	482.074.400	-	482.074.400	30,14%	0,00%	30,14%
2	TOTAL OBRAS CIVILES Y ELCTROMECANICAS LINEAS DE TRANSMISION		115.855.736.650							56.200.397.600	3.604.502.015	59.804.899.615	48,51%	3,11%	51,62%
3	TOTAL INGENIERIA DE DETALLES LINEAS DE TRANSMISION		7.410.216.380							5.374.519.109	194.556.000	5.569.075.109	72,53%	2,63%	75,15%
4	TOTAL GESTION AMBIENTAL DE LAS LINEAS AÉREAS DE TRANSMSIÓN 500 kV Y DE 220 KV		2.305.909.106							1.010.249.560	73.192.385	1.083.441.945	43,81%	3,17%	46,99%
4.4	TOTAL DE SERVICIOS AMBIENTALES exentas de IVA		2.164.307.393							1.844.422.761	-	1.844.422.761	85,22%	0,00%	85,22%
5	TOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO		1.666.528.940							-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL GENERAL	15.629.571,52	131.002.085.769	3.968.180,78	5.317.397,98	9.285.578,76				64.911.663.430	3.872.250.400	68.783.913.830	49,55%	2,96%	52,51%
	ANTICIPO														
	POR SUMINISTROS Gs. (10%)		159.938.730							48.207.440	-	48.207.440	30,14%	0,00%	30,14%
	POR OBRAS (20%)		23.171.147.330							11.240.079.521	720.900.403	11.960.979.924	48,51%	3,11%	51,62%
	POR INGENIERÍA DE DETALLES (20%)		1.482.043.276							1.074.903.822	38.911.200	1.113.815.022	72,53%	2,63%	75,15%
	POR GESTIÓN AMBIENTAL (20%)		461.181.821							202.049.912	14.638.477	216.688.389	43,81%	3,17%	46,99%
	POR SERVICIOS AMBIENTALES (20%) exentas de IVA		432.861.479							368.884.552	-	368.884.552	85,22%	0,00%	85,22%
	POR COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO (20%)		333.305.788							-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL A FACTURAR GS. IVA INCLUIDO														
	SUMINISTRO DE MATERIALES LINEAS DE TRANSMISION									385.659.520	-	385.659.520			
	OBRAS CIVILES Y ELCTROMECANICAS LINEAS DE TRANSMISION									44.960.318.079	2.883.601.612	47.843.919.691			
	INGENIERIA DE DETALLES LINEAS DE TRANSMISION									4.299.615.287	155.644.800	4.455.260.087			
	GESTION AMBIENTAL DE LAS LINEAS AÉREAS DE TRANSMSIÓN 500 kV Y DE 220 KV									808.199.648	58.553.908	866.753.556			
	SERVICIOS AMBIENTALES, exentas de IVA									1.475.538.209	-	1.475.538.209			
	TOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO									-	-	-			
	TOTAL A FACTURAR Gs. IVA INCLUIDO									51.929.330.743	3.097.800.320	55.027.131.063			

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22

CERTIFICADO N° 13

Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados)		Bienes proveídos desde el territorio Nacional		Cantidades Ejecutadas			Montos en USD (CIP)			Montos en Gs. IVA Incluido			Avance (%)		
				P. Unitario USD (CIP)	P. Total USD (CIP)	P. Unitario Gs. (IVA Incl.)	P. Total Gs. (IVA Incl.)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1.	SUMINISTRO DE MATERIALES LINEAS DE TRANSMISION																		
1.1	LT 500 KV ITAIPU MD - YGUAZU																		
1.1.1	Suministro de Conductores, Cables de Guardia y Empalmes.																		
a.	Conductor tipo ACSR "Rook" 636 MCM	km	1.300	2.343,53	3.046.589,00	-	-	-	858,60	858,60	-	2.012.154,86	2.012.154,86	-	-	-	0,00%	66,05%	66,05%
b.	Conductor tipo ACSR "Rook" 636 MCM (repuesto)	km	150	2.343,53	351.529,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	km	10	1.895,20	18.952,00	-	-	-	9,00	9,00	-	17.056,80	17.056,80	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
d.	Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo (repuesto)	km	5	1.895,20	9.476,00	-	-	-	4,50	4,50	-	8.528,40	8.528,40	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
e.	Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	km	100	1.620,58	162.058,00	-	-	-	90,00	90,00	-	145.852,20	145.852,20	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
f.	Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo (repuesto)	km	15	1.620,58	24.308,70	-	-	-	13,50	13,50	-	21.877,83	21.877,83	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
g.	Empalme a compresión para Conductor tipo ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	400	8,73	3.492,00	-	-	-	360,00	360,00	-	3.142,80	3.142,80	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
h.	Empalme a compresión para Conductor tipo ACSR "Rook" 636 MCM (repuesto)	Unidad	200	8,73	1.746,00	-	-	-	180,00	180,00	-	1.571,40	1.571,40	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
i.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW Sección 150 mm2	Unidad	2	106,74	213,48	-	-	-	1,80	1,80	-	192,13	192,13	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
j.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW Sección 150 mm2 (repuesto)	Unidad	3	106,74	320,22	-	-	-	2,70	2,70	-	288,20	288,20	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
k.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW Sección 125 mm2	Unidad	10	106,74	1.067,40	-	-	-	9,00	9,00	-	960,66	960,66	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
l.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW Sección 125 mm2 (repuesto)	Unidad	15	106,74	1.601,10	-	-	-	13,50	13,50	-	1.440,99	1.440,99	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
1.1.2	Conjuntos de Suspensión, Anclaje y Herrajes en General																		
a.	Suspensión simple del conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	150	185,35	27.802,50	-	-	-	135,00	135,00	-	25.022,25	25.022,25	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
b.	Suspensión simple del conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	30	185,35	5.560,50	-	-	-	27,00	27,00	-	5.004,45	5.004,45	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
c.	Suspensión doble del conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	720	207,67	149.522,40	-	-	-	648,00	648,00	-	134.570,16	134.570,16	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
d.	Suspensión doble del conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	80	207,67	16.613,60	-	-	-	72,00	72,00	-	14.952,24	14.952,24	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
e.	Cadena de anclaje cuádruple del conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	300	537,60	161.280,00	-	-	-	270,00	270,00	-	145.152,00	145.152,00	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
f.	Cadena de anclaje cuádruple del conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	50	537,60	26.880,00	-	-	-	45,00	45,00	-	24.192,00	24.192,00	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
g.	Conjunto de fijación en suspensión para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	16	42,70	683,20	-	-	-	14,40	14,40	-	614,88	614,88	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
h.	Conjunto de fijación en suspensión para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	4	42,70	170,80	-	-	-	3,60	3,60	-	153,72	153,72	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
i.	Conjunto de fijación en anclaje para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	14	70,84	991,76	-	-	-	12,60	12,60	-	892,58	892,58	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
j.	Conjunto de fijación en anclaje para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	6	70,84	425,04	-	-	-	5,40	5,40	-	382,54	382,54	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
k.	Conjunto de fijación en suspensión para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	222	37,85	8.402,70	-	-	-	199,80	199,80	-	7.562,43	7.562,43	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
l.	Conjunto de fijación en suspensión para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	28	37,85	1.059,80	-	-	-	25,20	25,20	-	953,82	953,82	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
m.	Conjunto de fijación en anclaje para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	42	62,11	2.608,62	-	-	-	37,80	37,80	-	2.347,76	2.347,76	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
n.	Conjunto de fijación en anclaje para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	8	62,11	496,88	-	-	-	7,20	7,20	-	447,19	447,19	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22 | **CERTIFICADO N° 13** | Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Bienes no provistos desde el territorio Nacional (a ser importados)		Bienes provistos desde el territorio Nacional		Cantidades Ejecutadas			Montos en USD (CIP)			Montos en Gs. IVA Incluido			Avance (%)		
				P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total												
				USD (CIP)	USD (CIP)	Gs. (IVA Incl.)	Gs. (IVA Incl.)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
o.	Espaciador - Amortiguador para conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	5.000	29,11	145.550,00	-	-	-	4.500,00	4.500,00	-	130.995,00	130.995,00	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
p.	Espaciador - Amortiguador para conductor ACSR "Rook" 636 MCM (repuesto)	Unidad	1.000	29,11	29.110,00	-	-	-	468,00	468,00	-	13.623,48	13.623,48	-	-	-	0,00%	46,80%	46,80%
q.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2	Unidad	130	10,67	1.387,10	-	-	-	117,00	117,00	-	1.248,39	1.248,39	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
r.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2	Unidad	130	10,67	1.387,10	-	-	-	117,00	117,00	-	1.248,39	1.248,39	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
s.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2	Unidad	750	7,76	5.820,00	-	-	-	675,00	675,00	-	5.238,00	5.238,00	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
t.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2	Unidad	450	7,76	3.492,00	-	-	-	405,00	405,00	-	3.142,80	3.142,80	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
1.1.3	Aisladores de disco de vidrio templado																		
a.	Aisladores de disco de vidrio templado, para cadenas de suspensión y anclaje, 120 kN	Unidad	72.000	6,31	454.320,00	-	-	-	64.800,00	64.800,00	-	408.888,00	408.888,00	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
b.	Aisladores de disco de vidrio templado, para cadenas de suspensión y anclaje, 120 kN (repuesto)	Unidad	8.000	6,31	50.480,00	-	-	-	7.200,00	7.200,00	-	45.432,00	45.432,00	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
1.1.4	Accesorios																		
a.	Placa Peligro de Muerte	Unidad	147	-	-	275.000	40.425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Placa Peligro de Muerte	Unidad	18	-	-	275.000	4.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Placa de Identificación de Estructuras, Incluye Chasis de Fijación	Unidad	147	-	-	275.000	40.425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Identificador de Fases (un juego R, S, T - 6 placas por estructura)	Unidad	147	-	-	99.000	14.553.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Identificador de Fases (un juego R, S, T - 6 placas por estructura)	Unidad	18	-	-	99.000	1.782.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Balizas para Señalización Nocturna (Con panel solar)	Unidad	8	436,68	3.493,44	-	-	8,00	-	8,00	3.493,44	-	3.493,44	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
g.	Balizas para Señalización Nocturna (Con panel solar)	Unidad	2	436,68	873,36	-	-	2,00	-	2,00	873,36	-	873,36	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
h.	Esfera de Señalización para Señalización Diurna. Dmin = 600 mm	Unidad	35	87,34	3.056,90	-	-	-	31,50	31,50	-	2.751,21	2.751,21	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
i.	Esfera de Señalización para Señalización Diurna. Dmin = 600 mm	Unidad	5	87,34	436,70	-	-	-	4,50	4,50	-	393,03	393,03	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
j.	Extension de Plataforma de Trabajo de Aluminio - T6 - Longitud de 1,90 m para Torre tipo ERS	Unidad	3	1.940,81	5.822,43	-	-	3,00	-	3,00	5.822,43	-	5.822,43	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
k.	Equipo de Fotogrametría tipo VANT de ala fija - Incluye todos los accesorios y capacitacion conforme EE.TT	Unidad	1	-	-	342.214.100	342.214.100	1,00	-	1,00	-	-	-	342.214.100	-	342.214.100	100,00%	0,00%	100,00%
1.1.5	Softwares para Proyectos y Supervisión																		
a.	Licencias del Software PLS-CAAD - Diseños de LT	Unidad	3	-	-	75.000.100	225.000.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Licencias del Software CYPE-CAAD - Diseños de Estructuras de H°A°	Unidad	3	-	-	46.620.100	139.860.300	3,00	-	3,00	-	-	-	139.860.300	-	139.860.300	100,00%	0,00%	100,00%
1.1.6	Herramientas Especiales de Montaje - Conductores y C.G.																		
a.	Prensa hidráulica para empalme a compresión de conductor	Unidad	2	6.307,64	12.615,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Juego completo de matrices para conductor y Cable de Guardia	Global	1	970,41	970,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Torquímetro de gran precisión	Unidad	2	-	-	7.239.100	14.478.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.7	Estructuras Metálicas Autoportantes																		
f.1	Tipo DAP1 (2°)																		
f.1.1	TORRE BÁSICA - 15	Unidad	110	13.323,23	1.465.555,30	-	-	110,00	-	110,00	1.465.555,30	-	1.465.555,30	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
f.1.2	TORRE BÁSICA - 15 (repuesto)	Unidad	10	13.323,23	133.232,30	-	-	12,00	-	12,00	159.878,76	-	159.878,76	-	-	-	120,00%	0,00%	120,00%
f.1.3	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	5	3.593,68	17.968,40	-	-	10,00	-	10,00	35.936,80	-	35.936,80	-	-	-	200,00%	0,00%	200,00%
f.1.4	EXTENSIÓN 6,0m (repuesto)	Unidad	7	3.593,68	25.155,76	-	-	5,00	-	5,00	17.968,40	-	17.968,40	-	-	-	71,43%	0,00%	71,43%
f.1.5	EXTENSIÓN 12,0m	Unidad	15	6.389,35	95.840,25	-	-	20,00	-	20,00	127.787,00	-	127.787,00	-	-	-	133,33%	0,00%	133,33%
f.1.6	EXTENSIÓN 12,0m (repuesto)	Unidad	5	6.389,35	31.946,75	-	-	7,00	-	7,00	44.725,45	-	44.725,45	-	-	-	140,00%	0,00%	140,00%
f.1.7	EXTENSIÓN 15,0m	Unidad	90	7.981,76	718.358,40	-	-	80,00	-	80,00	638.540,80	-	638.540,80	-	-	-	88,89%	0,00%	88,89%
f.1.8	EXTENSIÓN 15,0m (repuesto)	Unidad	10	7.981,76	79.817,60	-	-	5,00	-	5,00	39.908,80	-	39.908,80	-	-	-	50,00%	0,00%	50,00%
f.1.9	Pie 1,5m	Unidad	4	153,40	613,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.1.10	Pie 1,5m (repuesto)	Unidad	2	153,40	306,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.1.11	Pie 3,0m	Unidad	8	314,27	2.514,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.1.12	Pie 3,0m (repuesto)	Unidad	8	314,27	2.514,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.1.13	Pie 4,5m	Unidad	8	441,26	3.530,08	-	-	80,00	-	80,00	35.300,80	-	35.300,80	-	-	-	1000,00%	0,00%	1000,00%
f.1.14	Pie 4,5m (repuesto)	Unidad	8	441,26	3.530,08	-	-	8,00	-	8,00	3.530,08	-	3.530,08	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
f.1.15	Pie 6,0m	Unidad	88	593,86	52.259,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.1.16	Pie 6,0m (repuesto)	Unidad	40	593,86	23.754,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.1.17	Pie 7,5m	Unidad	276	761,71	210.231,96	-	-	148,00	-	148,00	112.733,08	-	112.733,08	-	-	-	53,62%	0,00%	53,62%
f.1.18	Pie 7,5m (repuesto)	Unidad	4	761,71	3.046,84	-	-	20,00	-	20,00	15.234,20	-	15.234,20	-	-	-	500,00%	0,00%	500,00%
f.1.19	Pie 9,0m	Unidad	44	1.029,34	45.290,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22

CERTIFICADO N° 13

Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Bienes no provenidos desde el territorio Nacional (a ser importados)		Bienes provenidos desde el territorio Nacional		Cantidades Ejecutadas			Montos en USD (CIP)			Montos en Gs. IVA Incluido			Avance (%)		
				P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total												
				USD (CIP)	USD (CIP)	Gs. (IVA Incl.)	Gs. (IVA Incl.)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
f.1.20	Pie 9,0m (repuesto)	Unidad	20	1.029,34	20.586,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.1.21	Pie 10,5m	Unidad	12	1.152,34	13.828,08	-	-	212,00	-	212,00	244.296,08	-	244.296,08	-	-	-	1766,67%	0,00%	1766,67%
f.1.22	Pie 10,5m (repuesto)	Unidad	8	1.152,34	9.218,72	-	-	28,00	-	28,00	32.265,52	-	32.265,52	-	-	-	350,00%	0,00%	350,00%
f.1.23	STUB	Unidad	440	254,17	111.834,80	-	-	440,00	-	440,00	111.834,80	-	111.834,80	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
f.1.24	STUB (repuesto)	Unidad	40	254,17	10.166,80	-	-	48,00	-	48,00	12.200,16	-	12.200,16	-	-	-	120,00%	0,00%	120,00%
f.2	Tipo DAP2 (8°)																		
f.2.1	TORRE BÁSICA - 15	Unidad	9	19.928,08	179.352,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.2	TORRE BÁSICA - 15 (repuesto)	Unidad	3	19.928,08	59.784,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.3	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	2	4.260,30	8.520,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.4	EXTENSIÓN 6,0m (repuesto)	Unidad	1	4.260,30	4.260,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.5	EXTENSIÓN 12,0m	Unidad	1	7.599,61	7.599,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.6	EXTENSIÓN 12,0m (repuesto)	Unidad	1	7.599,61	7.599,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.7	EXTENSIÓN 18,0m	Unidad	1	12.447,29	12.447,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.8	EXTENSIÓN 18,0m (repuesto)	Unidad	1	12.447,29	12.447,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.9	EXTENSIÓN 24,0m	Unidad	2	16.347,86	32.695,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.10	EXTENSIÓN 24,0m (repuesto)	Unidad	1	16.347,86	16.347,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.11	EXTENSIÓN 30,0m	Unidad	2	21.572,42	43.144,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.12	EXTENSIÓN 30,0m (repuesto)	Unidad	2	21.572,42	43.144,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.13	Pie 3,0m	Unidad	2	406,87	813,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.14	Pie 3,0m (repuesto)	Unidad	2	406,87	813,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.15	Pie 4,5m	Unidad	4	620,77	2.483,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.16	Pie 4,5m (repuesto)	Unidad	2	620,77	1.241,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.17	Pie 6,0m	Unidad	8	864,68	6.917,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.18	Pie 8,0m (repuesto)	Unidad	12	864,68	10.376,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.19	Pie 7,5m	Unidad	8	1.028,94	8.231,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.20	Pie 7,5m (repuesto)	Unidad	2	1.028,94	2.057,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.21	Pie 9,0m	Unidad	4	1.235,37	4.941,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.22	Pie 9,0m (repuesto)	Unidad	2	1.235,37	2.470,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.23	Pie 10,5m	Unidad	12	1.484,86	17.818,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.24	Pie 10,5m (repuesto)	Unidad	12	1.484,86	17.818,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.2.25	STUB	Unidad	36	434,08	15.626,88	-	-	24,00	-	24,00	10.417,92	-	10.417,92	-	-	-	66,67%	0,00%	66,67%
f.2.26	STUB (repuesto)	Unidad	12	434,08	5.208,96	-	-	12,00	-	12,00	5.208,96	-	5.208,96	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
f.3	Tipo DAP3 (30°)																		
f.3.1	TORRE BÁSICA -15	Unidad	14	43.018,65	602.261,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.2	TORRE BÁSICA -15 (repuesto)	Unidad	2	43.018,65	86.037,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.3	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	5	7.734,76	38.673,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.4	EXTENSIÓN 6,0m (repuesto)	Unidad	1	7.734,76	7.734,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.5	EXTENSIÓN 12,0m	Unidad	5	14.467,80	72.339,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.6	EXTENSIÓN 12,0m (repuesto)	Unidad	1	14.467,80	14.467,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.7	EXTENSIÓN 15,0m	Unidad	3	17.871,39	53.614,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.8	EXTENSIÓN 15,0m (repuesto)	Unidad	1	17.871,39	17.871,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.9	EXTENSIÓN 21,0m	Unidad	2	26.257,23	52.514,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.10	EXTENSIÓN 21,0m (repuesto)	Unidad	3	26.257,23	78.771,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.11	Pie 1,5m	Unidad	4	537,15	2.148,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.12	Pie 1,5m (repuesto)	Unidad	1	537,15	537,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.13	Pie 3,0m	Unidad	4	794,91	3.179,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.14	Pie 3,0m (repuesto)	Unidad	1	794,91	794,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.15	Pie 4,5m	Unidad	4	1.151,64	4.606,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.16	Pie 4,5m (repuesto)	Unidad	20	1.151,64	23.032,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.17	Pie 6,0m	Unidad	8	1.702,94	13.623,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.18	Pie 6,0m (repuesto)	Unidad	4	1.702,94	6.811,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.19	Pie 7,5m	Unidad	8	2.036,46	16.291,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.20	Pie 7,5m (repuesto)	Unidad	1	2.036,46	2.036,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.21	Pie 9,0m	Unidad	20	2.387,61	47.752,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.22	Pie 9,0m (repuesto)	Unidad	2	2.387,61	4.775,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.23	Pie 10,5m	Unidad	8	2.778,44	22.227,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.3.24	Pie 10,5m (repuesto)	Unidad	12	2.778,44	33.341,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22

CERTIFICADO Nº 13

Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados)		Bienes proveídos desde el territorio Nacional		Cantidades Ejecutadas			Montos en USD (CIP)			Montos en Gs. IVA Incluido			Avance (%)		
				P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total												
				USD (CIP)	USD (CIP)	Gs. (IVA Incl.)	Gs. (IVA Incl.)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
f.3.25	STUB	Unidad	56	997,35	55.851,60	-	-	60,00	-	60,00	59.841,00	-	59.841,00	-	-	-	107,14%	0,00%	107,14%
f.3.26	STUB (repuesto)	Unidad	8	997,35	7.978,80	-	-	12,00	-	12,00	11.968,20	-	11.968,20	-	-	-	150,00%	0,00%	150,00%
f.4	Tipo DAP4 (60º)																		
f.4.1	TORRE BÁSICA - 15	Unidad	14	63.776,12	892.865,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.2	TORRE BÁSICA - 15 (repuesto)	Unidad	2	63.776,12	127.552,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.3	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	13	10.333,49	134.335,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.4	EXTENSIÓN 6,0m (repuesto)	Unidad	2	10.333,49	20.666,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.5	Pie 1,5m	Unidad	4	879,83	3.519,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.6	Pie 1,5m (repuesto)	Unidad	1	879,83	879,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.7	Pie 3,0m	Unidad	4	1.185,53	4.742,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.8	Pie 3,0m (repuesto)	Unidad	1	1.185,53	1.185,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.9	Pie 4,5m	Unidad	4	1.720,19	6.880,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.10	Pie 4,5m (repuesto)	Unidad	1	1.720,19	1.720,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.11	Pie 6,0m	Unidad	4	2.343,65	9.374,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.12	Pie 6,0m (repuesto)	Unidad	1	2.343,65	2.343,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.13	Pie 7,5m	Unidad	8	2.833,06	22.664,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.14	Pie 7,5m (repuesto)	Unidad	8	2.833,06	22.664,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.15	Pie 9,0m	Unidad	4	3.363,23	13.452,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.16	Pie 9,0m (repuesto)	Unidad	4	3.363,23	13.452,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.17	Pie 10,5m	Unidad	28	3.975,83	111.323,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.18	Pie 10,5m (repuesto)	Unidad	4	3.975,83	15.903,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.4.19	STUB	Unidad	56	1.049,08	58.748,48	-	-	56,00	-	56,00	58.748,48	-	58.748,48	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
f.4.20	STUB (repuesto)	Unidad	8	1.049,08	8.392,64	-	-	12,00	-	12,00	12.588,96	-	12.588,96	-	-	-	150,00%	0,00%	150,00%
1.1	SUBTOTAL SUMINISTROS LT 500 KV MD IPU-YGUAZU				11.089.877,24		823.687.900				3.266.658,78	3.188.274,59	6.454.933,37	482.074.400	-	482.074.400			
1.2	SECCIONAMIENTO LT 2 x 220 KV K30-COV																		
1.2.1	Conductor tipo ACAR 950 MCM (Incluye repuestos, empalmes y Supervision Montaje)																		
a.	Conductor tipo ACAR 950 MCM	km	276	3.008,26	830.279,76	-	-	-	248,40	248,40	-	747.251,78	747.251,78	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
b.	Conductor tipo ACAR 950 MCM (repuesto)	km	34	3.008,26	102.280,84	-	-	-	30,60	30,60	-	92.052,76	92.052,76	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
c.	Empalme para Conductor tipo ACAR 950 MCM	Unidad	80	12,62	1.009,60	-	-	-	72,00	72,00	-	908,64	908,64	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
d.	Empalme para Conductor tipo ACAR 950 MCM (repuesto)	Unidad	5	12,62	63,10	-	-	-	4,50	4,50	-	56,79	56,79	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
e.	Empalme de reparación para conductor tipo ACAR 950 MCM	Unidad	45	7,76	349,20	-	-	-	40,50	40,50	-	314,28	314,28	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
f.	Empalme de reparación para conductor tipo ACAR 950 MCM (repuesto)	Unidad	40	7,76	310,40	-	-	-	36,00	36,00	-	279,36	279,36	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
g.	Juego de dados para Conductor tipo ACAR 950 MCM (para empalmes y terminales)	Unidad	2	105,77	211,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Juego de dados para Conductor tipo ACAR 950 MCM (para empalmes y terminales) (repuesto)	Unidad	1	105,77	105,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.2	Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm (Incluye repuestos, cajas de empalmes y Supervicion Montaje de empalmes)																		
a.	Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm	km	50	1.168,37	58.418,50	-	-	-	45,00	45,00	-	52.576,65	52.576,65	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
b.	Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm (repuesto)	km	5	1.168,37	5.841,85	-	-	-	4,50	4,50	-	5.257,67	5.257,67	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
c.	Costo de Supervisión y Montaje de Empalmes del Cable Guardia tipo OPGW	dias	30	-	-	3.330.000	99.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám.= 14 mm con todos sus accesorios.	Unidad	14	106,74	1.494,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám.= 14 mm con todos sus accesorios (repuesto)	Unidad	6	106,74	640,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Aisladores de vidrio templado, para cadenas de suspensión y anclaje, 120 kN	Unidad	21.200	6,31	133.772,00	-	-	-	19.080,00	19.080,00	-	120.394,80	120.394,80	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
g.	Aisladores de vidrio templado, para cadenas de suspensión y anclaje, 120 kN	Unidad	2.400	6,31	15.144,00	-	-	-	2.160,00	2.160,00	-	13.629,60	13.629,60	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
1.2.3	Conjuntos de Suspensión, Anclaje y Herrajes en General																		
a.	Cadena I de suspensión doble para ACAR 950 MCM - Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - Raquetas, Descargadores)	Unidad	396	162,06	64.175,76	-	-	-	356,40	356,40	-	57.758,18	57.758,18	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22 | **CERTIFICADO N° 13** | Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados)		Bienes proveídos desde el territorio Nacional		Cantidades Ejecutadas			Montos en USD (CIP)			Montos en Gs. IVA Incluido			Avance (%)		
				P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total												
				USD (CIP)	USD (CIP)	Gs. (IVA Incl.)	Gs. (IVA Incl.)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
b.	Cadena I de suspensión doble para ACAR 950 MCM - Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - Raquetas, Descargadores - repuesto)	Unidad	54	65,02	3.511,08	-	-	-	48,60	48,60	-	3.159,97	3.159,97	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
c.	Cadena de suspensión Simple para ACAR 950 MCM- Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - Raquetas, Descargadores)	Unidad	84	108,69	9.129,96	-	-	-	75,60	75,60	-	8.216,96	8.216,96	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
d.	Cadena de suspensión Simple para ACAR 950 MCM- Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - Raquetas, Descargadores - repuesto)	Unidad	16	108,69	1.739,04	-	-	-	14,40	14,40	-	1.565,14	1.565,14	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
e.	Conjunto de suspensión completo para el Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm	Unidad	132	37,85	4.996,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Conjunto de suspensión completo para el Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm (repuesto)	Unidad	18	37,85	681,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
g.	Conjunto de anclaje doble para conductor ACAR 950 MCM - Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - Raquetas, Descargadores)	Unidad	168	133,92	22.498,56	-	-	-	151,20	151,20	-	20.248,70	20.248,70	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
h.	Conjunto de anclaje doble para conductor ACAR 950 MCM - Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - Raquetas, Descargadores - (repuesto)	Unidad	47	133,92	6.294,24	-	-	-	42,30	42,30	-	5.664,82	5.664,82	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
i.	Conjunto de anclaje pasante completo para cable de guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14mm	Unidad	28	39,79	1.114,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
j.	Conjunto de anclaje pasante completo para cable de guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14mm (repuesto)	Unidad	7	39,79	278,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Espaciador - Amortiguador para conductor ACAR 950 MCM	Unidad	900	15,53	13.977,00	-	-	-	291,60	291,60	-	4.528,55	4.528,55	-	-	-	0,00%	32,40%	32,40%
l.	Espaciador - Amortiguador para conductor ACAR 950 MCM (repuesto)	Unidad	300	15,53	4.659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
m.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, monomodo	Unidad	400	7,76	3.104,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
n.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, monomodo (repuesto)	Unidad	50	7,76	388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.4	**Herramientas y accesorios de Montajes para Conductores y C.Guardia**																		
a.	Prensa hidráulica 100 Tn.- Cabezal con motor a Gasolina con cajas metalicas	Unidad	1	6.307,64	6.307,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Juego completo de matrices para conductor ACAR 950 MCM (Dados de Compresion, Cabezal de Compresion, etc)	Unidad	2	485,20	970,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Juego completo de matrices para conductor ACAR 950 MCM (Dados de Compresion, Cabezal de Compresion, etc) - repuesto	Unidad	1	485,20	485,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Torquimetro de gran precisión	Unidad	2	-	-	7.239.100	14.478.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.5	**Accesorios de Señalizaciones**																		
a.	Placa Peligro de Muerte	Unidad	80	-	-	275.000	22.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Placa Peligro de Muerte (repuesto)	Unidad	10	-	-	275.000	2.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Conjunto Identificador de Fases (un juego R, S, T - 3 placas por estructura)	Unidad	80	-	-	99.000	7.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Conjunto Identificador de Fases (un juego R, S, T - 3 placas por estructura) - repuesto	Unidad	10	-	-	99.000	990.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Baliza (Con panel solar)	Unidad	3	436,68	1.310,04	-	-	3,00	-	3,00	1.310,04	-	1.310,04	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
f.	Baliza (Con panel solar) - repuesto	Unidad	1	436,68	436,68	-	-	1,00	-	1,00	436,68	-	436,68	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
g.	Esfera de Señalizacion para LT 220 kV.	Unidad	10	87,34	873,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Esfera de Señalizacion para LT 220 kV (repuesto).	Unidad	10	87,34	873,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
i.	Placa de Numeración de Torre	Unidad	80	-	-	260.600	20.848.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.6	**Torres Metalicas Completa Autoportantes Reticuladas Doble Terna Tipo**																		
a.	A2C+0	Unidad	66	10.621,05	700.989,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	A2C+0 (repuesto)	Unidad	8	10.621,05	84.968,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Plantilla de Montaje A2C	Unidad	2	845,78	1.691,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	D2C+0	Unidad	14	24.434,73	342.088,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	D2C+0 (repuesto)	Unidad	2	24.434,73	48.869,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Planilla de Montaje D2C	Unidad	2	1.439,89	2.879,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22 | **CERTIFICADO N° 13** | Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados)		Bienes proveídos desde el territorio Nacional		Cantidades Ejecutadas			Montos en USD (CIP)			Montos en Gs. IVA Incluido			Avance (%)		
				P. Unitario USD (CIP)	P. Total USD (CIP)	P. Unitario Gs. (IVA Incl.)	P. Total Gs. (IVA Incl.)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1.2	**SUBTOTAL SUMINISTROS SECCIONAMIENTO LT 2 x 220 KV K30-COV**				2.479.209,63		168.886.200				1.746,72	1.133.864,65	1.135.611,37	-	-	-			
1.3	**ADECUACION LT 2 x 220 KV MD IPU - ITAKYRY**																		
1.3.1	**Conductor tipo HTLS 220 kV (Incluye repuestos, empalmes y Supervision Montaje)**																		
a.	Conductor tipo HTLS 220 KV - Capacidad 500 MVA Normal - 525 MVA Emergencia	km	40	12.980,31	519.212,40	-	-	40,00	-	40,00	519.212,40	-	519.212,40	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
b.	Conductor tipo HTLS 220 KV - Capacidad 500 MVA Normal - 525 MVA Emergencia (repuesto)	km	4	13.813,18	55.252,72	-	-	4,00	-	4,00	55.252,72	-	55.252,72	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
c.	Costo de Supervisión y Montaje de Empalmes del Cable HTLS tipo 1	dias	30	-	-	5.791.300	173.739.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Empalme para Conductor tipo HTLS 220 KV	Unidad	12	463,74	5.564,88	-	-	12,00	-	12,00	5.564,88	-	5.564,88	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
e.	Empalme para Conductor tipo HTLS 220 KV (repuesto)	Unidad	13	463,74	6.028,62	-	-	13,00	-	13,00	6.028,62	-	6.028,62	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
f.	Empalme de reparación para HTLS 220 KV	Unidad	12	38,90	466,80	-	-	12,00	-	12,00	466,80	-	466,80	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
g.	Empalme de reparación para HTLS 220 KV (repuesto)	Unidad	13	38,90	505,70	-	-	13,00	-	13,00	505,70	-	505,70	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
1.3.2	**Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. Máx. = 14 mm (Incluye repuestos, cajas de empalmes y Supervicion Montaje de empalmes)**																		
a.	Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm	km	14	1.261,53	17.661,42	-	-	-	12,60	12,60	-	15.895,28	15.895,28	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
b.	Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm (repuesto)	km	2	1.261,53	2.523,06	-	-	-	1,80	1,80	-	2.270,75	2.270,75	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
c.	Costo de Supervisión y Montaje de Empalmes del Cable Guardia tipo OPGW	dias	30	-	-	3.330.000	99.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám. = 14 mm con todos sus accesorios.	Unidad	6	106,74	640,44	-	-	-	2,70	2,70	-	288,20	288,20	-	-	-	0,00%	45,00%	45,00%
e.	Caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám. = 14 mm con todos sus accesorios (repuesto).	Unidad	1	106,74	106,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.3	**Aisladores poliméricos de goma de silicona para 220 kV, 120 kN (Incluye repuestos)**																		
a.	Suspensión	Unidad	18	66,34	1.194,12	-	-	-	18,00	18,00	-	1.194,12	1.194,12	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
b.	Suspensión (repuesto)	Unidad	18	66,34	1.194,12	-	-	-	18,00	18,00	-	1.194,12	1.194,12	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
c.	Anclaje	Unidad	102	68,44	6.980,88	-	-	-	102,00	102,00	-	6.980,88	6.980,88	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
d.	Anclaje (repuesto)	Unidad	55	68,44	3.764,20	-	-	-	55,00	55,00	-	3.764,20	3.764,20	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
e.	Rigido tipo Line Post (Incluye Placa Base Metalica para Fijación)	Unidad	312	289,55	90.339,60	-	-	-	312,00	312,00	-	90.339,60	90.339,60	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
f.	Rigido tipo Line Post (Incluye Placa Base Metalica para Fijación) - repuesto	Unidad	68	289,55	19.689,40	-	-	-	68,00	68,00	-	19.689,40	19.689,40	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
1.3.4	**Conjuntos de Suspensión, Anclaje y Herrajes en General**																		
a.	Conjunto de suspensión para HTLS 220 KV (excepto las cadenas de aisladores)	Unidad	330	65,91	21.750,30	-	-	330,00	-	330,00	21.750,30	-	21.750,30	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
b.	Conjunto de suspensión para HTLS 220 KV (excepto las cadenas de aisladores) - repuesto	Unidad	80	65,91	5.272,80	-	-	80,00	-	80,00	5.272,80	-	5.272,80	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
c.	Conjunto de suspensión completo para el Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám.= 14 mm	Unidad	104	37,85	3.936,40	-	-	-	93,60	93,60	-	3.542,76	3.542,76	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
d.	Conjunto de suspensión completo para el Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám.= 14 mm (repuesto)	Unidad	26	37,85	984,10	-	-	-	23,40	23,40	-	885,69	885,69	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
e.	Conjunto de anclaje para HTLS 220 KV (excepto las cadenas de aisladores)	Unidad	102	342,86	34.971,72	-	-	102,00	-	102,00	34.971,72	-	34.971,72	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
f.	Conjunto de anclaje para HTLS 220 KV (excepto las cadenas de aisladores)	Unidad	55	342,86	18.857,30	-	-	55,00	-	55,00	18.857,30	-	18.857,30	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
g.	Conjunto de anclaje pasante completo para cable de guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám.= 14mm	Unidad	34	39,79	1.352,86	-	-	-	30,60	30,60	-	1.217,57	1.217,57	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
h.	Conjunto de anclaje pasante completo para cable de guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám.= 14mm (repuesto)	Unidad	16	39,79	636,64	-	-	-	14,40	14,40	-	572,98	572,98	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
i.	Amortiguador para conductor HTLS 220 KV	Unidad	750	33,98	25.485,00	-	-	750,00	-	750,00	25.485,00	-	25.485,00	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
j.	Amortiguador para conductor HTLS 220 KV (repuesto)	Unidad	150	33,98	5.097,00	-	-	150,00	-	150,00	5.097,00	-	5.097,00	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
k.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, monomodo	Unidad	250	7,76	1.940,00	-	-	-	225,00	225,00	-	1.746,00	1.746,00	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22 | CERTIFICADO N° 13 | Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados)		Bienes proveídos desde el territorio Nacional		Cantidades Ejecutadas			Montos en USD (CIP)			Montos en Gs. IVA Incluido			Avance (%)		
				P. Unitario USD (CIP)	P. Total USD (CIP)	P. Unitario Gs. (IVA Incl.)	P. Total Gs. (IVA Incl.)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
i.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, monomodo (repuesto)	Unidad	50	7,76	388,00	-	-	-	45,00	45,00	-	349,20	349,20	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
1.3.5	Herramientas y accesorios de Montajes para Conductores y C.Guardia																		
a.	Prensa hidráulica 100 Tn.- Cabezal con motor a Gasolina con cajas metalicas	Unidad	1	6.307,64	6.307,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Juego completo de matrices para conductor HTLS 220 KV (Dados de Compresion, Cabezal de Compresion, etc)	Unidad	2	485,20	970,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Torquímetro de gran precisión	Unidad	2	-	-	7.239.100	14.478.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.6	Materiales de Señalizaciones																		
a.	Placa Peligro de Muerte	Unidad	118	-	-	275.000	32.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Placa Peligro de Muerte	Unidad	17	-	-	275.000	4.675.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Conjunto Identificador de Fases (un juego R, S, T - 3 placas por estructura)	Unidad	118	-	-	99.000	11.682.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Conjunto Identificador de Fases (un juego R, S, T - 3 placas por estructura)	Unidad	17	-	-	99.000	1.683.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Baliza (Con panel solar)	Unidad	2	436,68	873,36	-	-	2,00	-	2,00	873,36	-	873,36	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
f.	Baliza (Con panel solar) - repuesto	Unidad	1	436,68	436,68	-	-	1,00	-	1,00	436,68	-	436,68	-	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
g.	Esfera de Señalizacion para LT 220 kV.	Unidad	6	87,34	524,04	-	-	-	5,40	5,40	-	471,64	471,64	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
h.	Esfera de Señalizacion para LT 220 kV - repuesto.	Unidad	4	87,34	349,36	-	-	-	3,60	3,60	-	314,42	314,42	-	-	-	0,00%	90,00%	90,00%
i.	Placa de Numeración de Torre	Unidad	118	-	-	275.000	32.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.7	Torres Metalicas Completa Autoportantes Reticuladas Doble Terna Tipo																		
a.	D2+0	Unidad	1	15.708,34	15.708,34	-	-	-	1,00	1,00	-	15.708,34	15.708,34	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
b.	D2+0 (repuesto)	Unidad	1	15.708,34	15.708,34	-	-	-	1,00	1,00	-	15.708,34	15.708,34	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
c.	D2+3	Unidad	3	17.126,51	51.379,53	-	-	-	3,00	3,00	-	51.379,53	51.379,53	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
d.	D2+3 (repuesto)	Unidad	1	17.126,51	17.126,51	-	-	-	1,00	1,00	-	17.126,51	17.126,51	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
e.	Plantilla de Montaje D2	Unidad	1	1.432,00	1.432,00	-	-	-	1,00	1,00	-	1.432,00	1.432,00	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
1.3.8	Columnas Metalicas Octogonales Tipo																		
a.	Columna A1	Unidad	104	5.082,99	528.630,96	-	-	-	104,00	104,00	-	528.630,96	528.630,96	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
b.	Columna A1 (repuesto)	Unidad	11	5.082,99	55.912,89	-	-	-	11,00	11,00	-	55.912,89	55.912,89	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
c.	Columna D1	Unidad	9	13.220,28	118.982,52	-	-	-	9,00	9,00	-	118.982,52	118.982,52	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
d.	Columna D1 (repuesto)	Unidad	3	13.220,28	39.660,84	-	-	-	3,00	3,00	-	39.660,84	39.660,84	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
e.	Columna E2	Unidad	1	19.307,44	19.307,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Columna E2 (repuesto)	Unidad	1	19.307,44	19.307,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.3	SUBTOTAL SUMINISTROS ADECUACION LT 2 x 220 KV MD IPU - ITAKYRY				1.744.415,51		371.057.200				699.775,28	995.258,74	1.695.034,02	-	-	-			
1.4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ADECUACION LT 66 KV ACY-HER																		
1.4.1	Cable Aislado tipo XLPE de 800 mm², 100 MVA - 72,5 kV	m	2.400	80,54	193.296,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.2	Cable Aislado tipo XLPE de 800 mm², 100 MVA - 72,5 kV (repuesto)	m	800	80,54	64.432,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.3	Mufas Terminales tipo pedestal para cable aislado XLPE 100 MVA-72,5 kV con todos sus accesorios	Unidad	6	3.930,14	23.580,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.4	Mufas Terminales tipo pedestal para cable aislado XLPE 100 MVA-72,5 kV con todos sus accesorios (repuesto)	Unidad	3	3.930,14	11.790,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.5	Descargador de sobretensión de 60 kV, tipo ZnO, con base aislante y contador, completo con todos sus accesorios.	Unidad	3	1.324,85	3.974,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.6	Descargador de sobretensión de 60 kV, tipo ZnO, con base aislante y contador, completo con todos sus accesorios (repuesto).	Unidad	3	1.324,85	3.974,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.7	Cajas de P.a.T Monofasica C/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios)	Unidad	3	960,70	2.882,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.8	Cajas de P.a.T Monofasica C/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios) - para repuestos	Unidad	3	960,70	2.882,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.9	Cajas de P.a.T Monofasica C/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios) - repuestos	Unidad	1	960,70	960,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.10	Cajas de P.a.T Monofasica C/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios) - repuestos	Unidad	1	960,70	960,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22 | **CERTIFICADO N° 13** | Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Bienes no proveidos desde el territorio Nacional (a ser importados)		Bienes proveidos desde el territorio Nacional		Cantidades Ejecutadas			Montos en USD (CIP)			Montos en Gs. IVA Incluido			Avance (%)		
				P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total												
				USD (CIP)	USD (CIP)	Gs. (IVA Incl.)	Gs. (IVA Incl.)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1.4.11	Cajas de P.a.T Trifasico S/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios)	Unidad	1	941,29	941,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.12	Cajas de P.a.T Trifasico S/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios) - repuestos	Unidad	1	941,29	941,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.13	Cajas de P.a.T Trifasico S/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios)	Unidad	1	941,29	941,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.14	Cajas de P.a.T Trifasico S/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios) - repuestos	Unidad	1	941,29	941,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.15	Cable de Fibra Optica del Tipo Armored	m	800	1,94	1.552,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.16	Cable de Fibra Optica del Tipo Armored (repuesto)	m	200	1,94	388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.17	Cable de Cobre Desnudo 70 mm²	m	800	-	-	39.200	31.360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.18	Cable de Cobre Desnudo 70 mm² (repuesto)	m	200	-	-	39.200	7.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.19	Cable de Cobre Aislado (Seccion conforme requerimiento del Diagrama de P.a.T. para single point)	m	800	-	-	101.000	80.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.20	Cable de Cobre Aislado (Seccion conforme requerimiento del Diagrama de P.a.T. para single point) - repuesto	m	200	-	-	101.000	20.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.21	Caja de Interconexión para Cable tipo Armored	Unidad	5	174,67	873,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.22	Caja de Interconexión para Cable tipo Armored - repuesto	Unidad	1	174,67	174,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.23	Terminal para F.O. tipo S.C. monomodo	Unidad	50	9,70	485,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.24	Terminal para F.O. tipo S.C. monomodo (repuesto)	Unidad	10	9,70	97,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.25	Dirección Técnica Especializada de Montaje de Mufas	Dias	15	-	-	6.370.400	95.556.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4	**SUBTOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ADECUACION LT 66 KV ACY-HER**				316.069,14		235.756.000				-	-	-						
	TOTAL GENERAL LISTA N° 1 - SUMINISTROS DE MATERIALES DE LINEAS DE TRANSMISION				15.629.571,52		1.599.387.300				3.968.180,78	5.317.397,98	9.285.578,76	482.074.400	-	482.074.400			

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22 | **CERTIFICADO N° 13** | Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
2	OBRAS CIVILES Y ELCTROMECANICAS LINEAS DE TRANSMISION													
2.1	LT 500 KV ITAIPU MD - YGUAZU													
2.1.1	Obras Preliminares													
a.	Instalación en los sitios de obras	Global	1	8.063.715.790	8.063.715.790	0,90	0,01	0,91	7.257.344.211	80.637.158	7.337.981.369	90,00%	1,00%	91,00%
b.	Estudios Topograficos (Relevamiento Planialtimetrico)	km	53	1.981.810	105.035.930	58,88	-	58,88	116.688.973	-	116.688.973	111,09%	0,00%	111,09%
c.	Replanteo de la estaca central	Unidad	147	528.480	77.686.560	147,00	-	147,00	77.686.560	-	77.686.560	100,00%	0,00%	100,00%
d.	Limpieza de Franja de Servidumbre	Ha.	30	198.135.370	5.944.061.100	53,02	8,51	61,53	10.505.137.318	1.686.131.999	12.191.269.317	176,73%	28,37%	205,10%
e.	Limpieza de Franja de Servidumbre adicional	Ha.	5	118.215.220	591.076.100	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Caminos de Acceso	Global	1	9.289.856.870	9.289.856.870	1,00	-	1,00	9.289.856.870	-	9.289.856.870	100,00%	0,00%	100,00%
g.	Portones de acceso	Unidad	20	7.266.640	145.332.800	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Cimbras	m	100	346.410	34.641.000	60,00	-	60,00	20.784.600	-	20.784.600	60,00%	0,00%	60,00%
i.	Cercos	m	100	536.120	53.612.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.2	Ensayos de suelo													
a.	Ensayos de penetración standard (SPT)	m	1.000	112.140	112.140.000	1.367,93	-	1.367,93	153.399.671	-	153.399.671	136,79%	0,00%	136,79%
b.	Ensayos Laboratoriales para clasificación de suelo, por estrato	Unidad	750	33.630	25.222.500	404,00	-	404,00	13.586.520	-	13.586.520	53,87%	0,00%	53,87%
c.	Ensayos triaxiales U.U. (incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas)	Unidad	20	1.186.820	23.736.400	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Ensayos de compresión simple (qu), en suelo, incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas.	Unidad	10	1.046.650	10.466.500	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Ensayos de corte directo	Unidad	10	1.369.250	13.692.500	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Perforaciones rotativas en roca y obtención de parámetros geomecánicos (R.Q.D., % de recuperación, etc.)	m	80	1.186.820	94.945.600	27,30	-	27,30	32.400.186	-	32.400.186	34,13%	0,00%	34,13%
g.	Ensayos de compresión simple (qu), en roca, de muestras extraídas de las perforaciones rotativas	Unidad	10	1.186.820	11.868.200	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Ensayos de Shear Vane, por estrato	Unidad	20	976.560	19.531.200	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
i.	Mediciones de resistividad eléctrica del suelo	Unidad	80	660.600	52.848.000	140,00	2,00	142,00	92.484.000	1.321.200	93.805.200	175,00%	2,50%	177,50%
j.	Análisis Químicos de agresividad del agua y/o suelo del lugar (por zonas)	Unidad	4	264.240	1.056.960	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22 | **CERTIFICADO N° 13** | Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
2.1.3	Fundaciones para torres													
2.1.3.1	Torres de Suspensión - DAP1													
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	5	78.531.550	392.657.750	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	5	236.354.760	1.181.773.800	11,40	-	11,40	2.694.444.264	-	2.694.444.264	228,00%	0,00%	228,00%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	5	139.297.580	696.487.900	4,00	-	4,00	557.190.320	-	557.190.320	80,00%	0,00%	80,00%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	5	230.905.660	1.154.528.300	11,00	-	11,00	2.539.962.260	-	2.539.962.260	220,00%	0,00%	220,00%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	8	257.825.400	2.062.603.200	2,00	-	2,00	515.650.800	-	515.650.800	25,00%	0,00%	25,00%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	30	213.091.110	6.392.733.300	49,00	-	49,00	10.441.464.390	-	10.441.464.390	163,33%	0,00%	163,33%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	20	168.649.020	3.372.980.400	4,00	-	4,00	674.596.080	-	674.596.080	20,00%	0,00%	20,00%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	13	167.447.980	2.176.823.740	14,00	-	14,00	2.344.271.720	-	2.344.271.720	107,69%	0,00%	107,69%
i.	Para suelo tipo 5b	Unidad	5	194.295.330	971.476.650	1,00	-	1,00	194.295.330	-	194.295.330	20,00%	0,00%	20,00%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	6	7.700.000	46.200.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobre elevadas	Unidad	8	12.100.000	96.800.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.3.2	Torres de Suspensión - DAP2													
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	80.723.220	80.723.220	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	236.129.690	236.129.690	2,40	1,00	3,40	566.711.256	236.129.690	802.840.946	240,00%	100,00%	340,00%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	236.023.930	236.023.930	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	1	195.125.200	195.125.200	4,40	-	4,40	858.550.880	-	858.550.880	440,00%	0,00%	440,00%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	1	250.072.280	250.072.280	1,00	-	1,00	250.072.280	-	250.072.280	100,00%	0,00%	100,00%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	1	246.448.370	246.448.370	2,80	1,00	3,80	690.055.436	246.448.370	936.503.806	280,00%	100,00%	380,00%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	1	290.692.630	290.692.630	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	1	341.095.300	341.095.300	2,00	-	2,00	682.190.600	-	682.190.600	200,00%	0,00%	200,00%
i.	Para suelo tipo 5b	Unidad	1	263.101.290	263.101.290	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	8.800.000	8.800.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobre elevadas	Unidad	1	12.100.000	12.100.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.3.3	Torres de Suspensión - DAP3													
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	128.778.510	128.778.510	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	249.018.000	249.018.000	0,40	-	0,40	99.607.200	-	99.607.200	40,00%	0,00%	40,00%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	201.760.210	201.760.210	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	1	260.609.180	260.609.180	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	1	278.425.380	278.425.380	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	1	271.495.540	271.495.540	1,60	2,20	3,80	434.392.864	597.290.188	1.031.683.052	160,00%	220,00%	380,00%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	2	268.563.490	537.126.980	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	2	272.586.550	545.173.100	0,40	-	0,40	109.034.620	-	109.034.620	20,00%	0,00%	20,00%
i.	Para suelo tipo 5b	Unidad	2	281.595.200	563.190.400	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	9.900.000	9.900.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobre elevadas	Unidad	1	12.100.000	12.100.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.3.4	Torres de Anclaje - DAP4													
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	156.845.820	156.845.820	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	268.735.450	268.735.450	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22 | **CERTIFICADO N° 13** | Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	218.209.170	218.209.170	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	1	244.569.870	244.569.870	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	1	221.125.890	221.125.890	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	3	226.742.790	680.228.370	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	2	292.986.850	585.973.700	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	2	270.334.380	540.668.760	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
i.	Para suelo tipo 5b	Unidad	2	277.072.180	554.144.360	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	10.450.000	10.450.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobre elevadas	Unidad	1	12.100.000	12.100.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.4	**Desmontaje de Torres (Incluye demolicion de Fustes y corte de perfil del Stub 30 cm por denbajo del Nivel del terreno Natural)**													
a.	DAP1-27	Unidad	1	49.169.270	49.169.270	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	DAP1-28.5	Unidad	1	49.169.270	49.169.270	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	DAP2-43.5	Unidad	1	67.252.900	67.252.900	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	DAP2-55.5	Unidad	1	71.395.150	71.395.150	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.5	Retiro de Conductores (4 ACSR Rook 636 MCM por fase y Cables de Guardias OPGW y EHS con todos sus herrajes en el tramo a Modificar)	m	1.580	99.090	156.562.200	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.6	Retiro del C.G DOTERREL y EHS 3/8 con todos sus herrajes (Tramo Existente Salida MD IPU)	km	7	15.193.890	106.357.230	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.7	**Montaje de Torres 2 x 500 kV**													
2.1.7.1	**DAP1 (Suspensión Autoportante- 2°)**													
a.	TORRE BÁSICA	Unidad	110	27.936.400	3.073.004.000	77,00	6,00	83,00	2.151.102.800	167.618.400	2.318.721.200	70,00%	5,45%	75,45%
b.	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	5	7.535.290	37.676.450	8,00	1,00	9,00	60.282.320	7.535.290	67.817.610	160,00%	20,00%	180,00%
c.	EXTENSIÓN 12,0m	Unidad	15	13.397.320	200.959.800	13,00	-	13,00	174.165.160	-	174.165.160	86,67%	0,00%	86,67%
d.	EXTENSIÓN 15,0m	Unidad	90	16.736.300	1.506.267.000	56,00	5,00	61,00	937.232.800	83.681.500	1.020.914.300	62,22%	5,56%	67,78%
e.	Pie 1,5m	Unidad	4	321.650	1.286.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Pie 3,0m	Unidad	8	658.980	5.271.840	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
g.	Pie 4,5m	Unidad	8	925.240	7.401.920	68,00	-	68,00	62.916.320	-	62.916.320	850,00%	0,00%	850,00%
h.	Pie 6,0m	Unidad	88	1.245.220	109.579.360	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
i.	Pie 7,5m	Unidad	276	1.597.180	440.821.680	104,00	12,00	116,00	166.106.720	19.166.160	185.272.880	37,68%	4,35%	42,03%
j.	Pie 9,0m	Unidad	44	2.158.340	94.966.960	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Pie 10,5m	Unidad	12	2.416.250	28.995.000	136,00	12,00	148,00	328.610.000	28.995.000	357.605.000	1133,33%	100,00%	1233,33%
l.	Stub	Unidad	440	532.950	234.498.000	352,00	-	352,00	187.598.400	-	187.598.400	80,00%	0,00%	80,00%

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22 | **CERTIFICADO N° 13** | Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
2.1.7.2	DAP2 (8°)													
a.	TORRE BÁSICA	Unidad	9	41.785.580	376.070.220	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	1	8.933.080	8.933.080	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	EXTENSIÓN 12,0m	Unidad	1	15.935.000	15.935.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	EXTENSIÓN 18,0m	Unidad	1	26.099.710	26.099.710	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	EXTENSIÓN 24,0m	Unidad	2	34.278.510	68.557.020	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	EXTENSIÓN 30,0m	Unidad	2	45.233.450	90.466.900	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
g.	Pie 3,0m	Unidad	2	853.140	1.706.280	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Pie 4,5m	Unidad	4	1.301.650	5.206.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
i.	Pie 6,0m	Unidad	8	1.813.080	14.504.640	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
j.	Pie 7,5m	Unidad	8	2.157.510	17.260.080	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Pie 9,0m	Unidad	4	2.590.350	10.361.400	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
l.	Pie 10,5m	Unidad	12	3.113.470	37.361.640	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
m.	Stub	Unidad	36	910.200	32.767.200	8,00	-	8,00	7.281.600	-	7.281.600	22,22%	0,00%	22,22%
2.1.7.3	DAP3 (30°)													
a.	TORRE BÁSICA	Unidad	14	90.202.310	1.262.832.340	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	5	16.218.400	81.092.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	EXTENSIÓN 12,0m	Unidad	4	30.336.350	121.345.400	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	EXTENSIÓN 15,0m	Unidad	3	37.473.070	112.419.210	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	EXTENSIÓN 21,0m	Unidad	2	55.056.660	110.113.320	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Pie 1,5m	Unidad	4	1.126.300	4.505.200	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
g.	Pie 3,0m	Unidad	4	1.666.780	6.667.120	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Pie 4,5m	Unidad	4	2.414.790	9.659.160	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
i.	Pie 6,0m	Unidad	8	3.570.770	28.566.160	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
j.	Pie 7,5m	Unidad	8	4.270.080	34.160.640	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Pie 9,0m	Unidad	20	5.006.390	100.127.800	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
l.	Pie 10,5m	Unidad	8	5.825.880	46.607.040	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
m.	Stub	Unidad	56	2.091.250	117.110.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22 | **CERTIFICADO N° 13** | Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
2.1.7.4	DAP4 (60°)													
a.	TORRE BÁSICA	Unidad	14	133.726.980	1.872.177.720	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	13	21.667.450	281.676.850	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Pie 1,5m	Unidad	4	1.844.840	7.379.360	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Pie 3,0m	Unidad	4	2.485.850	9.943.400	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Pie 4,5m	Unidad	4	3.606.920	14.427.680	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Pie 6,0m	Unidad	4	4.914.220	19.656.880	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
g.	Pie 7,5m	Unidad	8	5.940.410	47.523.280	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Pie 9,0m	Unidad	4	7.052.080	28.208.320	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
i.	Pie 10,5m	Unidad	28	8.336.590	233.424.520	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
j.	Stub	Unidad	44	2.199.730	96.788.120	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Sistema de Antitrepado	Unidad	147	88.880	13.065.360	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.8	Terminaciones varias													
a.	Instalación de placas de Identificación de Estructuras	Unidad	147	132.120	19.421.640	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Instalación de placas de peligro de muerte	Unidad	147	105.700	15.537.900	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Instalación Identificador de Fases (un juego R, S, T - 3 placas por estructura)	Unidad	147	330.300	48.554.100	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.9	Balizamiento (provisión e instalación)													
2.1.9.1	Diurno													
a.	Pinturas de Torres	Global	1	1.321.207.620	1.321.207.620	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Pinturas de Torres en cruce de río	Global	1	346.156.400	346.156.400	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Cable de Guardia (esferas de señalización en cruce de río y próximos a Aeropuestos)	Global	1	19.818.110	19.818.110	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.9.2	Nocturno con alimentación Panel Solar (provisión e instalación)													
a.	de Torres en cruce de río	Global	1	4.359.990	4.359.990	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	de Torres próximo a Aeropuertos	Global	1	6.606.040	6.606.040	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.10	Montaje Conductor ACSR Rook 636 MCM													
a.	Tendido y tensado (Circuito Trifásico - cuatro conductores por fase)	km	116	105.696.610	12.260.806.760	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Conjuntos de Cadena de Suspensión simple	Unidad	150	66.060	9.909.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Conjuntos Cadena de suspensión doble	Unidad	720	66.060	47.563.200	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Conjuntos Cadena de anclaje cuádruple	Unidad	300	132.120	39.636.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Espaciador - Amortiguador	Unidad	5.500	66.060	363.330.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Empalmes	Unidad	365	66.060	24.111.900	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22 | **CERTIFICADO N° 13** | Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
2.1.11	**Montaje Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm², 36 fibras, tipo monomodo**													
a.	Tendido y tensado	km	10	22.460.530	224.605.300	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Conjunto de Suspensión completo	Unidad	16	66.060	1.056.960	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Conjunto de Anclaje completo	Unidad	14	105.700	1.479.800	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Amortiguador	Unidad	130	66.060	8.587.800	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW Sección 150 mm²	Unidad	2	4.280.710	8.561.420	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.12	**Montaje Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm², 36 fibras, tipo monomodo**													
a.	Tendido y tensado	km	94	22.460.530	2.111.289.820	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Conjunto de Suspensión completo	Unidad	222	66.060	14.665.320	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Conjunto de Anclaje completo	Unidad	42	105.700	4.439.400	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Amortiguador	Unidad	750	66.060	49.545.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW Sección 125 mm²	Unidad	10	4.280.710	42.807.100	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.13	**Sistemas de Puesta a Tierra de las Torres (Incluye Suministro)**													
2.1.13.1	**En suelo normal**													
a.	Malla básica de puesta a Tierra con cuatro Jabalinas del tipo Copperweld con conexión de 3/8" EHS con todos sus accesorios de conexión	Unidad	115	2.492.460	286.632.900	91,00	1,00	92,00	226.813.860	2.492.460	229.306.320	79,13%	0,87%	80,00%
b.	Ampliación de la Malla básica de puesta a tierra con dos Jabalinas del tipo Copperweld.	Unidad	70	2.094.110	146.587.700	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Puesta a tierra de cercos con perfil de A°G°, con todos sus accesorios	Unidad	20	1.004.120	20.082.400	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.13.2	**En suelo rocoso**													
a.	Malla básica con Pletina de A°G° con cuatro jabalinas de perfil L, con todos sus accesorios de conexión y suelo mejorado	Unidad	30	4.716.710	141.501.300	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Ampliación de la Malla básica de puesta a tierra con dos Jabalinas de perfil L de A°G° con conexión de pletina de A°G° con todos sus accesorios de conexión	Unidad	20	2.741.510	54.830.200	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Puesta a tierra de cercos con perfil de A°G°, con todos sus accesorios	Unidad	10	1.004.120	10.041.200	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1	**SUBTOTAL OBRAS LT 500 KV ITAIPU MD - YGUAZU**				**81.185.605.210**				**55.513.969.189**	**3.157.447.415**	**58.671.416.604**			

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22 | **CERTIFICADO N° 13** | Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
2.2	SECCIONAMIENTO LT 2 x 220 KV K30-COV (CIRCUITO 2 y 3)													
2.2.1	Obras Preliminares													
a.	Estudios Topograficos (Relevamiento Planialtimetrico)	km	25	1.981.810	49.545.250	15,37	-	15,37	30.460.420	-	30.460.420	61,48%	0,00%	61,48%
b.	Replanteo de la estaca central	Unidad	80	528.480	42.278.400	49,00	-	49,00	25.895.520	-	25.895.520	61,25%	0,00%	61,25%
c.	Limpieza de Franja de Servidumbre	Ha.	10	11.890.870	118.908.700	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Limpieza de Franja de Servidumbre adicional	Ha.	5	2.510.290	12.551.450	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Portones de acceso	Unidad	10	5.813.310	58.133.100	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Cimbras	m	10	211.390	2.113.900	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
g.	Cercos	m	10	237.820	2.378.200	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.2	Ensayos de suelo													
a.	Ensayos de penetración standard (SPT)	m	450	130.830	58.873.500	403,69	-	403,69	52.814.763	-	52.814.763	89,71%	0,00%	89,71%
b.	Ensayos Laboratoriales para clasificación de suelo, por estrato	Unidad	230	37.380	8.597.400	135,00	-	135,00	5.046.300	-	5.046.300	58,70%	0,00%	58,70%
c.	Ensayos triaxiales U.U. (incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas)	Unidad	8	1.532.590	12.260.720	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Ensayos de compresión simple (qu), en suelo, incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas.	Unidad	8	1.373.730	10.989.840	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Ensayos de corte directo	Unidad	8	1.490.540	11.924.320	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Perforaciones rotativas en roca y obtención de parámetros geomecánicos (R.Q.D., % de recuperación, etc.)	m	160	1.411.110	225.777.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
g.	Ensayos de compresión simple (qu), en roca, de muestras extraídas de las perforaciones rotativas	Unidad	6	1.331.670	7.990.020	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Ensayos de Shear Vane, por estrato	Unidad	60	720.660	43.239.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
i	Mediciones de resistividad eléctrica del suelo	Unidad	65	660.600	42.939.000	25,00	23,00	48,00	16.515.000	15.193.800	31.708.800	38,46%	35,38%	73,85%
j.	Análisis Químicos de agresividad del agua y/o suelo del lugar (por zonas)	Unidad	2	401.840	803.680	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.3	Fundaciones para torres 220 kV													
2.2.3.1	Torres de Suspensión - A2C - Total 66 Unidades													
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	5	32.742.100	163.710.500	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	5	30.245.600	151.228.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	5	37.862.000	189.310.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	5	34.729.460	173.647.300	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	10	43.128.280	431.282.800	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	10	42.274.200	422.742.000	-	4,00	4,00	-	169.096.800	169.096.800	0,00%	40,00%	40,00%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	7	50.191.480	351.340.360	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	6	51.146.700	306.880.200	-	4,00	4,00	-	204.586.800	204.586.800	0,00%	66,67%	66,67%
i	Para suelo tipo 5b	Unidad	5	65.372.340	326.861.700	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	5	7.700.000	38.500.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas	Unidad	5	12.100.000	60.500.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.3.2	Torres de Anclaje - D2C - Total 14 Unidades													

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22 | **CERTIFICADO N° 13** | Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA incluido Anterior	Montos en Gs. IVA incluido Actual	Montos en Gs. IVA incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	48.325.870	48.325.870	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	44.759.520	44.759.520	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	52.638.770	52.638.770	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	1	49.179.830	49.179.830	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	1	57.055.010	57.055.010	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	4	55.534.800	222.139.200	-	1,00	1,00	-	55.534.800	55.534.800	0,00%	25,00%	25,00%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	1	67.312.890	67.312.890	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	1	70.243.230	70.243.230	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
i	Para suelo tipo 5b	Unidad	1	79.557.390	79.557.390	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	8.250.000	8.250.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas	Unidad	1	12.100.000	12.100.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.4	Desmontaje de Torres (Incluye demolicion de Fustes y corte de perfil del Stub 30 cm por denbajo del Nivel del terreno Natural)													
a.	AD-3	Unidad	7	11.811.990	82.683.930	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	AD+0	Unidad	14	13.292.140	186.089.960	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	AD+3	Unidad	3	14.635.280	43.905.840	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	D2+0	Unidad	1	33.852.510	33.852.510	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.5	Desmontaje de Conductores ACSR 636 MCM Codigo Groesbeak, con todos sus herrajes (Circuito Trifásico - Tramo a repotenciar lado SE K30)	km	14	19.025.390	266.355.460	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.6	Desmontaje del C.G EHS 3/8 con todos sus herrajes	km	14	13.344.200	186.818.800	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.7	Montaje de Torres 2 x 220 kV													
a.	A2C+0	Unidad	66	23.242.160	1.533.982.560	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	D2C+0	Unidad	14	51.710.880	723.952.320	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.8	Terminaciones varias por Estructuras													
a.	Instalación de placas de numeración de torres	Unidad	80	132.120	10.569.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Instalación de placas de peligro de muerte	Unidad	80	105.700	8.456.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Instalación de placas de identificación de fases (1 Juego R, S, T por estructura)	Unidad	80	330.300	26.424.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.9	Balizamiento (provisión e instalación)													
a.	De cable de guardia (instalación de esferas de señalización diurna)	Unidad	10	660.600	6.606.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Conjunto de Balizamiento Nocturno de torres (balizas + panel solar)	Unidad	3	9.512.690	28.538.070	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.10	Adecuacion cruces o coincidencias con líneas de 23 kV, de Distribución, Telefónicas y otras.	Global	1	43.599.850	43.599.850	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.11	Montaje Conductor ACAR 950 MCM - Duplo													
a.	Tendido y tensado (Circuito Trifásico - dos conductores por fase)	km	46	60.114.950	2.765.287.700	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Conjuntos de Cadena de Suspensión simple	Unidad	84	66.060	5.549.040	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22 | **CERTIFICADO N° 13** | Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
c.	Conjuntos Cadena de suspensión doble	Unidad	396	105.700	41.857.200	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Conjuntos Cadena de anclaje doble	Unidad	168	105.700	17.757.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Espaciador - Amortiguador	Unidad	900	26.420	23.778.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Empalmes	Unidad	80	66.060	5.284.800	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.12	**Montaje Cable de Guardia tipo OPGW - diam.=14 mm, 24 fibras, tipo monomodo**													
a.	Tendido y tensado	km	46	15.854.490	729.306.540	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Conjunto de Suspensión completo	Unidad	132	66.060	8.719.920	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Conjunto de Anclaje completo	Unidad	28	105.700	2.959.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Amortiguador de vibracion para OPGW	Unidad	400	66.060	26.424.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW	Unidad	14	2.853.810	39.953.340	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.13	**Sistemas de Puesta a Tierra de las Torres**													
2.2.13.1	**En suelo normal**													
a.	Malla básica de puesta a Tierra con cuatro Jabalinas del tipo Copperweld con conexión de 3/8" EHS con todos sus accesorios de conexión	Unidad	75	2.492.460	186.934.500	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Ampliación de la Malla básica de puesta a tierra con dos Jabalinas del tipo Copperweld.	Unidad	30	2.094.110	62.823.300	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Puesta a tierra de cercos con perfil de A°G°, con todos sus accesorios	Unidad	10	1.004.120	10.041.200	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.13.2	**En suelo rocoso**													
a.	Malla básica con Pletina de A°G° con cuatro jabalinas de perfil L, con todos sus accesorios de conexión y suelo mejorado	Unidad	5	4.716.710	23.583.550	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Ampliación de la Malla básica de puesta a tierra con dos Jabalinas de perfil L de A°G° con conexión de pletina de A°G° con todos sus accesorios de conexión	Unidad	2	2.741.510	5.483.020	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Puesta a tierra de cercos con perfil de A°G°, con todos sus accesorios	Unidad	2	1.004.120	2.008.240	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.14	Construcción de la Línea de Derivación BY PASS 220 kV Simple Terna Longitud estimada de 9 km - para el desmontaje del Tramo de la LT 2 x 220 kV Punto de seccionamiento a la SE K30 (Incluye retiro de materiales de Depositos de ANDE en San Lorenzo, preparacion de base de la estructuras y riendas de anclajas, montaje de estructuras, P.a.T, tendido y tensado del conductor y C.G. Todas las actividades necesarias para la buena ejecución y puesta en servicio del Bay Pass)	km	18	50.205.890	903.706.020	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.15	Retiro de la Línea de Derivación BY PASS (Incluye el Traslado de todos los Materiales a Depositos de ANDE en San Lorenzo)	km	18	50.205.890	903.706.020	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.2	**SUBTOTAL OBRAS SECCIONAMIENTO LT 2 x 220 KV K30-COV (CIRCUITO 2 y 3)**				**12.983.867.740**				**130.732.003**	**444.412.200**	**575.144.203**			

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GTDLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22 | **CERTIFICADO N° 13** | Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
2.3	**READECUACION LT 2 x 220 KV MD IPU - ITAKYRY**													
2.3.1	**Obras Preliminares**													
a.	Estudios Topograficos (Relevamiento Planialtimetrico)	km	14	1.981.810	27.745.340	23,60	-	23,60	46.770.716	-	46.770.716	168,57%	0,00%	168,57%
b.	Replanteo de la estaca central	Unidad	118	528.480	62.360.640	90,00	-	90,00	47.563.200	-	47.563.200	76,27%	0,00%	76,27%
b.	Retiro de Obstaculos de la LT 220 kV - Tramo Urbano	Global	1	15.854.490	15.854.490	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Cimbras	m	10	264.240	2.642.400	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Cercos	m	10	396.360	3.963.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.2	**Ensayos de suelo**													
a.	Ensayos de penetración standard (SPT)	m	761	130.830	99.561.630	544,34	-	544,34	71.216.002	-	71.216.002	71,53%	0,00%	71,53%
b.	Ensayos Laboratoriales para clasificación de suelo, por estrato	Unidad	230	37.380	8.597.400	201,00	-	201,00	7.513.380	-	7.513.380	87,39%	0,00%	87,39%
c.	Ensayos triaxiales U.U. (incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas)	Unidad	8	1.532.590	12.260.720	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Ensayos de compresión simple (qu), en suelo, incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas.	Unidad	8	1.373.730	10.989.840	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Ensayos de corte directo	Unidad	8	1.490.540	11.924.320	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Perforaciones rotativas en roca y obtención de parámetros geomecánicos (R.Q.D., % de recuperación, etc.)	m	160	1.411.110	225.777.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
g.	Ensayos de compresión simple (qu), en roca, de muestras extraídas de las perforaciones rotativas	Unidad	6	1.331.670	7.990.020	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Ensayos de Shear Vane, por estrato	Unidad	60	720.660	43.239.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
i	Mediciones de resistividad eléctrica del suelo	Unidad	65	660.600	42.939.000	82,00	4,00	86,00	54.169.200	2.642.400	56.811.600	126,15%	6,15%	132,31%
j.	Análisis Químicos de agresividad del agua y/o suelo del lugar (por zonas)	Unidad	2	401.840	803.680	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.3	**Fundaciones para torres 220 kV**													
2.3.3.1	**Torres Metálicas reticuladas de Anclaje/Remate - D2 - Total 4 Unidades**													
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	29.478.080	29.478.080	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	29.015.040	29.015.040	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	32.773.190	32.773.190	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	1	32.774.210	32.774.210	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	1	40.238.290	40.238.290	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	1	44.030.990	44.030.990	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	1	47.382.050	47.382.050	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	1	51.087.690	51.087.690	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
i	Para suelo tipo 5b	Unidad	1	68.792.600	68.792.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	7.700.000	7.700.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas	Unidad	1	12.100.000	12.100.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.3.2	**Estructuras Metalicas de Suspensión - Columna A1 - Total 104 Unidades**													
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	5	12.693.740	63.468.700	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22 | **CERTIFICADO N° 13** | Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	9	13.014.210	117.127.890	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	9	14.323.240	128.909.160	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	22	14.323.240	315.111.280	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	25	14.683.190	367.079.750	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	10	14.815.110	148.151.100	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	10	19.791.290	197.912.900	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	8	15.661.540	125.292.320	10,00	-	10,00	156.615.400	-	156.615.400	125,00%	0,00%	125,00%
i	Para suelo tipo 5b	Unidad	6	25.726.260	154.357.560	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	5	6.600.000	33.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas	Unidad	5	12.100.000	60.500.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.3.3	Estructuras Metalicas de Anclaje - Columna D1 - Total 11 Unidades													
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	19.379.230	19.379.230	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	27.862.760	27.862.760	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	31.921.850	31.921.850	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	2	34.566.620	69.133.240	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	2	37.156.690	74.313.380	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	1	34.771.220	34.771.220	1,00	-	1,00	34.771.220	-	34.771.220	100,00%	0,00%	100,00%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	1	41.231.280	41.231.280	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	1	44.145.690	44.145.690	3,00	-	3,00	132.437.070	-	132.437.070	300,00%	0,00%	300,00%
i	Para suelo tipo 5b	Unidad	1	59.871.660	59.871.660	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	6.600.000	6.600.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas	Unidad	1	12.100.000	12.100.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.3.4	Estructuras Metalicas de Anclaje - Columna E2 - Total 2 Unidades													
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	28.317.280	28.317.280	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	40.931.430	40.931.430	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	46.904.140	46.904.140	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	1	50.893.580	50.893.580	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	1	54.745.300	54.745.300	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	1	50.929.270	50.929.270	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	1	60.756.630	60.756.630	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	1	65.154.450	65.154.450	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
i	Para suelo tipo 5b	Unidad	1	88.991.780	88.991.780	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	6.600.000	6.600.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas	Unidad	1	12.100.000	12.100.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.4	Desmontaje completo de la LT 220 kV Existente (Incluye demolicion de fustes 30 cm por debajo de N.T.N., calsificacion y traslados a Depósitos de ANDE)													
a.	IA+3	Unidad	3	16.095.220	48.285.660	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	IA+0	Unidad	9	14.812.720	133.314.480	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	IA-3	Unidad	2	13.319.090	26.638.180	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22 | **CERTIFICADO Nº 13** | Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
d.	IC-3	Unidad	1	23.370.180	23.370.180	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	IC+0	Unidad	1	25.739.770	25.739.770	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	ID-3	Unidad	1	29.090.880	29.090.880	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.5	Desmontaje de Conductores tipo ACCC - Codigo Brussels - con todos sus herrajes (Circuito Trifásico)	km	13	24.045.980	312.597.740	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.6	Desmontaje del Cable de Guardia Tipo OPGW	km	13	11.230.260	145.993.380	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.7	Montaje de estructuras 220 kV (Completas, incluye sistema anti trepado)													
a.	tipo D2 ±0	Unidad	1	33.962.120	33.962.120	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	tipo D2 +3	Unidad	3	37.189.700	111.569.100	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Columna A1	Unidad	104	6.064.340	630.691.360	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Columna D1	Unidad	9	15.772.680	141.954.120	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Columna E2	Unidad	1	23.035.070	23.035.070	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.8	**Terminaciones varias por Estructuras**													
a.	Instalación de placas de numeración de torres	Unidad	118	132.120	15.590.160	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Instalación de placas de peligro de muerte	Unidad	118	105.700	12.472.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Instalación de placas de identificación de fases (1 Juego R, S, T por estructura)	Unidad	118	330.300	38.975.400	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.9	**Balizamiento**													
a.	De cable de guardia (instalación de esferas de señalización diurna)	Unidad	6	660.600	3.963.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Conjunto de Balizamiento Nocturno de torres (balizas + panel solar)	Unidad	2	1.321.210	2.642.420	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.10	Adecuacion cruces o coincidencias con líneas de 23 kV, de Distribución, Telefónicas y otras.	Global	1	13.203.311.230	13.203.311.230	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.11	**Montaje Conductor ACCC - Codigo BRUSSELS**													
a.	Tendido y tensado (Circuito Trifásico - un conductor por fase)	km	13	36.749.900	477.748.700	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Conjuntos de Suspensión Rígido tipo Line Post completo, tipo Poliméricos de goma de silicona para 220 kV, 120 kN (Incluye Placa Base Metalica para Fijación)	Unidad	312	132.120	41.221.440	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Conjuntos Cadena de suspensión completo , tipo Poliméricos de goma de silicona para 220 kV, 120 kN	Unidad	18	132.120	2.378.160	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Conjuntos Cadena de anclaje completo, tipo Polimerico de goma de silicona para 220 kV, 120 kN	Unidad	102	132.120	13.476.240	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Amortiguador	Unidad	750	132.120	99.090.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Empalmes Normales	Unidad	12	66.060	792.720	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
g.	Empalmes de reparacion	Unidad	12	66.060	792.720	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.12	**Montaje Cable de Guardia tipo OPGW - diam.=14 mm, 24 fibras, tipo monomodo**													
a.	Tendido y tensado	km	13	20.106.750	261.387.750	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Conjunto de Suspensión completo	Unidad	104	132.120	13.740.480	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Conjunto de Anclaje completo	Unidad	34	132.120	4.492.080	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22 | **CERTIFICADO N° 13** | Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
d.	Amortiguador de vibracion para OPGW	Unidad	250	132.120	33.030.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW	Unidad	6	2.853.810	17.122.860	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.13	Sistemas de Puesta a Tierra de las Torres													
2.3.13.1	En suelo normal													
a.	Malla básica de puesta a Tierra con dos Jabalinas del tipo Copperweld con conexión de 3/8" EHS con todos sus accesorios de conexión	Unidad	75	2.179.990	163.499.250	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Ampliación de la Malla básica de puesta a tierra con dos Jabalinas del tipo Copperweld.	Unidad	30	1.004.120	30.123.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Puesta a tierra de cercos con perfil de A°G°, con todos sus accesorios	Unidad	4	739.880	2.959.520	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.13.2	En suelo rocoso													
a.	Malla básica con Pletina de A°G° con con tres perfiles L, con todos sus accesorios de conexión y suelo mejorado	Unidad	5	2.312.110	11.560.550	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Ampliación de la Malla básica de puesta a tierra con Jabalina de perfil L de A°G° con conexión de pletina de A°G° con todos sus accesorios de conexión	Unidad	2	1.783.630	3.567.260	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Puesta a tierra de cercos con perfil de A°G°, con todos sus accesorios	Unidad	2	739.880	1.479.760	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.14	Construcción de la Línea de Derivación BY PASS 220 kV Simple Terna Longitud estimada de 1 km - para la transision de los Tramo de la LT 2 x 220 kV - Torres reticuladas - Columnas Octogonales, en ambos extremos (Incluye retiro de materiales de Deposistos de ANDE en San Lorenzo, preparacion de base de la estructuras y riendas de anclajas, montaje de estructuras, P.a.T, tendido y tensado del conductor y C.G. Todas las actividades necesarias para la buena ejecución y puesta en servicio del Bay Pass)	km	2	133.134.440	266.268.880	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.15	Retiro de la Línea de Derivación BY PASS (Incluye el Traslado de todos los Materiales a Depositos de ANDE en San Lorenzo)	km	2	50.205.890	100.411.780	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.3	SUB TOTAL READECUACION LT 2 x 220 KV MD IPU - ITAKYRY				20.118.928.450				551.056.188	2.642.400	553.698.588			

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22 | **CERTIFICADO N° 13** | Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
2.4	READECUACION LT 66 KV ACARAY - HERNANDARIAS													
2.4.1	Obras Preliminares													
a.	Replanteo de la obra	m	800	6.610	5.288.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Estudios Topográficos (Relevamiento Planialtimétrico y de obstáculos)	m	800	6.610	5.288.000	702,00	-	702,00	4.640.220	-	4.640.220	87,75%	0,00%	87,75%
c.	Excavación en suelo (Incluye retiro de pavimentos y material sobrante) para Disposición Tipica	m	800	79.270	63.416.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Relleno, compactación y reposición de Pavimento tipo Asfalto, para Disposición típica de cables (4 Tubos de PEAD Ø 150+1 Tubo de PEAD Ø 50 - clase 10), incluye todo lo indicado en las EETT	m	800	1.056.970	845.576.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Relleno, compactación y reposición de Pavimento tipo Asfalto, para Cruce de Bocacalles (5 Tubos de H° Ø 150 con Revestimiento Int. PEAD), incluye todo lo indicado en las EETT	m	15	1.056.970	15.854.550	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Relleno, compactación y reposición de Pavimento tipo Asfalto, para disposición en presencia de lecho rocoso (5 Tubos de H° Ø 150 con Revestimiento Int. PEAD), incluye todo lo indicado en las EETT	m	10	924.850	9.248.500	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
g.	Rigidizadores de H° Simple entre uniones soldables del tuvo PEAD - Soldable	Unidad	135	158.540	21.402.900	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
h.	Construcción de Registro de H°A° para tendido de Cable Aislado tipo XLPE de 800 mm2,100 MVA - 72,5 kV(Incluye mano de obra, provisión de materiales, reposición de pavimento y/o empedrado) - Tipo RT1	Unidad	2	26.424.150	52.848.300	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
i	Construcción de Registro de H°A° para tendido de Cable Aislado tipo XLPE de 800 mm2,100 MVA - 72,5 kV(Incluye mano de obra, provisión de materiales, reposición de pavimento y/o empedrado) - Tipo RT3	Unidad	1	19.818.110	19.818.110	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
j.	Construcción de registro de mampostería para caja de puesta a tierra (incluye mano de obra, provisión de materiales y reposición de vereda)	Unidad	4	3.963.620	15.854.480	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Construcción de registro de mampostería para cable de fibra óptica (incluye mano de obra, provisión de materiales y reposición de vereda)	Unidad	2	2.642.420	5.284.840	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.2	Suministro de Estructura soporte de Mufas, Descargadores y Caja P.a.T. para Columna de Hormigón Armado LT 66 kV	Unidad	3	5.284.830	15.854.490	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.3	Montaje de Estructura soporte de Mufas, Descargadores y Caja P.a.T. para Columna de Hormigón Armado LT 66 kV	Unidad	3	1.585.450	4.756.350	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22 | **CERTIFICADO N° 13** | Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
2.4.4	Desmontaje completo de Columnas de H°A° tipo ES1 (incluye clasificación, transporte y entrega en los depósitos de la ANDE) de la LT 66 kV Acaray - Hernandarias (incluye demolición de fustes hasta 20 cm por debajo del N.T.N.)	Unidad	6	5.284.830	31.708.980	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.5	Desmontaje completo de Columnas de H°A° tipo Anclaje EA-1; EA-2; EA-5 (incluye clasificación, transporte y entrega en los depósitos de la ANDE) LT 66 kV Acaray - Hernandarias, (incluye demolición de fustes hasta 20 cm por debajo del N.T.N.)	Unidad	3	7.927.250	23.781.750	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.6	Provisión y montaje de Columnas de H° A° - Estructuras tipo ES-18 18/1000	Unidad	3	15.854.490	47.563.470	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.7	Fundación para estructura Tipo ES-18 (Incluye Estudios de Suelo)	Unidad	3	11.890.870	35.672.610	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.8	Construcción de Canaleta de H°A° de 1 m de ancho y 1,2 m de profundidad.(Incluye percha portacable para una terna)	m	15	3.963.620	59.454.300	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.9	Tendido de Cable Aislado tipo XLPE de 800 mm2,100 MVA - 72,5 kV, circuito trifásico en ductos tipo PEAD 150 mm - Soldable	m	800	158.540	126.832.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.10	Tendido de Cable de fibra óptica del tipo "armored" en tubos PEAD 50 mm - Soldable con sus empalmes	m	800	6.610	5.288.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.11	Tendido de Cable de Cobre Desnudo 70 mm^2	m	800	6.610	5.288.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.12	Conexión de P.a.T. para acoplamiento de la Caja de Enlace-Mufas Terminales 66 kV	Unidad	6	1.189.090	7.134.540	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.13	Tendido de Cable de Cobre Aislado 95 mm^2 (Sección a confirmar en la etapa Elaboración de Ingeniería de Detalles) para continuidad de P.a.T-(Single Bonding)	m	800	6.610	5.288.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.14	Provisión e instalacion de Conjuntos de Puesta a Tierra para Estructuras tipo ES-18 en suelo normal (jabalina, con todos sus accesorios) para 66kV	Unidad	3	1.585.450	4.756.350	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.15	Provisión e instalacion de ampliación para sistema de puesta a tierra normal	Unidad	2	1.585.450	3.170.900	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.16	Montaje de Descargadores de 60 kV en las Estructuras de LT 66 kV Aérea (Incluye elementos de fijación)	Unidad	3	9.248.450	27.745.350	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.17	Montaje y ejecución de Mufas terminales 100 MVA - 72,5 kV en las Estructuras de LT 66 kV aérea; de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes (Incluye sumintro de Caños de A° G° y elementos de fijación a la Estructura). LT 66 kV ACY-HER	Unidad	3	13.212.080	39.636.240	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22 | **CERTIFICADO N° 13** | Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
2.4.18	Montaje y ejecución de Mufas terminales 100 MVA - 72,5 kV en estructuras soportes de mufas ubicada en la posición LT 66 kV ACY- HER, dentro de la SE-HER. (Incluye suministro de Estruturas Soporte de Mufas o Adecuacion de Estructuras soporte de Descargador)	Unidad	3	13.212.080	39.636.240	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.19	Retiro del conductor ACSR 300 MCM, aisladores y herrajes (Circuito Trifásico - Simple Terna, un conductor por fase) de la LT 66 kV ACY-HER existente, almacenamiento y traslado a Depósitos de ANDE en San Lorenzo conforme indicado en las Especificaciones Técnicas.	m	800	22.460	17.968.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.20	Retiro del C.G tipo EHS 3/8" con todos sus herrajes de las LTs 66 kV ACY-HER existentes, almacenamiento y traslado a Depósitos de ANDE en San Lorenzo conforme indicado en las Especificaciones Técnicas.	m	800	7.400	5.920.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.4	**SUBTOTAL READECUACION LT 66 KV ACARAY - HERNANDARIAS**				1.567.335.250				4.640.220	-	4.640.220			
	TOTAL OBRAS CIVILES Y ELCTROMECANICAS LINEAS DE TRANSMISION				115.855.736.650				56.200.397.600	3.604.502.015	59.804.899.615			

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22 | **CERTIFICADO N° 13** | Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas			Montos en Gs. IVA Incluido			Avance (%)		
						Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
3.	**INGENIERIA DE DETALLES LINEAS DE TRANSMISION**													
3.1	INGENIERÍA DE DETALLES DE LA LINEAS DE TRANSMISION 500 KV	Global	1	5.496.749.460	5.496.749.460	0,74	0,02	0,76	4.067.594.600	109.934.989	4.177.529.589	74,00%	2,00%	76,00%
3.2	INGENIERÍA DE DETALLES SECCIONAMIENTO LINEAS DE TRANSMISION 2 x 220 KV K30 - CORONEL OVIEDO (CIRCUITO 2 y 3)	Global	1	940.233.460	940.233.460	0,70	0,04	0,74	658.163.422	37.609.338	695.772.760	70,00%	4,00%	74,00%
3.3	INGENIERÍA DE DETALLES ADECUACION LINEAS DE TRANSMISION 2 x 220 KV MD ITAIPU - ITAKYRY	Global	1	940.233.460	940.233.460	0,69	0,05	0,74	648.761.087	47.011.673	695.772.760	69,00%	5,00%	74,00%
3.4	INGENIERÍA DE DETALLES ADECUACION LINEAS DE TRANSMISION 66 KV ACARAY - HERNANDARIAS	Global	1	33.000.000	33.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
3.	**SUBTOTAL INGENIERÍA DE DETALLES LOTE 2**				**7.410.216.380**				**5.374.519.109**	**194.556.000**	**5.569.075.109**			

Oscar López
Gerente de Líneas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22 | **CERTIFICADO N° 13** | Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
4	**GESTION AMBIENTAL DE LAS LINEAS AÉREAS DE TRANSMSIÓN 500 kV Y DE 220 KV**													
4.1	**LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN**													
a.	Elaboración de EIAp de la LT 500 kV Miga Guazú. Incluye honorarios del Consultor, informe, planos, presentación y pago de tasas hasta la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (Ley N° 294/93 de EvIA)	Global	1	126.148.140	126.148.140	1,00	-	1,00	126.148.140	-	126.148.140	100,00%	0,00%	100,00%
b.	Elaboración de EIAp de la LT 2 x 220 kV Km 30 - COV e Interconexiones, Incluye honorarios del Consultor, informe, planos, presentación y pago de tasas hasta la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (Ley N° 294/93 de EvIA).	Global	1	84.098.760	84.098.760	1,00	-	1,00	84.098.760	-	84.098.760	100,00%	0,00%	100,00%
c.	Elaboración de Ajuste de Plan de Gestión Ambiental de los tramos urbanos Incluye honorarios del Consultor, informe, planos, presentación y pago de tasas hasta la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (Ley N° 294/93 de EvIA).	Global	1	49.057.610	49.057.610	1,00	-	1,00	49.057.610	-	49.057.610	100,00%	0,00%	100,00%
4.1	**SUBTOTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**				**259.304.510**				**259.304.510**	-	**259.304.510**			
4.2	**IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL**													
a.	**Contratación de Profesionales**													
a.1	Contratación de Responsable Ambiental	Mensual	26	15.418.110	400.870.860	15,00	1,00	16,00	231.271.650	15.418.110	246.689.760	57,69%	3,85%	61,54%
a.2	Contratación de Especialista Social.	Mensual	26	15.418.110	400.870.860	15,00	1,00	16,00	231.271.650	15.418.110	246.689.760	57,69%	3,85%	61,54%
a.3	Contratación de dos Especialistas en Seguridad	Mensual	26	30.893.260	803.224.760	8,00	1,00	9,00	247.146.080	30.893.260	278.039.340	30,77%	3,85%	34,62%
b.	**Programa de Información y Educación Ambiental al personal de la Contratista**													
b.1	**Charlas de Educación Ambiental**													
b.1.1	Honorarios de Capacitadores (5 charlas de Educación Ambiental x 4 horas cada uno)	Horas	20	770.910	15.418.200	8,00	4,00	12,00	6.167.280	3.083.640	9.250.920	40,00%	20,00%	60,00%
b.1.2	Materiales didácticos (trípticos de papel brillante y colores)	Unidad	1.000	6.170	6.170.000	300,00	150,00	450,00	1.851.000	925.500	2.776.500	30,00%	15,00%	45,00%
b.1.3	Materiales didácticos (diseño - diagramación)	Global	1	1.233.450	1.233.450	1,00	-	1,00	1.233.450	-	1.233.450	100,00%	0,00%	100,00%
b.1.4	Gastos operativos para cada capacitación	Unidad	2	1.850.170	3.700.340	0,80	0,40	1,20	1.480.136	740.068	2.220.204	40,00%	20,00%	60,00%
b.2	**Taller de seguridad e Higiene y Primeros Auxilios**													
b.2.1	Honorarios de Capacitadores (5 capacitaciones x 4 horas cada uno)	Horas	20	770.910	15.418.200	8,00	4,00	12,00	6.167.280	3.083.640	9.250.920	40,00%	20,00%	60,00%
b.2.2	Materiales didácticos (trípticos de papel brillante y colores)	Unidad	1.000	6.170	6.170.000	300,00	150,00	450,00	1.851.000	925.500	2.776.500	30,00%	15,00%	45,00%
b.2.3	Materiales didácticos (diseño - diagramación)	Global	1	1.233.450	1.233.450	1,00	-	1,00	1.233.450	-	1.233.450	100,00%	0,00%	100,00%
b.2.4	Gastos operativos para cada capacitación	Unidad	2	1.850.170	3.700.340	0,80	0,40	1,20	1.480.136	740.068	2.220.204	40,00%	20,00%	60,00%
b.3	**Programa de calidad del medio Físico (residuos, ruidos)**													
b.3.1	Kit de 3 basureros ecológicos con tapa en cada obrador	Unidad	6	1.156.360	6.938.160	3,02	0,34	3,36	3.492.207	393.162	3.885.369	50,33%	5,67%	56,00%
b.3.2	Bolsas plásticas para residuos resistentes de 100 lts.	Unidad	1.500	7.710	11.565.000	752,20	87,80	840,00	5.799.462	676.938	6.476.400	50,15%	5,85%	56,00%
b.4	**Programa de Salud, Seguridad y Señalización**													
b.4.1	Salud - Botiquín de primeros Auxilios	Unidad	6	770.910	4.625.460	3,02	0,34	3,36	2.328.148	262.109	2.590.257	50,33%	5,67%	56,00%

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22 | **CERTIFICADO N° 13** | Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas Anterior	Cantidades Ejecutadas Actual	Cantidades Ejecutadas Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Anterior	Avance (%) Actual	Avance (%) Acumulado
b.4.2	Señalización - Kit de Carteles de material acrílico de 11 tipos en áreas de trabajo (obrador)	Unidad	3	1.541.810	4.625.430	1,52	0,17	1,69	2.343.551	262.108	2.605.659	50,67%	5,67%	56,33%
b.4.3	Programa de Información Pública													
b.4.3.1	Material Informativo (Trípticos a colores y papel brillante)	Unidad	1.500	6.170	9.255.000	190,00	50,00	240,00	1.172.300	308.500	1.480.800	12,67%	3,33%	16,00%
b.4.3.2	Materiales didácticos (diseño - diagramación)	Global	1	1.233.450	1.233.450	0,50	-	0,50	616.725	-	616.725	50,00%	0,00%	50,00%
b.4.3.3	Gastos operativos para entrega de los materiales preparados	Global	1	1.541.810	1.541.810	0,12	0,04	0,16	185.017	61.672	246.689	12,00%	4,00%	16,00%
b.4.3.4	Spot publicitarios radiales de 30 segundos (3 avisos por día x 2 días consecutivos) al inicio y final de la obra	Unidad	2	3.854.530	7.709.060	1,00	-	1,00	3.854.530	-	3.854.530	50,00%	0,00%	50,00%
4.2	SUBTOTAL DE IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL				1.705.503.830				750.945.052	73.192.385	824.137.437			
4.3	PROGRAMA DE COMPENSACION SOCIAL													
a.	Elaboración de un Plan, que contemple gastos de provisión, equipamiento e instalación o restauración de áreas de interés local (20% del costo total de la Implantación del PGA - ítem 4.2)	Global	1	341.100.766	341.100.766	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
4.3	SUBTOTAL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN SOCIAL				341.100.766				-	-	-			
4.4	SERVICIOS AMBIENTALES													
a.	Adquisición de Certificados de Servicios Ambientales según Ley 3001/2006 y Decreto Reglamentario 11202/2013 con un valor del 1% del Precio del Contrato de la LT 500 KV, de las LT 220 KV tramo urbano (6 Km. x 2 LT) y de las LT de Interconexion de 220 kV nuevas a construirse (ítems: 1.1, 1.2 y 1.3 Suministros, 2.1, 2.2 y 2.3 Obras de Lista de Cantidades), exentas de IVA	Global	1	2.164.307.393	2.164.307.393	0,8522	-	0,8522	1.844.422.760	-	1.844.422.760	85,22%	0,00%	85,22%
4.4	SUBTOTAL DE SERVICIOS AMBIENTALES				2.164.307.393				1.844.422.760	-	1.844.422.760			
4.	SUBTOTAL PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - LÍNEAS DE TRANSMSIÓN 500 KV Y 220 KV				4.470.216.499				2.854.672.322	73.192.385	2.927.864.707			

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

Mes: abril/22 | **CERTIFICADO N° 13** | Fecha: 04/05/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario Gs.	P. Total Gs.	Cantidades Ejecutadas			Montos en Gs. IVA Incluido			Avance (%)		
						Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
5	**COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO**													
5.1	Trabajos de comisionamiento de las Líneas de Transmisión incluyendo todos los ensayos requeridos y la energización, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante. Conforme a lo estipulado en la EE.TT - Obras Item Pruebas	Global	1	1.666.528.940	1.666.528.940	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
5.	**SUBTOTAL GENERAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB) - LÍNEAS DE TRANSMISIÓN**				**1.666.528.940**				-	-	-			

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
1.	**SUMINISTRO DE MATERIALES LINEAS DE TRANSMISION**								
1.1	**LT 500 KV ITAIPU MD - YGUAZU**								
1.1.1	**Suministro de Conductores, Cables de Guardia y Empalmes.**								
a.	Conductor tipo ACSR "Rook" 636 MCM	km	1.300,00	-	858,60	858,60	0%	66%	66%
b.	Conductor tipo ACSR "Rook" 636 MCM (repuesto)	km	150,00	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	km	10,00	-	9,00	9,00	0%	90%	90%
d.	Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo (repuesto)	km	5,00	-	4,50	4,50	0%	90%	90%
e.	Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	km	100,00	-	90,00	90,00	0%	90%	90%
f.	Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo (repuesto)	km	15,00	-	13,50	13,50	0%	90%	90%
g.	Empalme a compresión para Conductor tipo ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	400,00	-	360,00	360,00	0%	90%	90%
h.	Empalme a compresión para Conductor tipo ACSR "Rook" 636 MCM (repuesto)	Unidad	200,00	-	180,00	180,00	0%	90%	90%
i.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW Sección 150 mm2	Unidad	2,00	-	1,80	1,80	0%	90%	90%
j.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW Sección 150 mm2 (repuesto)	Unidad	3,00	-	2,70	2,70	0%	90%	90%
k.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW Sección 125 mm2	Unidad	10,00	-	9,00	9,00	0%	90%	90%
l.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW Sección 125 mm2 (repuesto)	Unidad	15,00	-	13,50	13,50	0%	90%	90%
1.1.2	**Conjuntos de Suspensión, Anclaje y Herrajes en General**								
a.	Suspensión simple del conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	150,00	-	135,00	135,00	0%	90%	90%
b.	Suspensión simple del conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	30,00		27,00	27,00	0%	90%	90%
c.	Suspensión doble del conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	720,00		648,00	648,00	0%	90%	90%

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

Víctor Machuca
GT/DLT - ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
d.	Suspensión doble del conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	80,00	-	72,00	72,00	0%	90%	90%
e.	Cadena de anclaje cuádruple del conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	300,00	-	270,00	270,00	0%	90%	90%
f.	Cadena de anclaje cuádruple del conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	50,00	-	45,00	45,00	0%	90%	90%
g.	Conjunto de fijación en suspensión para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	16,00	-	14,40	14,40	0%	90%	90%
h.	Conjunto de fijación en suspensión para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	4,00	-	3,60	3,60	0%	90%	90%
i.	Conjunto de fijación en anclaje para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	14,00	-	12,60	12,60	0%	90%	90%
j.	Conjunto de fijación en anclaje para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	6,00	-	5,40	5,40	0%	90%	90%
k.	Conjunto de fijación en suspensión para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	222,00	-	199,80	199,80	0%	90%	90%
l.	Conjunto de fijación en suspensión para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	28,00	-	25,20	25,20	0%	90%	90%
m.	Conjunto de fijación en anclaje para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	42,00	-	37,80	37,80	0%	90%	90%
n.	Conjunto de fijación en anclaje para el Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2 , 36 fibras, tipo monomodo	Unidad	8,00	-	7,20	7,20	0%	90%	90%
o.	Espaciador - Amortiguador para conductor ACSR "Rook" 636 MCM	Unidad	5.000,00	-	4.500,00	4.500,00	0%	90%	90%
p.	Espaciador - Amortiguador para conductor ACSR "Rook" 636 MCM (repuesto)	Unidad	1.000,00	-	468,00	468,00	0%	47%	47%
q.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2	Unidad	130,00	-	117,00	117,00	0%	90%	90%
r.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm2	Unidad	130,00	-	117,00	117,00	0%	90%	90%
s.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2	Unidad	750,00	-	675,00	675,00	0%	90%	90%
t.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm2	Unidad	450,00	-	405,00	405,00	0%	90%	90%

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

Víctor Machuca
GT/DLT - ANDE

ANDE

CONTRATISTA: CIE S.A.

CONTRATO: 7984/2020

LPI N° 1542/2019

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
1.1.3	Aisladores de disco de vidrio templado								
a.	Aisladores de disco de vidrio templado, para cadenas de suspensión y anclaje, 120 kN	Unidad	72.000,00	-	64.800,00	64.800,00	0%	90%	90%
b.	Aisladores de disco de vidrio templado, para cadenas de suspensión y anclaje, 120 kN (repuesto)	Unidad	8.000,00	-	7.200,00	7.200,00	0%	90%	90%
1.1.4	**Accesorios**								
a.	Placa Peligro de Muerte	Unidad	147,00	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Placa Peligro de Muerte	Unidad	18,00	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Placa de Identificación de Estructuras, incluye Chasis de Fijación	Unidad	147,00	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Identificador de Fases (un juego R, S, T - 6 placas por estructura)	Unidad	147,00	-	-	-	0%	0%	0%
e.	Identificador de Fases (un juego R, S, T - 6 placas por estructura)	Unidad	18,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.	Balizas para Señalización Nocturna (Con panel solar)	Unidad	8,00	8,00	-	8,00	100%	0%	100%
g.	Balizas para Señalización Nocturna (Con panel solar)	Unidad	2,00	2,00	-	2,00	100%	0%	100%
h.	Esfera de Señalización para Señalización Diurna. Dmin = 600 mm	Unidad	35,00	-	31,50	31,50	0%	90%	90%
i.	Esfera de Señalización para Señalización Diurna. Dmin = 600 mm	Unidad	5,00	-	4,50	4,50	0%	90%	90%
j.	Extension de Plataforma de Trabajo de Aluminio - T6 - Longitud de 1,90 m para Torre tipo ERS	Unidad	3,00	3,00	-	3,00	100%	0%	100%
k.	Equipo de Fotogrametria tipo VANT de ala fija - Incluye todos los accesorios y capacitacion conforme EE.TT	Unidad	1,00	1,00	-	1,00	100%	0%	100%
1.1.5	**Softwares para Proyectos y Supervisión**								
a.	Licencias del Software PLS-CAAD - Diseños de LT	Unidad	3,00	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Licencias del Software CYPE-CAAD - Diseños de Estructuras de H°A°	Unidad	3,00	3,00	-	3,00	100%	0%	100%
1.1.6	**Herramientas Especiales de Montaje - Conductores y C.G.**								
a.	Prensa hidráulica para empalme a compresión de conductor	Unidad	2,00	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Juego completo de matrices para conductor y Cable de Guardia	Global	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Torquímetro de gran precisión	Unidad	2,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.1.7	**Estructuras Metálicas Autoportantes**								
f.1	**Tipo DAP1 (2°)**								
f.1.1	TORRE BÁSICA - 15	Unidad	110,00	110,00	-	110,00	100%	0%	100%

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

Víctor Machuca
GT/DLT-ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
f.1.2	TORRE BÁSICA - 15 (repuesto)	Unidad	10,00	12,00	-	12,00	120%	0%	120%
f.1.3	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	5,00	10,00	-	10,00	200%	0%	200%
f.1.4	EXTENSIÓN 6,0m (repuesto)	Unidad	7,00	5,00	-	5,00	71%	0%	71%
f.1.5	EXTENSIÓN 12,0m	Unidad	15,00	20,00	-	20,00	133%	0%	133%
f.1.6	EXTENSIÓN 12,0m (repuesto)	Unidad	5,00	7,00	-	7,00	140%	0%	140%
f.1.7	EXTENSIÓN 15,0m	Unidad	90,00	80,00	-	80,00	89%	0%	89%
f.1.8	EXTENSIÓN 15,0m (repuesto)	Unidad	10,00	5,00	-	5,00	50%	0%	50%
f.1.9	Pie 1,5m	Unidad	4,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.1.10	Pie 1,5m (repuesto)	Unidad	2,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.1.11	Pie 3,0m	Unidad	8,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.1.12	Pie 3,0m (repuesto)	Unidad	8,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.1.13	Pie 4,5m	Unidad	8,00	80,00	-	80,00	1000%	0%	1000%
f.1.14	Pie 4,5m (repuesto)	Unidad	8,00	8,00	-	8,00	100%	0%	100%
f.1.15	Pie 6,0m	Unidad	88,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.1.16	Pie 6,0m (repuesto)	Unidad	40,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.1.17	Pie 7,5m	Unidad	276,00	148,00	-	148,00	54%	0%	54%
f.1.18	Pie 7,5m (repuesto)	Unidad	4,00	20,00	-	20,00	500%	0%	500%
f.1.19	Pie 9,0m	Unidad	44,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.1.20	Pie 9,0m (repuesto)	Unidad	20,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.1.21	Pie 10,5m	Unidad	12,00	212,00	-	212,00	1767%	0%	1767%
f.1.22	Pie 10,5m (repuesto)	Unidad	8,00	28,00	-	28,00	350%	0%	350%
f.1.23	STUB	Unidad	440,00	440,00	-	440,00	100%	0%	100%
f.1.24	STUB (repuesto)	Unidad	40,00	48,00	-	48,00	120%	0%	120%
f.2	**Tipo DAP2 (8°)**								
f.2.1	TORRE BÁSICA - 15	Unidad	9,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.2.2	TORRE BÁSICA - 15 (repuesto)	Unidad	3,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.2.3	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	2,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.2.4	EXTENSIÓN 6,0m (repuesto)	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE
SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

Víctor Machuca
GT/DLT - ANDE

ANDE

CONTRATISTA: CIE S.A.

CONTRATO: 7984/2020

LPI Nº 1542/2019

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
f.2.5	EXTENSIÓN 12,0m	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.2.6	EXTENSIÓN 12,0m (repuesto)	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.2.7	EXTENSIÓN 18,0m	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.2.8	EXTENSIÓN 18,0m (repuesto)	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.2.9	EXTENSIÓN 24,0m	Unidad	2,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.2.10	EXTENSIÓN 24,0m (repuesto)	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.2.11	EXTENSIÓN 30,0m	Unidad	2,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.2.12	EXTENSIÓN 30,0m (repuesto)	Unidad	2,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.2.13	Pie 3,0m	Unidad	2,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.2.14	Pie 3,0m (repuesto)	Unidad	2,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.2.15	Pie 4,5m	Unidad	4,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.2.16	Pie 4,5m (repuesto)	Unidad	2,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.2.17	Pie 6,0m	Unidad	8,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.2.18	Pie 6,0m (repuesto)	Unidad	12,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.2.19	Pie 7,5m	Unidad	8,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.2.20	Pie 7,5m (repuesto)	Unidad	2,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.2.21	Pie 9,0m	Unidad	4,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.2.22	Pie 9,0m (repuesto)	Unidad	2,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.2.23	Pie 10,5m	Unidad	12,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.2.24	Pie 10,5m (repuesto)	Unidad	12,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.2.25	STUB	Unidad	36,00	24,00	-	24,00	67%	0%	67%
f.2.26	STUB (repuesto)	Unidad	12,00	12,00	-	12,00	100%	0%	100%
f.3	**Tipo DAP3 (30°)**								
f.3.1	TORRE BÁSICA -15	Unidad	14,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.3.2	TORRE BÁSICA -15 (repuesto)	Unidad	2,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.3.3	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	5,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.3.4	EXTENSIÓN 6,0m (repuesto)	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.3.5	EXTENSIÓN 12,0m	Unidad	5,00	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GVDLT

Víctor Machuca
GVDLT - ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
f.3.6	EXTENSIÓN 12,0m (repuesto)	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.3.7	EXTENSIÓN 15,0m	Unidad	3,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.3.8	EXTENSIÓN 15,0m (repuesto)	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.3.9	EXTENSIÓN 21,0m	Unidad	2,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.3.10	EXTENSIÓN 21,0m (repuesto)	Unidad	3,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.3.11	Pie 1,5m	Unidad	4,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.3.12	Pie 1,5m (repuesto)	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.3.13	Pie 3,0m	Unidad	4,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.3.14	Pie 3,0m (repuesto)	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.3.15	Pie 4,5m	Unidad	4,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.3.16	Pie 4,5m (repuesto)	Unidad	20,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.3.17	Pie 6,0m	Unidad	8,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.3.18	Pie 6,0m (repuesto)	Unidad	4,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.3.19	Pie 7,5m	Unidad	8,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.3.20	Pie 7,5m (repuesto)	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.3.21	Pie 9,0m	Unidad	20,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.3.22	Pie 9,0m (repuesto)	Unidad	2,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.3.23	Pie 10,5m	Unidad	8,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.3.24	Pie 10,5m (repuesto)	Unidad	12,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.3.25	STUB	Unidad	56,00	60,00	-	60,00	107%	0%	107%
f.3.26	STUB (repuesto)	Unidad	8,00	12,00	-	12,00	150%	0%	150%
f.4	**Tipo DAP4 (60°)**								
f.4.1	TORRE BÁSICA - 15	Unidad	14,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.4.2	TORRE BÁSICA - 15 (repuesto)	Unidad	2,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.4.3	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	13,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.4.4	EXTENSIÓN 6,0m (repuesto)	Unidad	2,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.4.5	Pie 1,5m	Unidad	4,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.4.6	Pie 1,5m (repuesto)	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

Víctor Machuca
GT/DLT - ANDE

ANDE

CONTRATISTA: CIE S.A.

CONTRATO: 7984/2020

LPI Nº 1542/2019

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
f.4.7	Pie 3,0m	Unidad	4,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.4.8	Pie 3,0m (repuesto)	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.4.9	Pie 4,5m	Unidad	4,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.4.10	Pie 4,5m (repuesto)	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.4.11	Pie 6,0m	Unidad	4,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.4.12	Pie 6,0m (repuesto)	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.4.13	Pie 7,5m	Unidad	8,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.4.14	Pie 7,5m (repuesto)	Unidad	8,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.4.15	Pie 9,0m	Unidad	4,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.4.16	Pie 9,0m (repuesto)	Unidad	4,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.4.17	Pie 10,5m	Unidad	28,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.4.18	Pie 10,5m (repuesto)	Unidad	4,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.4.19	STUB	Unidad	56,00	56,00	-	56,00	100%	0%	100%
f.4.20	STUB (repuesto)	Unidad	8,00	12,00	-	12,00	150%	0%	150%
1.2	**SECCIONAMIENTO LT 2 x 220 KV K30-COV**								
1.2.1	**Conductor tipo ACAR 950 MCM (Incluye repuestos, empalmes y Supervision Montaje)**								
a.	Conductor tipo ACAR 950 MCM	km	276,00	-	248,40	248,40	0%	90%	90%
b.	Conductor tipo ACAR 950 MCM (repuesto)	km	34,00	-	30,60	30,60	0%	90%	90%
c.	Empalme para Conductor tipo ACAR 950 MCM	Unidad	80,00	-	72,00	72,00	0%	90%	90%
d.	Empalme para Conductor tipo ACAR 950 MCM (repuesto)	Unidad	5,00	-	4,50	4,50	0%	90%	90%
e.	Empalme de reparación para conductor tipo ACAR 950 MCM	Unidad	45,00	-	40,50	40,50	0%	90%	90%
f.	Empalme de reparación para conductor tipo ACAR 950 MCM (repuesto)	Unidad	40,00	-	36,00	36,00	0%	90%	90%
g.	Juego de dados para Conductor tipo ACAR 950 MCM (para empalmes y terminales)	Unidad	2,00	-	-	-	0%	0%	0%
h.	Juego de dados para Conductor tipo ACAR 950 MCM (para empalmes y terminales) (repuesto)	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.2.2	**Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm (Incluye repuestos, cajas de empalmes y Supervicion Montaje de empalmes)**								

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

Victor Machuca
GT/DLT - ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
a.	Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm	km	50,00	-	45,00	45,00	0%	90%	90%
b.	Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm (repuesto)	km	5,00	-	4,50	4,50	0%	90%	90%
c.	Costo de Supervisión y Montaje de Empalmes del Cable Guardia tipo OPGW	dias	30,00	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám.= 14 mm con todos sus accesorios.	Unidad	14,00	-	-	-	0%	0%	0%
e.	Caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám.= 14 mm con todos sus accesorios (repuesto)	Unidad	6,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.	Aisladores de vidrio templado, para cadenas de suspensión y anclaje, 120 kN	Unidad	21.200,00	-	19.080,00	19.080,00	0%	90%	90%
g.	Aisladores de vidrio templado, para cadenas de suspensión y anclaje, 120 kN	Unidad	2.400,00	-	2.160,00	2.160,00	0%	90%	90%
1.2.3	**Conjuntos de Suspensión, Anclaje y Herrajes en General**								
a.	Cadena I de suspensión doble para ACAR 950 MCM - Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - Raquetas, Descargadores)	Unidad	396,00	-	356,40	356,40	0%	90%	90%
b.	Cadena I de suspensión doble para ACAR 950 MCM - Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - Raquetas, Descargadores - repuesto)	Unidad	54,00	-	48,60	48,60	0%	90%	90%
c.	Cadena de suspensión Simple para ACAR 950 MCM- Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - Raquetas, Descargadores)	Unidad	84,00	-	75,60	75,60	0%	90%	90%
d.	Cadena de suspensión Simple para ACAR 950 MCM- Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - Raquetas, Descargadores - repuesto)	Unidad	16,00	-	14,40	14,40	0%	90%	90%
e.	Conjunto de suspensión completo para el Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm	Unidad	132,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.	Conjunto de suspensión completo para el Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm (repuesto)	Unidad	18,00	-	-	-	0%	0%	0%
g.	Conjunto de anclaje doble para conductor ACAR 950 MCM - Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - Raquetas, Descargadores)	Unidad	168,00		151,20	151,20	0%	90%	90%

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GTDLT

Víctor Machuca
GTDLT - ANDE

ANDE

CONTRATISTA: CIE S.A.

CONTRATO: 7984/2020

LPI Nº 1542/2019

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
h.	Conjunto de anclaje doble para conductor ACAR 950 MCM - Duplo (excepto los aisladores, incluye anillos, protecciones - Raquetas, Descargadores - (repuesto)	Unidad	47,00	-	42,30	42,30	0%	90%	90%
i.	Conjunto de anclaje pasante completo para cable de guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14mm	Unidad	28,00	-	-	-	0%	0%	0%
j.	Conjunto de anclaje pasante completo para cable de guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14mm (repuesto)	Unidad	7,00	-	-	-	0%	0%	0%
k.	Espaciador - Amortiguador para conductor ACAR 950 MCM	Unidad	900,00	-	291,60	291,60	0%	32%	32%
l.	Espaciador - Amortiguador para conductor ACAR 950 MCM (repuesto)	Unidad	300,00	-	-	-	0%	0%	0%
m.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, monomodo	Unidad	400,00	-	-	-	0%	0%	0%
n.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, monomodo (repuesto)	Unidad	50,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.2.4	**Herramientas y accesorios de Montajes para Conductores y C.Guardia**								
a.	Prensa hidráulica 100 Tn.- Cabezal con motor a Gasolina con cajas metalicas	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Juego completo de matrices para conductor ACAR 950 MCM (Dados de Compresion, Cabezal de Compresion, etc)	Unidad	2,00	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Juego completo de matrices para conductor ACAR 950 MCM (Dados de Compresion, Cabezal de Compresion, etc) - repuesto	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Torquímetro de gran precisión	Unidad	2,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.2.5	**Accesorios de Señalizaciones**								
a.	Placa Peligro de Muerte	Unidad	80,00	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Placa Peligro de Muerte (repuesto)	Unidad	10,00	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Conjunto Identificador de Fases (un juego R, S, T - 3 placas por estructura)	Unidad	80,00	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Conjunto Identificador de Fases (un juego R, S, T - 3 placas por estructura) - repuesto	Unidad	10,00	-	-	-	0%	0%	0%
e.	Baliza (Con panel solar)	Unidad	3,00	3,00	-	3,00	100%	0%	100%
f.	Baliza (Con panel solar) - repuesto	Unidad	1,00	1,00	-	1,00	100%	0%	100%
g.	Esfera de Señalizacion para LT 220 kV.	Unidad	10,00		-	-	0%	0%	0%

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

Arch. Machu en
GT/DLT - ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
h.	Esfera de Señalizacion para LT 220 kV (repuesto).	Unidad	10,00	-	-	-	0%	0%	0%
i.	Placa de Numeración de Torre	Unidad	80,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.2.6	**Torres Metalicas Completa Autoportantes Reticuladas Doble Terna Tipo**								
a.	A2C+0	Unidad	66,00	-	-	-	0%	0%	0%
b.	A2C+0 (repuesto)	Unidad	8,00	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Plantilla de Montaje A2C	Unidad	2,00	-	-	-	0%	0%	0%
d.	D2C+0	Unidad	14,00	-	-	-	0%	0%	0%
e.	D2C+0 (repuesto)	Unidad	2,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.	Planilla de Montaje D2C	Unidad	2,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.3	**ADECUACION LT 2 x 220 KV MD IPU - ITAKYRY**								
1.3.1	**Conductor tipo HTLS 220 kV (Incluye repuestos, empalmes y Supervision Montaje)**			-		-			
a.	Conductor tipo HTLS 220 KV - Capacidad 500 MVA Normal - 525 MVA Emergencia	km	40,00	40,00	-	40,00	100%	0%	100%
b.	Conductor tipo HTLS 220 KV - Capacidad 500 MVA Normal - 525 MVA Emergencia (repuesto)	km	4,00	4,00	-	4,00	100%	0%	100%
c.	Costo de Supervisión y Montaje de Empalmes del Cable HTLS tipo 1	dias	30,00	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Empalme para Conductor tipo HTLS 220 KV	Unidad	12,00	12,00	-	12,00	100%	0%	100%
e.	Empalme para Conductor tipo HTLS 220 KV (repuesto)	Unidad	13,00	13,00	-	13,00	100%	0%	100%
f.	Empalme de reparación para HTLS 220 KV	Unidad	12,00	12,00		12,00	100%	0%	100%
g.	Empalme de reparación para HTLS 220 KV (repuesto)	Unidad	13,00	13,00	-	13,00	100%	0%	100%
1.3.2	**Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. Máx. = 14 mm (Incluye repuestos, cajas de empalmes y Supervicion Montaje de empalmes)**								
a.	Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm	km	14,00	-	12,60	12,60	0%	90%	90%
b.	Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. = 14 mm (repuesto)	km	2,00	-	1,80	1,80	0%	90%	90%
c.	Costo de Supervisión y Montaje de Empalmes del Cable Guardia tipo OPGW	dias	30,00	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

Victor Machuca
GT/DLT - ANDE

ANDE

CONTRATISTA: CIE S.A.

CONTRATO: 7984/2020

LPI Nº 1542/2019

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
d.	Caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám. = 14 mm con todos sus accesorios.	Unidad	6,00	-	2,70	2,70	0%	45%	45%
e.	Caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám. = 14 mm con todos sus accesorios (repuesto).	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.3.3	**Aisladores poliméricos de goma de silicona para 220 kV, 120 kN (Incluye repuestos)**								
a.	Suspensión	Unidad	18,00	-	18,00	18,00	0%	100%	100%
b.	Suspensión (repuesto)	Unidad	18,00	-	18,00	18,00	0%	100%	100%
c.	Anclaje	Unidad	102,00	-	102,00	102,00	0%	100%	100%
d.	Anclaje (repuesto)	Unidad	55,00	-	55,00	55,00	0%	100%	100%
e.	Rígido tipo Line Post (Incluye Placa Base Metalica para Fijación)	Unidad	312,00	-	312,00	312,00	0%	100%	100%
f.	Rígido tipo Line Post (Incluye Placa Base Metalica para Fijación) - repuesto	Unidad	68,00	-	68,00	68,00	0%	100%	100%
1.3.4	**Conjuntos de Suspensión, Anclaje y Herrajes en General**								
a.	Conjunto de suspensión para HTLS 220 KV (excepto las cadenas de aisladores)	Unidad	330,00	330,00	-	330,00	100%	0%	100%
b.	Conjunto de suspensión para HTLS 220 KV (excepto las cadenas de aisladores) - repuesto	Unidad	80,00	80,00	-	80,00	100%	0%	100%
c.	Conjunto de suspensión completo para el Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám.= 14 mm	Unidad	104,00	-	93,60	93,60	0%	90%	90%
d.	Conjunto de suspensión completo para el Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám.= 14 mm (repuesto)	Unidad	26,00	-	23,40	23,40	0%	90%	90%
e.	Conjunto de anclaje para HTLS 220 KV (excepto las cadenas de aisladores)	Unidad	102,00	102,00	-	102,00	100%	0%	100%
f.	Conjunto de anclaje para HTLS 220 KV (excepto las cadenas de aisladores)	Unidad	55,00	55,00	-	55,00	100%	0%	100%
g.	Conjunto de anclaje pasante completo para cable de guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám.= 14mm	Unidad	34,00	-	30,60	30,60	0%	90%	90%
h.	Conjunto de anclaje pasante completo para cable de guardia tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám.= 14mm (repuesto)	Unidad	16,00	-	14,40	14,40	0%	90%	90%
i.	Amortiguador para conductor HTLS 220 KV	Unidad	750,00	750,00	-	750,00	100%	0%	100%
j.	Amortiguador para conductor HTLS 220 KV (repuesto)	Unidad	150,00	150,00	-	150,00	100%	0%	100%

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

Victor Machuca
GT/DLT - ANDE

ANDE

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.

CONTRATO: 7984/2020

LPI Nº 1542/2019

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
k.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, monomodo	Unidad	250,00	-	225,00	225,00	0%	90%	90%
l.	Amortiguador de vibracion para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, monomodo (repuesto)	Unidad	50,00	-	45,00	45,00	0%	90%	90%
1.3.5	**Herramientas y accesorios de Montajes para Conductores y C.Guardia**								
a.	Prensa hidráulica 100 Tn.- Cabezal con motor a Gasolina con cajas metalicas	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Juego completo de matrices para conductor HTLS 220 KV (Dados de Compresion, Cabezal de Compresion, etc)	Unidad	2,00	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Torquímetro de gran precisión	Unidad	2,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.3.6	**Materiales de Señalizaciones**								
a.	Placa Peligro de Muerte	Unidad	118,00	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Placa Peligro de Muerte	Unidad	17,00	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Conjunto Identificador de Fases (un juego R, S, T - 3 placas por estructura)	Unidad	118,00	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Conjunto Identificador de Fases (un juego R, S, T - 3 placas por estructura)	Unidad	17,00	-	-	-	0%	0%	0%
e.	Baliza (Con panel solar)	Unidad	2,00	2,00	-	2,00	100%	0%	100%
f.	Baliza (Con panel solar) - repuesto	Unidad	1,00	1,00	-	1,00	100%	0%	100%
g.	Esfera de Señalizacion para LT 220 kV.	Unidad	6,00	-	5,40	5,40	0%	90%	90%
h.	Esfera de Señalizacion para LT 220 kV - repuesto.	Unidad	4,00	-	3,60	3,60	0%	90%	90%
i.	Placa de Numeración de Torre	Unidad	118,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.3.7	**Torres Metalicas Completa Autoportantes Reticuladas Doble Terna Tipo**								
a.	D2+0	Unidad	1,00	-	1,00	1,00	0%	100%	100%
b.	D2+0 (repuesto)	Unidad	1,00	-	1,00	1,00	0%	100%	100%
c.	D2+3	Unidad	3,00	-	3,00	3,00	0%	100%	100%
d.	D2+3 (repuesto)	Unidad	1,00	-	1,00	1,00	0%	100%	100%
e.	Plantilla de Montaje D2	Unidad	1,00	-	1,00	1,00	0%	100%	100%
1.3.8	**Columnas Metalicas Octogonales Tipo**								

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE
SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

Victor Martinez
GT/DLT - ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
a.	Columna A1	Unidad	104,00	-	104,00	104,00	0%	100%	100%
b.	Columna A1 (repuesto)	Unidad	11,00	-	11,00	11,00	0%	100%	100%
c.	Columna D1	Unidad	9,00	-	9,00	9,00	0%	100%	100%
d.	Columna D1 (repuesto)	Unidad	3,00	-	3,00	3,00	0%	100%	100%
e.	Columna E2	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
f.	Columna E2 (repuesto)	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.4	**SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ADECUACION LT 66 KV ACY-HER**								
1.4.1	Cable Aislado tipo XLPE de 800 mm^2,100 MVA - 72,5 kV	m	2.400,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.4.2	Cable Aislado tipo XLPE de 800 mm^2,100 MVA - 72,5 kV (repuesto)	m	800,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.4.3	Mufas Terminales tipo pedestal para cable aislado XLPE 100 MVA-72,5 kV con todos sus accesorios	Unidad	6,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.4.4	Mufas Terminales tipo pedestal para cable aislado XLPE 100 MVA-72,5 kV con todos sus accesorios (repuesto)	Unidad	3,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.4.5	Descargador de sobretensión de 60 kV, tipo ZnO, con base aislante y contador, completo con todos sus accesorios.	Unidad	3,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.4.6	Descargador de sobretensión de 60 kV, tipo ZnO, con base aislante y contador, completo con todos sus accesorios (repuesto).	Unidad	3,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.4.7	Cajas de P.a.T Monofasica C/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios)	Unidad	3,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.4.8	Cajas de P.a.T Monofasica C/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios) - para repuestos	Unidad	3,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.4.9	Cajas de P.a.T Monofasica C/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios) - repuestos	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.4.10	Cajas de P.a.T Monofasica C/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios) - repuestos	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.4.11	Cajas de P.a.T Trifasico S/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios)	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.4.12	Cajas de P.a.T Trifasico S/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios) - repuestos	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.4.13	Cajas de P.a.T Trifasico S/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios)	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Sidney de Fa[illegible]
Jefe de Obra
CIE

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

Victor Martinez
GT/DLT - ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
1.4.14	Cajas de P.a.T Trifasico S/ Descargador (Incluye Cable de cobre de conexión, jabalinas,accesorios) - repuestos	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.4.15	Cable de Fibra Optica del Tipo Armored	m	800,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.4.16	Cable de Fibra Optica del Tipo Armored (repuesto)	m	200,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.4.17	Cable de Cobre Desnudo 70 mm^2	m	800,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.4.18	Cable de Cobre Desnudo 70 mm^2 (repuesto)	m	200,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.4.19	Cable de Cobre Aislado (Seccion conforme requerimiento del Diagrama de P.a.T. para single point)	m	800,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.4.20	Cable de Cobre Aislado (Seccion conforme requerimiento del Diagrama de P.a.T. para single point) - repuesto	m	200,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.4.21	Caja de Interconexión para Cable tipo Armored	Unidad	5,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.4.22	Caja de Interconexión para Cable tipo Armored - repuesto	Unidad	1,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.4.23	Terminal para F.O. tipo S.C. monomodo	Unidad	50,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.4.24	Terminal para F.O. tipo S.C. monomodo (repuesto)	Unidad	10,00	-	-	-	0%	0%	0%
1.4.25	Dirección Técnica Especializada de Montaje de Mufas	Dias	15,00	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Sidney de Fa
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GTIDLT

Víctor Machuca
GT/DLT - ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
2	OBRAS CIVILES Y ELCTROMECANICAS LINEAS DE TRANSMISION								
2.1	LT 500 KV ITAIPU MD - YGUAZU								
2.1.1	Obras Preliminares								
a.	Instalación en los sitios de obras	Global	1	0,90	0,01	0,91	90%	1%	91%
b.	Estudios Topograficos (Relevamiento Planialtimetrico)	km	53	58,88	-	58,88	111%	0%	111%
c.	Replanteo de la estaca central	Unidad	147	147,00	-	147,00	100%	0%	100%
d.	Limpieza de Franja de Servidumbre	Ha.	30	53,02	8,51	61,53	177%	28%	205%
e.	Limpieza de Franja de Servidumbre adicional	Ha.	5	-		-	0%	0%	0%
f.	Caminos de Acceso	Global	1	1,00	-	1,00	100%	0%	100%
g.	Portones de acceso	Unidad	20	-	-	-	0%	0%	0%
h.	Cimbras	m	100	60,00	-	60,00	60%	0%	60%
i.	Cercos	m	100	-	-	-	0%	0%	0%
2.1.2	Ensayos de suelo								
a.	Ensayos de penetración standard (SPT)	m	1.000	1.367,93	-	1.367,93	137%	0%	137%
b.	Ensayos Laboratoriales para clasificación de suelo, por estrato	Unidad	750	404,00	-	404,00	54%	0%	54%
c.	Ensayos triaxiales U.U. (incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas)	Unidad	20	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Ensayos de compresión simple (qu), en suelo, incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas.	Unidad	10	-	-	-	0%	0%	0%
e.	Ensayos de corte directo	Unidad	10	-	-	-	0%	0%	0%
f.	Perforaciones rotativas en roca y obtención de parámetros geomecánicos (R.Q.D., % de recuperación, etc.)	m	80	27,30	-	27,30	34%	0%	34%
g.	Ensayos de compresión simple (qu), en roca, de muestras extraídas de las perforaciones rotativas	Unidad	10	-	-	-	0%	0%	0%
h.	Ensayos de Shear Vane, por estrato	Unidad	20	-	-	-	0%	0%	0%
i.	Mediciones de resistividad eléctrica del suelo	Unidad	80	140,00	2,00	142,00	175%	3%	178%

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GTI/DLT

Renato Tesei
Supervisor de Obras
ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
j.	Análisis Químicos de agresividad del agua y/o suelo del lugar (por zonas)	Unidad	4	-	-	-	0%	0%	0%
2.1.3	**Fundaciones para torres**								
2.1.3.1	**Torres de Suspensión - DAP1**								
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	5	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	5	11,40	-	11,40	228%	0%	228%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	5	4,00	-	4,00	80%	0%	80%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	5	11,00	-	11,00	220%	0%	220%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	8	2,00	-	2,00	25%	0%	25%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	30	49,00	-	49,00	163%	0%	163%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	20	4,00	-	4,00	20%	0%	20%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	13	14,00	-	14,00	108%	0%	108%
i.	Para suelo tipo 5b	Unidad	5	1,00	-	1,00	20%	0%	20%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	6	-	-	-	0%	0%	0%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobre elevadas	Unidad	8	-	-	-	0%	0%	0%
2.1.3.2	**Torres de Suspensión - DAP2**								
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	2,40	1,00	3,40	240%	100%	340%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	1	4,40	-	4,40	440%	0%	440%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	1	1,00	-	1,00	100%	0%	100%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	1	2,80	1,00	3,80	280%	100%	380%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	1	2,00	-	2,00	200%	0%	200%
i.	Para suelo tipo 5b	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobre elevadas	Unidad	1		-	-	0%	0%	0%

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO BRANCO
ANDE - GT/DI.T

Renato Tesei
Supervisor de Obras
ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
2.1.3.3	**Torres de Suspensión - DAP3**								
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	0,40	-	0,40	40%	0%	40%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	1	1,60	2,20	3,80	160%	220%	380%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	2	-	-	-	0%	0%	0%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	2	0,40	-	0,40	20%	0%	20%
i.	Para suelo tipo 5b	Unidad	2	-	-	-	0%	0%	0%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobre elevadas	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
2.1.3.4	**Torres de Anclaje - DAP4**								
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	3	-	-	-	0%	0%	0%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	2	-	-	-	0%	0%	0%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	2	-	-	-	0%	0%	0%
i.	Para suelo tipo 5b	Unidad	2	-	-	-	0%	0%	0%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobre elevadas	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
2.1.4	**Desmontaje de Torres (Incluye demolicion de Fustes y corte de perfil del Stub 30 cm por denbajo del Nivel del terreno Natural)**								
a.	DAP1-27	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Sidney de Fari
Jefe de Obra
CIE
SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GTCDT

Renato Tesei
Supervisor de Obras
ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
b.	DAP1-28.5	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
c.	DAP2-43.5	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
d.	DAP2-55.5	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
2.1.5	Retiro de Conductores (4 ACSR Rook 636 MCM por fase y Cables de Guardias OPGW y EHS con todos sus herrajes en el tramo a Modificar)	m	1.580	-	-	-	0%	0%	0%
2.1.6	Retiro del C.G DOTERREL y EHS 3/8 con todos sus herrajes (Tramo Existente Salida MD IPU)	km	7	-	-	-	0%	0%	0%
2.1.7	**Montaje de Torres 2 x 500 kV**								
2.1.7.1	**DAP1 (Suspensión Autoportante- 2°)**								
a.	TORRE BÁSICA	Unidad	110	77,00	6,00	83,00	70%	5%	75%
b.	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	5	8,00	1,00	9,00	160%	20%	180%
c.	EXTENSIÓN 12,0m	Unidad	15	13,00	-	13,00	87%	0%	87%
d.	EXTENSIÓN 15,0m	Unidad	90	56,00	5,00	61,00	62%	6%	68%
e.	Pie 1,5m	Unidad	4	-	-	-	0%	0%	0%
f.	Pie 3,0m	Unidad	8	-	-	-	0%	0%	0%
g.	Pie 4,5m	Unidad	8	68,00	-	68,00	850%	0%	850%
h.	Pie 6,0m	Unidad	88	-	-	-	0%	0%	0%
i.	Pie 7,5m	Unidad	276	104,00	12,00	116,00	38%	4%	42%
j.	Pie 9,0m	Unidad	44	-	-	-	0%	0%	0%
k.	Pie 10,5m	Unidad	12	136,00	12,00	148,00	1133%	100%	1233%
l.	Stub	Unidad	440	352,00	-	352,00	80%	0%	80%
2.1.7.2	**DAP2 (8°)**				-				
a.	TORRE BÁSICA	Unidad	9	-	-	-	0%	0%	0%
b.	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
c.	EXTENSIÓN 12,0m	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
d.	EXTENSIÓN 18,0m	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GVCT.

Renato Tesei
Supervisor de Obras
ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
e.	EXTENSIÓN 24,0m	Unidad	2	-	-	-	0%	0%	0%
f.	EXTENSIÓN 30,0m	Unidad	2	-	-	-	0%	0%	0%
g.	Pie 3,0m	Unidad	2	-	-	-	0%	0%	0%
h.	Pie 4,5m	Unidad	4	-	-	-	0%	0%	0%
i.	Pie 6,0m	Unidad	8	-	-	-	0%	0%	0%
j.	Pie 7,5m	Unidad	8	-	-	-	0%	0%	0%
k.	Pie 9,0m	Unidad	4	-	-	-	0%	0%	0%
l.	Pie 10,5m	Unidad	12	-	-	-	0%	0%	0%
m.	Stub	Unidad	36	8,00	-	8,00	22%	0%	22%
2.1.7.3	DAP3 (30°)								
a.	TORRE BÁSICA	Unidad	14	-		-	0%	0%	0%
b.	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	5	-	-	-	0%	0%	0%
c.	EXTENSIÓN 12,0m	Unidad	4	-	-	-	0%	0%	0%
d.	EXTENSIÓN 15,0m	Unidad	3	-	-	-	0%	0%	0%
e.	EXTENSIÓN 21,0m	Unidad	2	-	-	-	0%	0%	0%
f.	Pie 1,5m	Unidad	4	-	-	-	0%	0%	0%
g.	Pie 3,0m	Unidad	4	-	-	-	0%	0%	0%
h.	Pie 4,5m	Unidad	4	-	-	-	0%	0%	0%
i.	Pie 6,0m	Unidad	8	-	-	-	0%	0%	0%
j.	Pie 7,5m	Unidad	8	-	-	-	0%	0%	0%
k.	Pie 9,0m	Unidad	20	-	-	-	0%	0%	0%
l.	Pie 10,5m	Unidad	8	-	-	-	0%	0%	0%
m.	Stub	Unidad	56	-	-	-	0%	0%	0%
2.1.7.4	DAP4 (60°)								
a.	TORRE BÁSICA	Unidad	14	-	-	-	0%	0%	0%
b.	EXTENSIÓN 6,0m	Unidad	13	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Pie 1,5m	Unidad	4			-	0%	0%	0%

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GTIDLT

Renato Tesei
Supervisor de Obras
ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
d.	Pie 3,0m	Unidad	4	-	-	-	0%	0%	0%
e.	Pie 4,5m	Unidad	4	-	-	-	0%	0%	0%
f.	Pie 6,0m	Unidad	4	-	-	-	0%	0%	0%
g.	Pie 7,5m	Unidad	8	-	-	-	0%	0%	0%
h.	Pie 9,0m	Unidad	4	-	-	-	0%	0%	0%
i.	Pie 10,5m	Unidad	28	-	-	-	0%	0%	0%
j.	Stub	Unidad	44	-	-	-	0%	0%	0%
k.	Sistema de Antitrepado	Unidad	147	-	-	-	0%	0%	0%
2.1.8	**Terminaciones varias**								
a.	Instalación de placas de Identificación de Estructuras	Unidad	147	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Instalación de placas de peligro de muerte	Unidad	147	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Instalación Identificador de Fases (un juego R, S, T - 3 placas por estructura)	Unidad	147	-	-	-	0%	0%	0%
2.1.9	**Balizamiento (provisión e instalación)**								
2.1.9.1	**Diurno**								
a.	Pinturas de Torres	Global	1	-		-	0%	0%	0%
b.	Pinturas de Torres en cruce de río	Global	1	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Cable de Guardia (esferas de señalización en cruce de río y próximos a Aeropuestos)	Global	1	-	-	-	0%	0%	0%
2.1.9.2	**Nocturno con alimentación Panel Solar (provisión e instalación)**								
a.	de Torres en cruce de río	Global	1	-	-	-	0%	0%	0%
b.	de Torres próximo a Aeropuertos	Global	1	-	-	-	0%	0%	0%
2.1.10	**Montaje Conductor ACSR Rook 636 MCM**								
a.	Tendido y tensado (Circuito Trifásico - cuatro conductores por fase)	km	116	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Conjuntos de Cadena de Suspensión simple	Unidad	150	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Conjuntos Cadena de suspensión doble	Unidad	720			-	0%	0%	0%
d.	Conjuntos Cadena de anclaje cuádruple	Unidad	300			-	0%	0%	0%

Ing. Sidney de Fari
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

Renato Tesei
Supervisor de Obras
ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
e.	Espaciador - Amortiguador	Unidad	5.500	-		-	0%	0%	0%
f.	Empalmes	Unidad	365	-	-	-	0%	0%	0%
2.1.11	**Montaje Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 150 mm^2, 36 fibras, tipo monomodo**								
a.	Tendido y tensado	km	10	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Conjunto de Suspensión completo	Unidad	16	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Conjunto de Anclaje completo	Unidad	14	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Amortiguador	Unidad	130	-	-	-	0%	0%	0%
e.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW Sección 150 mm^2	Unidad	2	-	-	-	0%	0%	0%
2.1.12	**Montaje Cable de Guardia tipo OPGW - Sección 125 mm^2, 36 fibras, tipo monomodo**								
a.	Tendido y tensado	km	94	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Conjunto de Suspensión completo	Unidad	222	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Conjunto de Anclaje completo	Unidad	42	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Amortiguador	Unidad	750	-	-	-	0%	0%	0%
e.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW Sección 125 mm^2	Unidad	10	-	-	-	0%	0%	0%
2.1.13	**Sistemas de Puesta a Tierra de las Torres (Incluye Suministro)**								
2.1.13.1	**En suelo normal**								
a.	Malla básica de puesta a Tierra con cuatro Jabalinas del tipo Copperweld con conexión de 3/8" EHS con todos sus accesorios de conexión	Unidad	115	91,00	1,00	92,00	79%	1%	80%
b.	Ampliación de la Malla básica de puesta a tierra con dos Jabalinas del tipo Copperweld.	Unidad	70	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Puesta a tierra de cercos con perfil de A°G°, con todos sus accesorios	Unidad	20	-	-	-	0%	0%	0%
2.1.13.2	**En suelo rocoso**								
a.	Malla básica con Pletina de A°G° con cuatro jabalinas de perfil L, con todos sus accesorios de conexión y suelo mejorado	Unidad	30	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Sidney de Fari
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DIT

Renato Tesei
Supervisor de Obras
ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
b.	Ampliación de la Malla básica de puesta a tierra con dos Jabalinas de perfil L de A°G° con conexión de pletina de A°G° con todos sus accesorios de conexión	Unidad	20	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Puesta a tierra de cercos con perfil de A°G°, con todos sus accesorios	Unidad	10	-	-	-	0%	0%	0%
2.2	**SECCIONAMIENTO LT 2 x 220 KV K30-COV (CIRCUITO 2 y 3)**								
2.2.1	**Obras Preliminares**								
a.	Estudios Topograficos (Relevamiento Planialtimetrico)	km	25	15,38	-	15,376	62%	0%	62%
b.	Replanteo de la estaca central	Unidad	80	49,00	-	49,00	61%	0%	61%
c.	Limpieza de Franja de Servidumbre	Ha.	10	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Limpieza de Franja de Servidumbre adicional	Ha.	5	-	-	-	0%	0%	0%
e.	Portones de acceso	Unidad	10	-	-	-	0%	0%	0%
f.	Cimbras	m	10	-	-	-	0%	0%	0%
g.	Cercos	m	10	-	-	-	0%	0%	0%
2.2.2	**Ensayos de suelo**								
a.	Ensayos de penetración standard (SPT)	m	450	403,69	-	403,69	90%	0%	90%
b.	Ensayos Laboratoriales para clasificación de suelo, por estrato	Unidad	230	135,00	-	135,00	59%	0%	59%
c.	Ensayos triaxiales U.U. (incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas)	Unidad	8	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Ensayos de compresión simple (qu), en suelo, incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas.	Unidad	8	-	-	-	0%	0%	0%
e.	Ensayos de corte directo	Unidad	8	-	-	-	0%	0%	0%
f.	Perforaciones rotativas en roca y obtención de parámetros geomecánicos (R.Q.D., % de recuperación, etc.)	m	160	-	-	-	0%	0%	0%
g.	Ensayos de compresión simple (qu), en roca, de muestras extraídas de las perforaciones rotativas	Unidad	6	-	-	-	0%	0%	0%
h.	Ensayos de Shear Vane, por estrato	Unidad	60	-	-	-	0%	0%	0%
i	Mediciones de resistividad eléctrica del suelo	Unidad	65	25,00	23,00	48,00	38%	35%	74%

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GTDLT

Renato Iesei
Supervisor de Obras
ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
j.	Análisis Químicos de agresividad del agua y/o suelo del lugar (por zonas)	Unidad	2	-	-	-	0%	0%	0%
2.2.3	**Fundaciones para torres 220 kV**								
2.2.3.1	**Torres de Suspensión - A2C - Total 66 Unidades**								
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	5	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	5	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	5	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	5	-	-	-	0%	0%	0%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	10	-	-	-	0%	0%	0%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	10	-	4,00	4,00	0%	40%	40%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	7	-	-	-	0%	0%	0%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	6	-	4,00	4,00	0%	67%	67%
i	Para suelo tipo 5b	Unidad	5	-	-	-	0%	0%	0%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	5	-	-	-	0%	0%	0%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas	Unidad	5	-	-	-	0%	0%	0%
2.2.3.2	**Torres de Anclaje - D2C - Total 14 Unidades**								
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	4	-	1,00	1,00	0%	25%	25%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
i	Para suelo tipo 5b	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GV/DAT

Renato Tesei
Supervisor de Obras
ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
a.	AD-3	Unidad	7	-	-	-	0%	0%	0%
b.	AD+0	Unidad	14	-	-	-	0%	0%	0%
c.	AD+3	Unidad	3	-	-	-	0%	0%	0%
d.	D2+0	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
2.2.5	Desmontaje de Conductores ACSR 636 MCM Codigo Groesbeak, con todos sus herrajes (Circuito Trifásico - Tramo a repotenciar lado SE K30)	km	14	-	-	-	0%	0%	0%
2.2.6	Desmontaje del C.G EHS 3/8 con todos sus herrajes	km	14	-	-	-	0%	0%	0%
2.2.7	**Montaje de Torres 2 x 220 kV**								
a.	A2C+0	Unidad	66	-	-	-	0%	0%	0%
b.	D2C+0	Unidad	14	-	-	-	0%	0%	0%
2.2.8	**Terminaciones varias por Estructuras**								
a.	Instalación de placas de numeración de torres	Unidad	80	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Instalación de placas de peligro de muerte	Unidad	80	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Instalación de placas de identificación de fases (1 Juego R, S, T por estructura)	Unidad	80	-	-	-	0%	0%	0%
2.2.9	**Balizamiento (provisión e instalación)**								
a.	De cable de guardia (instalación de esferas de señalización diurna)	Unidad	10	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Conjunto de Balizamiento Nocturno de torres (balizas + panel solar)	Unidad	3	-	-	-	0%	0%	0%
2.2.10	Adecuacion cruces o coincidencias con líneas de 23 kV, de Distribución, Telefónicas y otras.	Global	1	-	-	-	0%	0%	0%
2.2.11	**Montaje Conductor ACAR 950 MCM - Duplo**								
a.	Tendido y tensado (Circuito Trifásico - dos conductores por fase)	km	46	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Conjuntos de Cadena de Suspensión simple	Unidad	84	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Conjuntos Cadena de suspensión doble	Unidad	396	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Conjuntos Cadena de anclaje doble	Unidad	168	-	-	-	0%	0%	0%
e.	Espaciador - Amortiguador	Unidad	900	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Sidney de Fari
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GTDLT

Renato Tesei
Supervisor de Obras
ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
f.	Empalmes	Unidad	80	-	-	-	0%	0%	0%
2.2.12	**Montaje Cable de Guardia tipo OPGW - diam.=14 mm, 24 fibras, tipo monomodo**								
a.	Tendido y tensado	km	46	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Conjunto de Suspensión completo	Unidad	132	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Conjunto de Anclaje completo	Unidad	28	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Amortiguador de vibracion para OPGW	Unidad	400	-	-	-	0%	0%	0%
e.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW	Unidad	14	-	-	-	0%	0%	0%
2.2.13	**Sistemas de Puesta a Tierra de las Torres**								
2.2.13.1	**En suelo normal**								
a.	Malla básica de puesta a Tierra con cuatro Jabalinas del tipo Copperweld con conexión de 3/8" EHS con todos sus accesorios de conexión	Unidad	75	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Ampliación de la Malla básica de puesta a tierra con dos Jabalinas del tipo Copperweld.	Unidad	30	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Puesta a tierra de cercos con perfil de A°G°, con todos sus accesorios	Unidad	10	-	-	-	0%	0%	0%
2.2.13.2	**En suelo rocoso**								
a.	Malla básica con Pletina de A°G° con cuatro jabalinas de perfil L, con todos sus accesorios de conexión y suelo mejorado	Unidad	5	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Ampliación de la Malla básica de puesta a tierra con dos Jabalinas de perfil L de A°G° con conexión de pletina de A°G° con todos sus accesorios de conexión	Unidad	2	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Puesta a tierra de cercos con perfil de A°G°, con todos sus accesorios	Unidad	2	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GTCLT

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Renato Tesei
Supervisor de Obras
ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
2.2.14	Construcción de la Línea de Derivación BY PASS 220 kV Simple Terna Longitud estimada de 9 km - para el desmontaje del Tramo de la LT 2 x 220 kV Punto de seccionamiento a la SE K30 (Incluye retiro de materiales de Deposistos de ANDE en San Lorenzo, preparacion de base de la estructuras y riendas de anclajas, montaje de estructuras, P.a.T, tendido y tensado del conductor y C.G. Todas las actividades necesarias para la buena ejecución y puesta en servicio del Bay Pass)	km	18	-	-	-	0%	0%	0%
2.2.15	Retiro de la Línea de Derivación BY PASS (Incluye el Traslado de todos los Materiales a Depositos de ANDE en San Lorenzo)	km	18	-	-	-	0%	0%	0%
2.3	**READECUACION LT 2 x 220 KV MD IPU - ITAKYRY**								
2.3.1	**Obras Preliminares**								
a.	Estudios Topograficos (Relevamiento Planialtimetrico)	km	14	23,60	-	23,60	169%	0%	169%
b.	Replanteo de la estaca central	Unidad	118	90,00	-	90,00	76%	0%	76%
b.	Retiro de Obstaculos de la LT 220 kV - Tramo Urbano	Global	1	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Cimbras	m	10	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Cercos	m	10	-	-	-	0%	0%	0%
2.3.2	**Ensayos de suelo**								
a.	Ensayos de penetración standard (SPT)	m	761	544,34	-	544,34	72%	0%	72%
b.	Ensayos Laboratoriales para clasificación de suelo, por estrato	Unidad	230	201,00	-	201,00	87%	0%	87%
c.	Ensayos triaxiales U.U. (incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas)	Unidad	8	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Ensayos de compresión simple (qu), en suelo, incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas.	Unidad	8	-	-	-	0%	0%	0%
e.	Ensayos de corte directo	Unidad	8	-	-	-	0%	0%	0%
f.	Perforaciones rotativas en roca y obtención de parámetros geomecánicos (R.Q.D., % de recuperación, etc.)	m	160	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GTDLT

Renato Iesei
Supervisor de Obras
ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
g.	Ensayos de compresión simple (qu), en roca, de muestras extraídas de las perforaciones rotativas	Unidad	6	-	-	-	0%	0%	0%
h.	Ensayos de Shear Vane, por estrato	Unidad	60	-	-	-	0%	0%	0%
i	Mediciones de resistividad eléctrica del suelo	Unidad	65	82,00	4,00	86,00	126%	6%	132%
j.	Análisis Químicos de agresividad del agua y/o suelo del lugar (por zonas)	Unidad	2	-	-	-	0%	0%	0%
2.3.3	**Fundaciones para torres 220 kV**								
2.3.3.1	**Torres Metálicas reticuladas de Anclaje/Remate - D2 - Total 4 Unidades**								
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
i	Para suelo tipo 5b	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
2.3.3.2	**Estructuras Metalicas de Suspensión - Columna A1 - Total 104 Unidades**								
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	5	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	9	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	9	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	22	-	-	-	0%	0%	0%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	25	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE
SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO ERANCO
ANDE - GTDLT

Renato Tesei
Supervisor de Obras
ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	10	-	-	-	0%	0%	0%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	10	-	-	-	0%	0%	0%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	8	10,00	-	10,00	125%	0%	125%
i	Para suelo tipo 5b	Unidad	6	-	-	-	0%	0%	0%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	5	-	-	-	0%	0%	0%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas	Unidad	5	-	-	-	0%	0%	0%
2.3.3.3	**Estructuras Metalicas de Anclaje - Columna D1 - Total 11 Unidades**								
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	2	-	-	-	0%	0%	0%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	2	-	-	-	0%	0%	0%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	1	1,00	-	1,00	100%	0%	100%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	1	3,00	-	3,00	300%	0%	300%
i	Para suelo tipo 5b	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
2.3.3.4	**Estructuras Metalicas de Anclaje - Columna E2 - Total 2 Unidades**								
a.	Para suelo tipo 1	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Para suelo tipo 2a	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Para suelo tipo 2b	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Para suelo tipo 3a	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
e.	Para suelo tipo 3b	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
f.	Para suelo tipo 4a	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
g.	Para suelo tipo 4b	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
h.	Para suelo tipo 5a	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GVDLT

Renato Tesei
Supervisor de Obras
ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
i	Para suelo tipo 5b	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
j.	Protección de fundaciones contra erosión	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
k.	Ampliación/Refuerzo p/fundaciones sobreelevadas	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
2.3.4	**Desmontaje completo de la LT 220 kV Existente (Incluye demolicion de fustes 30 cm por debajo de N.T.N., calsificacion y traslados a Depósitos de ANDE)**								
a.	IA+3	Unidad	3	-	-	-	0%	0%	0%
b.	IA+0	Unidad	9	-	-	-	0%	0%	0%
c.	IA-3	Unidad	2	-	-	-	0%	0%	0%
d.	IC-3	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
e.	IC+0	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
f.	ID-3	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
2.3.5	Desmontaje de Conductores tipo ACCC - Codigo Brussels - con todos sus herrajes (Circuito Trifásico)	km	13	-	-	-	0%	0%	0%
2.3.6	Desmontaje del Cable de Guardia Tipo OPGW	km	13	-	-	-	0%	0%	0%
2.3.7	Montaje de estructuras 220 kV (Completas, incluye sistema anti trepado)				-				
a.	tipo D2 ± 0	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
b.	tipo D2 + 3	Unidad	3	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Columna A1	Unidad	104	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Columna D1	Unidad	9	-	-	-	0%	0%	0%
e.	Columna E2	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
2.3.8	**Terminaciones varias por Estructuras**								
a.	Instalación de placas de numeración de torres	Unidad	118	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Instalación de placas de peligro de muerte	Unidad	118	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Instalación de placas de identificación de fases (1 Juego R, S, T por estructura)	Unidad	118	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Sidney de Fari
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GTDN

Renato Tesei
Supervisor de Obras
ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI N° 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
2.3.9	**Balizamiento**								
a.	De cable de guardia (instalación de esferas de señalización diurna)	Unidad	6	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Conjunto de Balizamiento Nocturno de torres (balizas + panel solar)	Unidad	2	-	-	-	0%	0%	0%
2.3.10	Adecuacion cruces o coincidencias con líneas de 23 kV, de Distribución, Telefónicas y otras.	Global	1	-	-	-	0%	0%	0%
2.3.11	**Montaje Conductor ACCC - Codigo BRUSSELS**								
a.	Tendido y tensado (Circuito Trifásico - un conductor por fase)	km	13	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Conjuntos de Suspensión Rígido tipo Line Post completo, tipo Poliméricos de goma de silicona para 220 kV, 120 kN (Incluye Placa Base Metalica para Fijación)	Unidad	312	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Conjuntos Cadena de suspensión completo , tipo Poliméricos de goma de silicona para 220 kV, 120 kN	Unidad	18	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Conjuntos Cadena de anclaje completo, tipo Polimerico de goma de silicona para 220 kV, 120 kN	Unidad	102	-	-	-	0%	0%	0%
e.	Amortiguador	Unidad	750	-	-	-	0%	0%	0%
f.	Empalmes Normales	Unidad	12	-	-	-	0%	0%	0%
g.	Empalmes de reparacion	Unidad	12	-	-	-	0%	0%	0%
2.3.12	**Montaje Cable de Guardia tipo OPGW - diam.=14 mm, 24 fibras, tipo monomodo**								
a.	Tendido y tensado	km	13	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Conjunto de Suspensión completo	Unidad	104	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Conjunto de Anclaje completo	Unidad	34	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Amortiguador de vibracion para OPGW	Unidad	250	-	-	-	0%	0%	0%
e.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW	Unidad	6	-	-	-	0%	0%	0%
2.3.13	**Sistemas de Puesta a Tierra de las Torres**								
2.3.13.1	**En suelo normal**								

Ing. Sidney de Fari
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GTI/DI

Renato Iesei
Supervisor de Obras
ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
a.	Malla básica de puesta a Tierra con dos Jabalinas del tipo Copperweld con conexión de 3/8" EHS con todos sus accesorios de conexión	Unidad	75	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Ampliación de la Malla básica de puesta a tierra con dos Jabalinas del tipo Copperweld.	Unidad	30	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Puesta a tierra de cercos con perfil de A°G°, con todos sus accesorios	Unidad	4	-	-	-	0%	0%	0%
2.3.13.2	**En suelo rocoso**								
a.	Malla básica con Pletina de A°G° con con tres perfiles L, con todos sus accesorios de conexión y suelo mejorado	Unidad	5	-	-	-	0%	0%	0%
b.	Ampliación de la Malla básica de puesta a tierra con Jabalina de perfil L de A°G° con conexión de pletina de A°G° con todos sus accesorios de conexión	Unidad	2	-	-	-	0%	0%	0%
c.	Puesta a tierra de cercos con perfil de A°G°, con todos sus accesorios	Unidad	2	-	-	-	0%	0%	0%
2.3.14	Construcción de la Línea de Derivación BY PASS 220 kV Simple Terna Longitud estimada de 1 km - para la transision de los Tramo de la LT 2 x 220 kV - Torres reticuladas - Columnas Octogonales, en ambos extremos (Incluye retiro de materiales de Deposistos de ANDE en San Lorenzo, preparacion de base de la estructuras y riendas de anclajas, montaje de estructuras, P.a.T, tendido y tensado del conductor y C.G. Todas las actividades necesarias para la buena ejecución y puesta en servicio del Bay Pass)	km	2	-	-	-	0%	0%	0%
2.3.15	Retiro de la Línea de Derivación BY PASS (Incluye el Traslado de todos los Materiales a Depositos de ANDE en San Lorenzo)	km	2	-	-	-	0%	0%	0%
2.4	**READECUACION LT 66 KV ACARAY - HERNANDARIAS**								
2.4.1	**Obras Preliminares**								
a.	Replanteo de la obra	m	800	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Sidney de Fario
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GTDLT

Renato Tesei
Supervisor de Obras
ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
b.	Estudios Topográficos (Relevamiento Planialtimétrico y de obstáculos)	m	800	702,00	-	702,00	88%	0%	88%
c.	Excavación en suelo (Incluye retiro de pavimentos y material sobrante) para Disposición Tipica	m	800	-	-	-	0%	0%	0%
d.	Relleno, compactación y reposición de Pavimento tipo Asfalto, para Disposición típica de cables (4 Tubos de PEAD Ø 150+1 Tubo de PEAD Ø 50 - clase 10), incluye todo lo indicado en las EETT	m	800	-	-	-	0%	0%	0%
e.	Relleno, compactación y reposición de Pavimento tipo Asfalto, para Cruce de Bocacalles (5 Tubos de H° Ø 150 con Revestimiento Int. PEAD), incluye todo lo indicado en las EETT	m	15	-	-	-	0%	0%	0%
f.	Relleno, compactación y reposición de Pavimento tipo Asfalto, para disposición en presencia de lecho rocoso (5 Tubos de H° Ø 150 con Revestimiento Int. PEAD), incluye todo lo indicado en las EETT	m	10	-	-	-	0%	0%	0%
g.	Rigidizadores de H° Simple entre uniones soldables del tuvo PEAD - Soldable	Unidad	135	-	-	-	0%	0%	0%
h.	Construcción de Registro de H°A° para tendido de Cable Aislado tipo XLPE de 800 mm2,100 MVA - 72,5 kV(Incluye mano de obra, provisión de materiales, reposición de pavimento y/o empedrado) - Tipo RT1	Unidad	2	-	-	-	0%	0%	0%
i	Construcción de Registro de H°A° para tendido de Cable Aislado tipo XLPE de 800 mm2,100 MVA - 72,5 kV(Incluye mano de obra, provisión de materiales, reposición de pavimento y/o empedrado) - Tipo RT3	Unidad	1	-	-	-	0%	0%	0%
j.	Construcción de registro de mampostería para caja de puesta a tierra (incluye mano de obra, provisión de materiales y reposición de vereda)	Unidad	4	-	-	-	0%	0%	0%
k.	Construcción de registro de mampostería para cable de fibra óptica (incluye mano de obra, provisión de materiales y reposición de vereda)	Unidad	2	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Sidney de Fari
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GVDLT

Renato Tesei
Supervisor de Obras
ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
2.4.2	Suministro de Estructura soporte de Mufas, Descargadores y Caja P.a.T. para Columna de Hormigón Armado LT 66 kV	Unidad	3	-	-	-	0%	0%	0%
2.4.3	Montaje de Estructura soporte de Mufas, Descargadores y Caja P.a.T. para Columna de Hormigón Armado LT 66 kV	Unidad	3	-	-	-	0%	0%	0%
2.4.4	Desmontaje completo de Columnas de H°A° tipo ES1 (incluye clasificación, transporte y entrega en los depósitos de la ANDE) de la LT 66 kV Acaray - Hernandarias (incluye demolición de fustes hasta 20 cm por debajo del N.T.N.)	Unidad	6	-	-	-	0%	0%	0%
2.4.5	Desmontaje completo de Columnas de H°A° tipo Anclaje EA-1; EA-2; EA-5 (incluye clasificación, transporte y entrega en los depósitos de la ANDE) LT 66 kV Acaray - Hernandarias, (incluye demolición de fustes hasta 20 cm por debajo del N.T.N.)	Unidad	3	-	-	-	0%	0%	0%
2.4.6	Provisión y montaje de Columnas de H° A° - Estructuras tipo ES-18 18/1000	Unidad	3	-	-	-	0%	0%	0%
2.4.7	Fundación para estructura Tipo ES-18 (Incluye Estudios de Suelo)	Unidad	3	-	-	-	0%	0%	0%
2.4.8	Construcción de Canaleta de H°A° de 1 m de ancho y 1,2 m de profundidad.(Incluye percha portacable para una terna)	m	15	-	-	-	0%	0%	0%
2.4.9	Tendido de Cable Aislado tipo XLPE de 800 mm2,100 MVA - 72,5 kV, circuito trifásico en ductos tipo PEAD 150 mm - Soldable	m	800	-	-	-	0%	0%	0%
2.4.10	Tendido de Cable de fibra óptica del tipo "armored" en tubos PEAD 50 mm - Soldable con sus empalmes	m	800	-	-	-	0%	0%	0%
2.4.11	Tendido de Cable de Cobre Desnudo 70 mm^2	m	800	-	-	-	0%	0%	0%
2.4.12	Conexión de P.a.T. para acoplamiento de la Caja de Enlace-Mufas Terminales 66 kV	Unidad	6	-	-	-	0%	0%	0%

Ing. Sidney de Faria
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GTDLT

Renato Tesei
Supervisor de Obras
ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
2.4.13	Tendido de Cable de Cobre Aislado 95 mm^2 (Sección a confirmar en la etapa Elaboración de Ingeniería de Detalles) para continuidad de P.a.T-(Single Bonding)	m	800	-	-	-	0%	0%	0%
2.4.14	Provisión e instalacion de Conjuntos de Puesta a Tierra para Estructuras tipo ES-18 en suelo normal (jabalina, con todos sus accesorios) para 66kV	Unidad	3	-	-	-	0%	0%	0%
2.4.15	Provisión e instalacion de ampliación para sistema de puesta a tierra normal	Unidad	2	-	-	-	0%	0%	0%
2.4.16	Montaje de Descargadores de 60 kV en las Estructuras de LT 66 kV Aérea (Incluye elementos de fiijación)	Unidad	3	-	-	-	0%	0%	0%
2.4.17	Montaje y ejecución de Mufas terminales 100 MVA - 72,5 kV en las Estructuras de LT 66 kV aérea; de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes (Incluye sumintro de Caños de A° G° y elementos de fijación a la Estructura). LT 66 kV ACY-HER	Unidad	3	-	-	-	0%	0%	0%
2.4.18	Montaje y ejecución de Mufas terminales 100 MVA - 72,5 kV en estructuras soportes de mufas ubicada en la posición LT 66 kV ACY- HER, dentro de la SE-HER. (Incluye suministro de Estruturas Soporte de Mufas o Adecuacion de Estructuras soporte de Descargador)	Unidad	3	-	-	-	0%	0%	0%
2.4.19	Retiro del conductor ACSR 300 MCM, aisladores y herrajes (Circuito Trifásico - Simple Terna, un conductor por fase) de la LT 66 kV ACY-HER existente, almacenamiento y traslado a Depósitos de ANDE en San Lorenzo conforme indicado en las Especificaciones Técnicas.	m	800	-	-	-	0%	0%	0%
2.4.20	Retiro del C.G tipo EHS 3/8" con todos sus herrajes de las LTs 66 kV ACY-HER existentes, almacenamiento y traslado a Depósitos de ANDE en San Lorenzo conforme indicado en las Especificaciones Técnicas.	m	800			-	0%	0%	0%

Ing. Sidney de Far
Jefe de Obra
CIE SOCIEDAD ANONIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GTIDLT

Renato Tesei
Supervisor de Obras
ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
3.	INGENIERIA DE DETALLES LINEAS DE TRANSMISION								
3.1	INGENIERÍA DE DETALLES DE LA LINEAS DE TRANSMISION 500 KV	Global	1	0,74	0,02	0,76	74%	2%	76%
3.2	INGENIERÍA DE DETALLES SECCIONAMIENTO LINEAS DE TRANSMISION 2 x 220 KV K30 - CORONEL OVIEDO (CIRCUITO 2 y 3)	Global	1	0,70	0,04	0,74	70%	4%	74%
3.3	INGENIERÍA DE DETALLES ADECUACION LINEAS DE TRANSMISION 2 x 220 KV MD ITAIPU - ITAKYRY	Global	1	0,69	0,05	0,74	69%	5%	74%
3.4	INGENIERÍA DE DETALLES ADECUACION LINEAS DE TRANSMISION 66 KV ACARAY - HERNANDARIAS	Global	1	0,00		0,00	0%	0%	0%

Ing. Evelyn Gamarra
UNIDAD LINEAS Y SUBESTACIONES
CIE

Ing. Daniel Domecq D.
GT/CSI - ANDE

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
4	GESTION AMBIENTAL DE LAS LINEAS AÉREAS DE TRANSMSIÓN 500 kV Y DE 220 KV								
4.1	LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN								
a.	Elaboración de EIAp de la LT 500 kV Miga Guazú. Incluye honorarios del Consultor, informe, planos, presentación y pago de tasas hasta la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (Ley N° 294/93 de EvIA)	Global	1	1,00	-	1,00	100,00%	0,00%	100,00%
b.	Elaboración de EIAp de la LT 2 x 220 kV Km 30 - COV e Interconexiones, Incluye honorarios del Consultor, informe, planos, presentación y pago de tasas hasta la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (Ley N° 294/93 de EvIA)	Global	1	1,00	-	1,00	100,00%	0,00%	100,00%
c.	Elaboración de Ajuste de Plan de Gestión Ambiental de los tramos urbanos Incluye honorarios del Consultor, informe, planos, presentación y pago de tasas hasta la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (Ley N° 294/93 de EvIA)	Global	1	1,00		1,00	100,00%	0,00%	100,00%
4.2	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL								
a.	Contratación de Profesionales								
a.1	Contratación de Responsable Ambiental	Mensual	26	15,00	1,00	16,00	57,69%	3,85%	61,54%
a.2	Contratación de Especialista Social.	Mensual	26	15,00	1,00	16,00	57,69%	3,85%	61,54%
a.3	Contratación de dos Especialistas en Seguridad	Mensual	26	8,00	1,00	9,00	30,77%	3,85%	34,62%
b.	Programa de Información y Educación Ambiental al personal de la Contratista								
b.1	Charlas de Educación Ambiental								
b.1.1	Honorarios de Capacitadores (5 charlas de Educación Ambiental x 4 horas cada uno)	Horas	20	8,00	4,00	12,00	40,00%	20,00%	60,00%
b.1.2	Materiales didácticos (trípticos de papel brillante y colores)	Unidad	1.000	300,00	150,00	450,00	30,00%	15,00%	45,00%
b.1.3	Materiales didácticos (diseño - diagramación)	Global	1	1,00	-	1,00	100,00%	0,00%	100,00%
b.1.4	Gastos operativos para cada capacitación	Unidad	2	0,80	0,40	1,20	40,00%	20,00%	60,00%
b.2	Taller de seguridad e Higiene y Primeros Auxilios								
b.2.1	Honorarios de Capacitadores (5 capacitaciones x 4 horas cada uno)	Horas	20	8,00	4,00	12,00	40,00%	20,00%	60,00%
b.2.2	Materiales didácticos (trípticos de papel brillante y colores)	Unidad	1.000	300,00	150,00	450,00	30,00%	15,00%	45,00%
b.2.3	Materiales didácticos (diseño - diagramación)	Global	1	1,00	-	1,00	100,00%	0,00%	100,00%
b.2.4	Gastos operativos para cada capacitación	Unidad	2	0,80	0,40	1,20	40,00%	20,00%	60,00%

Giusepe Ottonelli
ANDE - GT/DLT

Ing. Alejandra González
Gestión Ambiental - GAM
CIE

Ing. Nathalia Benítez
Gestión Ambiental - GAM
CIE
SOCIEDAD ANÓNIMA

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GNDLT

ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

ACTA DE MEDICION N° 13

Fecha: 30/04/2022

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidades Ejecutadas			Avance (%)		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
b.3	**Programa de calidad del medio Físico (residuos, ruidos)**								
b.3.1	Kit de 3 basureros ecológicos con tapa en cada obrador	Unidad	6	3,02	0,34	3,36	50,33%	5,67%	56,00%
b.3.2	Bolsas plásticas para residuos resistentes de 100 lts.	Unidad	1.500	752,20	87,80	840,00	50,15%	5,85%	56,00%
b.4	**Programa de Salud, Seguridad y Señalización**								
b.4.1	Salud - Botiquín de primeros Auxilios	Unidad	6	3,02	0,34	3,36	50,33%	5,67%	56,00%
b.4.2	Señalización - Kit de Carteles de material acrílico de 11 tipos en áreas de trabajo (obrador)	Unidad	3	1,52	0,17	1,69	50,67%	5,67%	56,33%
b.4.3	**Programa de Información Pública**								
b.4.3.1	Material Informativo (Tripticos a colores y papel brillante)	Unidad	1.500	190,00	50,00	240,00	12,67%	3,33%	16,00%
b.4.3.2	Materiales didácticos (diseño - diagramación)	Global	1	0,50	-	0,50	50,00%	0,00%	50,00%
b.4.3.3	Gastos operativos para entrega de los materiales preparados	Global	1	0,12	0,04	0,16	12,00%	4,00%	16,00%
b.4.3.4	Spot publicitarios radiales de 30 segundos (3 avisos por día x 2 días consecutivos) al inicio y final de la obra	Unidad	2	1,00	-	1,00	50,00%	0,00%	50,00%
4.3	**PROGRAMA DE COMPENSACION SOCIAL**								
a.	Elaboración de un Plan, que contemple gastos de provisión, equipamiento e instalación o restauración de áreas de interés local (20% del costo total de la Implantación del PGA - ítem 4.2)	Global	1	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
4.4	**SERVICIOS AMBIENTALES**								
a.	Adquisición de Certificados de Servicios Ambientales según Ley 3001/2006 y Decreto Reglamentario 11202/2013 con un valor del 1% del Precio del Contrato de la LT 500 KV, de las LT 220 KV tramo urbano (6 Km. x 2 LT) y de las LT de Interconexion de 220 kV nuevas a construirse (ítems: 1.1, 1.2 y 1.3 Suministros, 2.1, 2.2 y 2.3 Obras de Lista de Cantidades), exentas de IVA	Global	1	0,8522	-	0,8522	85,22%	0,00%	85,22%

Ing. BLAS ROMERO FRANCO
ANDE - GT/DLT

Giuseppe Ottonelli
ANDE - GT/DLT

Ing. Alejandra González
Gestión Ambiental - CAM
CIE

Ing. Nathalia Benítez
Gestión Ambiental - GAM
CIE
SOCIEDAD ANÓNIMA

PROYECTO LT 2 X 500 kV

AVANCE FISICO GENERAL



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUC. 80002269/6
Extracto de Cuenta

Nro.: 9790155
Token: 783355

0558-36-00002 CIE S.A. RUC: 80030503 Ide.Emplea: 21591 CAMPO VIA S/D e/ LOS ARBOLITOS y	Consultas: Tel.497-246 www.ips.gov.py	Vencimiento 18/04/2022
LOS MONTOS ESTAN SUJETOS A VARIACIONES DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE MORA VIGENTE. ESTE EXTRACTO NO JUSTIFICA PAGOS ANTERIORES. EL PAGO CON CHEQUE DEBE SER A LA ORDEN DE IPS Y POR EL MONTO EXACTO DEL APORTE. NO SE RECIBIRAN CHEQUES DE TERCEROS.-	Haedo y Ntra. SeÃ±ora	Usuario y Fec ImpresiÃ³n 5467444 12/04/2022 14:55:56

Tipo LiquidaciÃ³n	Periodo	Nro. Doc.	Imponible	Aporte	Mora
REGIMEN GENERAL 25,5	MARZO/2022	13106501	2.712.743.805	691.749.686	0

==========Fin Informe Extracto==========

BOCAS HABILITADAS PARA EL COBRO DE APORTE OBRERO PATRONAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL - DEPARTAMENTO DE INGRESOS
- Edificio Facundo Insfran(Pettirosi c/ Brasil)
- DireccciÃ³n de Aporte Obrero Patronal (Ntra. SeÃ±ora de la AsunciÃ³n y Haedo)

INSTITUCIONES PRIVADAS - BANCOS
- Banco Continental S.A.E.C.A. (Sucursales del Interior) (Sin Costo)
- VisiÃ³n Banco S.A.E.C.A. (Capital e Interior) (Con Costo)
- Redes de cobranza (Aqui Pago, Pago Express, Practipago, Financiera El Comercio)
- Home Bank (Banco Continental, Banco VisiÃ³n, Banco Itau, Banco Regional)

Informamos que desde Agosto del 2010, se proceder a la certificaciÃ³n de deudas para el inicio de acciones judiciales, a las patronales que incurran en 3 (tres) meses de atraso, tanto en las planillas de aportes obrero patronales y/o en las cuotas de fraccionamiento de pago. ResoluciÃ³n C.A. NÂ° 077-004/10, del 08/07/2010.

ESTE EXTRACTO NO SE CONSIDERA CANCELADO SI NO LLEVA EL SELLO DE LA MAQUINA REGISTRADORA O SELLO Y FIRMA DEL CAJERO DEL INSTITUTO EN CASO DE REALIZARSE LOS PAGOS EN SUS OFICINAS DE RECAUDACIONES

TOTAL EXTRACTO:	691.749.686
BOLETIN CREDITO:	0
TOTAL A PAGAR:	**691.749.686**

IPS-INFORMA

***ResoluciÃ³n C.A. Nro. 019-017/19 de fecha 30 de abril de 2019.**
Por la que se aprueba el REGLAMENTO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DISPUESTOS EN COMISION DE INFRACCIONES POR PARTE DE LAS PATRONALES, CONFORME AL ART. 3A° DE LA LEY NA° 5655/16 en remplazo de la ResoluciÃ³n C.A. NA° 068-040/14 y la ResoluciÃ³n C.A. NA° 101-001/16

*** Sres. Empleadores se les informa por este medio que la DireccciÃ³n de Aporte Obrero Patronal a traves del Dpto. de Control del Aportante estarÃ-a realizando verificaciones en forma aleatoria de los documentos respaldatorios de los movimientos registrados en el Sistema REI en los conceptos de SANCIONES, JUDICIALES, PERMISOS Y REPOSOS, de acuerdo a lo estipulado en el punto 2.4 del contrato de adhesion**

*** Sres. Empleadores se informa que en cumplimiento a la RESOLUCION C.A. NÂ° 106-011/16, de fecha 28 de diciembre de 2016, que serÃ-an incluidas en la Base de Datos de Informconf a las firmas patronales que poseen planillas normales, planillas complementarias y cuotas de fraccionamientos provenientes de Aportes Obrero - Patronales pendientes de pago con 90(noventa) dÃ-as de atraso.**
En atenciÃ³n al Cierre del Ejercicio Fiscal 2021, se comunica a los SeÃ±ores empleadores que el cobro en concepto de Aportes se realizara hasta el dÃ-a Jueves 29/12/2021, conforme al siguiente detalle:

*Ingresos Cajas recaudadoras del IPS (Caja Central y Suc. AOP): MiÃ©rcoles 29/12/2021 hasta las 13:00 hs.

*Ingresos WEB - Bancos Continental.VisiÃ³n. ItaÃ°.Atlas. Regional y Bancop: MiÃ©rcoles 29/12/2021 hasta las 13:00 hs.

*Ingresos Entidades Bancarias (Continental y VisiÃ³n): Martes 28/12/2021 hasta las 19:00 hs.

*Ingresos Redes de Cobranzas (AquÃ- Pago. Pago Express. Financiera el Comercio. Practipago y Bancard): Martes 28/12/2021 hasta las 17:00 hs.

LA MISION DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
"Otorgar las prestaciones del Seguro Social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestiÃ³n de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios."

CERTIFICO: Que la PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA

Para mayor InformaciÃ³n: Dpto. de Aportes AOP- Haedo NÂ° 195 esq. Ntra. SeÃ±ora de la Asuncion.
Tel. 219-7000 y 219-7800
Edif. Facundo InsfrÃ¡n (Pettirossi c/ Brasil)
Tel. 203 117

CARMEN VERONICA TELLECHEA
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 767
Asunción
Ntra. Sra. de ...
Fax: 44 ...

Comprobante

Datos de Cuenta

Nombre de cliente	RUC de la Empresa
CIE SA	80030503-5

Detalle

Descripción	Datos
Fecha	13/04/2022 10:27:31
Debitado de	Cuenta Corriente en Guaraníes de CIE S.A.
Cuenta Débito	700202906
Tipo de Servicio	Pago de Servicios
Descripción	IPS - Pago Aporte Obrero Patronal
Referencia	9790155
Monto Total	691.749.686,00 Gs.
Nro. Comprobante	3036017
E-mail de confirmación	tesoreria@cie.com.py

Información

Las transacciones realizadas en dias hábiles hasta las 13:00 hs. se contabilizarán en el extracto de cuenta con la misma fecha.

Las transacciones realizadas luego de las 13:00 hs. o en dias feriados, sábados, domingos, se contabilizarán en el extracto de cuenta con fecha del siguiente dia hábil.

El pago fue realizado a través de 24 horas en Internet, conforme informaciones recibidas por el cliente.

En caso de dudas, consulte a 24 horas Sac. al Telef. (021) 617 1018 o a esta dirección [illegible]

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA

CARMEN VERONICA TELLECHEA
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 767
Asunción
Nra. Sra. de la As[illegible]
Fax: 444272

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 4501307 NRO. CERTIFICADO: 331362

FECHA EMISION: 15-03-2022 VENCIMIENTO: 14-04-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80030503 Nro. Certificado: 331362

Razon Social: CIE S.A.

Actividad(es): METAL MECANICA.EXPORTADOR
MONTAJE.EXPORTADOR

Fecha de Inscripcion: 21-11-1978 Cantidad de Asegurados: 679

Nro. Patronal(es): 0505-40-0138 - 0558-36-0002 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados."

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REPRODUCCIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE TUVE A VISTA

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a través de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

Constitución y Luis Alberto de Herrera - Tel: 223 141/3 - www.ips.gov.py

CARMEN VERONICA TELLO SOSA
Notaría y Escribanía Pública
Reg. Nº 767
Asunción
Nira. Sra. Asunción - Fono: 444237

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios."

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide	13106501
Tipo	NOR
Imponible	2 712 743.805
Periodo	950 - MARZO/2022
Can Asegur.	342

Usuario Impresion: 5467444

Fecha-Hora: 12-04-2022 19:03:51

Corresponde al Extracto Nro.: 9790155

Empleador

Razón soc	CIE S A
RUC	80030503
Nro Patronal.	0558-36-00002
Ide Emplea	21591

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
1620877	4427737	ACEVEDO RODRIGO DAVID				
2123535	3680986	ACOSTA ANGELA PAOLA				
1110402	3535480	ACOSTA GIMENEZ OSCAR DANIEL				
2021693	4824108	ACOSTA GIMENEZ RICHARD ESTEBAN				
664881	6292427	ACOSTA MENDOZA TATIANA BELEN				
64475	3017422	ACOSTA ROJAS LIDER DANIEL				
873879	2124822	AGUAYO CASAMAYOURET MARIA EVA				
2515906	6521270	AGUERO VILLALBA EDGAR				
3033189	5063488	AGUIAR JARA RUBEN DARIO				
38520	1250959	AGUILERA ACUÑA ALDO RAMON				
609166	4734216	AGUILERA VARGAS RODRIGO				
63140	2854113	AGÜERO HUGO HERNAN				
2458965	5309414	ALARCON RIVEROS JOSE MARIA				
37348	1213564	ALBURQUERQUE ACOSTA ANASTACIO				
1261744	4411363	ALCARAZ PERALTA ANGEL				
48438	1710642	ALCARAZ VILLAR LUIS CARLOS				
1844000	4908430	ALMIRON AYALA NESTOR ANTONIO				
2205227	4905517	ALONSO VERGARA CHRISTIAN DANIEL				
2211216	4611277	ALONZO BAREIRO ARNALDO ANDRES				
1583097	4569687	ALVAREZ INSFRAN JOSE DOLORES				
1080886	4432537	AMARILLA MERELES FABIO GERMAN				
1652602	3509306	ANTOLA MARTINEZ GIOVANNI GABRIEL				
1064824	3571593	AQUINO VILLALBA NESTOR ROSALINO				
1139646	3516752	ARAUJO RAMIREZ GUSTAVO ADOLFO				
1935658	3771706	ARIAS CASTRO MARIA MARTHA				
2455299	3590378	ARMOA ALONZO GUSTAVO TRANQUILINO				
2826288	2166904	ARMOA CACERES JOSE MARIA				
20375	701657	ARRELLAGA MARTINEZ EMILIO GUSTAVO				
1953979	4340410	ARRUA ACOSTA FRANCISCO LUIS				
3379748	5036331	AYALA ALCARAZ PATRICIA MABEL				
53102	2003243	AYALA FLEITAS ALBERTO				
1541342	3813330	AYALA MORALEZ MIGUEL ANGEL				
1528535	5029402	BALBUENA GUILLEN NELIDA CECILIA				
415572	2221441	BARRERA ESPINOLA REINALDO				
1742510	4686131	BARRETO DELVALLE ALFREDO ANDRES				
3233542	8650192	BAY EDUARDO ANDRES				
58558	2319783	BENITEZ RAUL ESTEBAN				
94018	803343	BENITEZ JULIAN JAVIER				
2146448	5781079	BENITEZ DIEGO MARTIN				
3069594	6908354	BENITEZ BARRETO LUIS ALEXIS				
40898	1340983	BENITEZ CANDIA HECTOR				
35907	1165148	BENITEZ DE LEON JUAN ALFREDO				
2455196	4529610	BENITEZ GONZALEZ NATHALIA BEATRIZ				
1389983	5503744	BENITEZ GUERREROS WILSON ARIEL				
2560785	4729859	BENITEZ MORENO JUAN ANDRES				
2417407	6541545	BENITEZ PORTILLO ANGEL DAVID				
3282732	6012144	BENITEZ RODAS EMILIANO AGUSTIN				
1832300	3397578	BERNAL DANIEL				
828651	4211237	BERNAL BAEZ JORGE ISAAC				
38291	1244186	BLAIRES DE ACEVAL TERESA				
2304068	3856299	BOGARIN SANABRIA ANDREA LORENA				
1938367	4486974	BORDON CABRERA JUAN GABRIEL				
2285435	3198103	BORDON RUIZ DIAZ JOSE ADOLFO				
3063364	5467444	BRESANOVICH VILLALBA YANINA MONSERRAT				
1174604	1323138	BRITEZ DIAZ MARCELINO				
2432087	3880672	BRITEZ MALDONADO MARIO RAMON				
2289703	4773792	BRITEZ MEDINA JUAN GABRIEL				
726245	5400035	BRIZUELA AVALOS JOSE JOAQUIN				
51129	1871486	CABALLERO BENITEZ FRANCISCO ANTONIO				
2748962	3849773	CABALLERO RAMOS GUILLERMO				
55619	2140899	CABRAL ALVAREZ JOSE				
2320009	4926846	CABRAL DOMINGUEZ OSCAR JOSE				
1598400	4945519	CABRERA OSCAR LUIS				
63831	2935203	CABRERA GUILLEN VICTOR MANUEL				
1879506	4995005	CABRERA VILLALBA OSCAR DARIO				
937035	1311436	CACERES AVEIRO CARLOS ALBERTO				
15643	568279	CACERES LEIVA CARLOS ALBERTO				

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A VISTA

CARMEN VERONICA TELLECHEA
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 767
Asunción
Ntra. Sra. de la Asunción
Fax: 444272

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide	13106501
Tipo	NOR
Imponible	2.712.743.805
Periodo	950 - MARZO/2022
Can.Asegur.	342

Pagina 2/6

Usuario Impresion 5467444

Fecha-Hora: 12-04-2022 19:03:51

Corresponde al Extracto Nro 9790155

Empleador

Razón soc	CIE S.A
RUC	80030503
Nro Patronal	0558-36-00002
Ide Emplea.	21591

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
2232733	4308638	CACERES SANABRIA ADRIANA ROCIO				
50987	1863994	CACERES SANABRIA EMILIO				
2358798	5049574	CACERES ZACARIAS JAVIER HERNAN				
2389978	5573001	CAMPUZANO WALTER PORFIRIO				
1453097	4561688	CANDIA MERCADO WILDO RAMON				
1703006	4767294	CANO ULIAMBRE CRISTHIAN RAMON				
4984	791712	CANTERO RODRIGUEZ IGNACIO ANTONIO				
3398639	4921427	CANTERO SCHULZ FIORELLA MAGALI				
1969293	6275002	CANTERO ZAYAS CRISTHIAN DAVID				
1416050	4652798	CARMONA BARBOZA PAOLA ARACELY				
1832302	3922394	CASTRO ALFONSO RICARDO				
1438516	4337355	CAÑIZA LEZCANO LORENZO RAMON				
52073	1926661	CENTURION MEDINA JOSE MIGUEL				
35088	1134167	CHAPARRO GALEANO FRANCISCO PASTOR				
2592207	3550234	CHAPARRO HERMOSILLA GISSELA MAGALI				
35676	1157501	CHAVEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER				
1411762	4744816	CORONEL CAÑETE LUZ RUSSEL				
31260	1009976	CORREA RECALDE HERMINIO				
2329963	4026575	CRISTALDO PAEZ JUNIOR DANIEL				
1452930	3820664	CUBILLA ROJAS NESTOR FABIAN				
3140114	6103906	DEJESUS ZALAZAR DIEGO GUSTAVO				
1947287	3176714	DELVALLE LOPPACHER FERNANDO				
744552	4545852	DELVALLE SOSA LUIS MIGUEL				
38720	1257326	DENTICE D'OLIVEIRA ROBERTO				
42273	1404497	DIAZ CABALLERO FRANCISCO RAMON				
2277614	6502437	DIAZ FERREIRA CARLOS ALBERTO				
2002591	4388221	DIAZ GOMEZ CASTO DAVID				
1484112	3446786	DIAZ TORALES DAVID				
3028765	5783568	DIAZ VILLALBA SANTIAGO ISRRAEL				
716387	4655538	DOMINGUEZ BAEZ LUCIO RAMON				
712703	4717498	DOMINGUEZ RUIZ LUIS ALBERTO				
2197498	4332049	DONCEL FERNANDEZ ALFREDO DIOSNEL				
1163137	3982938	DUARTE EDGAR ARIEL ISIDRO				
2826286	2501419	DUARTE ACHA TOMAS MANUEL				
1457401	5065358	DUARTE BENITEZ CRISTIAN DEJESUS				
848239	400149	DUARTE RIVEROS FRANCISCO ANIBAL				
53528	2025323	DURE ARIAS ESTEBAN DARIO				
53697	2033342	DURE BAEZ ELIZARDO ANTONIO				
2857887	5135715	DURE SALINAS ALDO JAVIER				
2206686	2218526	DYCK WILLMS SILKE TABEA				
52867	1988586	ECHEVERRIA VELAZQUEZ GUSTAVO				
1606041	4438246	ESCOBAR CORREA FREDY PASTOR				
2550058	4426390	ESCOBAR LOPEZ JOSE OSMAR				
1530901	4813568	ESCURRA CRISTIAN LUIS				
1537838	4396166	ESCURRA BRITEZ SILVIO				
816795	3535085	ESPINOLA CENTURION LUIS BERNARDINO				
56094	2169844	ESTAQUE MARTINEZ ALICIA MABEL				
1764961	3371505	ESTIGARRIBIA SOSA ROCIO ELIZABEH				
40784	1336929	FALCON QUIÑONEZ GUSTAVO FROILAN				
1614728	6169992	FERNANDEZ GIMENEZ CHRISTIAN DANIEL				
35236	1139011	FERNANDEZ MOREL ANTONIO JACINTO				
1471061	3654070	FERRARI KIENINGER LETIZZIA RAQUEL				
61638	2532130	FERREIRA MONTIEL MANUEL				
51671	1897654	FIGUEREDO CANDIA DANIEL				
2406823	5499937	FIGUEREDO LOPEZ PABLO YHONNATTAN				
111220	2191271	FLEITAS VAZQUEZ GILBERTO RAMON				
30655	994727	FLORENTIN PEREIRA PORFIRIO				
1625380	3312525	FLORES AVEIRO FATIMA				
3034856	5637602	FLORES OJEDA GERARDO DE JESUS				
1482110	5067168	FLORES RAMIREZ VICTOR NICOLAS				
121792	1723398	FRANCO MORALES CRISTHIAN GUSTAVO				
43598	1451660	FRETES CENTURION PASTOR				
1864140	3337229	GALEANO CARMELO RICARDO				
2141860	5337913	GALEANO ARMOA VALENTIN				
2208440	3994217	GALLARDO ALDERETE ANA GABRIELA				
1204539	3974836	GAMARRA GALEANO DIEGO CARMELO				

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA

CARMEN VERONICA TELLECHEA
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 767
Asunción
Ciudad Sra. de la Asunción
Tel. 444 152

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide	13106501
Tipo	NOR
Imponible	2 712.743 805
Periodo	950 - MARZO/2022
Can.Asegur.	342

Pagina 3/6

Usuario Impresion: 5467444

Fecha-Hora: 12-04-2022 19.03 51

Corresponde al Extracto Nro. 9790155

Empleador

Razon soc	CIE S A
RUC	80030503
Nro Patronal. 0558-36-00002	Ide Emplea. 21591

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
49972	1804134	GAONA ACOSTA EDGAR HIGINIO				
1136153	3466820	GAONA SARUBBI RODRIGO JULIAN				
2289590	5137959	GARAY GARAYO MIGUEL				
2683864	5296631	GARAY GODOY JOSE GABRIEL				
579005	5045341	GAROZZO CARDOZO ERWIN MARINO				
1110406	3797735	GAVILAN ORTEGA GERARDO				
1896215	4547109	GIMENEZ VICTOR				
950103	1148974	GIMENEZ ARANDA RAUL ALCIDES				
2108235	4712651	GIMENEZ OJEDA PEDRO EMANUEL				
1612420	3785562	GIRET BAEZ AMILCAR JESUS				
2897930	4232731	GOMES GALEANO DANIEL RICARDO				
1742687	4029063	GOMEZ MARECO ALFREDO				
1183672	3229392	GOMEZ OVANDO CARLOS BARTOLOME				
48466	1711584	GONZALEZ AQUINO CORNELIO				
943530	3239732	GONZALEZ CASTILLO ALEJANDRA REBECA				
61063	2487570	GONZALEZ DUARTE MARCIAL INOCENCIO				
46419	1577258	GONZALEZ DUARTE SANTIAGO				
864465	1882241	GONZALEZ JARA MARIO ALBERTO				
2024054	4626713	GONZALEZ JARA RODRIGO JAVIER				
2431242	5070599	GONZALEZ MARTINEZ MARIO				
1833656	3797707	GONZALEZ MARTINEZ ARTURO DANIEL				
1537836	3987725	GRECO FERREIRA ALDO FRANCISCO				
1848759	4694505	HAEDO ROA VICTOR EDUARDO				
1655150	4933920	HOHL ARRUA JORGE DAVID				
1856062	2357560	HUERTA RIVAS GUILLERMO JAVIER				
2240880	3537332	INSAURRALDE FIGUERES MARIA GABRIELA				
1755869	5035155	INSAURRALDE GALEANO ROBERT DARIO				
1169960	4364099	INSFRAN BARBOZA EDGAR				
2400887	5400666	JARA CARDOZO TOMAS ISAAC				
343876	5630340	JARA ORTIZ MIGUEL GERONIMO				
2054325	4882751	JIMENEZ GOIRIS FRANCISCO JAVIER				
1188723	1557533	JIMENEZ STEPPUHN JUAN MARTIN LEONARDO				
1636411	2008319	KOSLOWSKY AVEIRO ENRIQUE JOSE				
2093590	4969811	LARRAMENDIA DAYSI ROMINA				
1945303	2136686	LAVALLEN CABRAL JUAN CARLOS				
1124026	4390925	LEDESMA ALFONSO ALDO JOSE				
1432120	3780787	LEGUIZAMON AMARILLA RUTH YANINE				
1114701	3229137	LEGUIZAMON AREVALO GUSTAVO				
51690	1898406	LEGUIZAMON MARTINEZ ELEUTERIO				
34960	1130532	LEGUIZAMON MORA GONZALO				
930137	5225063	LEIVA FERREIRA MAXIMO RAMON				
2388316	2156813	LEZCANO MIRANDA ARNALDO				
3084492	4187085	LEZCANO VARGAS ARNALDO FRANCISCO				
48107	1696730	LLANES ALEGRE CARLOS GUSTAVO				
26549	872627	LLANOS LEKIE ATILIO CONCEPCION				
43690	1454994	LOPEZ ALVEZ VALENTIN				
29758	970300	LOPEZ BENITEZ OSCAR EUGENIO				
1852954	4634289	LOPEZ JARA JOSE ROLANDO				
697164	4203763	LOPEZ PENAYO RAMON				
1159576	966595	LUGO JORGE RAMON CONCEPCION				
1169956	4460292	MACHUCA LESME MIGUEL ANGEL				
729459	4761102	MAQUEDA CENTURION CARLOS MIGUEL				
61034	2485927	MARECO MONTIEL LUIS				
1283019	4317697	MARIN LEIVA EMILIO RAMON				
2163350	2569762	MARTIN ORTIZ ENRIQUE AQUILES				
18063	636664	MARTINEZ HUGO				
2225069	5373814	MARTINEZ AQUINO LUIS ROLANDO				
1848652	4802841	MARTINEZ CARRERO JOSE ANTONIO				
303758	4335520	MARTINEZ CUBILLA GETULIO NICOLAS				
23873	803309	MARTINEZ D'OLIVEIRA MARCO ANTONIO				
28874	937784	MARTINEZ PERALTA NOEMI CONCEPCION				
878887	3979042	MARTINEZ ROJAS RODRIGO ARIEL				
2790364	4974111	MAZACOTTE LUGO MARIA MAGDALENA				
1084995	3426582	MELGAREJO EDGAR DAVID				
62721	2700213	MELGAREJO BENITEZ PABLO ANDRES				
1071958	2845747	MENDOZA SOTO ARNALDO				

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA

CARMEN VERONIC. TELLECHEA
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 767
Asunción

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide	: 13106501
Tipo	: NOR
Imponible	: 2 712.743 805
Periodo	: 950 - MARZO/2022
Can Asegur	342

Usuario Impresion: 5467444

Fecha-Hora: 12-04-2022 19:03:51

Corresponde al Extracto Nro.: 9790155

Empleador

Razon soc	CIE S.A
RUC	80030503
Nro Patronal. 0558-36-00002	Ide Emplea 21591

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
2378010	4779859	RIVEROS CABALLERO ANTONIO RAFAEL				
2465305	5045770	RIVEROS CHAMORRO ANGEL DAVID				
1577876	3975456	ROA PORTILLO NESTOR FABIAN				
2467601	6811569	ROBLES FERNANDEZ JOEL				
1989715	4307361	RODAS CLARISA DOLORES				
1163187	4042459	RODRIGUEZ CANO HUGO MARCELO				
1466011	4894004	RODRIGUEZ CENTURION ANGEL DAVID				
27457	901780	RODRIGUEZ CHAPARRO MIGUEL ANGEL				
1293477	4003748	RODRIGUEZ PRIETO MARIA ALEJANDRA				
70406	667543	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUCAS ADALBERTO				
2908561	4982476	ROJAS EDELIO RAMON				
669036	3630498	ROJAS AQUINO MARIA VICTORIA				
1530900	4858849	ROJAS BURGOS DERLIS GUSTAVO				
3157345	4625838	ROJAS LEGUIZAMON MIGUEL MOISES				
47452	1657105	ROJAS TIJERATS HUGO FROILAN				
1407526	5345030	ROLON BENITEZ MARIO SERGIO				
1539197	4426540	ROLON GARCETE FRANCISCO JAVIER				
2495858	4631601	ROMERO CABRERA JOSE LUIS				
41497	1365291	ROMERO GONZALEZ EBER RAMON				
2108616	4435014	ROMERO MEDINA JUSTO DANIEL				
33508	1077091	ROMERO NOGUERA MIGUEL ANGEL				
904119	4485749	ROMERO PORTILLO RONAL RODRIGO				
43820	1462928	ROMERO VILLALBA BERNARDO				
1801317	3505462	ROSALES ALARCON PEDRO RAMON				
1844004	5474364	ROTELA MIRANDA JULIO CESAR				
2551099	4879540	RUIZ ARCE LUZ MARINA				
55203	2116379	RUIZ DIAZ DARIO				
1963920	3515222	RUIZ DIAZ DIAZ ARIEL FERNANDO				
2151828	4840029	RUIZ DIAZ MEDINA LOURDES JOSEFINA				
572248	2335151	RUIZ RUIZ DIAZ EGAR DARIO				
2318069	5188721	SALDIVAR VERA CRISTIAN ALEXANDER				
1124004	3715320	SALINAS SILVA ANDRES CONCEPCION				
14321	525731	SANABRIA PEÑA VICTOR ALFREDO				
1810495	4278955	SANABRIA RAMIREZ ALFREDO DANIEL				
3393899	3806642	SANCHEZ ZARZA NAYILA SILVANA				
35543	1149741	SEGOVIA ALONSO WALBERTO ALBINO				
30127	983052	SEGOVIA DE LIVIERES NATALIE				
2342334	3913986	SEGOVIA FLEITAS LUIS FERNANDO				
45241	1521289	SEGOVIA MEZA RUPERTO				
2445041	5492776	SEGOVIA RUIZ DIAZ MARIA JOSE				
3300835	8706291	SERRANO TORREZ RICARDO				
3348298	8783562	SILVA DE FARIA SIDNEY				
52410	1956179	SILVA MELGAREJO PASTOR				
1713933	4034203	SILVA MEZA GABRIEL SANTIAGO				
1573590	2038839	SISA ACOSTA JUAN ANDRES				
2020585	3751067	SOLIS GAONA DELIA				
399071	1556106	SONVICO FERNANDO JUAN CARLOS				
2862149	5644992	SOSA CHAVEZ DERLIS RICARDO				
2358803	5068712	SOSA COLMAN ANTONIO				
2114229	3718471	SOSA ORREGO SERGIO ALFREDO				
327375	2120952	SOTELO BASABEZ GUSTAVO ARIEL				
1512175	3529276	SOTTO VALLEJOS WALTER ARMINIO				
2448226	3478311	TIJERA SCHOLZ RICARDO IVAN				
1627451	1187007	TILLERIA DUARTE ANGEL AGUSTIN				
1992354	3405925	TORALES ESTECHE VICTOR MANUEL				
1823471	4978434	TORRES BENITEZ NELSON ALCIDES				
3167696	21821486	TRIGUEROS JOSE MIGUEL				
761539	5291407	VAESKEN RUIZ DIAZ FABRIZIO DANIEL				
2005651	6361966	VALENZUELA CESAR LUIS				
24141	808691	VALENZUELA MIGONE ANA ELIZABETH				
23225	786809	VALIENTE GOMEZ CARLOS AUGUSTO				
2465283	6109677	VAZQUEZ LEGUIZAMON JUAN MANUEL				
2103197	4861886	VERA BAEZ LUIS ANTONIO				
2213374	2951134	VERA BARRIOS OSVALDO DAVID				
2452781	3853720	VERA GARCETE CARLOS JOEL				
874177	5819432	VERA MOREL OSCAR DANIEL				

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA

CARMEN VERONICA TELLECHEA
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 767
Asunción
Mra. Sra. de la A...
Fax: 444272 - Tel. ...

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por. Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide	: 13106501
Tipo	: NOR
Imponible	: 2.712.743.805
Periodo	: 950 - MARZO/2022
Can.Asegur.	342

Pagina 6/6

Usuario Impresion 5467444

Fecha-Hora 12-04-2022 19:03:51

Corresponde al Extracto Nro.: 9790155

Empleador

Razón soc.: CIE S A

RUC 80030503

Nro Patronal: 0558-36-00002 Ide Emplea 21591

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
2223438	3995871	VERA PERALTA SILVERIO				
379625	2419650	VERGARA GALEANO JULIO CESAR				
752940	5664361	VERON NOGUERA GUSTAVO ALICIO				
1901504	2347397	VILLALBA BENITEZ CARLOS SABINO				
921317	4462939	VILLALBA ROLON ELIZARDO MANUEL				
2266828	2209004	VILLALBA TINTEL CYNTHIA CAROLINA				
46282	1567927	VILLAMAYOR GONZALEZ BUENAVENTURA				
34695	1122241	VILLAMAYOR OCAMPO GUSTAVO ROSAEL				
466684	1440993	VITALE SEQUIN CARLOS ALBERTO				
566260	4363702	ZALAZAR KOHN JOSE EMIGDIO				
3069600	7274340	ZARACHO RUBIO LARISA MABEL				

==========FIN DEL INFORME==========

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA

CARMEN VERONIC TELLECHEA
Notaria y Escribana Públi
Reg. Nº 767
Asunción
Nuestra Sra. de ...
Fax: 44...

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUC. 80002269/6
Extracto de Cuenta

Nro.: 9791267
Token: 35674

0505-40-00138 CIE SA RUC: 80030503 Ide.Emplea: 18551 CAMPO VIA S/D e/ LOS ARBOLITOS y	Consultas: Tel.497-246 www.ips.gov.py	Vencimiento 18/04/2022
LOS MONTOS ESTAN SUJETOS A VARIACIONES DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE MORA VIGENTE. ESTE EXTRACTO NO JUSTIFICA PAGOS ANTERIORES. EL PAGO CON CHEQUE DEBE SER A LA ORDEN DE IPS Y POR EL MONTO EXACTO DEL APORTE. NO SE RECIBIRAN CHEQUES DE TERCEROS -	Haedo y Ntra. SeÃ±ora	Usuario y Fec ImpresiÃ³n 5467444 12/04/2022 14:53:26

Tipo LiquidaciÃ³n	Periodo	Nro. Doc.	Imponible	Aporte	Mora
REGIMEN GENERAL 25,5	MARZO/2022	13105974	1.322.918.324	337.344.122	0

==========Fin Informe Extracto==========

BOCAS HABILITADAS PARA EL COBRO DE APORTE OBRERO PATRONAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL - DEPARTAMENTO DE INGRESOS
- Edificio Facundo Insfran(Pettirosi c/ Brasil)
- DireccciÃ³n de Aporte Obrero Patronal (Ntra. SeÃ±ora de la AsunciÃ³n y Haedo)

INSTITUCIONES PRIVADAS - BANCOS
- Banco Continental S.A.E.C.A. (Sucursales del Interior) (Sin Costo)
- VisiÃ³n Banco S.A.E.C.A. (Capital e Interior) (Con Costo)
- Redes de cobranza (Aqui Pago, Pago Express, Practipago, Financiera El Comercio)
- Home Bank (Banco Continental, Banco VisiÃ³n, Banco Itau, Banco Regional)

Informamos que desde Agosto del 2010, se proceder a la certificaciÃ³n de deudas para el inicio de acciones judiciales, a las patronales que incurran en 3 (tres) meses de atraso, tanto en las planillas de aportes obrero patronales y/o en las cuotas de fraccionamiento de pago. ResoluciÃ³n C.A. NÂ° 077-004/10, del 08/07/2010.

ESTE EXTRACTO NO SE CONSIDERA CANCELADO SI NO LLEVA EL SELLO DE LA MAQUINA REGISTRADORA O SELLO Y FIRMA DEL CAJERO DEL INSTITUTO EN CASO DE REALIZARSE LOS PAGOS EN SUS OFICINAS DE RECAUDACIONES

TOTAL EXTRACTO:	337.344.122
BOLETIN CREDITO:	0
TOTAL A PAGAR:	**337.344.122**

IPS-INFORMA

***ResoluciÃ³n C.A. Nro. 019-017/19 de fecha 30 de abril de 2019.**
Por la que se aprueba el REGLAMENTO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DISPUESTOS EN COMISION DE INFRACCIONES POR PARTE DE LAS PATRONALES, CONFORME AL ART. 3Â° DE LA LEY NA° 5655/16 en remplazo de la ResoluciÃ³n C.A. NA° 068-040/14 y la ResoluciÃ³n C.A. NA° 101-001/16

*** Sres. Empleadores se les informa por este medio que la DireccciÃ³n de Aporte Obrero Patronal a traves del Dpto. de Control del Aportante estarÃ-a realizando verificaciones en forma aleatoria de los documentos respaldatorios de los movimientos registrados en el Sistema REI en los conceptos de SANCIONES, JUDICIALES, PERMISOS Y REPOSOS, de acuerdo a lo estipulado en el punto 2.4 del contrato de adhesion**

*** Sres. Empleadores se informa que en cumplimiento a la RESOLUCION C.A. NÂ° 106-011/16, de fecha 28 de diciembre de 2016, que serÃ-an incluidas en la Base de Datos de Informconf a las firmas patronales que poseen planillas normales, planillas complementarias y cuotas de fraccionamientos provenientes de Aportes Obrero - Patronales pendientes de pago con 90(noventa) dÃ-as de atraso.**
En atenciÃ³n al Cierre del Ejercicio Fiscal 2021, se comunica a los SeÃ±ores empleadores que el cobro en concepto de Aportes se realizara hasta el dÃ-a Jueves 29/12/2021, conforme al siguiente detalle:

*Ingresos Cajas recaudadoras del IPS (Caja Central y Suc. AOP): MiÃ©rcoles 29/12/2021 hasta las 13:00 hs.

*Ingresos WEB - Bancos Continental.VisiÃ³n. ItaÃ°.Atlas. Regional y Bancop: MiÃ©rcoles 29/12/2021 hasta las 13:00 hs.

*Ingresos Entidades Bancarias (Continental y VisiÃ³n): Martes 28/12/2021 hasta las 19:00 hs.

*Ingresos Redes de Cobranzas (AquÃ- Pago. Pago Express. Financiera el Comercio. Practipago y Bancard): Martes 28/12/2021 hasta las 17:00 hs.

LA MISION DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
"Otorgar las prestaciones del Seguro Social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestiÃ³n de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios."

Para mayor InformaciÃ³n: Dpto. de Aportes AOP- Haedo NÂ° 195 esq. Ntra. SeÃ±ora de la Asunción
Tel. 219-7000 y 219-7800
Edif. Facundo InsfrÃ¡n (Pettirossi c/ Brasil)
Tel. 203 117

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL
DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA

CARMEN VERONIC TELLECHEA
Notaria y Escribana Públi
Reg. Nº 767
Asunción

Comprobante

Datos del Cliente

Nombre de cliente	RUC de la Empresa
CIE SA	80030503-5

Detalle

Descripción	Datos
Fecha	13/04/2022 10:27:37
Debitado de	Cuenta Corriente en Guaraníes de CIE S.A.
Cuenta Débito	700202906
Tipo de Servicio	Pago de Servicios
Descripción	IPS - Pago Aporte Obrero Patronal
Referencia	9791267
Monto Total	337.344.122,00 Gs.
Nro. Comprobante	3036029
E-mail de confirmación	tesoreria@cie.com.py

Información

Las transacciones realizadas en dias hábiles hasta las 13:00 hs. se contabilizarán en el extracto de cuenta con la misma fecha.

Las transacciones realizadas luego de las 13:00 hs. o en dias feriados, sábados, domingos, se contabilizarán en el extracto de cuenta con fecha del siguiente dia hábil.

El pago fue realizado a través de 24 horas en Internet, conforme informaciones recibidas por el cliente.

En caso de dudas, consulte a 24 horas Sac. al Telef. (021) 617 1018 o a esta dirección [illegible]

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO [illegible] VISTA

CARMEN VERONIC TELLECHEA
Notaria y Escribana Públic
Reg. Nº 767
Asunción
Nue Sra [illegible]
Fax: [illegible]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 4501307

NRO. CERTIFICADO: 331362

FECHA EMISION: 15-03-2022

VENCIMIENTO: 14-04-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80030503

Nro. Certificado: 331362

Razon Social: CIE S.A.

Actividad(es): METAL MECANICA.EXPORTADOR
MONTAJE.EXPORTADOR

Fecha de Inscripcion: 21-11-1978

Cantidad de Asegurados: 679

Nro. Patronal(es): 0505-40-0138 - 0558-36-0002 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:

http://servicios.ips.gov.py/constancia/

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

NUC TE

CARMEN VERONICA CHEA
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 767
Asunción
Nro. Sta.
Fax:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide	13105974
Tipo	NOR
Imponible	1 322 918 324
Periodo	950 - MARZO/2022
Can.Asegur.	354

Usuario Impresion: 5467444

Fecha-Hora: 12-04-2022 19 00.15

Corresponde al Extracto Nro.: 9791267

Empleador

Razón soc.	CIE SA
RUC	80030503
Nro Patronal.	0505-40-00138
Ide Emplea	18551

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
3412218	3723365	ACOSTA GREGORIO				
3020305	6855119	ACOSTA DOMINGUEZ JESUS FERNANDO				
3251181	6885094	ACOSTA VARGAS ROSSANNA GUISSELLE				
60058	2405065	ADAM GOMEZ MARCELO GABRIEL				
3216358	4535768	AGUILAR LEON CARLOS ARIEL				
2815641	5701416	AGUILAR PORTILLO ROLANDO DAVID				
1901441	3686994	AGUILERA RIVEROS ALICIO RAMON				
1284420	3503617	AGÜERO AVALOS JOSE MARIA				
3225240	5653275	ALCARAZ VARELA GIOVANNI EMMANUEL				
3235195	7462462	ALDANA ORTIZ REINALDO				
2028152	2845830	ALEMAN BORDON LIDER ARIEL				
2834843	4612786	ALFONSO RAMIREZ RONALD RODRIGO				
2166839	5273445	ALMIRON PEDROZO GILBERTO SAUL				
2783142	6850709	ALMIRON PEDROZO ASTELFO RENE				
1013303	2654373	ALONSO MARTINEZ ARMANDO				
999271	4212614	ALVARENGA WIENGREEN JOSE EMILIO				
2493032	6759716	ALVAREZ BAREIRO GABRIEL				
545256	3720696	ALVAREZ BOGADO ISABELINO				
2808552	3955551	AMARILLA MORINIGO CESAR LUIS				
3231742	6825379	AMARILLA VALDEZ DELFIN ARIEL				
46649	1594201	AQUINO NICOLAS				
25919	859488	ARANDA BAEZ ISAAC				
1267696	5535963	AREVALOS ARZAMENDIA CRISTIAN JOEL				
1267691	5572001	AREVALOS ARZAMENDIA JORGE GERARDO				
2126059	3207464	AREVALOS ARZAMENDIA JUAN MANUEL				
319705	5463870	AREVALOS BENITEZ ALEX FABIAN				
2710883	4696162	ARMOA CACERES JOSE IGNACIO				
353788	2330835	ARRIETA DEJESUS NELSON				
1789630	2138726	AVALOS MACHUCA JUAN MARCELO				
2279896	1812563	AYALA GAETTE JULIAN				
2542962	1052338	BAEZ GRACIELA				
1952430	4172417	BAEZ AGUILAR WILLIANS JOSE				
3335601	4902536	BAEZ FRANCO IGNACIO RAFAEL				
3335598	3308273	BAEZ GABILAN VALERIO				
2980693	3592691	BAEZ GARICOCHE YDELIN				
413125	1877126	BAEZ GAVILAN ROSALINO				
500216	4174432	BAEZ GIMENEZ EUMELIO RAMON				
2737485	6789279	BAEZ MACIEL ADRIAN AGUSTIN				
1743108	3557282	BAEZ SKOWRONEK ROSALINO				
2557125	3539356	BARRETO MACIEL FRANCISCO				
2162310	5263606	BARRETO REYES JORGE DANIEL				
1300009	5742110	BARRIOS GARCIA LUIS DANIEL				
1522886	5867198	BENITEZ AMARILLA BELEN ALEGRIA				
2243537	5337238	BENITEZ GARCETE CLAUDE ARIEL				
3173462	6217101	BENITEZ MORENO MARINO				
3287931	5191585	BENITEZ PIRIS DE LOS SANTOS				
2953374	3182394	BENITEZ RAMIREZ MIGUEL MARIA				
2605613	4786544	BENITEZ RODAS IVAN DANIEL				
2276698	5067018	BENITEZ TORRES JORGE IVAN				
3256151	7256490	BERNAL OLIVEIRA JAQUELINE				
3060928	7684240	BLANCO SOSA CALIXTO ABRAHAN				
3040521	6854819	BOGADO RICHARD				
3364654	7578402	BOGADO ADAN ROMARIO				
3242404	4937774	BOGADO ESTIGARRIBIA MATIAS GABRIEL				
3410386	8237094	BOGARIN CUENCA RAFAEL				
3406624	6749244	BRITEZ ROMAN ANDRES FELICIANO				
3333389	5759564	BRITOS GONZALEZ NERY ANTONIO				
2036986	5054648	CABALLERO LOPEZ JUAN DAVID				
587040	1565134	CABALLERO TOLEDO HERMINIO				
1546585	2087762	CABRERA MARTINEZ ALCIDES DANIEL				
1878980	3577738	CACERES ARECO PEDRO				
3413492	7599295	CACERES ORTIZ OSCAR ARMANDO				
1552238	4404100	CARBALLO PEDRO SEBASTIAN				
2818046	6588091	CARBALLO VILLALBA LUIS ALBERTO				
831963	1250632	CARDOZO EBELIO				
2324450	3835707	CARDOZO ELIZAUR ADALBERTO				
42078	1395198	CARDOZO PAREDES BLAS LUCINO				

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA

CARMEN VERONIC TELLECHEA
Notaria y Escribana Públi
Reg. Nº 767
Asunción
Fax:

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide	13105974
Tipo	NOR
Imponible	1.322.918.324
Periodo	950 - MARZO/2022
Can Asegur.	354

Usuario Impresion: 5467444

Fecha-Hora: 12-04-2022 19:00:15

Corresponde al Extracto Nro.: 9791267

Empleador

Razon soc: CIE SA

RUC: 80030503

Nro Patronal: 0505-40-00138 Ide Emplea: 18551

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
3075951	3591294	CASTILLO CURTIDO JORGE DAVID				
2062477	1730139	CASTILLO VERA RAMON				
42054	1393681	CAÑETE DIAZ ALBERTO PASTOR				
3361799	7378333	CESPEDES ACOSTA ROQUE				
878656	3535113	CESPEDES ALVAREZ JOSE LUIS				
2677754	4830614	CHAVEZ ACOSTA NESTOR FABIAN				
2329953	5806975	COLMAN BARRETO GUILLERMO				
979894	4195387	CORONEL ANTONIO				
3326943	5559287	CORONEL BRACHO ENZO GUSTAVO				
2886487	6226092	CORONEL GARCETE RENE				
3220959	3979755	CORONEL MIRANDA MARIA CECILIA				
3409966	1148516	CORONEL RAMIREZ JOSE ANTONIO				
2157388	5681338	CORONEL SILGUERO PATRICIO				
1795789	5483527	CORONEL SILGUERO ESTEBAN DAVID				
1898204	4650609	CRISTALDO CARDOZO ISMAEL				
2420899	4469303	CRISTALDO DUARTE CESAR				
2907908	7643397	CUENCA PERALTA RICHARD				
2157367	6227278	CUENCA PERALTA ALEXI				
2395710	6588688	CUENCA PERALTA WALTER				
1950396	5146580	CUEVAS DIAZ FERNANDO ELIEZER				
1818927	2224386	DAVALOS OVELAR MARCOS DAVID				
2763752	5161388	DETEZ GOMEZ OSCAR JAVIER				
2904662	4005722	DIARTE EDUARDO				
1664301	2847017	DIAZ MENDEZ ADILIO				
3392712	6670231	DUARTE BENITEZ FELIPE RIGOBERTO				
3409964	7092596	DUARTE GAUTO OSCAR DANIEL				
1851414	4800348	DUARTE GIMENEZ JESUS MARIA				
2948190	4800355	DUARTE GIMENEZ HUGO MIGUEL				
587058	2445290	DUARTE INSAURRALDE VICTOR RAMON				
1846330	3891184	DUARTE PONCE DERLIS JAVIER				
1781292	4535133	DUARTE SOSA AGUSTIN				
2334470	5095712	DURE MARTINEZ JORGE ANTONIO				
2017144	3385353	DURE PIRIS OCTAVIO AUGUSTO				
66331	3447299	ESCURRA ARGUELLO JUAN FRANCISCO				
728982	3176982	ESCURRA CACERES JUAN CARLOS				
2989798	6276876	ESPINOLA MARIO ANTONIO				
1782161	1589842	ESPINOLA AMARILLA EUGENIO				
2244805	5203458	ESPINOLA CUBA ALDO				
3307684	6276879	ESPINOLA MEDINA EVER ENRIQUE				
3409961	7110488	ESPINOLA TORRES ARIEL				
2479943	6109287	ESQUIVEL HERMENEGILDO				
3365544	4528660	ESQUIVEL BERNAL ARNALDO GUSTAVO				
2775044	4399491	ESQUIVEL CUEVAS JOSE MARIA				
1536057	5225725	ESTIGARRIBIA ORUE JORGE LUIS				
3270256	4303545	FARIÑA CABALLERO PAULO RICARDO				
716543	3801568	FERNANDEZ AMARILLA EDGAR				
1664291	4687566	FERNANDEZ BARRETO CELINO DANIEL				
2721224	6317851	FERNANDEZ CUBAS ANCELMO				
2933154	4418915	FERREIRA DUARTE ANIBAL GABRIEL				
1446624	4603962	FERREIRA GALEANO JOSE GABRIEL				
2855252	6599499	FERREIRA GONZALEZ ALICIA LIZ				
1206110	1780448	FERREIRA REYES DONATO RAMON				
1613417	4526675	FERREIRA RUBIK CRISTHIAN				
794527	3388294	FERREIRA RUBIK EDGAR ANTONIO				
77774	1042918	FERREIRA SAGUIER JUAN CARLOS				
3321348	6850638	FLEITAS ALFONSO GABRIELA TATIANA				
2810644	3597659	FLORENCIANI RECALDE NELZON RAMON				
1844268	5263430	FRANCO COLMAN DAMIAN				
3193669	5090034	FRANCO MARECOS JOSE FELIX				
2676272	3715795	FRANCO VALDEZ CASILDO MANUEL				
2192386	5084570	FRETES CACERES NELSON ABEL				
230663	1417373	FRETES CALONGA ELVIO NELSON				
1868269	3595600	GALEANO ALMIRON GUSTAVO ALBERTO				
2871090	7247056	GALEANO SILGUERO OSCAR LUIS				
3409958	7247099	GALEANO SILGUERO OSCAR ARIEL				
1900472	5287149	GALVAN LEGUIZAMON VICTOR ELVIO				

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA

CARMEN VERONICA TELLECHEA
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 767
Asunción
Av. Mra. Sra. de la Asunción
Fax: 4442...

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide	13105974
Tipo	NOR
Imponible	1.322 918.324
Periodo	950 - MARZO/2022
Can Asegur	354

Usuario Impresion: 5467444

Fecha-Hora 12-04-2022 19 00 15

Corresponde al Extracto Nro. 9791267

Empleador

Razon soc	CIE SA
RUC	80030503
Nro Patronal. 0505-40-00138	Ide Emplea. 18551

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
654883	4637805	GALVAN MATTO LILIANA ELIZABETH	0	30	2 739.953	NORMAL
729817	3305945	GAMARRA BORDON SERGIO				
729818	1923940	GAMARRA BORDON CESAR AMADO				
2230235	4636603	GAMARRA GONZALEZ EVELYN RAQUEL				
1846516	4485469	GARCETE BELOTTO JORGE ATILIO				
2743843	6126744	GARCETE CACERES ALIDER ARIEL				
2885924	5891455	GARCIA DIEGO ADRIAN				
2332374	5053665	GARCIA JUAN ANTONIO				
2144290	1023663	GARCIA BARRIOS MARIO RAMON				
2032978	2232026	GILL SERVIAN ALBINO				
1504036	4440911	GIMENEZ ARRIOLA HUGO EVER				
2255140	992638	GIMENEZ DUARTE CARLOS MIGUEL				
35868	1164236	GIMENEZ GENES LIDIO RAMON				
2848878	5862801	GIMENEZ ROA JOEL IVAN				
3389445	4319473	GODOY CACERES MARCOS PABLO				
2029265	4291438	GODOY GONZALEZ EDELIO				
3321375	3395762	GOMEZ AVALOS MIGUEL DEJESUS				
3326966	4668824	GOMEZ BOGARIN PEDRO ALBERTO				
1267921	5716616	GONZALEZ ALMADA DELCY ROCIO				
1685957	5791959	GONZALEZ ALONZO GUSTAVO ARIEL				
3024345	6358086	GONZALEZ AMARILLA JORGE GASPAR				
485845	2600676	GONZALEZ AMARILLA NESTOR EGUER				
3340371	3351391	GONZALEZ CACERES JUAN ISIDRO				
2424523	2023887	GONZALEZ DAVALOS DIONICIO				
2891739	6129805	GONZALEZ ESCURRA PELAGIO				
3234602	6728473	GONZALEZ ESPINOLA EMERSON FABIAN				
85670	2252469	GONZALEZ FERREIRA CESAR ANTONIO				
3391975	5095923	GONZALEZ GIMENEZ VERONICA				
521908	1341252	GONZALEZ GODOY MARCIAL				
2199515	2433884	GONZALEZ MARTINEZ ADOLFO				
1781347	4288465	GONZALEZ VERA ARMANDO				
984941	5011980	GONZALEZ VERA REMIGIO				
1789698	3008324	GRECO FERREIRA DARIO ARNALDO				
1884907	4634521	GUERRERO LEGUIZAMON ROBERTO EDUARDO				
1949385	6512969	GUTIERREZ ARCE AMILCAR FERNANDO				
1006795	3955559	HEREBIA MAIDANA MARCIAL				
2932303	6818054	HOSFFMEISTER ROLON SANTIAGO				
2805356	5997190	IRALA AREVALO ISMAEL ALEJANDRO				
1767074	3867446	IRALA DUARTE YVAN SALVADOR				
3372450	5310386	IRIGOYEN BENITEZ MAURO DE LA CRUZ				
3339090	4896783	JARA BENITEZ DARIO ALEJANDRO				
2243572	2150907	KANAZAWA VILLALBA RAUL SADAYUKI				
2141307	3825667	LEDESMA MENDEZ CARLOS ALBERTO				
504625	2901301	LEGUIZAMON GONZALEZ WALTER DAVID				
615366	4756933	LEGUIZAMON LEZCANO VICTOR ALEXANDER				
1278686	7077222	LEZCANO NUÑEZ HECTOR FABIAN				
2775046	4849598	LOBOS ALMADA EVER ISAAC				
3345038	4633587	LOPEZ FRANCISCO DAVID				
33139	1064336	LOPEZ AVALOS AMILCAR LUIS				
31104	1004725	LOPEZ GUERRERO FELIPE				
2591204	5855899	LOPEZ IBARRA NESTOR FABIAN				
3362636	6297794	LOPEZ TRINIDAD DAISY FABIANA				
3373047	7345036	LUGO LUIS FERNANDO				
34177	1102996	MACHUCA GUTIERREZ LUIS ENRIQUE				
2021543	5510844	MAIDANA RIVAS JORGE ALCIDES				
2876069	5675467	MARTINEZ ARAUJO ARSENIO MIGUEL				
248690	1682689	MARTINEZ BOBADILLA MIGUEL ANGEL				
2694799	5820315	MARTINEZ ESQUIVEL HUGO GABRIEL				
2810691	6901840	MARTINEZ INSAURALDE ALDO ANDRES				
1000578	3428992	MARTINEZ PIRES CHRISTIAN JIMY				
1424927	5424305	MARTINEZ PIRIS ADAN ADALIDE				
2810694	7157003	MARTINEZ PIRIS RIQUI MICHAEL				
1410090	5514404	MARTINEZ QUIÑONEZ CARLOS ALBERTO				
2645690	5137365	MARTINEZ RODRIGUAEZ ADELIO				
1782144	4777199	MARTINEZ RODRIGUEZ DIONISIO				
1584030	5520665	MARTINEZ ROJAS SERGIO				

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA

CARMEN VERONICA TELLECHEA
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 767
Asunción
Ntra. Sra. de la Asunción
Fax: 444272 - Tel.

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide	: 13105974
Tipo	: NOR
Imponible	: 1.322 918.324
Periodo	: 950 - MARZO/2022
Can.Asegur:	354

Usuario Impresion 5467444

Fecha-Hora: 12-04-2022 19:00.15

Corresponde al Extracto Nro.: 9791267

Empleador

Razón soc. CIE SA	
RUC 80030503	
Nro Patronal 0505-40-00138	Ide Emplea 18551

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
654883	4837805	GALVAN MATTO LILIANA ELIZABETH	0	30	2 739 953	NORMAL
729817	3305945	GAMARRA BORDON SERGIO				
729818	1923940	GAMARRA BORDON CESAR AMADO				
2230235	4636603	GAMARRA GONZALEZ EVELYN RAQUEL				
1846516	4485469	GARCETE BELOTTO JORGE ATILIO				
2743843	6126744	GARCETE CACERES ALIDER ARIEL				
2885924	5891455	GARCIA DIEGO ADRIAN				
2332374	5053665	GARCIA JUAN ANTONIO				
2144290	1023663	GARCIA BARRIOS MARIO RAMON				
2032978	2232026	GILL SERVIAN ALBINO				
1504036	4440911	GIMENEZ ARRIOLA HUGO EVER				
2255140	992638	GIMENEZ DUARTE CARLOS MIGUEL				
35868	1164236	GIMENEZ GENES LIDIO RAMON				
2848878	5862801	GIMENEZ ROA JOEL IVAN				
3389445	4319473	GODOY CACERES MARCOS PABLO				
2029265	4291438	GODOY GONZALEZ EDELIO				
3321375	3395762	GOMEZ AVALOS MIGUEL DEJESUS				
3326966	4668824	GOMEZ BOGARIN PEDRO ALBERTO				
1267921	5716616	GONZALEZ ALMADA DELCY ROCIO				
1685957	5791959	GONZALEZ ALONZO GUSTAVO ARIEL				
3024345	6358086	GONZALEZ AMARILLA JORGE GASPAR				
485845	2600676	GONZALEZ AMARILLA NESTOR EGUER				
3340371	3351391	GONZALEZ CACERES JUAN ISIDRO				
2424523	2023887	GONZALEZ DAVALOS DIONICIO				
2891739	6129805	GONZALEZ ESCURRA PELAGIO				
3234502	6728473	GONZALEZ ESPINOLA EMERSON FABIAN				
85670	2252469	GONZALEZ FERREIRA CESAR ANTONIO				
3391975	5095923	GONZALEZ GIMENEZ VERONICA				
521908	1341252	GONZALEZ GODOY MARCIAL				
2199515	2433884	GONZALEZ MARTINEZ ADOLFO				
1781347	4288465	GONZALEZ VERA ARMANDO				
984941	5011980	GONZALEZ VERA REMIGIO				
1789698	3008324	GRECO FERREIRA DARIO ARNALDO				
1884907	4634521	GUERRERO LEGUIZAMON ROBERTO EDUARDO				
1949385	6512969	GUTIERREZ ARCE AMILCAR FERNANDO				
1006795	3955559	HEREBIA MAIDANA MARCIAL				
2932303	6818054	HOSFFMEISTER ROLON SANTIAGO				
2805356	5997190	IRALA AREVALO ISMAEL ALEJANDRO				
1767074	3867446	IRALA DUARTE YVAN SALVADOR				
3372450	5310386	IRIGOYEN BENITEZ MAURO DE LA CRUZ				
3339090	4896783	JARA BENITEZ DARIO ALEJANDRO				
2243572	2150907	KANAZAWA VILLALBA RAUL SADAYUKI				
2141307	3825667	LEDESMA MENDEZ CARLOS ALBERTO				
504625	2901301	LEGUIZAMON GONZALEZ WALTER DAVID				
615366	4756933	LEGUIZAMON LEZCANO VICTOR ALEXANDER				
1278686	7077222	LEZCANO NUÑEZ HECTOR FABIAN				
2775046	4849598	LOBOS ALMADA EVER ISAAC				
3345038	4833587	LOPEZ FRANCISCO DAVID				
33139	1064336	LOPEZ AVALOS AMILCAR LUIS				
31104	1004725	LOPEZ GUERRERO FELIPE				
2591204	5855899	LOPEZ IBARRA NESTOR FABIAN				
3362636	6297794	LOPEZ TRINIDAD DAISY FABIANA				
3373047	7345036	LUGO LUIS FERNANDO				
34177	1102996	MACHUCA GUTIERREZ LUIS ENRIQUE				
2021543	5510844	MAIDANA RIVAS JORGE ALCIDES				
2876069	5675467	MARTINEZ ARAUJO ARSENIO MIGUEL				
248690	1682689	MARTINEZ BOBADILLA MIGUEL ANGEL				
2694799	5820315	MARTINEZ ESQUIVEL HUGO GABRIEL				
2810691	6901840	MARTINEZ INSAURALDE ALDO ANDRES				
1000578	3428992	MARTINEZ PIRES CHRISTIAN JIMY				
1424927	5424305	MARTINEZ PIRIS ADAN ADALIDE				
2810694	7157003	MARTINEZ PIRIS RIQUI MICHAEL				
1410090	5514404	MARTINEZ QUIÑONEZ CARLOS ALBERTO				
2645690	5137365	MARTINEZ RODRIGUAEZ ADELIO				
1782144	4777199	MARTINEZ RODRIGUEZ DIONISIO				
1584030	5520665	MARTINEZ ROJAS SERGIO				

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA

CARMEN VERONICA TELLECHEA
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 267
Asunción
C. Nra. Sra. de la Asunción
Fax: 444272 - Tel.

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide	13105974
Tipo	NOR
Imponible	1.322.918.324
Periodo	950 - MARZO/2022
Can Asegur:	354

Usuario Impresion: 5467444

Fecha-Hora 12-04-2022 19:00:15

Corresponde al Extracto Nro.. 9791267

Empleador

Razón soc.	CIE SA
RUC	80030503
Nro Patronal	0505-40-00138
Ide Emplea	18551

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
1782149	5320652	MARTINEZ TORRES MIGUEL ANGEL				
652344	5704235	MATTO SANCHEZ JUAN CARLOS				
996272	4232177	MAUSDSLAY ORTELLADO JAVIER FERNANDO				
1963935	5074242	MAZZINI CENTURION ALEXIS FABIAN				
3315754	7180015	MEDINA FRANCO RUBEN				
2989795	6339685	MEDINA TORRES JUAN ANGEL				
2020152	5864426	MELGAREJO CUEVAS JULIO CESAR				
1875327	6143940	MENDOZA ARIAS JOSE FABIAN				
2250168	4091163	MENDOZA ARMOA JORGE RODRIGO				
1938787	3746472	MENDOZA MALDONADO PEDRO RAMON				
2089857	7021119	MENDOZA VILLAGRA WILSON DAVID				
30477	990651	MIERS BENITEZ ALEX GUALBERTO				
599444	2979711	MIÑO DIAZ MARCOS ANTONIO				
3341638	7519964	MONTIEL VAZQUEZ ANTONIO				
1011169	4045359	MORAIS YEZA ANIBAL ARIEL				
2800361	4748247	MORAN SAMUDIO HUGO FERNANDO				
2919058	5034071	MORENO CAMPUZANO ALEJANDRO FERNANDO				
2383519	6964440	MUJICA PINO JULIO CESAR				
2266106	2807970	NUÑEZ FIGUEREDO ENRIQUE				
1529263	5053653	NUÑEZ NUÑEZ MARCOS AUGUSTO				
1503025	2380344	OCAMPOS GONZALEZ LUIS GILBERTO				
392065	1100600	OJEDA ACOSTA BASILIO				
3261834	5182910	OJEDA CABALLERO HUMBERTO ARIEL				
2527256	5196980	OJEDA GIMENEZ DENIS OMAR				
2820593	7782291	OLIVEIRA CANTERO EDELIO RUBEN				
2546775	3199686	OLMEDO MARTINEZ VIRGILIO OSMAR				
1861319	5833085	ORREGO RIVAS CARLOS MANUEL				
797875	1521093	ORTEGA SERVIN FRANCISCO				
698928	1321348	ORTELLADO MIRANDA ADRIANO				
2217715	3492559	ORTIZ ALMIRON CRISPIN DANIEL				
885576	3639850	ORTIZ ARRIOLA ESTHER EPICARIS				
1611553	5264966	ORTIZ BRITEZ ALCIDES JAVIER				
2024581	5903169	ORTIZ GIMENEZ FLORIANO				
1943882	3665148	ORTIZ OVELAR EDGAR GUSTAVO				
569689	2545221	ORTIZ PEREIRA HERNAN				
3091053	4778698	ORTIZ RAMIREZ OSVALDO				
2102308	4750126	ORTIZ SOSA ADALBERTO DAVID				
1064315	2441843	ORTIZ SUAREZ DIEGO LAUREANO				
2755335	6002427	OVELAR ESPINOLA ALEXIS ISRRAEL				
1046358	3235122	OVIEDO RICARDO ANTONIO				
2036462	2568934	OZUNA PERES FRANCISCO JAVIER				
2357133	4123893	PAEZ VALENTIN				
2810690	5137235	PAEZ GONZALEZ FREDY ANIBAL				
472053	8840741	PAIZ NESTOR OSCAR				
910154	6115446	PALACIOS GONZALEZ WILSON VIDAL				
2962217	7393429	PALACIOS GUZMAN MIGUEL GUSTAVO				
36257	1179485	PALACIOS MENDEZ VIDAL				
3348270	3969088	PANIAGUA DENIS				
3160609	5252529	PAREDES OBREGON JULIO FERNANDO				
3412051	5935470	PAREDEZ FRANCO JOEL				
1443916	4551220	PEDROZO GARCIA ALCIDES OMAR				
2206872	3819168	PINTOS LEGUIZAMON EDGAR ILDEFONSO				
2969290	6030582	PIRIS ROLANDO RAMON				
1074395	3216226	PORTILLO ACU#A ALDO RUBEN				
1529856	3720522	PORTILLO ACUÑA CRISTIN EDGAR				
1321562	5679945	PORTILLO ALMADA MARCELO FABIAN				
1298822	5317935	PORTILLO ARRIOLA RICHARD DAVID				
1604433	6279669	PORTILLO VILLAR VICTOR MANUEL				
3242399	7097104	PRIETO FERNANDEZ EVER FELIPE				
2259230	4355566	PRIETO GIMENEZ CRISTIAN GABRIEL				
2138253	1930147	QUIÑONEZ CESAR RAMON				
2138289	4309267	RAMIREZ MAIKEY IDALINO				
2276286	4458622	RAMIREZ FRANCISCO EDGAR DAVID				
2824809	5124275	RAMIREZ HUG HELIO RENEE				
44895	1504894	RAMOS RUIZ DIAZ GERARDO				
2047159	4849018	RECALDE GOMEZ JUAN DANIEL				

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa

---

Firma del empleador o Represenante

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA

CARMEN VERONIC TELLECHEA
Notaria y Escribana Públ
Reg. Nº 767
Asunción
Nuestra Sra. de la Asunción
Fax: 444272 - Tel.

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide	13105974
Tipo	NOR
Imponible	1.322.918 324
Periodo	950 - MARZO/2022
Can.Asegur.	354

Pagina 6/6

Usuario Impresion 5467444

Fecha-Hora 12-04-2022 19:00:15

Corresponde al Extracto Nro. 9791267

Empleador

Razon soc CIE SA	
RUC 80030503	
Nro Patronal 0505-40-00138	Ide Emplea. 18551

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
2172767	4850857	VARGAS MARTINEZ DERLIS DE LOS SANTOS				
472063	1993161	VAZQUEZ VIVEROS LUCIO				
677456	1621058	VELAZQUEZ BLACIDO				
3409955	4294535	VELAZQUEZ PEREIRA GUIDO FERNANDO				
1677017	5490521	VELAZQUEZ ROJAS BLAS ADRIAN				
2897838	6948831	VENIALGO LOPEZ SILVINO				
3147989	7652502	VERA ALVAREZ CESAR				
1434778	5578266	VERA GUILLEN ALEX JUNIOR				
1166355	4351055	VERA JARA JUAN MARCELO				
107568	3340538	VERA QUINTANA JORGE				
2650772	5488423	VERA SANCHEZ RICHAR				
2411360	5831557	VIANCONI RIVAS BENJAMIN				
1966430	6297143	VILLAGRA LOMAQUIS LUIS ARIEL				
2663982	6937346	VILLAGRA LOMAQUIS RICHAR DENIS				
994835	3641346	VILLALBA ARANDA HECTOR MAURICIO				
1673298	3251241	VILLALBA FERREIRA JAVIER HILARIO				
2346285	5165587	VILLALBA GONZALEZ GONZALO ALEJANDRO				
2061045	5805318	VILLALBA PANIAGUA CARLOS SAMUEL				
40581	1331113	VILLALBA SANABRIA CECILIO				
2487111	6774465	VILLALBA VELAZQUEZ ALBERTO				
1079773	4824891	VILLARTA ROLON MILTON ARIEL				
3198513	16822896	ZANETTI TRIGUEROS JOSE MIGUEL				
3040315	7138772	ZOILAN GONZALEZ ANGEL RAMON				

==========FIN DEL INFORME==========

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO DEL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA

CARMEN VERONIC TELLECHEA
Notaria y Escribana Públic
Reg. Nº 767
Asunción
Mra Sra. ...
Fax: 4...

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa

---

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

CIE S.A.

RUC

80030503-5

Entidad Contratante

Administración Nacional de Electricidad

Descripción del llamado / Contrato

ID: 371212 / Lp1542-19 Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú 500 kV - Ad Referéndum

Monto del contrato

34.894.583

Año: 2022 **Periodo:** Abril

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	José	Agüero	Cumplio	5673000	Contratista	Activo
2	Juan	Araujo	Cumplio	2192839	Contratista	Activo
3	Juan	Avalos	Cumplio	11110000	Contratista	Activo
4	Dionisio	Martinez	Cumplio	2192839	Contratista	Activo
5	Eduardo Daniel	Rivarola Monti	Cumplio	5793000	Contratista	Activo
6	Nathalia	Benítez	Cumplio	8708000	Contratista	Activo
7	Anibal	Ferreira	Cumplio	2192839	Contratista	Activo
8	Juan	Rodriguez	Cumplio	3000000	Contratista	Activo
9	Oscar	Detez	Cumplio	2192839	Contratista	Activo
10	Donato	Ferreira	Cumplio	3865000	Contratista	Activo
11	Aldo	Greco	Cumplio	12320000	Contratista	Activo
12	Alejandra	González	Cumplio	3585000	Contratista	Activo

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

CIE S.A.

RUC

80030503-5

Entidad Contratante

Administración Nacional de Electricidad

Descripción del llamado / Contrato

ID: 371212 / Lp1542-19 Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú 500 kV - Ad Referéndum

Monto del contrato

34.894.583

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	José	Agüero	3503617	PARCIAL	LABORAL	
2	Juan	Araujo	5892367	PARCIAL	LABORAL	
3	Juan	Avalos	2138726	PARCIAL	LABORAL	
4	Nathalia	Benítez	4529610	PARCIAL	LABORAL	
5	Oscar	Detez	5161388	PARCIAL	LABORAL	
6	Anibal	Ferreira	4418915	PARCIAL	LABORAL	
7	Donato	Ferreira	1780448	PARCIAL	LABORAL	
8	Alejandra	González	3239732	PARCIAL	LABORAL	
9	Aldo	Greco	3987725	PARCIAL	LABORAL	
10	Dionisio	Martinez	4777199	PARCIAL	LABORAL	
11	Eduardo Daniel	Rivarola Monti	3637830	EXCLUSIVA	LABORAL	
12	Juan	Rodriguez	6103364	PARCIAL	LABORAL	