# GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Construcción de 2 aulas en planta alta para CENTRO DE JOVENES Y ADULTOS 12-4 DE ALBERDI

**LOCALIDAD:** PILAR - ÑEEMBUCU.
**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA VZ
**FISCALIZACIÓN:** GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
**FECHA:** 10/05/2021

**MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS** 250.484.914
**ANTICIPO RECIBIDO** 50.096.983

## RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 5

| | MONTOS EN GUARANIES | | |
|---|---|---|---|
| | Acumulado Anterior | PRESENTE | ACUMULADO ACTUAL |
| MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO | 237.354.195 | 13.130.719 | 250.484.914 |
| DESCUENTO ANTICIPO | 50.096.983 | | 50.096.983 |
| OTROS CERTIFICADOS | | | 0 |
| **TOTALES** | | **13.130.719** | |

**SON GUARANIES: trece millones ciento treinta mil setecientos dies y nueve.----------**

p/ CONTRATISTA

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

Mariane Saucedo
M. de Obras, Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

# PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

## Construcción de 2 aulas en planta alta para CENTRO DE JOVENES Y ADULTOS 12-4 DE ALBERDI

| | | Según Contrato | | | | Avance Físico en Cantidad | | | En Montos | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripcion de los trabajos | Un. | Cantidad Total | Precio Unit c/ IVA | Precio Total c/ IVA | Acumulado Anterior | Presente Certificado | Acumulado Actual | Acumulado Anterior | Presente Certificado | Total Acumulado | % Total Acumulado |
| | Preparación de la obra | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| | Replanteo | M2 | 149,00 | 4.667 | 695.383 | 149 | | 149,00 | 695.383 | 0 | 695.383 | 100% |
| | Estructura de HºAº: | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| | Viga cumbrera y Dados de HºAº | M3 | 1,80 | 2.533.333 | 4.559.999 | 1,8 | | 1,80 | 4.559.999 | 0 | 4.559.999 | 100% |
| | Encadenado de H°A° | M3 | 4,50 | 2.516.667 | 11.325.002 | 4,5 | | 4,50 | 11.325.002 | 0 | 11.325.002 | 100% |
| | Muros de elevación: | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| | De 0,15 para revocar | M2 | 11,50 | 148.300 | 1.705.450 | 11,5 | | 11,50 | 1.705.450 | 0 | 1.705.450 | 100% |
| | De 0,30 para revocar | M2 | 8,00 | 198.333 | 1.586.664 | 8 | | 8,00 | 1.586.664 | 0 | 1.586.664 | 100% |
| | De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | M2 | 101,00 | 211.667 | 21.378.367 | 101 | | 101,00 | 21.378.367 | 0 | 21.378.367 | 100% |
| | De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 17,50 | 206.600 | 3.615.500 | 17,5 | | 17,50 | 3.615.500 | 0 | 3.615.500 | 100% |
| | Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas) | ML | 50,50 | 43.300 | 2.186.650 | 50,5 | | 50,50 | 2.186.650 | 0 | 2.186.650 | 100% |
| | Pilares: | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| | De 0,30 x 0,30 | ML | 21,50 | 298.333 | 6.414.160 | 21,5 | | 21,50 | 6.414.160 | 0 | 6.414.160 | 100% |
| | Techo: | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| | De tejas y tejuelones prensado a maquina | M2 | 190,00 | 326.667 | 62.066.730 | 190 | | 190,00 | 62.066.730 | 0 | 62.066.730 | 100% |
| | Viga y planchuela en galeria | un | 2,00 | 3.216.667 | 6.433.334 | 2 | | 2,00 | 6.433.334 | 0 | 6.433.334 | 100% |
| | Revoques: | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| | De paredes interior y exterior a una capa | M2 | 78,50 | 56.667 | 4.448.360 | 78,5 | | 78,50 | 4.448.360 | 0 | 4.448.360 | 100% |
| | de pilares y vigas | ml | 21,50 | 63.333 | 1.361.660 | 21,5 | | 21,50 | 1.361.660 | 0 | 1.361.660 | 100% |
| | Contrapiso de Hº de cascotes | M2 | 134,00 | 45.000 | 6.030.000 | 134 | | 134,00 | 6.030.000 | 0 | 6.030.000 | 100% |
| | Piso tipo ceramico | M2 | 134,00 | 170.000 | 22.780.000 | 134 | | 134,00 | 22.780.000 | 0 | 22.780.000 | 100% |
| | Zocalo | ML | 72,50 | 43.333 | 3.141.643 | 72,5 | | 72,50 | 3.141.643 | 0 | 3.141.643 | 100% |
| | Aberturas de madera: | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| | Puerta madera de 1,20 x 2,10 | UN | 2,00 | 2.233.300 | 4.466.600 | 2 | | 2,00 | 4.466.600 | 0 | 4.466.600 | 100% |
| | Aberturas: | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| | Ventanas tipo blindex | M2 | 31,00 | 943.300 | 29.242.300 | 31 | | 31,00 | 29.242.300 | 0 | 29.242.300 | 100% |
| | Barandas metálicas | m2 | 33,00 | 298.333 | 9.844.989 | 33 | | 33,00 | 9.844.989 | 0 | 9.844.989 | 100% |
| | Alfeizar de ventanas: | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| | De revoque de 1:3 (cemento-arena) | ML | 32,00 | 71.667 | 2.293.344 | 32 | | 32,00 | 2.293.344 | 0 | 2.293.344 | 100% |
| | Pinturas: | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| | De paredes al latex | M2 | 78,00 | 28.667 | 2.236.026 | 78 | | 78,00 | 2.236.026 | 0 | 2.236.026 | 100% |
| | De pilares vistos con antimoho incoloro | M2 | 20,00 | 29.667 | 593.340 | 20 | | 20,00 | 593.340 | 0 | 593.340 | 100% |
| | De viga cumbrera | M2 | 18,30 | 31.000 | 567.300 | 18,3 | | 18,30 | 567.300 | 0 | 567.300 | 100% |
| | De aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 31,00 | 32.000 | 992.000 | 31 | | 31,00 | 992.000 | 0 | 992.000 | 100% |

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ · PLANIFICACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CONSTRUCTURA
RUC. 4337539
Pilar - Paraguay

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | De ladrillos vistos con antimoho incoloro | M2 | 210,00 | 29.667 | 6.230.070 | | 210 | 210,00 | 0 | 6.230.070 | 6.230.070 | 100% |
| | De maderamen y tejuelones con barniz | M2 | 190,00 | 32.667 | 6.206.730 | 190 | | 190,00 | 6.206.730 | 0 | 6.206.730 | 100% |
| | De baranda mertálica con pintura sintética | m2 | 33,00 | 31.000 | 1.023.000 | | 33 | 33,00 | 0 | 1.023.000 | 1.023.000 | 100% |
| | De aberturas de madera con barniz | M2 | 11,00 | 31.000 | 341.000 | | 11 | 11,00 | 0 | 341.000 | 341.000 | 100% |
| | Desague Pluvial | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| | Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms. | ML | 53,00 | 83.333 | 4.416.649 | | 53 | 53,00 | 0 | 4.416.649 | 4.416.649 | 100% |
| | Instalación eléctrica | GL | 1,00 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1 | | 1,00 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 100% |
| | Artefactos eléctrlcos | GL | 1,00 | 7.550.000 | 7.550.000 | 1 | | 1,00 | 7.550.000 | 0 | 7.550.000 | 100% |
| | Mobiliarios: | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| | Pizarrones | UN | 2,00 | 1.283.333 | 2.566.666 | 2 | | 2,00 | 2.566.666 | 0 | 2.566.666 | 100% |
| | Limpieza final | M2 | 140,00 | 8.000 | 1.120.000 | | 140 | 140,00 | 0 | 1.120.000 | 1.120.000 | 100% |
| | Cartel de Obra de 2,40m x 2,00m | UN | 1,00 | 1.833.000 | 1.833.000 | 1 | | 1,00 | 1.833.000 | 0 | 1.833.000 | 100% |
| | Placa conmemorativa de 0,40 x 0,60 | un | 1,00 | 1.233.000 | 1.233.000 | 1 | | 1,00 | 1.233.000 | 0 | 1.233.000 | 100% |
| | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **250.484.914** | | | | **237.354.195** | **13.130.719** | **250.484.914** | **100,00** |

Mariano Saucedo
Ing. Civil
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

| | |
|---|---|
| **TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO** | **13.130.719** |
| MONTO TOTAL DEL CONTRATO | **250.484.914** |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA | **100,00** |