Empresa Contratista: A&F INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L.

Circunscripcion: JUDICIAL DE ITAPUA

OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR - JUZGADO DE PAZ DE TOMAS ROMERO PEREIRA

CERTIFICADO BASICO N° 1

Ítem	Descripción de Rubros	Un.	Cant.	P. Unitario	P. Total	Cantidad acumulado anterior	Cantidad Ejecutado en el periodo	Cantidad acumulado actual	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR - JUGADO DE PAZ DE TOMAS ROMERO PEREIRA													
1	De Paredes exteriores tipo revocolor, con látex acrílico para exteriores, color arena, previo trabajo de limpieza.	M2	80.00	14,500	1,160,000		80.00	80.00	0%	100%	100%	-	1,160,000	1,160,000
2	De pretil de hormigón que corona a la cornisa, con látex acrílico para exteriores, color gamuza, previo trabajo de limpieza.	M2	20.00	14,500	290,000		20.00	20.00	0%	100%	100%	-	290,000	290,000
3	De mochetas exteriores de ventanas, con látex acrílico para exterio	M2	20.00	14,500	290,000		20.00	20.00	0%	100%	100%	-	290,000	290,000
4	De cielorraso de acceso principal, con látex acrílico para exteriores, color blanco, previo trabajo de lijado.	M2	20.00	14,500	290,000		20.00	20.00	0%	100%	100%	-	290,000	290,000
5	De Paredes interiores, con látex acrílico para interiores, color blanco, previo trabajo de lijado y colocación de enduído.	M2	287.00	17,000	4,879,000		287.00	287.00	0%	100%	100%	-	4,879,000	4,879,000
6	De cielorraso de yeso a junta tomada, con látex acrílico para interio	M2	108.00	14,500	1,566,000		108.00	108.00	0%	100%	100%	-	1,566,000	1,566,000
7	De estructura de techo en madera y tejuelas con barniz.	M2	36.00	17,900	644,400		36.00	36.00	0%	100%	100%	-	644,400	644,400
8	De puertas y marcos con barniz, a dos manos, previo trabajo de lijado.	M2	17.00	23,400	397,800		17.00	17.00	0%	100%	100%	-	397,800	397,800
9	De pérgola, rejas de protección de equipos A.A y rejas de reflectores, cartelería y mástiles con esmalte sintético a dos manos en color negro, previo trabajo de lijado y masillado.	M2	52.00	23,000	1,196,000		52.00	52.00	0%	100%	100%	-	1,196,000	1,196,000
	De mampostería vista con silicona acuosa a dos manos, previo trabajo de limpieza.	M2	240.00	22,500	5,400,000		240.00	240.00	0%	100%	100%	-	5,400,000	5,400,000
	De muro revestido de piedra natural a junta seca y cimiento de PBC de muralla perimetral con silicona acuosa a dos manos, previo trabajo de limpieza.	M2	67.00	22,500	1,507,500		67.00	67.00	0%	100%	100%	-	1,507,500	1,507,500
	Provisión, sustitución y puesta en funcionamiento de Proyector exterior multiled slim 50 Vatios blanco frío.	UN	4.00	146,200	584,800		4.00	4.00	0%	100%	100%	-	584,800	584,800
	Provisión, sustitución y puesta en funcionamiento de lámpara de vapor de sodio de 250 w., y accesorios (balasto, ignitor y fotocélula) para artefacto tipo alumbrado público.	UN	3.00	339,900	1,019,700		3.00	3.00	0%	100%	100%	-	1,019,700	1,019,700
	Limpieza y pulida de letras de bronce ubicadas en el pórtico de acceso principal al edificio, con pasta de pulir hasta lograr el brillo original de las mismas (c/ letra se centra en un espacio rectangular de (7x14cm.)	UN	30.00	17,000	510,000		30.00	30.00	0%	100%	100%	-	510,000	510,000
	Pulida de piso de granito reconstituido (30x30cm.) y posterior encerado del mismo.	M2	174.00	17,900	3,114,600		174.00	174.00	0%	100%	100%	-	3,114,600	3,114,600
	Provisión y sustitución de baldosas de canto rodado (30x30cm.) en zonas de pisos faltantes o en mal estado.	M2	5.00	62,900	314,500		5.00	5.00	0%	100%	100%	-	314,500	314,500
	Limpieza de piso exterior de canto rodado en baldosas (30x30cm.) con hidrolavadora y un producto adecuado para lograr una limpieza profunda.	M2	185.00	10,200	1,887,000		185.00	185.00	0%	100%	100%	-	1,887,000	1,887,000

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

	Limpieza de canal a cielo abierto revocado y guarda canto rodado, con hidrolavadora y un producto adecuado para lograr una limpieza profunda.	M2	26.00	10,200	265,200		26.00	26.00	0%	100%	100%	-	265,200	265,200
	Provisión y sustitución de revestido de muro de piedra basáltica a junta seca en zonas donde se observen desprendimientos de piedras.	M2	2.50	29,800	74,500		2.50	2.50	0%	100%	100%	-	74,500	74,500
	Reparación de techo con sustitución de tejas rotas, tipo colonial.	M2	8.00	132,200	1,057,600		8.00	8.00	0%	100%	100%	-	1,057,600	1,057,600
	Reparación de muralla de mampostería en ladrillo común blanco de 0,15 mts de espesor.	M2	5.00	76,100	380,500		5.00	5.00	0%	100%	100%	-	380,500	380,500
	Provisión y colocación de frenos hidráulicos en puertas de acceso principal y el mantenimiento correspondiente de estas puertas.	UN	2.00	552,300	1,104,600		2.00	2.00	0%	100%	100%	-	1,104,600	1,104,600
	Reparación de ventanas.	UN	5.00	51,000	255,000		5.00	5.00	0%	100%	100%	-	255,000	255,000
	Provisión y colocación de cartel indicador de Juzgado de Paz, (ver descripción técnica en PBC)	UN	1.00	1,699,200	1,699,200		1.00	1.00	0%	100%	100%	-	1,699,200	1,699,200
	Fabricación y colocación de rejas tipo piramidal de 30x30 cm con una base para empotrar en el mismo material, en boquetas de desagüe pluvial ubicados en el techo para evitar que las hojas pasen a las tuberías de bajada.	UN	4.00	153,000	612,000		4.00	4.00	0%	100%	100%	-	612,000	612,000
	Limpieza de canalón, boquetas y bajadas de desagüe pluvial.	GL	1.00	254,900	254,900		1.00	1.00	0%	100%	100%	-	254,900	254,900
	Limpieza general de obras.	GL	1.00	424,800	424,800		1.00	1.00	0%	100%	100%	-	424,800	424,800
	Precio total de Planilla IVA incluído				31,179,600				0%	100.00%	100.00%	-	31,179,600	31,179,600
								TOTAL A PAGAR CERTIFICADO N° 1				**31,179,600**		
								SON GUARANÍES:				**TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS**		

Representante Técnico
Circunscripción Judicial

Arq. Alicia Espinoza Ruiz Díaz
Téc. Administrativo II

Empresa Contratista
Representante Legal

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR" – JUZGADO DE PAZ DE TOMAS R. PEREIRA.

CONTRATISTA: A&F INGENIERÍA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L.

En la Ciudad de Encarnación departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 24 (veinticuatro) días del mes de Noviembre del año 2020, se reúnen en el Juzgado de Paz de Tomás R. Pereira las siguientes personas: la Ing. Rosa Marisol Ferreyra, Fiscal de Obras de la Circunscripción Judicial de Itapúa y el Representante Legal de la empresa contratista, y el Representante Legal de la empresa contratista **A&F Ingeniería, Consultoría y Construcción S.R.L.**, el Ing. Civil Fabio Fernández para suscribir la Recepción Definitiva de los trabajos de: **"Servicio de Mantenimiento de Obras Civiles de los Juzgados del Interior- Juzgado de Paz de Tomás R. Pereira", Contrato N° 11/2020**. Dando cumplimiento al Contrato N° 11/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, se labra el Acta de Recepción Definitiva de los trabajos del lote N° 02 correspondiente al **"Juzgado de Paz de Tomas R. Pereira"** y en atención a la visita de obra del día de la fecha, donde se constató que la obra se encuentra terminada, no visualizándose vicios ocultos en la misma; se da por finalizado el acto, firmando la presente Acta las personas citadas precedentemente, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. Civil Fabio Fernandez
Socio Gerente
A&F Ingeniería

PODER JUDICIAL
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

Ing. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección

Ing. Civil Fabio Fernández
Representante legal
A&F Ingeniería, Consultoría y Construcción S.R.L

Ing. Civil Rosa Marisol Ferreyra
Jefe de Sección de Obras Civiles C.J.I
Fiscal de Obra