MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Certificado de Obra Nº 02 FINAL - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

CONTRATISTA: REAL CONSTRUCCIONES, RESPONSABLE OSCAR BERNARDO BENITEZ MOLAS CON C.I. N° 2.237.179.-

OBRA: ENTUBAMIENTO, REPARACIÓN DE EMPEDRADO, BACHEO DE ASFALTO Y REPARACIONES DE CABECERAS DE ALCANTARILLAS EN DISTINTOS TRAMOS, CON ID Nº 417.996-CONTRATACIÓN DIRECTA N° 26/2022 - CONTRATO N° 35/2022.-

Fecha: 16 / 11 / 2.022

		CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
ITEMS	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
	Lote 1: Reparación de cabecera Alcantarillado Campeones Sudamericanos											
1	Movimiento de suelo: Preparación del terreno. Y desvió del cauce	Metros cúbicos	90	13.000	1.170.000	90	0	90	100,00%	1.170.000	0	1.170.000
2	Losa de Hº Cº para disipador de energía	Metros cúbicos	0,6	880.000	528.000	0,6	0	0,6	100,00%	528.000	0	528.000
3	Muro de Cabecera de PBC	Metros cúbicos	5	630.000	3.150.000	5	0	5	100,00%	3.150.000	0	3.150.000
	Lote 2: Reparación de dos Cabeceras de Alcantarillados en Calle Excedente											
1	Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	580.000	580.000	1	0	1	100,00%	580.000	0	580.000
2	Carga y compactación de cabeceras de alcantarilla	Metros cúbicos	150	13.000	1.950.000	150	0	150	100,00%	1.950.000	0	1.950.000
3	Pintura de barandas	Metro lineal	12,4	38.000	471.200	12,4	0	12,4	100,00%	471.200	0	471.200
	Lote 3: Reparación de Empedrado sobre Calle Bruno Otte											
1	Trabajos Preliminares: Remoción de Empedrado. Incluye Marcación y Nivelación	Metros cuadrados	160	12.500	2.000.000	80	0	80	50,00%	1.000.000	0	1.000.000
2	Movimiento de suelo con máquinas. Excavación. Preparación de Base para Empedrado	Metros cuadrados	160	15.000	2.400.000	80	0	80	50,00%	1.200.000	0	1.200.000
3	Reposición de Empedrado. Incluye los cordones faltantes, piedra sexta y arena. Y compactación	Metros cuadrados	80	18.000	1.440.000	80	0	80	100,00%	1.440.000	0	1.440.000
	Lote 4: Bacheo de Asfalto sobre Calle Ka'arendy											
1	Remoción y Reposición de Empedrado	Metros cuadrados	5	44.000	220.000	5	0	5	100,00%	220.000	0	220.000
2	Bacheo Asfalto, con hormigón	Metros cuadrados	24	85.000	2.040.000	24	0	24	100,00%	2.040.000	0	2.040.000
	Lote 5: Colocación de Alcantarilla Tubular 1 Ø 60, frente a capilla Nuestra Sra. de la Asunción											
1	Alcantarilla Tubular 1 Ø 60	Metro lineal	11	380.000	4.180.000	11	0	11	100,00%	4.180.000	0	4.180.000
2	Muro para cabeceras de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	3,5	575.000	2.012.500	3,5	0	3,5	100,00%	2.012.500	0	2.012.500
3	Relleno con suelo seleccionado	Metros cúbicos	20	52.000	1.040.000	20	0	20	100,00%	1.040.000	0	1.040.000
	Lote 6: Provisión y colocación de tubos Yukeri km 4, 1 Ø 100 y otro de 1 Ø 80											
1	Hormigón Simple para asiento de Tubos	Metros cúbicos	5,08	1.350.000	6.858.000	0,81	4,27	5,08	100,00%	1.100.000	5.758.000	6.858.000
2	Colchón de Arena Lavada p/ asiento de Tubos	Metros cúbicos	2,16	225.000	486.000	0	2,16	2,16	100,00%	0	486.000	486.000
3	Alcantarilla Tubular 1 Ø 100	Metro lineal	8	740.000	5.920.000	0	8	8	100,00%	0	5.920.000	5.920.000
4	Alcantarilla Tubular 1 Ø 80	Metro lineal	8	540.000	4.320.000	0	8	8	100,00%	0	4.320.000	4.320.000
5	Muro para cabeceras de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	8,3	580.000	4.814.000	0	8,3	8,3	100,00%	0	4.814.000	4.814.000
6	Relleno con suelo seleccionado	Metros cúbicos	50	60.000	3.000.000	0	50	50	100,00%	0	3.000.000	3.000.000
	Lote 7: Reparación de Cabecera de Alcantarilla Pioneros de Ka'arendy											
1	Remosion y Reposición de de Empedrado	Metros cúbicos	10	42.000	420.000	10	0	10	100,00%	420.000	0	420.000
2	Carga y compactación de cabecera de alcantarilla	Metros cúbicos	22	14.000	308.000	22	0	22	100,00%	308.000	0	308.000
3	Hormigón simple para sellado de junta de tubos	Metros cúbicos	0,5	1.450.000	725.000	0,5	0	0,5	100,00%	725.000	0	725.000
4	Muro lateral para protección de cabecera, de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	9	580.000	5.220.000	7	0	7	77,78%	4.060.000	0	4.060.000

Real CONSTRUCCIONES
C.I. 2237179-6
Cel. 0971 44 89 13

María Dalila Benegas Vera
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 4381

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUIN · INTENDENCIA · Alto Paraná

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Certificado de Obra N° 02 FINAL - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

CONTRATISTA: REAL CONSTRUCCIONES, RESPONSABLE OSCAR BERNARDO BENITEZ MOLAS CON C.I. N° 2.237.179.-

OBRA: ENTUBAMIENTO, REPARACIÓN DE EMPEDRADO, BACHEO DE ASFALTO Y REPARACIONES DE CABECERAS DE ALCANTARILLAS EN DISTINTOS TRAMOS, CON ID Nº 417.996-CONTRATACIÓN DIRECTA N° 26/2022 - CONTRATO N° 35/2022.-

Fecha: 16 / 11 / 2.022

		CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
ITEMS	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
5	Pilares con Zapata de HºAº de 0,50 x 0,50 / 1,00x 1,00x0,30	Metros cúbicos	2,35	2.700.000	6.345.000	2,35	0	2,35	100,00%	6.345.000	0	6.345.000
	Lote 8: Trabajos Complementarios											
1	Trabajos Complementarios- Limpieza Final	Unidad	14	180.000	2.520.000	0	14	14	100,00%	0	2.520.000	2.520.000
	COSTO TOTAL				**64.117.700**					33.939.700	26.818.000	60.757.700
										53,00%	42,00%	95,00%

RESUMEN GENERAL		
TOTAL CERTIFICADO	26.818.000	42,00%
Devolución de Anticipo		
Retención Caucional 5%	1.340.900	
Total a Cobrar	25.477.100	

SON GUARANIES: Veinticinco millones cuatrocientos setenta y siete mil cien.-

Real Construcciones
Oscar Bernardo Benítez Molas
RUC. 2237179-6
Tel. 0971 46 89 13
CONTRATISTA

María Dalila Benegas Vera
Arquitecta
Reg. Prof. N° 4381
FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN
INTENDENCIA
Año Nacional
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN