"BOGADO" Construcciones

de Juan Ramón Bogado López

CONTRATISTA DE OBRAS

Alejo García a ½ cuadra del Club Carlos A. López – B° Empalado

Tel.: 0981-398981 - Caaguazú – Paraguay

00000279

Caaguazú, 13 de diciembre de 2021

Señor:
ALEJO RIOS MEDINA, Gobernador
GOBERNACION DEL CAAGUAZU
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de presentar el Certificado de Obra Nº 4, del Contrato N° 05/2021, con ID N° 397.032 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LA CIUDAD DE CAAGUAZÚ", que se encuentra al 100% de ejecución.----------

Sin otro particular, me despido de Usted respetuosamente, deseándole éxitos en sus funciones.----------

.....
Juan Ramón Bogado López
Oferente

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramón Bogado López RUC: 3.203.340

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
Juan Duarte
Nº 4.268
FECHA 13/12/2021 HORA 07:50

CERTIFICADO DE OBRAS - BOGADO CONSTRUCCIONES

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE CAAGUAZU - 4º CERTIFICADO - ID N° 397.032

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	CANTIDAD CERTIFICADA			MOTO TOTAL
							Presente Certificado	Acum hasta el Certificado Anterior	Porcentaje Acum. Hasta Presente Certificado	Monto del Presente Certificado
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado calle Plaza Pinoty del B° Santa Isabel**	gl	1	0					
1.1		Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	1.872	16.020	29.989.440	100%	0%	100%	29.989.440
1.2		Colocación de piedra para giros en boca calle	m2	8	16.020	128.160	100%	0%	100%	128.160
1.3		Cartel de obra	un	1	890.000	890.000	100%	0%	100%	890.000
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado Calle Blas D. Gómez Ozuna y Juan E.Oleary B° María Asunción**	gl	1	0	0				
2.1		Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	441	16.020	7.064.820	0%	100%	100%	0
2.2		Cartel de obra	un	1	890.000	890.000	0%	100%	100%	0
3	**72131701-002**	**Empedrados calle 3ra Proyectada del B° Bernardino Caballero**	gl	1	0	0				
3.1		Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	3.564	16.020	57.095.280	0%	100%	100%	0
3.2		Colocación de piedra para giros en boca calle	m	15	16.020	240.300	0%	100%	100%	0
3.3		Cartel de obra	un	2	890.000	1.780.000	0%	100%	100%	0
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado Calle Empaladomi B° Bernardino Caballero**	gl	1	0	0				
4.1		Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	1.665	16.020	26.673.300	0%	100%	100%	0
4.2		Colocación de piedra para giros en boca calle	m2	3	16.020	48.060	0%	100%	100%	0
4.3		Cartel de obra	un	1	890.000	890.000	0%	100%	100%	0
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado B° San Miguel Tacurú 1**	gl	1	0	0				
5.1		Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	2.322	16.020	37.198.440	0%	100%	100%	0
5.2		Colocación de piedra para giros en boca calle	m2	6	16.020	96.120	0%	100%	100%	0
5.3		Cartel de obra	un	1	890.000	890.000	0%	100%	100%	0
6	**72131701-002**	**Construcción de empedrado calle Sta Isabel B° Santa Isabel**	gl	1	0	0				
6.1		Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	693	16.020	11.101.860	0%	100%	100%	0
6.2		Colocación de piedra para giros en boca calle	m2	31,5	16.020	504.630	0%	100%	100%	0
6.3		Cartel de obra	un	1	890.000	890.000	0%	100%	100%	0

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

BOGADO CONSTRUCCIONES

7	**72131701-002**	**Construcción de empedrado B° Ciudad Nueva 1**	gl	1	0	0				
7.1		Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	5.814	16.020	93.140.280	0%	100%	100%	0
7.2		Cartel de obra	m2	1	890.000	890.000	0%	100%	100%	0
8	**72131701-002**	**Construcción de empedrado calle 6 del B° San Francisco**	gl	1	0	0				
8.1		Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	2.219	16.020	35.548.380	0%	100%	100%	0
8.2		Colocación de piedra para giros en boca calle	m2	10,5	16.020	168.210	0%	100%	100%	0
8.3		Cartel de obra	un	1	890.000	890.000	0%	100%	100%	0
9	**72131701-002**	**Construcción de empedrado calle 4ta proyectada y transversales del B° Florida**	gl	1	0	0				
9.1		Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	2.763	16.020	44.263.260	0%	100%	100%	0
9.2		Colocación de piedra para giros en boca calle	m2	69	16.020	1.105.380	0%	100%	100%	0
9.3		Cartel de obra	un	1	890.000	890.000	0%	100%	100%	0
10	72131701-002	Construcción de empedrado calle Heriberto Peralta e/ 12,13 y 14 proyectada del B° Bernardino Caballero	gl	1	0	0				
10.1		Colocación de piedra repicada para empedrado	m	1.782	16.020	28.547.640	0%	100%	100%	0
10.2		Colocación de piedra para giros en boca calle	m2	67,5	16.020	1.081.350	0%	100%	100%	0
10.3		Cartel de obra	un	1	890.000	890.000	0%	100%	100%	0
11	**72131701-002**	**Construcción de empedrado el Progreso B° Bernardino Caballero**	gl	1	0	0				
11.1		Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	945	16.020	15.138.900	0%	100%	100%	0
11.2		Cartel de obra	un	1	890.000	890.000	0%	100%	100%	0
12	**72131701-002**	**Construcción de empedrado calle Boquerón e/ Esc. Rafael y 4ta**	gl	1	0	0				
12.1		Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	539	16.020	8.634.780	0%	100%	100%	0
12.2		Cartel de obra	un	1	890.000	890.000	0%	100%	100%	0
13	**72131701-002**	**Construcción de empedrado Barrio Ciudad Nueva**	gl	1	0	0				
13.1		Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	747	16.020	11.966.940	0%	100%	100%	0
13.2		Cartel de obra	un	1	890.000	890.000	0%	100%	100%	0
14	**72131701-002**	**Construcción de empedrado calle 6 del B° Toro Blanco 1**	gl	1	0	0				
14.1		Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	840	16.020	13.456.800	0%	100%	100%	0
14.2		Cartel de obra	un	1	890.000	890.000	0%	100%	100%	0
15	**72131701-002**	**Construcción de empedrado calle 6 del B° Toro Blanco 2**	gl	1	0	0				
15.1		Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	720	16.020	11.534.400	0%	100%	100%	0
15.2		Cartel de obra	un	1	890.000	890.000	0%	100%	100%	0

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de [illegible]

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramón Bogado López RUC: 3.703.340

00000277

16	**72131701-002**	**Construcción de empedrado calle Mcal. Francisco Solano**	gl	1	0	0				
16.1		Colocación de piedra repicada para empedrado	un	1.678,50	16.020	26.889.570	0%	100%	100%	0
16.2		Cartel de obra	un	1	890.000	890.000	0%	100%	100%	0
17	**72131701-002**	**Construcción de empedrado calle 8° Proyectada del B° Gral. Bernardino Caballero**	gl	1	0	0				
17.1		Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	1.080	16.020	17.301.600	0%	100%	100%	0
17.2		Colocación de piedra para giros en boca calle y Empalme a ruta	m2	16	16.020	256.320	0%	100%	100%	0
17.3		Cartel de obra	un	1	890.000	890.000	0%	100%	100%	0
18	**72131701-002**	**Construcción de empedrado B° San Miguel Tacurú 2**	gl	1	0	0				
18.1		Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	1.503	16.020	24.078.060	0%	100%	100%	0
18.2		Cartel de obra	m2	1	890.000	890.000	0%	100%	100%	0
19	**72131701-002**	**Construcción de empedrado B° San Luis**	gl	1	0	0				
19.1		Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	4.859	16.020	77.841.180	0%	100%	100%	0
19.2		Cartel de obra	un	2	890.000	1.780.000	0%	100%	100%	0
20	**72131701-002**	**Construcción de empedrado B° Las Mercedes Fracción ,San José**	gl	1	0	0				
20.1		Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	8.000	16.020	128.160.000	0%	100%	100%	0
20.2		Colocación de piedra para giros en boca calle	m2	15	16.020	240.300	0%	100%	100%	0
20.3		Cartel de obra	un	1	890.000	890.000	0%	100%	100%	0
21	**72131701-002**	**Construcción de empedrado calle 1° proyectada B° Bernardino Caballero**	gl	1	0	0				
21.1		Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	756	16.020	12.111.120	0%	100%	100%	0
21.2		Colocación de piedra para giros en boca calle	m2	6	16.020	96.120	0%	100%	100%	0
21.3		Cartel de obra	un	1	890.000	890.000	0%	100%	100%	0
22	**72131701-002**	**Construcción de empedrado calle Roberto L. Pettit y Domingo Martínez de Irala del B° San Lorenzo**	gl	1	0	0				
22.1		Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	840	16.020	13.456.800	0%	100%	100%	0
22.2		Cartel de obra	un	1	890.000	890.000	0%	100%	100%	0
23	**72131701-002**	**Construcción de empedrado calle Eugenio A. Garay 5ta proyectada y Carlos A. López del B° las Mercedes**	gl	1	0	0				
23.1		Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	1.044	16.020	16.724.880	0%	100%	100%	0
23.2		Cartel de obra	un	1	890.000	890.000	0%	100%	100%	0
24	**72131701-002**	**Pavimento de empedrados B° Costa Rosado Senavitat**	gl	1	0	0				
24.1		Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	5.049	16.020	80.884.980	0%	100%	100%	0

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públ
Gobernación de Caaz

BUGARIN CONSTRUCCIONES
de Juan Ramón Bogado López RUC: 3.713.340

0000276

24.2		Colocación de piedra para giros en boca calle	m2	8	16.020	128.160	0%	100%	100%	0
24.3		Cartel de obra	un	2	890.000	1.780.000	0%	100%	100%	0
25	**72131701-002**	**Construcción de empedrado B° Santa Isabel Calle 3 Yacu**	gl	1	0	0				
25.1		Canchada, colocación de piedra repicada	m2	4.121	16.020	66.018.420	100%	0%	100%	66.018.420
25.2		Cartel de obra	un	1	890.000	890.000	100%	0%	100%	890.000
26	**72131701-002**	**Construcción de empedrado Calle Cerro Cora B° Bernardino Caballero**	gl	1	0	0				
26.1		Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	1.035	16.020	16.580.700	0%	100%	100%	0
26.2		Colocación de piedra para giros en boca calle	m2	6	16.020	96.120	0%	100%	100%	0
26.3		Cartel de obra	un	1	890.000	890.000	0%	100%	100%	0
27	**72131701-002**	**Construcción de empedrado calle Virgen del Carmen B° Florida**	gl	1	0	0				
27.1		Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	1.413	16.020	22.636.260	0%	100%	100%	0
27.2		Cartel de obra	un	1	890.000	890.000	0%	100%	100%	0
28	**72131701-002**	**Pavimento de empedrados Cap. Pedro Juan Caballero, camino a Jaguakai**	gl	1	0	0				
28.1		Cartel de obra	un	1	890.000	890.000	0%	100%	100%	0
28.2		Cordón de hormigón	m2	1.188	40.050	47.579.400	0%	100%	100%	0
28.3		Pavimentacion y Colocación de Piedra bruta	m3	1.170	75.383	88.198.110	0%	100%	100%	0
28.4		Mano de obra de colocación de piedra	m2	5.265	16.020	84.345.300	0%	100%	100%	0
28.5		Reparación de canalización existente	m3	45	400.500	18.022.500	0%	100%	100%	0
28.7		Limpieza final	gl	1	572.114	572.114	0%	100%	100%	0
29	**72131701-002**	**Construcción de empedrado calle Cantera Boca**	m	1	0	0				
29.1		Cartel de obra	un	1	890.000	890.000	0%	100%	100%	0
29.2		Cordón cuneta de hormigón 0,60 m	ml	1.100	151.300	166.430.000	70%	30%	100%	116.501.000
29.3		Cordón de hº	ml	1.116	40.050	44.695.800	50%	50%	100%	22.347.900
29.4		Pavimentacion y Colocación de Piedra bruta	m3	1.955	75.383	147.373.765	20%	80%	100%	29.474.753
29.5		Mano de obra de colocación de piedra	m2	8.800	16.020	140.976.000	40%	60%	100%	56.390.400
29.6		Limpieza final	gl	1	572.114	572.114	100%	0%	100%	572.114
						1.705.472.424				**323.202.187**

PORCENTAJE CERTIFICACION	**18,95**
DESC. ANTICIPO 0%	**0**
NETO A COBRAR	**323.202.187**
FONDO DE REPARO 5%	**16.160.110**
TOTAL A COBRAR	**307.042.077**

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de C.

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramón Bogado López RUC: 3.703.340

2019 05 15