CONSORCIO INTEC S.A – ESIN S.A	ANDE Administración Nacional de Electricidad	RESUMEN CERTIFICADO N° 6 JULIO 2020

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: **22/11/2019**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: **8.129.200.000**
CONTRATO N°: **7843-2019**

CONCEPTO	Contractual Gs.	Anterior Gs	**Presente CERTIFICADO N° 6 Gs**	Acumulado Gs	Saldo Gs
COSTOS DIRECTOS					
1. Salarios del Personal (IVA incluido)	7.175.520.000	1.220.835.000	**289.920.000**	1.510.755.000	5.664.765.000
2. Instalaciones y Servicios Especiales (IVA incluido)	953.680.000	136.240.000	**34.060.000**	170.300.000	783.380.000
Monto Certificado (IVA incluido)	8.129.200.000	1.357.075.000	**323.980.000**	1.681.055.000	6.448.145.000
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	812.920.000	169.358.335	**33.871.667**	203.230.000	609.690.000

DETALLE DE LAS FACTURAS

Monto Certificado (IVA incluido)	**323.980.000 Gs.**
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	**33.871.667 Gs.**
TOTAL (IVA INCLUIDO)	**290.108.333 Gs.**
MONTO SOLICITADO:	**Doscientos noventa millones ciento ocho mil trescientos treinta y tres**

Consorcio Intec S.A. - ESIN S.A.