bra: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE COLECTORA PARALELA A RUTA VI ENTRE CALLE MOISES BERTONI Y CALLE CERRO CORA					ID. N° 377.642			CERTIFICADO N° 3			Fecha: 04/08/2020		
Solicitante: Municipalidad de Hohenau					Contratista: EG PROYECTOS, SERVICIOS, CONSTRUCCIONES								
CALLE COLECTORA PARALELA A RUTA VI ENTRE CALLE MOISES BERTONI Y CALLE CERRO CORA					EJECUTADO			MONTO			PORCENTAJE		
Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
ion de obra													
- y marcacion de obra	Metros cuadrados	1.157,00	1.200	1.388.400	1.157,00	0,00	1.157,00	1.388.400	0	1.388.400	100%	0%	100%
ibra y carteles de señalizacion	Unidad Medida Global	1	960.000	960.000	1,00	0,00	1,00	960.000	0	960.000	100%	0%	100%
le movimiento de tierras								0					
(incluyendo traslado de tierra)	Metros cúbicos	370,24	10.000	3.702.400	370,24	0,00	370,24	3.702.400	0	3.702.400	100%	0%	100%
preparacion de caja	Metros cuadrados	1.157,00	1.600	1.851.200	1.157	0,00	1.157,00	1.851.200	0	1.851.200	100%	0%	100%
ion mecanica de suelo	Metros cuadrados	1157	1.000	1.157.000	1.157,00	0,00	1.157,00	1.157.000	0	1.157.000	100%	0%	100%
cion de cuneta								0					
CUNETA de H° altura libre de 0,15 m. espesor 0,10 e cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos n "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados ra FCK 201 Kg/Cm2 a verificarse con ensayo de a los 28 dias.	Metro lineal	267,5	69.300	18.537.750	267,50	0,00	267,50	18.537.750	0	18.537.750	100%	0%	100%
ción de empedrado								0					
petreo tipo empedrado de piedra bruta (espesor 0,15 m)	Metros cuadrados	991,00	28.000	27.748.000	991,00	0,00	991,00	27.748.000	0	27.748.000	100%	0%	100%
cion de enripiado								0					
on piedra triturada de 6", sobre pavimento empedrado	Metros cuadrados	993,00	1.000	993.000	0,00	993,00	993,00	0	993.000	993.000	0%	100%	100%
compactacion de terreno								0					
on inicial y final	Metros cuadrados	991,00	2.000	1.982.000	0,00	991,00	991,00	0	1.982.000	1.982.000	0%	100%	100%
e limpieza general de la construccion								0					
neral y final del sitio de obras	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000	0,00	1,00	1,00	0	700.000	700.000	0%	100%	100%
				59.019.750				**55.344.750**	**3.675.000**	**59.019.750**	**93,77%**	**6,23%**	**100,00%**

RESUMEN		
	TOTAL CERTIFICADO N° 3	3.675.000
	RETENCIÓN POR FONDO DE REPARO (5%)	183.750
	TOTAL NETO A COBRAR	3.491.250

Son Guaranies: Tres millones cuatrocientos noventa y un mil doscientos cincuenta.-------

EG PROYECTOS, SERVICIOS, CONSTRUCCIONES
Contratista

EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES
RUC: 1 [illegible] CEL: 0984-77

Fiscal de Obras
Municipalidad de Hohenau

Ing. Civil Marlene Ribeiro K.
FISCAL DEPTO. DE OBRAS
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 2713

Directora del Departamento de Obras
Municipalidad de Hohenau

Carolina S. Ayala
DIRECTORA