GERENCIA TECNICA
DIVISION DE ENERGIA Y CLIMATIZACION

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CONTRATO Nº: 60 / 2019.- **FECHA:**28/10/2024.-

FECHA DEL CONTRATO: 30 DE DICIEMBRE DE 2019.-

OBJETO: "SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Y PUESTOS DE DISTRIBUCION EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO"

CONTRATISTA : TRAFOSUR S.A.

CENTRAL : PLANTA RECEPTORA - RECEPCION

Damos la presente **CONSTANCIA DE NUESTRA CONFORMIDAD** de haber concluido los trabajos solicitados en la **ORDEN DE TRABAJO Nº 31** a la empresa contratista, los trabajos realizados son:

- Mantenimiento de un equipo transformador de 100 KVA
- Remplazo de 3 Seccionador de MT.
- Remplazo de 3 Descargador de MT.
- Sustitución de Caja de tablero General.
- Sustitución de conductor de cobre desnudo para puesta a tierra.
- Remplazo de conductor de aluminio.

Por tanto expedimos el presente documento dando veracidad del cumplimiento de los trabajos solicitados por COPACO S.A.

FECHA DE FINALIZACION DE LOS TRABAJOS EN SITIO: 05/02/2021

MONTO DEL TRABAJO REALIZADO: Gs. 8.521.000 (GUARANIES OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTI UN MIL)

OBSERVACIÓN: EL PRESENTE CERTIFICADO SE EMITE HABIENDO CONCLUIDO LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR COPACO S.A.-

.....
Ing. Francisco Machuca
Administrador del Contrato
COPACO S.A.

.....
Ing. José Álvarez
Fiscal de COPACO S.A.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR EN FABRICA				
1.1.6	Mantenimiento de Transformador Trifásico de 100 KVA	1	2.677.000	2.677.000
1.4.54	Mantenimiento y Reparación de transformadores; sustitución de Descargador de MT - Línea de 23 KV (NORMA ANDE) - Tensión Nominal: Para red de Distribución de 24 KV - Oxido Zinc actuando como el dispositivo de protección.	3	630.000	1.890.000
1.4.55	Mantenimiento y Reparación de transformadores; sustitución de seccionador de MT Vn: 24Kv InB: 300A - Capacidad de Interrupción Simétrica: 8 kA - Capacidad de Interrupción A simétrica: 10 kA.	3	636.000	1.908.000
1.4.64	Mantenimiento y Reparación de Transformadores; sustitución de conductor de cobre desnudo p/mts de 35 mm cuadrado - (Para sistema de puesta a Tierra)	6	116.000	696.000
1.4.65	Mantenimiento y Reparación de Transformadores; sustitución de conductor de aluminio desnudo p/mts de 70mm cuadrado - (Para alimentación de la RED de MT).-	6	70.000	420.000
1.4.69	Mantenimiento y Reparación de Transformadores; sustitución de Caja Tablero General 120x40x30cm	1	930.000	930.000
			TOTAL GS	**8.521.000**

.....
Ing. Francisco Machuca
Administrador del Contrato
COPACO S.A.

.....
Ing. José Álvarez
Fiscal de COPACO S.A.