Construcciones
De Nicolás Aguilera
RUC.:1.527.085-8
Tel: 0981-509-204

LOTE 2 - NUEVA COLOMBIA						CONTRATISTA: N.A CONSTRUCCIONES				
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NUEVA COLOMBIA						Cantidad Parcial				
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Anterior	Presente	Total Acum.	Precio Unitario (Gs)	Precio Total (Gs)
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - DISTRITO DE NUEVA COLOMBIA , Calle sin nombre.: Provisi∫n de Cartel de Obra	unidad de medida: Unidad	1	770.000	770.000	0	1	1	770.000	770.000
2	Mano de obra Colocaci0n de Cartel de Obra	unidad de medida: Unidad	1	379.000	379.000	0	1	1	379.000	379.000
3	Replanteo y Marcacion	unidad de medida: Metros cuadrados	2840	2.790	7.923.600	2.840	0	2.840	2.790	0
4	Preparaci∫n del terreno: Perfilado caja de empedrado	unidad de medida: Metros cuadrados	1600	9.000	14.400.000	1.600	0	1.600	9.000	0
5	Carga relleno de area y compactacion	unidad de medida: Metros cúbicos	284	34.000	9.656.000	284	0	284	34.000	0
6	Pavimento tipo empedrado (colchon de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre piedras c/ compactacisn mecanica.	unidad de medida: Metros cuadrados	2840	39.500	112.180.000	1.600	1.240	2.840	39.500	48.980.000
7	Mano de obra pavimento petreo	unidad de medida: Metros cuadrados	2840	22.986	65.280.240	1.600	1.240	2.840	22.986	28.502.640
8	Enripiado con triturada 6ta para terminacion).	unidad de medida: Metros cúbicos	142	78.000	11.076.000	0	142	142	78.000	11.076.000
9	Muro lateral de P.B.C. Ancho: 40cm x Alto: 70cm - lado naciente de agua	unidad de medida: Metros cúbicos	12,6	231.000	2.910.600	12,6	0,0	0,0	231.000	0
10	mano de obra muro lateral lado naciente de agua	unidad de medida: Metros cúbicos	12,6	105.000	1.323.000	12,6	0,0	0,0	105.000	0
11	Provision de cordones 0,10x0,30x0,50	unidad de medida: Metro lineal	710	28.200	20.022.000	400	310,0	710	28.200	8.742.000
12	Mano de obra colocacion de cordones	unidad de medida: Metro lineal	710	14.200	10.082.000	400	310,0	710	14.200	4.402.000
13	Relleno y compactacion manual de recostadero de cord∫n	unidad de medida: Metros cúbicos	8,7	56.000	487.200	5,8	2,9	8,7	56.000	162.400
14	Baden de Hø Aø: Replanteo y marcacion	unidad de medida: Metros cuadrados	9,6	5.400	51.840	9,6	0,0	9,6	5.400	0
15	BadO de H7A7, carga de H7, parrilla 20x20, varilla 10. Ancho: 1,20m.	unidad de medida: Metros cúbicos	1,152	740.000	852.480	1,152	0,0	1,152	740.000	0
16	Mano de obra baden	unidad de medida: Metros cúbicos	1,152	440.000	506.880	1,152	0,0	1,15	440.000	0
17	Limpieza final retiro de escombros	unidad de medida: Unidad	1	1.099.160	1.099.160	0,5	0,5	1	1.099.160	549.580

TOTAL GENERAL CERTIFICADO N°2 (PRESENTE) :	103.563.620
TOTAL GENERAL CERTIFICADO N°1 (ANTERIOR) :	155.436.380
TOTAL GENERAL CERTIFICADO (N°1 + N°2) :	259.000.000

Anastasio Bobadilla F.
Sfio. de Obras Públicas
Gobernación Cordillera

Nicolás Aguilera.
N.A. CONSTRUCCIONES
De Nicolás Aguilera
RUC.: 1527085-8
Cel. 0981 509 204
Rca. Colombia - Luque

Construcciones
De Nicolás Aguilera
RUC:1.527.085-8
Tel: 0981-509-204

PERIODO DE EJECUCIÓN: del 08/08/2025 al 06/10/2025											
Concepto	Montos Contractuales		Acumulado Certificados			Presente Certificado		Total Certificado		CERTIFICADO BÁSICO DE	
Certificado Básico de obras Ejecutadas	%	(1)	%	(2)		%	(3)	%	(2) + (3)	MES	AGOSTO / OCTUBRE
Certificado Básico de Obra	100%	259.000.000	60%	155.436.380		40%	103.563.620	100%	259.000.000	AÑO	2025
Adenda	0%	0	0%	0		0%	0	0%	0		
TOTAL POR OBRA		259.000.000	0%	0		40%	103.563.620	100%	259.000.000	MONTO	259.000.000
DEDUCCIONES											
Devolucion de Anticipo	0%	0	0			0		0			
Fondo de Reparos	0%	0	0			0		0			
TOTAL CERTIFICADO									103.563.620		
Fondo de Reparos									0		
IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO									103.563.620		

Son Guaranies: Ciento tres millones quinientos sesenta y tres mil seiscientos veinte.

N.A. CONSTRUCCIONES
De Nicolás Aguilera
RUC.: 1527085-8
Cel. 0981 509 204
Rca. Colombia - Luque

Nicolás Aguilera.

Nicolás Aguilera.

N.A Construcciones.

Representante Legal

Anastasio Robadilla F.
Srio. de Obras Públicas
Gobernación Concepción