GRUPO BONARO

**BONARO**
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

# INFORME TÉCNICO DE SERVICIO REALIZADO

**N° MDI1029/2023**

**FECHA 27/12/2023**

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | **MINISTERIO DEL INTERIOR.** |

## TIPO DE SERVICIO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Instalación | | Diagnóstico | | Capacitación | | Visita Técnica |
| | M. Preventivo | X | Reparación | | Retiro | | Garantía |
| X | M. General. | | Entrega | X | Recepción | | Devolución |

## MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 1029.

## DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** |
| 277 | Mano de obra Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y bandeja de desague de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 278 | Mano de obra Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 279 | Mano de obra Verificación del consumo de energía eléctrica del compresor, de la tensión de alimentación eléctrica, verificación del estado de los soportes del equipo, verificación de vibraciones y ruidos extraños de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 280 | Mano de obra para mantenimiento y reajuste de las borneras de conexión eléctrica del aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 281 | Mano de obra para verificación y ajuste de gas refrigerante de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 288 | Provisión de gas refrigerante por kilogramos de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU. | Unidad | 2 |
| 289 | Mano de obra para carga de gas refrigerante de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU. | Unidad | 2 |
| 290 | Mano de obra para detección de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de hermeticidad. de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 293 | Mano de obra para vaciado y limpieza interna de cañerías con bomba de vacío de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU. | Unidad | 1 |

BONARO
RUC: 4.584.156-0

GRUPO BONARO

**BONARO**
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 306 | Mano de obra para cambio del capacitor del compresor de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 307 | Provisión del capacitor del motor ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 340 | Mano de obra para la instalación de extensión de cañería de cobre con aislación de caucho y cinta de terminación por metro de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU. | Unidad | 2 |
| 341 | Provisión de cañería de desague de PVC por metro de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU. | Unidad | 2 |

**EQUIPO OPERATIVO:** [ X ] **SI** [ ] **NO**

**OBSERVACIONES:**

BONARO
RUC: 4.584.156-0

**GRUPO BONARO**

Sr. Juan Osorio
Jefe
División de Servicios Generales - M.I.

**CLIENTE**
**RECIBI CONFORME**