GRUPO BONARO

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

INFORME TÉCNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° MDI 59.2/2024

FECHA 19/03/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**MINISTERIO DEL INTERIOR.**

TIPO DE SERVICIO

	Instalación		Diagnóstico		Capacitación		Visita Técnica
	M. Preventivo		Reparación		Retiro		Garantía
X	M. General.		Entrega		Recepción		Devolución

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 218

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
415	Mano de obra Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y bandeja de desague de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU.	Unidad	1
416	Mano de obra Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU.	Unidad	1
417	Mano de obra Verificación del consumo de energía eléctrica del compresor, de la tensión de alimentación eléctrica, verificación del estado de los soportes del equipo, verificación de vibraciones y ruidos extraños de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU.	Unidad	1
418	Mano de obra para mantenimiento y reajuste de las borneras de conexión eléctrica del aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU.	Unidad	1

419	Mano de obra para verificación y ajuste de gas refrigerante de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU.	Unidad	1
420	Mano de obra para mantenimiento de protectores térmicos de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacídad de 60.000 BTU.	Unidad	1
421	Lubricante del buje de la turbina del evaporador de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU.	Unidad	1
422	Mano de obra para lubricación del buje de la turbina del evaporador de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU.	Unidad	1
423	Lubricante del ruleman del ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU.	Unidad	1
424	Mano de obra para lubricación del ruleman del ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU.	Unidad	1
425	Mano de obra para reparación de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU.	Unidad	1
434	Mantenimiento correctivo de filtro secador de (incluida la provisión de ser necesaria) aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU.	Unidad	1
435	Mano de obra para mantenimiento correctivo de filtro secador de (incluido el cambio de ser necesario) aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU.	Unidad	1
439	Mano de obra para reparación y balanceo de ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU.	Unidad	1
440	Mano de obra para reparación y balanceo de turbina de la UNI evaporadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU.	Unidad	1
445	Provisión del capacitor del motor ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU.	Unidad	1
446	Mano de obra para cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU.	Unidad	1
447	Provisión del capacitor del motor ventilador de la UNI evaporadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU.	Unidad	1
448	Mano de obra para cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI evaporadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU.	Unidad	1
450	Mano de obra de desmontaje y montaje del motor ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU.	Unidad	1
452	Mano de obra para desmontaje y montaje del motor ventilador de la UNI evaporadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU.	Unidad	1
457	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión) de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000	Unidad	1

GRUPO BONARO

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

	BTU.		
471	Provisión de válvula de cuatro vías de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU.	Unidad	1

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

Lic. Juan M. Galván R.
Jefe Interino
Dpto. de Control y Provisión de Bienes
Ministerio del Interior

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME