GOBERNACION DEL GUAIRA

CERTIFICADO DE OBRA N°2

OBRA: AMPLIACION DE LA AMAG

CONTRATO N°: 522/2019 FECHA: 05/12/19

CONTRATISTA: Sr Marcial Larramendia

ITEM	RUBROS	UNID	CANTID	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA 30%		CANTIDAD PRESENTADA 30%		
	Rubros					Suficiencia del rubro sobre el total %	CERTIFICADO 1	CERTIFICADO 2	ACUMULADO	PRESENTE
1	Replanteo y Marcación	m2	480	7.350	3.528.000	0,00705612	0,00705612	0,00000000	0,00705612	0
2	Demolición de mampostería y techo	m2	100	29.000	2.900.000	0,00580010	0,00580010	0,00000000	0,00580010	0
3	Excavación para fundación	m3	37	80.000	2.960.000	0,59201013	0,59201013	0,00000000	0,59201013	0
4	Colocación de hormigón armado -zapatas	m3	3,024	2.628.000	7.947.072	1,58944160	1,58944160	0,00000000	1,58944160	0
5	Colocación de hormigón armado -vigas de fundación	m3	3,51	2.628.000	9.224.280	1,84488758	1,84488758	0,00000000	1,84488758	0
6	Colocación de hormigon armado -pilares	m3	5,56	2.964.000	16.479.840	3,29602441	3,29602441	0,00000000	3,29602441	0
7	Colocación de hormigón armado -vigas intermedias y superiores	m3	9,3	2.964.000	27.565.200	5,51313436	5,51313436	0,00000000	5,51313436	0
8	Colocación de hormigon armado -losas entrepiso	m3	11,4	2.628.000	29.959.200	5,99194256	5,99194256	0,00000000	5,99194256	0
9	Colocación de hormigon armado - Escaleras	Und	1	7.500.000	7.500.000	1,50002567	1,50002567	0,00000000	1,50002567	0
10	Cimiento -Piedra Bruta	m3	27	550.000	14.850.000	2,97005084	2,97005084	0,00000000	2,97005084	0
11	Mampostería de nivelación 0.30 con ladrillo común	m2	29,1	180.000	5.238.000	1,04761793	1,04761793	0,00000000	1,04761793	0
12	Mampostería de nivelación 0.45 con ladrillo común	m2	5,5	220.000	1.210.000	0,24200414	0,24200414	0,00000000	0,24200414	0
13	Mampostería de elevación 0.15 con ladrillo común	m2	485	99.500	48.257.500	9,65166520	8,20391542	1,44774978	9,65166520	7.257.765
14	Mampostería de elevación 0.20 con ladrillo común	m2	151	115.000	17.365.000	3,47305944	3,47305944	0,00000000	3,47305944	0
15	Mampostería de elevación 0.30 con ladrillo común	m2	15	164.400	2.466.000	0,49320844	0,49320844	0,00000000	0,49320844	0
16	Construccción y/o colación de dinteles envarillado sobre mamposteria de nivel de aberturas	ml	55	42.500	2.337.500	0,46750800	0,46750800	0,00000000	0,46750800	0
17	Aisalción de paredes de 0.15	ml	172,55	35.000	6.039.250	1,20787067	1,20787067	0,00000000	1,20787067	0
18	Aisalción de paredes de 0.20	ml	26,5	45.000	1.192.500	0,23850408	0,23850408	0,00000000	0,23850408	0
19	Aisalción de paredes de 0.30	ml	5	47.000	235.000	0,04700080	0,04700080	0,00000000	0,04700080	0
20	Accesorios y herrajes para puerta simple		4	250.000	1.000.000	0,20000342	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
21	Colocación de pisos -contrapisos de hormigón de cascotes de 10cm espesor	m2	594,5	35.000	20.807.500	4,16157123	0,00000000	4,16157123	4,16157123	20.807.500
22	Construcción/Colocación de techo/tinglado -techo de chapa sobre estructura metálica	m2	120	289.000	34.680.000	6,93611872	0,00000000	6,93611872	6,93611872	34.680.000
23	Revoques de cielo rasso losa	m2	60	65.000	3.900.000	0,78001335	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
24	Revoque de cielo raso PVC planta alta	m2	92,5	90.000	8.325.000	1,66502850	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
25	Revoques de pared interior y exterior	m2	1245,2	38.000	47.317.600	9,46368198	0,00000000	9,46368198	9,46368198	47.317.600
26	Colocación de pisos cerámico planta baja	m2	61,21	95.000	5.814.950	1,16300991	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
27	Colocación de pisos cerámico planta alta	m2	41,58	95.000	3.950.100	0,79003352	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
28	Colocación de pisos de hormigón de 4cm salón auditorio	m2	415,36	118.000	49.012.480	9,80266378	0,00000000	4,90133189	4,90133189	19.307.068
29	Colocación de pisos cerámico escalera	m2	10,5	180.000	1.890.000	0,37800647	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0

de zocalos cerámico	ml	140	35.000	4.900.000	0,98001677	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
de carpeta para piso	m2	139,5	45.000	6.277.500	1,25552149	0,00000000	1,25552149	1,25552149	6.277.500
azulejos 20x20cm, para pared de kitchenette, baños y planta alta	m2	30,3	180.000	5.454.000	1,09081867	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0
acal	unid	7	120.000	840.000	0,16800288	0,00000000	0,16800288	0,16800288	840.000
de artefactos santirarios	unid	7	700.000	4.900.000	0,98001677	0,00000000	0,98001677	0,98001677	4.900.000
suministro de agua corriente	unid	7	150.000	1.050.000	0,21000359	0,00000000	0,21000359	0,21000359	1.050.000
n de desague pluvial	ml	108	70.000	7.560.000	1,51202588	0,00000000	1,51202588	1,51202588	7.560.000
						40	**30**	**70**	149.997.433
								TOTAL DE AVANCE DE LA OBRAS	149.997.433
ANTICIPO OTORGADO: 0%								DESCUENTO DE ANTICIPO	
								CERTIFICADO N° 2 DE AVANCE DE OBRAS	149.997.433

SR MARCIAL LARRAMENDIA
Contratista

"LARRAMENDIA Construcciones"
Marcial Larramendia Peralta
GERENTE PROPIETARIO

ARQ. ANDRESA BRUNO
Fiscal de Obras

Andresa Bruno
ARQUITECTA
Fiscal de Obras
Gobernación del Guairá

100