MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO

CERTIFICADO N° 1 DE OBRA - 27 DE DICIEMBRE DE 2.023

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON

SOBRE LA CALLE PA'I PEREZ ENTRE LA AVDA. MAYOR OTAÑO Y LA CALLE NARANJAL-LLAMADO PLURIANUAL

Contratante: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Fiscalizador: Arq. Edgar Cuba.
Ubicación de la obra: Mayor Otaño

N° de contrato: 35/2.023
Registro Prof. N°: 3.804
Contratista: ROSCO CONSTRUCCIONES

						CERTIFICADO N° 1		
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTID AD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTID AD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	4.396,60	326	1.433.292			-
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	4.396,60	496	2.180.714	4.396,60	496	2.180.714
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	UN	1,00	719.935	719.935	1,00	719.935	719.935
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	142.368	284.736	2,00	142.368	284.736
5,1	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	4.396,60	1.109	4.875.829	4.396,60	1.109	4.875.829
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	4.396,60	1.848	8.124.917	4.396,60	1.848	8.124.917
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	3.601,00	5.084	18.307.484	350,00	5.084	1.779.400
8	CORDÓN CUNETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15mespesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor minimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	989,00	67.766	67.020.574	615,00	67.766	41.676.090
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	80,00	52.051	4.164.080			
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m).-	M2	3.601,00	30.708	110.579.508	350,00	30.708	10.747.800
11	BADEN DE H°. Espesor 0.15m, ancho 1m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	28,60	916.320	26.206.752	6,35	916.320	5.818.632
12	Compactacion inicial, diaria y final	m²	3.601,00	1.469	5.289.869			
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	3.601,00	1.792	6.452.992			
14	Limplieza General y final del sitio de obras	m2	4.396,60	271	1.191.479			
			TOTAL CONTRACTUAL		256.832.160	TOTAL CERTIFICADO 1		76.208.053

MONTO A DESCONTAR POR ANTICIPO PERCIBIDO 1/4	6.420.804
SON GUARANIES, SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUATRO.-	

RESUMEN DE MONTO A PAGAR

TOTAL A PAGAR CERTIFICADO 1	69.787.249
SON GUARANIES, SECENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE.-	

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Escaneado con CamScanner