CONTRATO Nº 168/2023 para la: Licitación Publica Nacional ID N. 432.939 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA			
EMPRESA CONTRATISTA: RICARDO DIAZ MARTINEZ	CERTIFICADO DE OBRA N° 1 - CONVENIO MODIFICATORIO N° 1	FECHA DE INICIO DE OBRA: 16-11-2023 PERIODO DE CERTIFICACIÓN: (23-04-2024 AL 10-05-24)	[redacted]

RESUMEN GENERAL - CONVENIO MODIFICATORIO N° 1

Item	Concepto	Importes Autorizados		Acumulado hasta Certificado anterior		Presente Certificado		Total Acumulado Certificado	
A	CERTIFICADO OBRAS EJECUTADAS	%	1	%	2	%	3	%	2+3
A1	SEGÚN PRECIO DEL CONTRATO	100,00%	796.313.124	0,00%	-	62,94%	501.202.000	62,94%	501.202.000
A2	EXCEDENTE	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
A3	**SUBTOTALES**	**100,00%**	**796.313.124**	**0,00%**	**0**	**62,94%**	**501.202.000**	**62,94%**	**501.202.000**

Item	Concepto	Importes Autorizados		Acumulado hasta Certificado anterior		Presente Certificado		Total Acumulado Certificado	
B	**DEDUCCIÓN A LA FECHA**	%	4	%	5	%	6	%	6+5
B1	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO	0%	0	0,00%	-				
B2	RETENCIÓN CAUCIONAL	5,00%	39.815.656	0,00%	-	3,15%	25.060.100	3,15%	25.060.100
B3	**SUBTOTALES**	**5,00%**	**39.815.656**	**0,00%**	**0**	**3,15%**	**25.060.100**	**3,15%**	**25.060.100**

TOTAL CERTIFICADO	**₲ 501.202.000**
TOTAL DEDUCCIONES	**₲ 25.060.100**
MULTAS	**₲ 0**
IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO	**₲ 476.141.900**

Son Guaraníes: Cuatrocientos setenta y seis millones, ciento cuarenta y un mil, novecientos.-

RICARDO DIAZ MARTINEZ
Ingeniero Civil

Ing. Ricardo Diaz Martinez
Director y Representante Legal

Arq. Eladio Franco Navoni
Fiscal de Obras

Eladio J. Franco Navoni
ARQUITECTO

resumen certificado

CONTRATO Nº 168/2023 para la: Licitación Publica Nacional ID N. 432.939 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

EMPRESA CONTRATISTA: RICARDO DIAZ MARTINEZ	**CERTIFICADO DE OBRA N° 1 - CONVENIO MODIFICATORIO N° 1**	**FECHA DE INICIO DE OBRA:** 16-11-2023 **PERIODO DE CERTIFICACIÓN:** (23-04-2024 AL 10-05-24)

REPÚBLICA DEL PARAGUAY – VITAM IMPENDERE VERO – FILIAL CAPIATÁ – SANTA ROSA DEL AGUARAÝ – FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

[redacted]

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N° 1 - CONVENIO MODIFICATORIO 1

						CANTIDADES			%	MONTO		
Ítem	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO TOTAL	AVANCE	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO TOTAL
6	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO (sujeto a estudio de suelo y cálculo estructural)	GL			1.060.316.484							
6,1	FUNDACION	m3	-38,400	2.332.000	-85.708.800		-	0,00	0,00%		-	-
6.1.1	PILOTES TIPO STRAUSS - D=40cm	ml	950,000	425.200	403.940.000		950,00	950,00	100,00%		403.940.000	403.940.000
6.1.2	DESMOCHADO DE PILOTES	unidad	76,000	260.000	19.760.000		76,00	76,00	100,00%		19.760.000	19.760.000
6.1.3	CABEZALES DE H°A°	m3	27,810	2.480.000	68.968.800		27,80	27,80	99,96%		68.944.000	68.944.000
6.1.4	DADOS DE H° CICLOPEO EN VIGAS DE FUNDACIÓN	m3	7,780	1.100.000	8.558.000		7,78	7,78	100,00%		8.558.000	8.558.000
6,2	PILARES DE H°A°	m3	5,532	2.852.000	15.814.304		-	0,00	0,00%		-	-
6,3	VIGAS DE FUNDACION DE H°A°	m3	-3,723	2.480.000	-9.233.040		-	0,00	0,00%		-	-
6,4	VIGAS SUPERIORES DE H°A°	m3	-19,119	2.604.000	-49.785.876		-	0,00	0,00%		-	-
6,5	LOSAS SUPERIORES DE H°A°	m3	-71,586	2.604.000	-186.409.944		-	0,00	0,00%		-	-
6.5.1	LOSA SUPERIOR DE H°A° ALIVIANADO H=100 (cuestionado)	m3	102,870	3.960.000	407.365.200		-	0,00	0,00%		-	-
6.5.2	LOSA SUPERIOR DE H°A° ALIVIANADO H=200 (cuestionado)	m3	114,170	3.960.000	452.113.200		-	0,00	0,00%		-	-
6,6	ESCALERAS DE H°A°	m3	3,640	2.728.000	9.929.920		-	0,00	0,00%		-	-
6,7	RAMPA PEATONAL DE HºAº-ESP: 10 CMS	m3	4,180	2.604.000	10.884.720		-	0,00	0,00%		-	-
10	TECHOS.	GL			-269.903.360							
10,1	TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA AUTOPORTANTE TRAPEZOIDAL, ESPESOR DE 50 MM SOBRE ESTRUCTURA Y CORREAS METALICAS. CON PINTURA ANTIOXIDO Y SINTETICA PARA ESTRUCTURA METALICA	m2	-680,200	396.800	-269.903.360		-	0,00	0,00%		-	-
	TOTAL CONTRATADO - CONVENIO MODIFICATORIO 1 - MAYORES OBRAS		778,[illegible]		[illegible]		TOTAL GS				GS. [illegible]	GS. [illegible]

Ing. Ricardo Diaz Martinez
Director y Representante Legal

Arq. Eladio Franco Navoni
Fiscal de Obras

Eladio J. Franco Navoni
ARQUITECTO