Acta de Recepción de Servicios

En la ciudad de Asunción, a los 21 días del mes de abril del año dos mil veinticinco, según lo adjudicado en el Contrato UOC Nº 04/23, Contratación Directa Nº 02/23 "Mantenimiento de Generador", suscripto con la empresa ***SERVICIO TECNICO JC.*** *de* ***Neri Javier Caballero Páez****, con ID Nº 427.630, se deja constancia que:*

- *La empresa ha realizado el mantenimiento correctivo del motor generador de la institución, acorde a lo establecido en las especificaciones técnicas, conforme a la Orden de Servicios N° 33/25, de fecha 10/04/2025 y a la planilla de verificación Nº 314 presentada por el proveedor.*

Hecha la verificación, se corrobora que el servicio fue recepcionado a entera satisfacción y conformidad.

Felipe Cano González
Jefe de Servicios Generales

Arq. Francisco Martínez
Administrador del Contrato

PLANILLA DE VERIFICACIÓN 0000314

N° Presupuesto

Cliente: Vice-Presidencia

Fecha:

Dpto:

Nº de Serie: 78064007

Modelo del grupo: APD 200C

Codigo Pat.:

CONTROLES DEL SISTEMA DEL GRUPO GENERADOR

1	SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X
	Chequeo del nivel de tanque de combustible	/
	Chequeo de mangueras y cañerías de combustible	/
	Drenar trampa de agua (si tiene)	/

2	AIRE Y ENFRIAMIENTO	X
	Limpieza o sustitución filtro de aire	/
	Controlar estado de limpieza radiador	/
	Verificación de cantidad de refrigerante	/
	Chequeo de correas	/
	Chequeo de mangueras de agua	/

3	LUBRICACIÓN	X
	Verificación de nivel de aceite lubricante	/

4	ARRANQUE	X
	Revisión de calentador de camisas	/
	Revisión de cargador de baterías	/
	Revisión de voltaje de baterías	/
	Revisión de bornes de batería	/
	Verificación de bornes del motor de arranque	/

5	GENERALES	X
	Apariencia general	/
	Limpieza del generador	/
	Control de fijación y posicionamiento	/
	Control de cables sueltos, pelados, quemados	/
	Chequeo de terminales flojos o sueltos	/

CONTROL CON MOTOR EN MARCHA

PARÁMETRO	VALORES
Temperatura	45 °C
Presión	5,7 Bar
Alternador	28 V
Tensión ANDE	395 V
Tensión generador	394 V
Frecuencia	50 Hz
Intensidad de corriente	65 A.
Nivel de combustible	70 %
Voltaje de bateria	26 V

AJUSTES DE TIEMPOS DE TRANSFERENCIA	
TEMPORIZADOR	VALORES
Arranque	—
Transferencia	—
Retransferencia	—
Enfriamiento	—

OBSERVACIONES: Horometro del grupo 402 hs 46 min
Mantenimiento correctivo, Cambio filtros, aceites, correas tapa radiador, baterías.

FIRMA:

TECNICO: Fredy Villalba

C.I.N°: Cel.:

FIRMA RESPONSABLE:

FELIPE CANO G.
Servicios Generales
Vicepresidencia de la Rca.

Cel.:

21-V-25

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SERVICIOS GENERALES

10 Tal.: 50x3 - 01 al 500 - 6/2018