**PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 2**

**OBJETO DEL CONTRATO:** PINTURA Y MANTENIMIENTO DE IPS VILLARRICA EDIFICIO VIEJO con ID: 453427

**CONTRATANTE:** GOBERNACION DE GUAIRÁ

**CONTRATISTA:** GFEN CONSTRUCTORA

RUC. : 3182269-0

**MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO):** 149.999.780

FECHA: 27/11/24

PINTURA Y MANTENIMIENTO DE IPS VILLARRICA EDIFICIO VIEJO

| Item* No | Código Catálogo | Descripción* | Unidad | Cantidad/ Contratual | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Acumulada certificacion anterior | Presente certificado | Acumulada al presente certificado | Porcentaje según avance | Acumulado certificado anterior | Presente certificado | Acumulada al presente certificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82101502-004 | Cartel de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts | UNI | 1 | 1,060,625 | 1,060,625 | 1 | 0 | 1.00 | 100% | 1,060,625 | 0 | 1,060,625 |
| 2 | 72131601-008 | Envarillado en Z en paredes agrietadas. | M2 | 56 | 88,518 | 4,957,008 | 56 | 0 | 56.00 | 100% | 4,957,008 | 0 | 4,957,008 |
| 3 | 72131601-012 | Retiro de pintura interior y exterior existente con lija. | M2 | 4150 | 5,448 | 22,609,200 | 4150 | 0 | 4,150.00 | 100% | 22,609,200 | 0 | 22,609,200 |
| 4 | 72131601-010 | Reparación de puerta de madera. Presentan fallos en las cerraduras. | UNI | 40 | 198,542 | 7,941,680 | 40 | 0 | 40.00 | 100% | 7,941,680 | 0 | 7,941,680 |
| 5 | 72131601-010 | Retiro de vidrios rotos de ventanas tipos balancines | UNI | 30 | 9,008 | 270,240 | 30 | 0 | 30.00 | 100% | 270,240 | 0 | 270,240 |
| 6 | 72131601-010 | Colocación de vidrios nuevos para ventanas balancines. | UNI | 30 | 36,875 | 1,106,250 | 30 | 0 | 30.00 | 100% | 1,106,250 | 0 | 1,106,250 |
| 7 | 72131601-012 | Pintura al látex de paredes internas y externas lijadas. | M2 | 4150 | 13,500 | 56,025,000 | 4150 | 0 | 4,150.00 | 100% | 56,025,000 | 0 | 56,025,000 |
| 8 | 80111613-9999 | Mano de obra de pintura al látex de paredes internas y externas | M2 | 4150 | 12,000 | 49,800,000 | 919.15 | 3230.85 | 4,150.00 | 100% | 11,029,843 | 38,770,157 | 49,800,000 |
| 9 | 72131601-012 | Pintura al barniz de puertas de madera | M2 | 180 | 12,167 | 2,190,060 | 0 | 180 | 180.00 | 100% | 0 | 2,190,060 | 2,190,060 |
| 10 | 80111613-9999 | Mano de obra de pintura al barniz de puertas de madera. | M2 | 180 | 11,833 | 2,129,940 | 0 | 180 | 180.00 | 100% | 0 | 2,129,940 | 2,129,940 |
| 11 | 72152201-001 | Colocación de placa de marmol recordatorio. | UNI | 1 | 1,017,444 | 1,017,444 | 0 | 1 | 1.00 | 100% | 0 | 1,017,444 | 1,017,444 |
| 12 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombro. | GL | 1 | 892,333 | 892,333 | 0 | 1 | 1.00 | 100% | 0 | 892,333 | 892,333 |
| | | **PRECIO TOTAL** | | | | **149,999,780** | | | | **100%** | **104,999,846** | **44,999,934** | **149,999,780** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DE AVANCE - CERTIFICADO 1** | **104,999,846** | |
| **FONDO DE REPARO 5% - CERTIFICADO 1** | **5,249,992** | |
| **TOTAL A COBRAR SEGÚN AVANCE DE OBRA/ CERTIFICADO N ° 1** | **99,749,854** | |
| **TOTAL DE AVANCE - CERTIFICADO 2** | **44,999,934** | |
| **FONDO DE REPARO 5% - CERTIFICADO 2** | **2,249,997** | |
| **TOTAL A COBRAR SEGÚN AVANCE DE OBRA/ CERTIFICADO N ° 2** | **42,749,937** | |
| **PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1** | **70.00%** | |
| **PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°2** | **30.00%** | |
| **PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA** | **100.00%** | |

GFEN CONSTRUCTORA
CONTRATISTA

ARQ. CRISTIAN GAUTO
FISCAL DE OBRA