MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras

Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA.

VERIFICACION Y CUMPLIMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACTA Nº 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 28 /2.022-ID: N° 419.355

CONTRATISTA: JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ – ELIAN CONSTRUCCIONES

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil veintitrés,siendo las nueve horas. Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista me constituyo en el sitio de la obra **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 28 /2.022-ID: N° 419.355.- LOTE N° 5 : Construcción de pavimento tipo empedrado km 26 Monday- conexión a ruta II a calle 2000** para la RECEPCION PROVISORIA de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ – ELIAN CONSTRUCCIONES

Por tanto, la Municipalidad a través de esta Fiscalización RECIBE EN FORMA PROVISORIA en todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo la responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras

Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA.

VERIFICACION Y CUMPLIMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACTA Nº 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 28 /2.022-ID: N° 419.355

CONTRATISTA: JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ – ELIAN CONSTRUCCIONES

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil veintitrés, siendo las nueve horas. Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista me constituyo en el sitio de la obra **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 28 /2.022-ID: N° 419.355.- LOTE N° 2: Construcción De Pavimento Tipo Empedrado- km 18 Monday Barrio Santa Rosa** para la RECEPCION PROVISORIA de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ – ELIAN CONSTRUCCIONES

Por tanto, la Municipalidad a través de esta Fiscalización RECIBE EN FORMA PROVISORIA en todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo la responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

Elián CONSTRUCCIONES

de: Juan Carlos Bernal Rodriguez

Construcciones de Edificios
Comercio al por menor de otros Materiales de Construcción
Tales como ladrillos, madera y equipos sanitarios

CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVILES * PAVIMENTACIÓN DE ACERAS Y CALZADAS

Av. Fortín Toledo y Bolivia · Tel:.(061) 574 293 / (0983) 400 102 · · Ciudad del Este · Alto Paraná · Paraguay

TIMBRADO Nº 15993818
R.U.C.: 880202 - 5
Fecha Inicio Vigencia 01/11/2022
Fecha Fin Vigencia 30/11/2023

FACTURA

0001338

001 - 001

Fecha de Emisión: 25 de Enero de 20.23 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Minga Guazu

R.U.C.: 80010478-1 Nota de Remisión Nº:

Dirección: Km 16 Centro Urbano Tel.:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	I.V.A.5%	I.V.A. 10%
1	Certificado de Obras Nº 02. LQ Nº 07/2022	178.739.840			178.739.840
	Construccion de Pavimento tipo Empedrado Zona				
	Monday Plurianual Ejercicio 2022-2023				
	Contrato Nº 28/2022				
	ID Nº 419355				
Sub Total					178.739.840

Total a Pagar: GS. ☒ U$. ☐ (En Letras) Ciento setenta y ocho millones setecientos treinta y nueve mil ochocientos cuarenta. 178.739.840.-

Liquidación del IVA: 5% 10% 16.249.076 Total IVA 16.249.076

ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrian Jara Y Pa i Perez. entre Banco Vision Y Banco Atlas Nº 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Matiauda E/ 28 de Julio y Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia el mas Vencedor" - RUC 80052469/1- Telefax: 061-512551 - 0% Tal 50x3 del 0001301 al 0001400 - 11/2022 - Cédula de Habilitación de Imprenta Nº 1663

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

*OBRA: **Construcción de pavimento tipo empedrado***

DISTRITO: Minga Guazú **DEPTO:** Alto Paraná

UBICACIÓN:km26 Monday - Conexión Ruta II a Calle 2000

ACTA DE MEDICIÓN 02

En la ciudad de Minga Guazú, a los 16 días del mes de enero, siendo las 08:30 hs se constituye desde la Direccion de Obras y Servicios de la Municipalidad de Minga Guazú, el Arq. Miguel Caceres en su carácter de Fiscal y Director de Obra, a los efectos de realizar las mediciones del Certificado N° 01, correspondiente a la Obra: **Construccion de Pavimento tipo Empedrado en km26 Monday - Conexión Ruta II a Calle 2000 - Contrato N° 28 /2.022 - ID 419.355**, firmado entre la Municipalidad de Minga Guazú y la Empresa Elian Construcciones.

Nro	Descripción	Un	Cant.	Cant. Anterior Acta de Medicion 01	Cant. Actual	CANT. ACUMULADA
	Trabajos Preliminares					
1	Cartel de obra (2.00x1,80mts)	m2	3,60	-	3,60	3,60
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	m2	3.200,00	2.240,0	960,00	3.200,00
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	m2	3.200,00	2.240,0	960,00	3.200,00
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada			-		-
4	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	m3	384,00	268,8	115,20	384,00
5	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	m2	3.200,00	1.280,0	1.920,00	3.200,00
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	m2	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00
	Cordón de Hº			-		-
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ml	800,00	520,0	280,00	800,00
	Compactación			-		-
8	Compactación preliminar	m2	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00
9	Compactación final	m2	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00
	Limpieza final			-		-
10	Limpieza final	m2	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Miguel Cáceres
Director de Obras

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 6 Bº Don Bosco-Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

MINGA GUAZÚ

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

OBRA: Construcción de Pavimento tipo empedrado

DISTRITO: Minga Guazú **DEPTO:** Alto Paraná

UBICACIÓN:km18 Monday - 8° Santa Rosa

CERTIFICADO DE OBRAS N° 02

Nº	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio	Total	CERTIFICADO ACTUAL: ACUMULADO EN CANTIDADES	CERTIFICADO ACTUAL: EN CANTIDADES	CERTIFICADO ACTUAL: ACUMULADO EN MONTOS	CERTIF. ANTERIOR - 01			CERTIFICADO ACUMULADO		
	Trabajos Preliminares													
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	m2	3,60	498.000	1.792.800	3,60	100	1.792.800	-		0	3,60	100	1.792.800
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	m2	1.600,00	2.100	3.360.000	480,00	30	1.008.000	1.120,000	70	2.352.000	1.600,00	100	3.360.000
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	m2	1.600,00	3.100	4.960.000	480,00	30	1.488.000	1.120,000	70	3.472.000	1.600,00	100	4.960.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada													
4	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	m3	192,00	24.000	4.608.000	115,20	60	2.764.800	76,800	40	1.843.200	192,00	100	4.608.000
5	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	m2	1.600,00	36.000	57.600.000	960,00	60	34.560.000	640,000	40	23.040.000	1.600,00	100	57.600.000
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	m2	1.600,00	3.700	5.920.000	1.600,00	100	5.920.000	-	0	0	1.600,00	100	5.920.000
	Cordón de Hº													
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ml	400,00	37.500	15.000.000	120,00	30	4.500.000	280,000	70	10.500.000	400,00	100	15.000.000
	Compactación					0,00		0	-		0	-		0
8	Compactación preliminar	m2	1.600,00	2.800	4.480.000	1.280,00	80	3.584.000	320,000	20	896.000	1.600,00	100	4.480.000
9	Compactación final	m2	1.600,00	3.200	5.120.000	1.600,00	100	5.120.000	-		0	1.600,00	100	5.120.000
	Limpieza final													
10	Limpieza final	m2	1.600,00	1.500	2.400.000	1.600,00	100	2.400.000	-		0	1.600,00	100	2.400.000
	TOTAL SEGÚN CONTRATO SEGÚN CONTRATO N° 28/2022				₲ 105.240.800	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		₲ 63.137.600						

Monto de Certificado	63.137.600
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	3.156.880
Total a Pagar por Certificado	59.980.720

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Miguel Cáceres
Director de Obras

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 6 Bº Don Bosco-Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

OBRA: ***Construcción de pavimento tipo empedrado***

DISTRITO: Minga Guazú **DEPTO:** Alto Paraná

UBICACIÓN:km18 Monday - B° Santa Rosa

ACTA DE MEDICION 02

En la ciudad de Minga Guazú, a los 16 dias del mes de Enero, siendo las 08:30 hs se constituye desde la Direccion de Obras y Servicios de la Municipalidad de Minga Guazú, el Arq. Miguel Caceres en su carácter de Fiscal y Director de Obra, a los efectos de realizar las mediciones del Certificado N° 02, correspondiente a la Obra: Construccion de Pavimento tipo Empedrado en km 18 Monday - B° Santa Rosa - Contrato N° 28 /2.022 - ID 419,355 , firmado entre la Municipalidad de Minga Guazú y la Empresa Elian Construcciones.

N°	Descripción	Un.	Cant.	Cant. Anterior Acta de Medicion 01	Cant. Actual	CANTIDAD ACUMULADA
	Trabajos Preliminares					
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	m2	3,60	0,00	3,60	3,60
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	m2	1.600,00	1.120,00	480,00	1.600,00
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	m2	1.600,00	1.120,00	480,00	1.600,00
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					
4	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	m3	192,00	76,80	115,20	192,00
5	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	m2	1.600,00	640,00	960,00	1.600,00
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	m2	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	Cordón de Hº					
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ml	400,00	280,00	120,00	400,00
	Compactación					
8	Compactación preliminar	m2	1.600,00	320,00	1.280,00	1.600,00
9	Compactación final	m2	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	Limpieza final					
10	Limpieza final	m2	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Miguel Cáceres
Director de Obras

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 6 Bº Don Bosco-Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

OBRA: Construcción de Pavimento tipo empedrado

DISTRITO: Minga Guazú **DEPTO:** Alto Paraná

UBICACIÓN: km26 Monday - Conexión Ruta II a Calle 2000

CERTIFICADO DE OBRAS N° 02

						CERTIFICADO ACTUAL			CERTIF. ANTERIOR - 01			CERTIFICADO ACUMULADO		
	Trabajos Preliminares													
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	m2	3,60	498.000	1.792.800	3,60	100	1.792.800	-			3,60	100	1.792.800
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	m2	3.200,00	2.100	6.720.000	960,00	30	2.016.000	2.240,00	70	4.704.000	3.200,00	100	6.720.000
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	m2	3.200,00	3.100	9.920.000	960,00	30	2.976.000	2.240,00	70	6.944.000	3.200,00	100	9.920.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada													
4	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	m3	384,00	24.000	9.216.000	115,20	30	2.764.800	268,80	70	6.451.200	384,00	100	9.216.000
5	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	m2	3.200,00	36.000	115.200.000	1.920,00	60	69.120.000	1.280,00	40	46.080.000	3.200,00	100	115.200.000
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	m2	3.200,00	3.700	11.840.000	3.200,00	100	11.840.000	-	0	0	3.200,00	100	11.840.000
	Cordón de Hº								-					
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ml	800,00	37.500	30.000.000	280,00	35	10.500.000	520,00	65	19.500.000	800,00	100	30.000.000
	Compactación													
8	Compactación preliminar	m2	3.200,00	2.800	8.960.000	3.200,00	100	8.960.000	-	0	0	3.200,00	100	8.960.000
9	Compactación final	m2	3.200,00	3.200	10.240.000	3.200,00	100	10.240.000	-			3.200,00	100	10.240.000
	Limpieza final													
10	Limpieza final	m2	3.200,00	1.500	4.800.000	3.200,00	100	4.800.000	0			3.200,00	100	4.800.000
	TOTAL SEGÚN CONTRATO SEGÚN CONTRATO N° 28/2022				₲ 208.688.800	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		₲ 125.009.600						

Monto de Certificado	125.009.600
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	6.250.480
Total a Pagar por Certificado	118.759.120

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Miguel Cáceres
Director de Obras

ELIAN CONSTRUCCIONE
TELEF.: 574 293
KM 6 Bº Don Bosco-Av. Fortin Tole
Ciudad del Este- Para

Lote 4181693448 , Cons.: 25

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO 4270148803658

FECHA 26/01/2023

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	880202	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	5	BERNAL RODRIGUEZ JUAN CARLOS

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 25/02/2023 NÚMERO DE CONTROL : 9F39095D

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

42718802029F39095D