OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUYAKI, ETAPA 2
CONTRATISTA: CONSTRUFER S.A.
ZONA: MARAMBURE - CIUDAD DE LUQUE

Fecha de Certificacion: 27/06/ 2023

AVANCE DE OBRA	100%

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 - CONTRATO N° 22/2023.

RUBROS DEL CONTRATO N°22/2023						MEDICION			MONTO		
N°	Descripción	Unidad de Medida*	Cantidad*	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	ANTE.	ACTUAL	ACUMU	ANTE.	ACTUAL	ACUM.
1	Cartel de Obra Estandar	m2	1,92	550.000	1.056.000	0,00	1,92	1,92	₲ 0	₲ 1.056.000	₲ 1.056.000
2	Marcacion y Replanteo	m2	1068,24	1.450	1.548.948	0,00	1030,00	1030,00	₲ 0	₲ 1.493.500	₲ 1.493.500
3	Caja para empedrado e= 0,30	m3	320,47	39.000	12.498.330	0,00	309,00	309,00	₲ 0	₲ 12.051.000	₲ 12.051.000
4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	m2	1068,24	62.500	66.765.000	0,00	1030,00	1030,00	₲ 0	₲ 64.375.000	₲ 64.375.000
5	Cordones de Hº Pre fabricados (10x40x50)	ml	271,50	40.000	10.860.000	0,00	195,50	195,50	₲ 0	₲ 7.820.000	₲ 7.820.000
6	Enripiado de piedra	m2	1068,24	2.000	2.136.480	0,00	1030,00	1030,00	₲ 0	₲ 2.060.000	₲ 2.060.000
7	Limpieza final de obra 0,80% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes,etc)	GL	1,00	800.000	800.000	0,00	1,00	1,00	₲ 0	₲ 800.000	₲ 800.000
				TOTAL GENERAL SEGUN CONTRATO	95.664.758			TOTAL GENERAL	₲ 0	₲ 89.655.500	₲ 89.655.500
								PORCENTAJE DE PAGO	0%	93,72%	93,72%
								NETO A COBRAR		₲ 89.655.500	

OBS.: SUMAN UN TOTAL DE OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS GUARANIES.

Ing. Rodrigo D. Ramirez
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Arq. [illegible] González
Dirección de Obras Públicas Municipales

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Elaborado por Dpto. Tecnico de Obras Publicas - Sr. Mauro Fernandez

PROCESADO