SIEMI

Secretaría de POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Planilla de trabajos realizados para el Ministerio de Educación y Ciencias según contrato
Ref.: LCO N° 08/2019 "Servicio de Mantenimiento del Datacenter del MEC - Plurianual 2019/2020" - ID 368.940
ITEM 4 : Mantenimiento Preventivo de Equipos UPS de 20KVA
Fecha : 26 - 08 - 20

Mantenimiento preventivo del equipo UPS de 20KVA / Marca: EATON / Modelo: 93E-20I

Descripcion del trabajo:	SI	NO	Observaciones:
Limpieza de partes:	✓		
Verificaion de placas de potencia:	✓		
Verificacion de cargador de baterias:	✓		
Medision de tension y Amperaje:	✓		
Limpieza de partes:	✓		
Cambios de baterias:	✓		

Pruebas de Funcionamiento del equipo UPS de 20KVA / Marca: EATON / Modelo: 93E-20I:

Descripcion del trabajo:	Parametros:	Observaciones:
Medición de Tensión de entrada (Volts):	389 V / 389 V / 389 V	
Medición de Amperaje de entrada por fase (Amperios):	6 A / 10 A / 9 A	
Medición de Tensión de salida (Volts):	380 V / 380 V / 380 V	
Medición de Amperaje de salida por fase (Amperios):	8 A / 11 A / 10 A	
Medición de String de baterias:	392 V	
Simulacion de corte:	✓	
Horario inicial (Hs:Min):	10:00 hs	
Horario final (Hs:Min):	10:20 hs	

Según los resultados obtenidos con las pruebas, queda comprobado que el equipo queda funcionando de manera normal cumpliendo con lo requerido.

Firma Siemi

Siemi S.R.L.
Servicio Integral de Ingeniería
Amancio González 129 c/ Avda. Fdo. de la Mora
Tels.: (595-21) 301 225/6 Fax: 301 295
RUC: 80001194-5
siemisri@siemi.com.py
www.siemi.com.py

Firma MEC

Gustavo J. Toledo Amarilla
Licenciado en Análisis de Sistemas
Matrícula N° 123.987

SIEMI

POLITICAS LINGUISTICAS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Planilla de trabajo realizados para el Ministerio de Educación y Ciencias según contrato
Ref.: LCO N° 08/2019 "Servicio de Mantenimiento del Datacenter del MEC - Plurianual 2019/2020" - ID 368.940
ITEM 4 : Mantenimiento Preventivo de Equipos UPS de 20KVA

Fecha : 26 - 06 - 20

Mantenimiento preventivo del equipo UPS de 20KVA / Marca: APC / Modelo: MGE Galaxy 300

Descripcion del trabajo:	SI	NO	Observaciones:
Limpieza de partes:	✓		
Verificaion de placas de potencia:	✓		
Verificacion de cargador de baterias:	✓		
Medision de tension y Amperaje:	✓		
Limpieza de partes:	✓		
Cambios de baterias:	✓		

Pruebas de Funcionamiento del equipo UPS de 20KVA / Marca: APC / Modelo: MGE Galaxy 300

Descripcion del trabajo:	Parametros:	Observaciones:
Medición de Tensión de entrada (Volts):	390 v / 390 v / 390v	
Medición de Amperaje de entrada por fase (Amperios):	9A / 10A / 9A	
Medición de Tensión de salida (Volts):	380 v / 380v / 380v	
Medición de Amperaje de salida por fase (Amperios):	10A / 12A / 9A	
Medición de String de baterias:	402 v	
Simulacion de corte:	✓	
Horario inicial (Hs:Min):	11:00 hs	
Horario final (Hs:Min):	11:20 hs	

Según los resultados obtenidos con las pruebas, queda comprobado que el equipo queda funcionando de manera normal cumpliendo con lo requerido.

Firma Siemi

Siemi S.R.L.
Servicio Integral de Ingeniería
Amancio González 129 c/ Avda. Fdo. de la Mora
Tels.: (595-21) 301 2256 Fax: 301 295
RUC: 80001194-5
siemisrl@siemi.com.py
www.siemi.com.py

Firma MEC

Gustavo J. Toledo Amarilla
Licenciado en Análisis de Sistemas
Matrícula N° 123.987