COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Salto del Guaira - Canindeyu, 12 de ABRIL 2024

Señor
HECTOR FABIÁN MORÁN SPEJEYS.
Intendente – Municipalidad de Salto del Guaira.
Presente

OBJETO: CERTIFICADO DE OBRA N° 01

De mi mayor consideración,

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO DE OBRA N° 01** del **Contrato 128/2023 "CONSTRUCCION DE TINGLADO EN LA ESCUELA BASICA MARIA AUXILIADORA DE KAREN LUANA"**, por la suma de **GUARANÍES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS (496.890.500).-**

Adjuntamos:

- Certificado de Obra
- Acta de Medición
- Resumen de Certificado
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Factura

VALOR BRUTO	496.890.500
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	24.844.525
RETENCION IVA 30%	13.551.559
TOTAL NETO	**458.494.416**

Sin otro particular, aprovecho a la ocasión para saludarle muy atentamente. –

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Juan Bautista Pérez Rolón
Representante Legal
C.I. N° 4.488.842

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
MESA DE ENTRADA
DESTINO: Intendencia
EXP Nº 0702
FECHA: 12-04-24 HORA: 09:52
CANT HOJAS: 80
NUMERO DE CEL:
Hildat
FIRMA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

ACTA DE MEDICION N° 1

OBRA CONSTRUCCION DE TINGLADO EN LA ESCUELA BASICA MARIA AUXILIADORA DE KAREN LUANA
ZONA KAREN LUANA
CONTRATISTA: COPCI S.A
FECHA: 12/4/2024
ID N°: 435.891

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		CANTIDAD EJECUTADA			% DE AVANCE
		UN/M	CANTIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	
1	Colocacion de pisos - contrapisos:Desmonte de piso existente	M2	480	0	480	480,00	100,00
2	Relleno y compactacion de terreno:Relleno y compactacion	M3	358	0	358	358,00	100,00
3	Construccion de muro de contencion:Muro de contencion de piedra bruta	M3	23	0	23	23,00	100,00
4	Construccion de muro de contencion:Zapata de hormigon ciclopeo 1.20x1.20x1.00	M3	20,16	0	20,16	20,16	100,00
5	Colocacion de pisos - contrapisos:Piso de hormigon armado espesor 6cm con alisada mecanica	M2	768	0	768	768,00	100,00
6	Chapa de cinc lisa:Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrcutura metalica con perfiles y angulos. Incluye pilares de 20x50 con angulo de 2 "x 3/16	M2	787	0	787	787,00	100,00
7	Servicio de colocacion de canaletas:Canaleta chapa galvanizada Nº 26, de acuerdo a los planos.	ML	64	0	64	64,00	100,00
8	Servicio de reparacion y mantenimiento de canal:Bajada de caño PVCcano de bajada	ML	72	0	72	72,00	100,00
9	Limpieza de obra:Limpieza final	GL	1	0	1	1,00	100,00
10	Cartel acrilico con soporte:Cartel de obras	UN	1	0	1	1,00	100,00

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel Gonzalez Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio B[illegible]jad[illegible]
Fiscal de O[illegible]as

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

OBRA: CONSTRUCCION DE TINGLADO EN LA ESCUELA BASICA MARIA AUXILIADORA DE KAREN LUANA
ZONA: SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU
ID N°:435.891

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/04/2024

CERTIFICADO DE OBRAS Nº1

Nº	Rubro	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Total	CANTIDADES EJECUTADAS					MONTOS EN GUARANIES		
						ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	% DE AVANCE	Unidad de Medida	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	Colocacion de pisos - contrapisos:Desmonte de piso existente	M2	480	14.500	6.960.000	0	480	480	100%	Unidad	0	6.960.000	6.960.000
2	Relleno y compactacion de terreno:Relleno y compactacion	M3	358	65.000	23.270.000	0	358	358	100%	Unidad	0	23.270.000	23.270.000
3	Construccion de muro de contencion:Muro de contencion de piedra bruta	M3	23	969.500	22.298.500	0	23	23	100%	Unidad Medida Global	0	22.298.500	22.298.500
4	Construccion de muro de contencion:Zapata de hormigon ciclopeo 1.20x1.20x1.00	M3	20,16	1.100.000	22.176.000	0	20,16	20,16	100%	Metros cuadrados	0	22.176.000	22.176.000
5	Colocacion de pisos - contrapisos:Piso de hormigon armado espesor 6cm con alisada mecanica	M2	768	165.000	126.720.000	0	768	768	100%	Metros cuadrados	0	126.720.000	126.720.000
6	Chapa de cinc lisa:Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrcutura metalica con perfiles y angulos. Incluye pilares de 20x50 con angulo de 2 ¨x 3/16	M2	787	358.000	281.746.000	0	787	787	100%	Metros cuadrados	0	281.746.000	281.746.000
7	Servicio de colocacion de canaletas:Canaleta chapa galvanizada Nº 26, de acuerdo a los planos.	ML	64	125.000	8.000.000	0	64	64	100%	Metros cuadrados	0	8.000.000	8.000.000
8	Servicio de reparacion y mantenimiento de canal:Bajada de caño PVCcano de bajada	ML	72	35.000	2.520.000	0	72	72	100%	Metros cúbicos	0	2.520.000	2.520.000
9	Limpieza de obra:Limpieza final	GL	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	100%	Metros cúbicos	0	1.500.000	1.500.000
10	Cartel acrilico con soporte:Cartel de obras	UN	1	1.700.000	1.700.000	0	1	1	100%	Metros cúbicos	0	1.700.000	1.700.000
	TOTAL				**496.890.500**				**100,00%**		**0**	**496.890.500**	**496.890.500**

Resumen del presente certificado		
* Total realizado	Gs.	496.890.500
* (-) Anticipo recibido	Gs.	0
(-) Retención - Fondo de Reparo	Gs.	24.844.525
* Total certificado del mes	Gs.	472.045.975
Total a abonar por el presente certificado	**Gs.**	**472.045.975**

CONTRATISTA FECHA DE APROBACIÓN: _12_/04_/_2024_ FISCAL DE OBRAS

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

CONSTRUCCION DE TINGLADO EN LA ESCUELA BASICA MARIA AUXILIADORA DE KAREN LUANA

RESUMEN DE CERTIFICADO N° 1

ID N°: 435.891

DESCRIPCION		MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	Obra:	496.890.500	0,00%	100,00%	100,00%	0	496.890.500	496.890.500
	DEDUCCIONES A LA FECHA							
B 1	MULTAS							
B 2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B 3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	24.844.525	0,00%	5,00%	5,00%	0	24.844.525	24.844.525
B	TOTAL DEDUCCIONES	24.844.525	0,00%	5,00%	5,00%	0	24.844.525	24.844.525
C	MONTO NETO A PAGAR (A - B)	472.045.975	0,00%	95,00%	95,00%	0	472.045.975	472.045.975

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO.-

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

REPRESENTANTE LEGAL
COPCI S.A.

FISCALIZACION

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
DIRECCIÓN DE OBRAS
Ingeniero Civil
DE LA INSTITUCIÓN
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

Saltos del Guairá, 17 de abril del 2024

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de " **CONSTRUCCION DE TINGLADO DE LA ESCUELA BASICA MARIA AUXILIADORA BARRIO KAREN LUANA**´´ con ID: N.º 435.891 Contrato N.º 128/2023, adjudicada a la **EMPRESA COPCI S.A.**

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Regalado
Fiscal de Obras

Dirección de Obras/Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE TINGLADO DE LA ESCUELA BASICA MARIA AUXILIADORA

UBICACIÓN: BARRIO KAREN LUANA

ID NRO: 435.891

CONTRATO NRO: 128/2023

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: EMPRESA COPCI S.A

DOMICILIO: SALTOS DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la certificación Nº 01 que se especifica en la planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Brugado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Roman
Fiscal de Obras

SALTOS DEL GUAIRÁ 17 DE ABRIL DEL 2.024

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000309

OBRA: Construcción de Tinglado en la Esc. Básica Maria Auxiliadora de Karen Luana

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA: 22/02/24

LICITACIÓN Nº: 15/2023 FECHA DE INICIO: 21/02/2024

FECHA CONTRATO: 23/11/23 MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Karen Luana

AVANCES DE OBRA

Inicio de los trabajos, replanteo, marcación y limpieza del sitio de obra (destronque de 2 árboles)

23/02/24 Excavación de zanja y fosa, para fundación y muro de contención

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Virgilio Bogado Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000310

OBRA: Construcción de Tinglado en la Esc. Básica María Auxiliadora de Karen Luana

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA: 27/02/24

LICITACIÓN Nº: 15/2023 FECHA DE INICIO: 21/02/24

FECHA CONTRATO: 23/11/23 MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Karen Luana

AVANCES DE OBRA

Acopio de materiales piedra bruta, arena lavada, cemento y varillas, se inicia la construcción de muro y armadores para zapatas.

28/02/24 Acopio de ángulos para la construcción de estructura metálica (pilares).

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Romero Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Virgilio B. Legado Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000312

OBRA: Construcción de Tinglado en la Esc. Basica Maria Auxiliadora de Karen Lucana

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA: 05/03/24

LICITACIÓN Nº: 15/2023 FECHA DE INICIO: 21/02/24

FECHA CONTRATO: 23/11/23 MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Bº Karen Lucana

AVANCES DE OBRA

Preparativos para carga de zapatas, continuan trabajos de muro, y construcción de estructuras metalicas

13/03/24 Inician montaje de columnas

15/03/24 Inician construcción de cabriadas metalicas

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Roman Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Virgilio B. Jado Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000313

OBRA: Construcción de Tinglado en la Esc. Básica María Auxiliadora de Karen Lucna

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA: 18/03/24

LICITACIÓN Nº: 15/2023 FECHA DE INICIO: 21/02/24

FECHA CONTRATO: 23/11/23 MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Bº Karen Lucna

AVANCES DE OBRA

Relleno y compactación en sitio de obra, siguen los trabajos de cubriendos.

23/03/24 Relleno final, compactación y emparejamiento del sitio

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Roman Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Virgilio B. Jado Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE
SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000314

OBRA: Construcción de Tinglado en la Esc. Básica María Auxiliadora de Karen Zuana

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA: 27/03/24

LICITACIÓN Nº: 15/2023 FECHA DE INICIO: 21/02/24

FECHA CONTRATO: 23/11/23 MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Karen Zuana

AVANCES DE OBRA

Se procede al montaje de cabriadas metalicas

28/03/24 Montaje de correas y preparativos para la carga de Hº Aº en piso

03/04/24 Cobertura de chapa metálica sobre estructura

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Roman
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio B. Quedo
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000315

OBRA: Construcción de Tinglado en la Esc. Básica María Auxiliadora de Karen Luana

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA: 07/04/24

LICITACIÓN Nº: 15/2023 FECHA DE INICIO: 21/02/24

FECHA CONTRATO: 23/11/23 MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Karen Luana

AVANCES DE OBRA

Montaje de canaletas y caños de bajadas

08/04/24 Se inicia la carga de piso de H°A° con llaneado mecánico.

10/04/24 Culmina carga de H°A°, se da por finalizado los trabajos.

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Virgilio Bogado Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA



COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA