San Lorenzo, 05 de diciembre de 2025

Señor:
Lic. Felipe Salomón
Intendente Municipal
Presente:

Me dirijo a usted a fin de presentar el Informe de fiscalización correspondiente al Certificado N°1 de la Empresa CORPORACION BECO S.A., adjudicada al llamado Licitación 476347 - CONTRATACION POR EXCEPCION Nº 05/2025 – N° DE INTENCION:794. OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO Y CANAL LATERAL DE LAS CALLES LAS CAMELIAS Y GIRASOLES– BARRIO LOS LAURELES". Ing. José Silguero Fiscal Externo.

Se realizaron conforme a las especificaciones técnicas, los ítems ejecutados se desglosan en el siguiente Acta de Medición:

FORMULARIO 3							
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO							
ACTA DE MEDICIÓN N° 1							
CE: 05/2025 - No. INTENCION 794 Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO Y CANAL LATERAL DE LAS CALLES LAS CAMELIAS Y GIRASOLES - BARRIO LOS LAURELES" ID 476347							
item	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MEDICION ANTERIOR	MEDICION ACTUAL	MEDICION ACUMULADA	AVANCE
A	RUBROS CONTRACTUALES						
	TRABAJOS PRELIMINARES						
1	Cartel de obra	unidad de medida: un presentación: UNIDAD	1,00		1,00	1,00	100,00%
2	Cartel de señalización preventiva en obra	unidad de medida: un presentación: UNIDAD	8,00		8,00	8,00	100,00%
3	Replanteo de obra	unidad de medida: m^2 presentación: UNIDAD	2.739,28		2.739,28	2.739,28	100,00%
	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL						
	Movimiento de Suelos						
4	Excavación de zanjas	unidad de medida: m^3 presentación: UNIDAD	776,16		776,16	776,16	100,00%

Ing. José Silguero
Fiscal de Obras

Misión: "*Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.*"

	Remociones						
5	Remoción de estructuras existentes	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	80,00		80,00	80,00	100,00%
	Canal de Piedra Bruta Colocada						
6	Fondo de Hormigon Masa fck: 150 kg/cm2	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	30,80		24,64	24,64	80,00%
7	Canal de Piedra Bruta Colocada	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	344,96		275,97	275,97	80,00%
8	Relleno de Asiento de Piedra Triturada	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	46,20		36,96	36,96	80,00%
9	Relleno y Compactacion de Zanjas	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	77,00		61,60	61,60	80,00%
10	Provisión y colocación tubo ranurado perforado (Exterior corrugada, interior lisa. Ø100 mm diámetro nominal) Incluye movimientos de suelos y relleno de soporte - c/3,00 m	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	205,33		-	-	0,00%
	PAVIMENTOS						
	Pavimento Pétreo						
11	Corte Perfilado	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	497,15		497,15	497,15	100,00%
12	Remocion De Suelos (Bolsones)	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	74,57		74,57	74,57	100,00%
13	Terraplen	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	67,12		67,12	67,12	100,00%
14	Relleno Para Soporte De Cordones	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	18,48		11,09	11,09	60,01%
15	Pavimento Tipo Empedrado Con Colchon De Arena E: 20 Cm	unidad de medida: m² presentación: UNIDAD	2.139,28		1.390,53	1.390,53	65,00%
16	Cordon De Hormigon fck: 210 kg/cm2	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	308,00		184,80	184,80	60,00%
	Accesos						
17	Losa Tablero H°A° Fck=260 kg/cm2	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	3,98		-		0,00%
18	Losa Acceso Vehicular Frentista H°A° Fck=260 kg/cm2	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	4,20		-		0,00%
19	Losa Acceso Peatonal Frentista H°A° Fck=260 kg/cm2	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	3,36		-		0,00%
	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
20	Guarda Ruedas 0,15 x 0,15 x 1,00 m - c/1,00 m	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	155,00		-		0,00%
21	Barandas Metálicas	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	5,00		-		0,00%
	TRABAJOS FINALES						
22	Limpieza de obra	unidad de medida: m² presentación: UNIDAD	2.739,88		1.369,94	1.369,94	50,00%

Ing. José Silguero
Fiscal de Obras

Misión: "*Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.*"

FORMULARIO 2

	CE: 05/2025 - No. INTENCION 794 Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO Y CANAL LATERAL DE LAS CALLES LAS CAMELIAS Y GIRASOLES - BARRIO LOS LAURELES" ID 476347								AVANCE DEL MES:		66,12%		
	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1								AVANCE DE OBRA:		66,12%		
N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	
A	RUBROS CONTRACTUALES												
	TRABAJOS PRELIMINARES												
	Cartel de obra	unidad de medida: un presentación: UNIDAD	1,00	1.678.480	1.678.480	100,00%	-	1,00	1,00	-	1.678.480	1.678.480	
2	Cartel de señalización	unidad de medida: un presentación: UNIDAD	8,00	182.400	1.459.200	100,00%	-	8,00	8,00	-	1.459.200	1.459.200	
3	Replanteo y marcación	unidad de medida: m^2 presentación: UNIDAD	2.739,28	4.580	12.545.902	100,00%	-	2.739,28	2.739,28	-	12.545.902	12.545.902	
	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL												
	Movimiento de Suelos												
4	Excavación de zanjas	unidad de medida: m^3 presentación: UNIDAD	776,16	40.960	31.791.514	100,00%	-	776,16	776,16	-	31.791.514	31.791.514	
	Remociones												
5	Remoción de estructuras existentes	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	80,00	55.930	4.474.400	100,00%	-	80,00	80,00	-	4.474.400	4.474.400	
	Canal de Piedra Bruta Colocada												
6	Fondo de Hormigon Masa fck: 150 kg/cm2	unidad de medida: m^3 presentación: UNIDAD	30,80	1.028.890	31.689.812	80,00%	-	24,64	24,64	-	25.351.850	25.351.850	
7	Canal de Piedra Bruta Colocada	unidad de medida: m^3 presentación: UNIDAD	344,96	523.410	180.555.514	80,00%	-	275,97	275,97	-	144.445.458	144.445.458	
8	Relleno de Asiento de Piedra Triturada	unidad de medida: m^3 presentación: UNIDAD	46,20	201.230	9.296.826	80,00%	-	36,96	36,96	-	7.437.461	7.437.461	
9	Relleno y Compactacion de Zanjas	unidad de medida: m^3 presentación: UNIDAD	77,00	75.890	5.843.530	80,00%	-	61,60	61,60	-	4.674.824	4.674.824	
10	Provisión y colocación tubo ranurado perforado (Exterior corrugada, interior lisa. Ø100 mm diámetro nominal) Incluye movimientos de suelos y relleno de soporte - c/3,00 m	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	205,33	186.440	38.281.725	0,00%	-	-	-	-	-	-	

Ing. José Silguero
Fiscal de Obras

Misión: "*Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.*"

	PAVIMENTOS											
	Pavimento Pétreo											
11	Corte Perfilado	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	497,15	43.650	21.700.598	100,00%	-	497,15	497,15	-	21.700.598	21.700.598
12	Remocion De Suelos (Bolsones)	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	74,57	49.180	3.667.353	100,00%	-	74,57	74,57	-	3.667.353	3.667.353
13	Terraplen	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	67,12	53.610	3.598.303	100,00%	-	67,12	67,12	-	3.598.303	3.598.303
14	Relleno Para Soporte De Cordones	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	18,48	48.130	889.442	60,01%	-	11,09	11,09	-	533.762	533.762
15	Pavimento Tipo Empedrado Con Colchon De Arena E: 20 Cm	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	2.139,28	54.540	116.676.331	65,00%	-	1.390,53	1.390,53	-	75.839.506	75.839.506
16	Cordon De Hormigon fck: 210 kg/cm2	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	308,00	51.960	16.003.680	60,00%	-	184,80	184,80	-	9.602.208	9.602.208
	Accesos											
17	Losa Tablero H°A° Fck=260 kg/cm2	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	3,98	2.296.860	9.141.503	0,00%	-	-	-	-	-	-
18	Losa Acceso Vehicular Frentista H°A° Fck=260 kg/cm2	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	4,20	2.368.250	9.946.650	0,00%	-	-	-	-	-	-
19	Losa Acceso Peatonal Frentista H°A° Fck=260 kg/cm2	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	3,36	2.376.000	7.983.360	0,00%	-	-	-	-	-	-
	OBRAS COMPLEMENTARIAS											
20	Guarda Ruedas 0,15 x 0,15 x 1,00 m - c/1,00 m	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	155,00	97.600	15.128.000	0,00%	-	-	-	-	-	-
21	Barandas Metálicas	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	5,00	495.670	2.478.350	0,00%	-	-	-	-	-	-
	TRABAJOS FINALES											
22	Limpieza de obra	unidad de medida: m² presentación: UNIDAD	2.739,88	4.080	11.178.710	50,00%	-	1.369,94	1.369,94	-	5.589.355	5.589.355
	MONTO TOTAL CONTRACTUAL				536.009.183					0	354.390.174	354.390.174

Ing. José Silguero
Fiscal de Obras

Visión "*Convertir a San Lorenzo del campo grande en una ciudad modelo en cuanto a desarrollo urbanístico social y cultural aplicando los valores éticos y morales para lograr la igualdad de oportunidades apostando la innovación*"

Misión: "*Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.*"

CERTIFICADO N°1

FORMULARIO 1						
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO						
CERTIFICADO BASICO N° 1						
CONTRATISTA:		CORPORACION BECO S.A.				
MONTO DEL CONTRATO:		536.009.183				
BARRIO:		LOS LAURELES				
OBRA:		CE: 05/2025 - No. INTENCION 794 Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO Y CANAL LATERAL DE LAS CALLES LAS CAMELIAS Y GIRASOLES - BARRIO LOS LAURELES" ID 476347				
RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN						
PERIODO:	3/11/25 AL 30/11/25				FECHA:	1/12/2025
N°	DESCRIPCION	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	% REALIZADO	MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	CE: 05/2025 - No. INTENCION 794 Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO Y CANAL LATERAL DE LAS CALLES LAS CAMELIAS Y GIRASOLES - BARRIO LOS LAURELES" ID 476347	536.009.183	66,12%	0	354.390.174	354.390.174
TOTAL CERTIFICACION CON IVA		536.009.183	66,12%	0	354.390.174	354.390.174

Ing. Jose Silguero
Fiscal de Obras

Visión "*Convertir a San Lorenzo del campo grande en una ciudad modelo en cuanto a desarrollo urbanístico social y cultural aplicando los valores éticos y morales para lograr la igualdad de oportunidades apostando la innovación*"