Arq. Roddy Brian Duette Petterson
Reg. Prof. N° 3.278
Dirección: Const. Nacional 330–Encarnación
email: de.construccionyarquitectura@gmail.com

ACTA DE MEDICION N° 01

CERTIFICADO BASICO N° 01

Contrato de Infraestructura LCO N°04/2021

Obra: "Construcción de Empedrado calle vecinal compañía Jhugua guazú Id. N° 381971"

CONTRATISTA: Vialcons Ingeniería

En la ciudad de Caraguatay, República del Paraguay, a los (03) veintiocho días del mes de setiembre del año dos mil veintiún, reunidos el Arquitecto Roddy B. Duette P., por la municipalidad de Caraguatay, por una parte y por la otra y el Sr. Paolo Rolón, representante legal de la Empresa Vialcons Ingeniería, para el **CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA LCO N° 04/2021 "Construcción de Empedrado calle vecinal compañía Jhugua guazú Id. N° 381971"** que suscriben el presente Acta, han procedido a la Verificación y Medición de los trabajos realizados durante el mes de julio y agosto del año dos mil veintiún.

La medición ejecutada de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones en correspondencia con los distintos ítems, acusan los resultados que se indican en las planillas de certificado que se anexan al presente documento.

De plana conformidad de las partes, se suscribe la presente acta en cuatro (4) ejemplares y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba, con destino a cada una de ellas.

Anexan:

- Planilla de certificado especificado con avances de obra, avances en monto y el porcentaje de los rubros ya ejecutados.

Arq. Roddy B. Duette P.
Reg. Prof. N° 3.278
Fiscalización

Arq. Roddy B. Duette
Fiscalización – Mun. Caraguatay

VIALCONS INGENIERIA
Sr. Paolo Rolón
Propietario
RUC: 80046218-8

Sr. Paolo Rolón
Rep. Legal de Vialcons Ingeniería

Arq. Roddy Brian Duette Petterson
Reg. Prof. N° 3.278
Dirección: Const. Nacional 330–Encarnación
email: de.construccionyarquitectura@gmail.com

INFORME DE FISCALIZACIÓN

A: SR. JUAN BLÁS AÑAZCO MEDINA. INTENDENTE MUNICIPAL

DE: ARQ. RODDY BRIAN DUETTE PETTERSON

REF: PRESENTAR INFORME

FECHA: 03/09/2021

Me dirijo a usted en relación al contrato LCO N° 04/2021 – ID N° 381971 **"Construcción de Empedrado calle vecinal compañía Jhugua guazú Id. N° 381971",** atendiendo a que se han verificados los rubros ejecutados a fecha de presentación de este documento, y que estos cumplen con lo establecido en las especificaciones técnicas. Esta fiscalización otorga su **CONFORMIDAD A LA PLANILLA DE CERTIFICADO N°1.**

Arq. Roddy B. D
Reg. Prof. N° 3.27
Fiscalizac

Arq. Roddy B. Duette
Fiscalización – Mun. Caraguatay

Obra:Construcción de Empedrado calle vecinal compañía Jhugua guazu con ID: 381971						Empresa: Vialcons Ingeniería						Fecha: 02/09/2021		
Certificado N° 1						Avance de Obra en Cantidad			Avance en Monto			Avance de Obra en Porcentaje		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Actual	Total	Anterior	Actual	Total	Anterior	Actual	Total
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	6000,00	1.811	10.866.000	0,00	6000,00	6000,00	0,00	10.866.000	10.866.000	0%	100%	100%
2	Trabajo de motoniveladora - desmonte de suelo existente	Hora	12,00	240.128	2.881.536	0,00	12,00	12,00	0,00	2.881.536	2.881.536	0%	100%	100%
3	Relleno y compactación tierra roja - modificar pendiente	Metros cúbicos	65,00	14.379	934.635	0,00	65,00	65,00	0,00	934.635	934.635	0%	100%	100%
4	Provisión y Colocación de cordones de hormigón de 10 x 40 x 50	Unidad	2000,00	12.826	25.652.000	0,00	680,00	680,00	0,00	8.721.680	8.721.680	0%	34%	34%
5	Colocación de colchón de arena de calle de 10 cm de altura, (previo zarandeo de la misma)	Metros cúbicos	600,00	40.734	24.440.400	0,00	120,00	120,00	0,00	4.888.080	4.888.080	0%	20%	20%
6	Provisión y colocación de empedrado, piedra de la zona.	Metros cuadrados	6000,00	35.255	211.530.000	0,00	1440,00	1440,00	0,00	50.767.200	50.767.200	0%	24%	24%
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie	Metros cúbicos	150,00	57.017	8.552.550	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0%	0%	0%
8	Compactación general del empedrado con compactador mecánico	Metros cuadrados	6000,00	1.155	6.930.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0%	0%	0%
9	Excavación para canaleta a cielo abierto	Metros cúbicos	250,00	26.399	6.599.750	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0%	0%	0%
10	Canaleta a cielo abierto de Hormigon Espesor : 0,08 (medidas según planos)	Metros cúbicos	100,00	1.030.678	103.067.800	0,00	25,00	25,00	0,00	25.766.950	25.766.950	0%	25%	25%
11	Limpieza final	Unidad Medida Global	1,00	1.100.014	1.100.014	0,00		0,00	0,00	-	-	0%	0%	0%
12	Acceso Vecinos l=3 m a=1 esp.=0,15 Cant.13: Losa de Hormigon Armado con Varilla de 10 mm	Metros cúbicos	5,85	1.608.535	9.409.930	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0%	0%	0%
13	Baden de Hormigon medidas según planos	Metros cúbicos	0,40	1.030.466	412.186	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0%	0%	0%
				Precio Total	**412.376.801**	Monto del Certificado			0	104.826.081	104.826.081			
						Devolucion de Anticipo			0	-	-			
						ORDEN DE PAGO				**104.826.081**				
						Retencion Caucional del			0	5.241.304	5.241.304			
						Monto Neto a Cobrar				99.584.777				

VIALCONS INGENIERIA
Paolo E. Rolón
Propietario
RUC: 3446818-8

Firma
Nombre: Paolo Rolón
En calidad de: Propietario

Firma
Fiscalizacion
Municipalidad de Caraguatay

Arq. Roddy B. Duette P.
Reg. Prof. N° 3.278
Fiscalización