# CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, UBICADA ENTRE LAS MANZANAS 651, 652 Y 653 COMPAÑÍA 6° POSTA YBYCUA, BARRIO KENNEDY.-**

CONTRATO: Nº 40/2022

| | |
|---|---|
| Fecha: 07/06/2022 | |
| | |
| PERIODO CERTIFICADO | |
| del: 26/05/2.022 | al: 07/06/2.022 |
| Avance de obra: 100 % | |

| 1 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, UBICADA ENTRE LAS MANZANAS 651, 652 Y 653 COMPAÑÍA 6° POSTA YBYCUA, BARRIO KENNEDY | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANT. | PRECIO | | PORCENTAJE EJECUTADO | | | MONTOS CERTIFICADOS | | | |
| | | | | | | | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | |
| | | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | UNIT. | TOTAL | | | | | | | |
| 1.1 | 72131701-002 | MARCACIÓN Y REPLANTEO | M2 | EVENTO | 1.664,00 | 1.700 | 2.828.800 | 0 | 1.664,00 | 1.664,00 | 0 | 2.828.800 | 2.828.800 | 100% |
| 1.2 | 72131701-002 | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m | UN | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 | 0 | 1,00 | 1,00 | 0 | 800.000 | 800.000 | 100% |
| 1.3 | 72131701-002 | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5 | ML | EVENTO | 416,00 | 28.800 | 11.980.800 | 0 | 416,00 | 416,00 | 0 | 11.980.800 | 11.980.800 | 100% |
| 1.4 | 72131701-002 | REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIDRICA QUE NO MAYOR A 0,15 x 0,15 + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | M2 | EVENTO | 1664,00 | 49.500 | 82.368.000 | 0 | 1.664,00 | 1.664,00 | 0 | 82.368.000 | 82.368.000 | 100% |
| 1.5 | 72131701-002 | COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LAOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL | M2 | EVENTO | 1.664,00 | 2.200 | 3.660.800 | 0 | 1.664,00 | 1.664,00 | 0 | 3.660.800 | 3.660.800 | 100% |
| 1.6 | 72131701-002 | ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL) | M2 | EVENTO | 104,00 | 6.700 | 696.800 | 0 | 104,00 | 104,00 | 0 | 696.800 | 696.800 | 100% |
| 1.7 | 72131701-002 | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | M2 | EVENTO | 1664 | 1.600 | 2.662.400 | 0 | 1.664,00 | 1.664,00 | 0 | 2.662.400 | 2.662.400 | 100% |
| | | **TOTAL** | | | | | **104.997.600** | | | | | | **104.997.600** | |

| | CONTRATO |
|---|---|
| Total PresenteCertificado | **104.997.600** |
| 5% Retención | **5.249.880** |
| Neto a cobrar | **99.747.720** |

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Bareiro
RUC:945.927 - 8