República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Misión: "Gobierno fortalecido, democrático y participativo con el propósito de elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para el desarrollo de la población en coordinación con el Gobierno Central, las Municipalidades y el Sector Privado".
Visión: "Ser una institución eficiente y eficaz en el manejo de los recursos, que fomente la cultura, las costumbres, el trabajo coordinado, la educación de niños, niñas y jóvenes y brindar una vida digna a los pobladores del Departamento.
Dirección: Gral. Diaz N° 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2015

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRAS: CONSTRUCCIÓN Y REFACCION DE LA FACHADADE LA GOBERNACION DE SAN PEDRO - LCO N° 01/2023
CONTRATO N° 04/2023 - ID N° 429.465
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA E&S - RUC N° 5162517-2
UBICACION: EDIFICIO DE LA GOBERNACION DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU. -

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
	Descripcion				
1	Cartel de obra 2*1,5 metros	Unidad	1	1.469.752	1.469.752
2	Ballado de Obra	Metros cuadrados	95	93.084	8.842.980
3	Destronque de arboles	Unidad	10	293.950	2.939.500
4	Demolicon piso jardin frontal y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	150	17.637	2.645.550
5	Retiro de rejas	Metros cuadrados	122	21.556	2.629.832
6	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	387	5.389	2.085.543
7	Elevacion de ladrillo visto prensado 0,15	Metros cuadrados	110	179.310	19.724.100
8	Elevacion de ladrillo comun 0,15	Metros cuadrados	30	75.937	2.278.110
9	Dintel a 2,1	Metro lineal	100	44.093	4.409.300
10	Molduras doble	Metro lineal	115	60.750	6.986.250
11	Moldrura sencilla	Metro lineal	28	49.972	1.399.216
12	Mochetas	Metro lineal	143	24.496	3.502.928
13	Revoque 1 capa con hidrofugo en exteriores	Metros cuadrados	100	41.153	4.115.300
14	Techo de chapa zinc con viga metalica y perfiles	Metros cuadrados	36	284.152	10.229.472
15	Cielorraso PVC	Metros cuadrados	36	127.379	4.585.644
16	Pilares galvanizados de 2 mm	Unidad	2	2.939.504	5.879.008
17	Parante metalico para estacionamiento	Unidad	12	176.370	2.116.440
18	Cenefa + estructura	Metro lineal	27	391.934	10.582.218
19	Contrapiso empatonado	Metros cuadrados	245	36.254	8.882.230
20	Piso vereda granito ataquito	Metros cuadrados	245	117.580	28.807.100
21	Estacionamiento: adoquinado	Metros cuadrados	214	122.479	26.210.506
22	Bocas de tomas de electricidad Incluido fichas y tapa plástica	Unidad	30	264.555	7.936.650
23	Bocas de lámparas	Unidad	50	195.967	9.798.350
24	Provisión y colocación de artefactos exterior	Unidad	50	367.438	18.371.900
25	Reparacion interna general circuito electrico edificio original PB y PA (incluye renovacion de cableado, nueva llave general , puntos, tomas y artefactos)	Unidad Medida Global	1	38.213.000	38.213.000
26	Reubicacion de AA	Unidad	15	636.893	9.553.395
27	Retiro y colocacion de blindex	Metros cuadrados	54	47.032	2.539.728
28	Vidrios con perfil de aluminio de 8 mm color oscuro	Metros cuadrados	63	1.322.777	83.334.951
29	Pintura acrilico exterior	Metros cuadrados	305	55.851	17.034.555
30	Pintura cenefa acrilico	Metros cuadrados	27	55.851	1.507.977
31	Pintura acrilico exterior (fachada posterior)	Metros cuadrados	877	55.851	48.981.327
32	Pintura fachada posterior acrilico exterior	Metros cuadrados	684	55.851	38.202.084
33	Limpieza y sellado de ladrillo	Metros cuadrados	110	24.496	2.694.560
34	Bancos	Unidad	6	881.851	5.291.106
35	Basureros metalicos	Unidad	6	538.909	3.233.454
36	Carteles ilustrativos de señalizacion	Unidad	10	342.942	3.429.420
37	Plataforma + mastil	Unidad	2	1.567.735	3.135.470
38	Carteleria letras corporeas con logo (chapa galvanizada con cara de material metalico adhesivo)	Unidad	1	19.596.000	19.596.000
39	Plaqueta cromada	Unidad	1	3.429.000	3.429.000
40	Puertas tablero fachada (incluye marco, contramarco, pintura y herrajes)	Unidad	2	2.547.000	5.094.000
41	Registro para desaague pluvial 40*40	Unidad	4	382.136	1.528.544
42	Cañeria de desague con caño PVC	Metro lineal	36	73.488	2.645.568
43	Canaleta desarrollo 40	Metro lineal	6	127.379	764.274
44	Pasto	Metros cuadrados	250	19.000	4.750.000
45	Perfilaje de terreno para colocacion de pasto	Metros cuadrados	250	9.798	2.449.500
46	Palmeras grandes	Unidad	4	783.868	3.135.472
47	Plantas	Unidad	16	146.975	2.351.600
48	Limpieza final	Unidad	1	2.449.587	2.449.587
					501.772.451

GOBERNACION DE SAN PEDRO · Segundo Departamento · Secretaría de Obras Públicas

Arq. Arturo Renovato Barrios
Registro MOPC N° 2210
Fiscal de Obras

Néstor Ramirez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

Constructora E&S
de Elvira E. Sartorio B.
RUC: 5162517-2
Tel.:(0982) 619 182

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Misión: "Gobierno fortalecido, democrático y participativo con el propósito de elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para el desarrollo de la población en coordinación con el Gobierno Central, las Municipalidades y el Sector Privado".
Visión: "Ser una institución eficiente y eficaz en el manejo de los recursos, que fomente la cultura, las costumbres, el trabajo coordinado, la educación de niños, niñas y jóvenes y brindar una vida digna a los pobladores del Departamento.
Dirección: Gral. Díaz N° 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2015

CERTIFICADO N° 1

OBRAS: CONSTRUCCIÓN Y REFACCION DE LA FACHADADE LA GOBERNACION DE SAN PEDRO - LCO N° 01/2023
CONTRATO N° 04/2023 - ID N° 429.465
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA E&S - RUC N° 5162517-2
UBICACION: EDIFICIO DE LA GOBERNACION DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU. -

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de obra 2*1,5 metros	Unidad	1	1.469.752	1.469.752	0,00	1	1,0	-	1.469.752	1.469.752	100%
2	Ballado de Obra	Metros cuadrados	95	93.084	8.842.980	0,00	95	95,0	-	8.842.980	8.842.980	100%
3	Destronque de arboles	Unidad	10	293.950	2.939.500	0,00	10	10,0	-	2.939.500	2.939.500	100%
4	Demolicon piso jardin frontal y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	150	17.637	2.645.550	0,00	150	150,0	-	2.645.550	2.645.550	100%
5	Retiro de rejas	Metros cuadrados	122	21.556	2.629.832	0,00	122	122,0	-	2.629.832	2.629.832	100%
6	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	387	5.389	2.085.543	0,00	387	387,0	-	2.085.543	2.085.543	100%
7	Elevacion de ladrillo visto prensado 0,15	Metros cuadrados	110	179.310	19.724.100	0,00	110	110,0	-	19.724.100	19.724.100	100%
8	Elevacion de ladrillo comun 0,15	Metros cuadrados	30	75.937	2.278.110	0,00	30	30,0	-	2.278.110	2.278.110	100%
9	Dintel a 2,1	Metro lineal	100	44.093	4.409.300	0,00	100	100,0	-	4.409.300	4.409.300	100%
10	Molduras doble	Metro lineal	115	60.750	6.986.250	0,00	115	115,0	-	6.986.250	6.986.250	100%
11	Moldrura sencilla	Metro lineal	28	49.972	1.399.216	0,00	28	28,0	-	1.399.216	1.399.216	100%
12	Mochetas	Metro lineal	143	24.496	3.502.928	0,00	143	143,0	-	3.502.928	3.502.928	100%
13	Revoque 1 capa con hidrofugo en exteriores	Metros cuadrados	100	41.153	4.115.300	0,00	100	100,0	-	4.115.300	4.115.300	100%
14	Techo de chapa zinc con viga metalica y perfiles	Metros cuadrados	36	284.152	10.229.472	0,00	36	36,0	-	10.229.472	10.229.472	100%
15	Cielorraso PVC	Metros cuadrados	36	127.379	4.585.644	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
16	Pilares galvanizados de 2 mm	Unidad	2	2.939.504	5.879.008	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
17	Parante metalico para estacionamiento	Unidad	12	176.370	2.116.440	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
18	Cenefa + estructura	Metro lineal	27	391.934	10.582.218	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
19	Contrapiso empatonado	Metros cuadrados	245	36.254	8.882.230	0,00	245	245,0	-	8.882.230	8.882.230	100%
20	Piso vereda granito ataquito	Metros cuadrados	245	117.580	28.807.100	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
21	Estacionamiento: adoquinado	Metros cuadrados	214	122.479	26.210.506	0,00	214	214,0	-	26.210.506	26.210.506	100%
22	Bocas de tomas de electricidad Incluido fichas y tapa plástica	Unidad	30	264.555	7.936.650	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
23	Bocas de lámparas	Unidad	50	195.967	9.798.350	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
24	Provisión y colocación de artefactos exterior	Unidad	50	367.438	18.371.900	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
25	Reparacion interna general circuito electrico edificio original PB y PA (incluye renovacion de cableado, nueva llave general , puntos, tomas y artefactos)	Unidad Medida Global	1	38.213.000	38.213.000	0,00	0,50	0,5	-	19.106.500	19.106.500	50%
26	Reubicacion de AA	Unidad	15	636.893	9.553.395	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
27	Retiro y colocacion de blindex	Metros cuadrados	54	47.032	2.539.728	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
28	Vidrios con perfil de aluminio de 8 mm color oscuro	Metros cuadrados	63	1.322.777	83.334.951	0,00	28,00	28,0	-	37.037.756	37.037.756	44%
29	Pintura acrilico exterior	Metros cuadrados	305	55.851	17.034.555	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
30	Pintura cenefa acrilico	Metros cuadrados	27	55.851	1.507.977	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
31	Pintura acrilico exterior (fachada posterior)	Metros cuadrados	877	55.851	48.981.327	0,00	370,00	370,0	-	20.664.870	20.664.870	42%

Gobernación de San Pedro - Segundo Departamento - Secretaría de Obras Públicas
Víctor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

Arq. Alcides Renault Borrios
Registro MOPC N° 2210
Fiscal de Obras

Contructora E&S de Elvira E. Sartorio B. RUC: 5162517-2 Tel.:(0982) 619 102

32	Pintura fachada posterior acrilico exterior	Metros cuadrados	684	55.851	38.202.084	0,00	295,00	295,0	-	16.476.045	16.476.045	43%
33	Limpieza y sellado de ladrillo	Metros cuadrados	110	24.496	2.694.560	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
34	Bancos	Unidad	6	881.851	5.291.106	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
35	Basureros metalicos	Unidad	6	538.909	3.233.454	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
36	Carteles ilustrativos de señalizacion	Unidad	10	342.942	3.429.420	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
37	Plataforma + mastil	Unidad	2	1.567.735	3.135.470	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
38	Cartelería letras corporeas con logo (chapa galvanizada con cara de material metalico adhesivo)	Unidad	1	19.596.000	19.596.000	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
39	Plaqueta cromada	Unidad	1	3.429.000	3.429.000	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
40	Puertas tablero fachada (incluye marco, contramarco, pintura y herrajes)	Unidad	2	2.547.000	5.094.000	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
41	Registro para desaague pluvial 40*40	Unidad	4	382.136	1.528.544	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
42	Cañeria de desague con caño PVC	Metro lineal	36	73.488	2.645.568	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
43	Canaleta desarrollo 40	Metro lineal	6	127.379	764.274	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
44	Pasto	Metros cuadrados	250	19.000	4.750.000	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
45	Perfilaje de terreno para colocacion de pasto	Metros cuadrados	250	9.798	2.449.500	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
46	Palmeras grandes	Unidad	4	783.868	3.135.472	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
47	Plantas	Unidad	16	146.975	2.351.600	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
48	Limpieza final	Unidad	1	2.449.587	2.449.587	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
					501.772.451		**0,00**		**-**	**201.635.740**	**201.635.740**	**40%**

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**501.772.451**		-			0		
Cert. 1		40%	201.635.740	-	0	201.635.740	300.136.711	18/5/2023
Cert. 2								
TOTAL			**201.635.740**	-	**0**	201.635.740	300.136.711	
Son Guaranies a Cobrar.: Doscientos un millones seiscientos treinta y cinco mil setecientos cuarenta-								

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

PROF NESTOR RAMIREZ
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

LIC. OSVALDO SPERANZA
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRA

Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

Contructora E&S
de Elvira E. Sartorio B.
RUC: 5162517-2
Tel.:(0982) 619 182

ELVIRA ELISABET SARTORIO BLANCO
CONTRATISTA