AUDITORIA INTERNA

DICTAMEN A.I

A: **Secretaria de Obras**
Lic. Miguel Ángel Restaino

CC: **Gobernación del Alto Paraná - Gobernador**
Prof. Dr. Roberto González Vaesken

DE: **Auditoría Interna - Auditor**
Lic. Sergio Retamozo Roura

REF: **Análisis de Construcción de Palacete Municipal en el Distrito de Santa Rosa del Monday. PLURIANUAL 2020 Contrato N.º 49/2019**

FECHA: **22 de diciembre del 2021**

Que, el Secretario de Obras de la Gobernación, Lic. Miguel Ángel Restaino, solicita por Memorándum recibido en fecha 22 de diciembre del 2021, parecer de esta Auditoría Interna sobre el pago de la **3º Certificación** de Obras **"Construcción de Palacete Municipal en el Distrito de Santa Rosa del Monday. PLURIANUAL 2020"**, Adjudicada por Resolución de N.º 1795/2019 G.A.P y firmado entre la Gobernación del Alto Paraná y la Empresa **SERVICIOS TECNICOS S.R.L**. Según **Contrato N.º 49/2019**, - ID. N.º 368.943.

Que, Contrato Firmado el 18 de octubre de 2019 con la Empresa **SERVICIOS TECNICOS S.R.L.** "Licitación Pública Nacional" N.º 08/2019 asciende a la suma de guaraníes **Gs. 1.338.017.700 (guaraníes mil trescientos treinta y ocho millones diecisiete mil setecientos).**

Que, esta Auditoria ha hecho la verificación de los documentos presentados por la Secretaria de Obras, constatando que, los documentos requeridos por la contraloría Gral. De la Republica se encuentran en legajo correspondiente como el Contrato, CDP, Resolución de Adjudicación, Nota de Pedidos, Planilla de Computo Métrico, Informe Técnico, Acta de Medición, Orden de Inicio, Certificación de la Obra, Factura Crédito **Nº 001-001-0002272 con un monto de Gs.138.017.700 (guaraníes ciento treinta y ocho millones diecisiete mil setecientos)**

Por otra parte, el monto correspondiente a la **3º Certificación** solicitado por la Secretaria de Obras a ser pagada es de guaraníes **Gs. 138.017.700 (guaraníes ciento treinta y ocho millones diecisiete mil setecientos),** lo cual coinciden con los documentos adjuntados.

Que analizado los documentos que acompaño al mencionado Memorándum es del parecer de esta AUDITORIA INTERNA que la solicitud de pago de la **3º Certificación** reúne todos los requisitos documentarios exigidos por los órganos competentes que deben obrar en el legajo, por lo que corresponde continuar los trámites correspondientes.

Y, en consecuencia, a lo expuesto, esta Auditoría Interna informa a la Secretaria de Obras que, puede continuar con el proceso de pago por **Construcción de Palacete Municipal en el Distrito de Santa Rosa del Monday. PLURIANUAL 2020** realizado por la **Empresa SERVICIOS TECNICOS S.R.L.**

Recibido en Secretaria de Hacienda
Fecha 22 / 12 / 2021
Hora 11:53
Recibido por Gustavo Solís

GOBERNACION ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Auditoría Interna

Lic. Sergio Javier Retamozo Roura
Auditor Interno G.A.P.

AUDITORIA INTERNA

Dejamos **expresa constancia que esta Auditoría Interna ha realizado un control meramente documental, sin dar fe ni testimonio de la efectivización de la entrega física de la obra antes mencionada por la Secretaria de Obras. Cabe destacar que la veracidad del contenido de los documentos presentados a esta Auditoria Interna para su dictamen correspondiente son de exclusiva responsabilidad de la Secretaria solicitante del dictamen.**

Es de destacar que el legajo documental de este pedido está sujeto a posibles auditorias posteriores, de conformidad a lo establecido en el Art. 60 de la Ley 1.535/99.-

GOBERNACION ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Auditoría Interna

Lic. Sergio Javier Retamozo Roura
Auditor Interno.

GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax; (595) 61 518 105
Ciudad del Este – República del Paraguay
www.altoparana.gov.py

Paraguay de la gente

MEMORANDUN

A: LIC. SERGIO JAVIER RETAMOZO ROURA
AUDITOR INTERNO

DE: LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
SECRETARIO DE OBRAS

CUESTIÓN: **SOLICITUD DE DICTAMEN DE AUDITORIA**; CONSTRUCCIÓN DE PALACETE MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MONDAY - CONTRATO 49/2019 - PLURIANUAL 2020 CON ID: 368943

FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2020.-

Me dirijo a usted en representación de la Secretaria de Obras, a fin de solicitar el DICTAMEN DE AUDITORIA, de la Tercera Certificación de Obras, asignado a la firma **SERVICIOS TECNICOS S.R.L.** en el cual solicito el pago por el monto de Guaraníes: **138.017.700.- (GUARANÍES CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DIECISIETE MIL SETECIENTOS)**, de la obra encomendada a la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 08/2019, conforme a los términos del, **CONSTRUCCIÓN DE PALACETE MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MONDAY - CONTRATO 49/2019 - PLURIANUAL 2020 CON ID: 368943**, adjudicado por Resolución Nº 1795/2019 G.A.P. Anexo resumen de pagos realizados en la siguiente planilla.

CERTIFICADO	FECHA	MONTO
CERTIFICADO N° 1	23/12/2019	409.901.700
CERTIFICADO N° 2	14/02/2020	790.098.300
CERTIFICADO N° 3	14/03/2020	138.017.700
TOTAL CERTIFICADO		1.338.017.700

En espera de una favorable recepción, saludale muy respetuosamente.

GOBERNACION ALTO PARANA – REPUBLICA DEL PARAGUAY – Secretaría de Obras Públicas

.....
Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación de Alto Paraná

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax; (595) 61 518 105
Ciudad del Este – República del Paraguay
www.altoparana.gov.py

Paraguay de la gente

MEMORANDUN

A: ABOG. ANTONIO DUARTE
SECRETARIO DE HACIENDA

C.C.: JUAN ANTONIO CAMP AUSINA
COORDINADOR DE U.O.C.

DE: LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
SECRETARIO DE OBRAS

CUESTIÓN: **CONSTRUCCIÓN DE PALACETE MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MONDAY - CONTRATO 49/2019 - PLURIANUAL 2020 CON ID: 368943**

FECHA: 14 DE MARZO DE 2020.-

Me dirijo a usted en representación de la Secretaria de Obras, a fin de derivar el Expediente con las Planillas de Certificaciones en la cual se solicita el Pago por el TERCER CERTIFICADO de Obras asignado a la firma **SERVICIOS TECNICOS S.R.L.**, en el cual solicito al pago por el monto de Guaraníes: **138.017.700.- (GUARANÍES CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DIECISIETE MIL SETECIENTOS)**,, de la obra encomendada a la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 08/2019, conforme a los términos del, , **CONSTRUCCIÓN DE PALACETE MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MONDAY - CONTRATO 49/2019 - PLURIANUAL 2020 CON ID: 368943**, adjudicado por Resolución Nº 1795/2019 G.A.P.-

En espera de una favorable recepción, salúdale muy respetuosamente.

GOBERNACION ALTO PARANA – REPUBLICA DEL PARAGUAY – Secretaría de Obras Públicas

.....
Lic. Miguel Ángel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación de Alto Paraná

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA

Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax; (595) 61 518 105

Ciudad del Este – República del Paraguay

www.altoparana.gov.py

Paraguay de la gente

CIUDAD DEL ESTE, 14 DE MARZO DE 2020.-

INFORME TECNICO

A: PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN
GOBERNADOR DEL ALTO PARANÁ.

C.C.: ABOG. ANTONIO DUARTE
SECRETARIA DE HACIENDA.

DE: LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
SECRETARIO DE OBRAS.

Referencia: CONSTRUCCIÓN DE PALACETE MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MONDAY - CONTRATO 49/2019 - PLURIANUAL 2020 CON ID: 368943

Objeto: Dictamen de Certificación de Obra.

Se realizó la verificación y medición de la obra CONSTRUCCIÓN DE PALACETE MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MONDAY - CONTRATO 49/2019 - PLURIANUAL 2020 CON ID: 368943, adjudicado por Resolución Nº 1795/2019 GAP, Adjudicado a la Empresa **SERVICIOS TECNICOS S.R.L.,** representado por la Sr. José P. Garayo C.

El resultado de la medición, obran en el Acta de Medición Nº 3 y es refrendada en la Certificación de Obra Nº 3 en la cual se mencionan los montos de los rubros ya ejecutados, descuento por anticipo y las retención caucional que corresponde a la obra, y lo que corresponde al pago por parte de la Gobernación del Alto Paraná.

La fiscalización informa que los trabajos están siendo ejecutados en plazo y forma, conforme a las especificaciones técnicas y el pliego de bases y condiciones.

Es mi informe.

GOBERNACION ALTO PARANA – REPUBLICA DEL PARAGUAY – Secretaria de Obras Públicas

Lic. Miguel Ángel Restaino
Secretario de Obras

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
Av. Bernardino Caballero y Rogello Benitez – Tel/Fax; (595) 61 518 105
Ciudad del Este – República del Paraguay

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 03

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PALACETE MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MONDAY - CONTRATO 49/2019 - PLURIANUAL 2020 CON ID: 368943

FECHA: 14 MARZO

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CERTIFICADOS ANTERIORES			CERTIFICADO Nº2		
						ANTERIOR	%	ACUMULADO	ACTUAL	%	ACUMULADO
1	Preparacion de obra										
1.1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	6,00	500.000	3.000.000	6,00	0%	3.000.000,00	-	0%	-
1.2	Demolición y retiro de Construcción existente	Unidad Medida Global	1,00	18.000.000	18.000.000	1,00	0%	18.000.000,00	-	0%	-
1.3	Vallado perimetral de obra de seguridad	Unidad Medida Global	1,00	3.500.000	3.500.000	1,00	0%	3.500.000,00	-	0%	-
1.4	Obrador y trabajos preliminares	Unidad Medida Global	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	0%	2.000.000,00	-	0%	-
1.5	Limpieza y preparación de obra	Metros cuadrados	800,00	5.000	4.000.000	800,00	0%	4.000.000,00	-	0%	-
1.6	Replanteo de Obra	Metros cuadrados	425,00	6.000	2.550.000	425,00	0%	2.550.000,00	-	0%	-
1.7	Movimiento de suelo	Metros cúbicos	85,00	75.000	6.375.000	85,00	0%	6.375.000,00	-	0%	-
1.8	Excavaciones	Metros cúbicos	153,87	60.000	9.232.200	153,87	0%	9.232.200,00	-	0%	-
2	Colocacion de hormigon armado					-			-		-
2.1	Zapatas de H° A° Fck 210	Metros cúbicos	28,96	1.950.000	56.472.000	28,96	0%	56.472.000,00	-	0%	-
2.2	Encadenado Inferior Fck 210	Metros cúbicos	18,55	1.950.000	36.172.500	18,55	0%	36.172.500,00	-	0%	-
2.3	Pilares de H° A° Fck 210	Metros cúbicos	15,40	1.950.000	30.030.000	15,40	0%	30.030.000,00	-	0%	-
2.4	Encadenado Superior Fck 210	Metros cúbicos	23,55	1.950.000	45.922.500	23,55	0%	45.922.500,00	-	0%	-
2.5	Losa de e= 12	Metros cúbicos	54,05	1.950.000	105.397.500	54,05	0%	105.397.500,00	-	0%	-
2.6	Escalera	Unidad	2,00	6.500.000	13.000.000	2,00	0%	13.000.000,00	-	0%	-
3	Servicio de nivelación del terreno					-			-		-
3.1	De 0,30	Metros cuadrados	88,32	125.000	11.040.000	88,32	0%	11.040.000,00	-	0%	-
3.2	Relleno y compactación de interiores	Metros cúbicos	38,00	100.000	3.800.000	38,00	0%	3.800.000,00	-	0%	-
4	Aislacion					-			-		-
4.1	Aislación asfáltica de paredes	Metro lineal	294,40	25.000	7.360.000	294,40	0%	7.360.000,00	-	0%	-
4.2	Aislación asfáltica de losa	Metros cuadrados	425,00	107.000	45.475.000	425,00	0%	45.475.000,00	-	0%	-
5	Mampostería					-			-		-
5.1	De elevación de ladrillo común de 0,20	Metros cuadrados	723,05	80.000	57.844.000	723,05	0%	57.844.000,00	-	0%	-
5.2	[illegible]illado bajo abertura " 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	43,00	18.000	774.000	43,00	0%	774.000,00	-	0%	-
6	[illegible]e de pared					-			-		-
6.1	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	975,80	35.000	34.153.000	975,80	0%	34.153.000,00	-	0%	-
6.2	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa	Metros cuadrados	268,00	35.000	9.380.000	268,00	0%	9.380.000,00	-	0%	-
7	Colocacion de pisos - contrapisos					-			-		-
7.1	Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	425,00	28.000	11.900.000	425,00	0%	11.900.000,00	-	0%	-
7.2	Carpeta para piso	Metros cuadrados	425,00	25.000	10.625.000	425,00	0%	10.625.000,00	-	0%	-
7.3	Porcelanato pulido	Metros cuadrados	425,00	155.000	65.875.000	425,00	0%	65.875.000,00	-	0%	-
7.4	Zócalo	Metro lineal	489,00	30.000	14.670.000	489,00	0%	14.670.000,00	-	0%	-
8	Montaje / Desmontaje de cielorraso					-			-		-
8.1	Estructura en perfil "T" para recuadros y perfil angulo 12x12, para terminación perimetral por las paredes, sujetados desde el techo con alambre galvanizado para soporte de la estructura	Metros cuadrados	425,00	35.000	14.875.000	425,00	0%	14.875.000,00	-	0%	-
8.2	Yeso de espesor 7 mm	Metros cuadrados	425,00	70.000	29.750.000	425,00	0%	29.750.000,00	-	0%	-
9	Servicio de carpinteria					-			-		-
9.1	Puerta tablero de cedro o peterevy 0,80 x 2,10 con Marco, contramarcos (interior y exterior), cerraduras	Unidad	5,00	1.900.000	9.500.000	5,00	0%	9.500.000,00	-	0%	-
9.2	Puerta placa 0,70 x 2,10 con Marco, contramarcos (interior y exterior), cerraduras	Unidad	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	0%	1.000.000,00	-	0%	-
9.3	Puerta tablero de cedro o peterevy 0,90 x 2,10 con Marco, contramarcos (interior y exterior), cerraduras	Unidad	10,00	1.900.000	19.000.000	10,00	0%	19.000.000,00	-	0%	-
9.4	Puerta placa formicado 0,60 x 2,10 con marco, contramarcos (interior y exterior), cerraduras	Unidad	6,00	700.000	4.200.000	6,00	0%	4.200.000,00	-	0%	-
10	Colocacion de vidrios					-			-		-
10.1	Ventanas tipo blindex de 8 mm con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	78,95	560.000	44.212.000	78,95	0%	44.212.000,00	-	0%	-
10.2	Puerta vidriera de cristal templado 10 mm con 2 puertas de correr	Unidad Medida Global	1,00	7.000.000	7.000.000	1,00	0%	7.000.000,00	-	0%	-
10.3	Puerta vidriera de cristal templado 10 mm	Metros cuadrados	7,50	710.000	5.325.000	7,50	0%	5.325.000,00	-	0%	-
11	[illegible]o de fabricacion de puerta y ventanas metalicas					-			-		-
11.1	[illegible] basculante para garaje (según detalle de plano)	Unidad	1,00	7.000.000	7.000.000	-	0%	-	1,00	100%	7.000.000
12	Construccion / Montaje de Reservorio de Agua					-			-		-
12.1	Instalación de agua corriente interno	Unidad Medida Global	1,00	2.500.000	2.500.000	1,00	0%	2.500.000,00	-	0%	-
12.2	Tanque elevado con soporte metálico según detalle de plano	Unidad	1,00	7.000.000	7.000.000	1,00	0%	7.000.000,00	-	0%	-
12.3	Mesada de mármol (según detalle de plano) incluye bachas, canillas, etc.	Unidad	1,00	4.000.000	4.000.000	1,00	0%	4.000.000,00	-	0%	-
13	Instalaciones sanitarias					-			-		-
13.1	Pozo ciego, diámetro 1,5 m y alt 3m	Unidad	1,00	3.500.000	3.500.000	1,00	0%	3.500.000,00	-	0%	-
13.2	Cámara séptica, 1,00x1,60x1,20 m	Unidad	1,00	2.500.000	2.500.000	1,00	0%	2.500.000,00	-	0%	-
13.3	Desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	0%	2.000.000,00	-	0%	-
13.4	Revestimiento de azulejos (h= 2,00 mts)	Metros cuadrados	130,00	70.000	9.100.000	130,00	0%	9.100.000,00	-	0%	-
13.5	Provisión y colocación de inodoros	Unidad	6,00	800.000	4.800.000	6,00	0%	4.800.000,00	-	0%	-
13.6	Provisión y colocación de migitorios	Unidad	4,00	700.000	2.800.000	4,00	0%	2.800.000,00	-	0%	-
13.7	Lavatorio de mano con mesada de Mármol (según detalle de plano) incluye bachas, canillas, etc.	Unidad	2,00	5.000.000	10.000.000	2,00	0%	10.000.000,00	-	0%	-
13.8	Inodoro y accesorios para sanitario con capacidad diferente (incluye inodoro, lavatorio, barras de agarre, etc.	Unidad Medida Global	1,00	6.000.000	6.000.000	1,00	0%	6.000.000,00	-	0%	-
13.9	Espejo	Unidad Medida Global	12,00	200.000	2.400.000	12,00	0%	2.400.000,00	-	0%	-
14	Construccion e instalaciones electricas					-			-		-
14.1	Acometida eléctrica	Unidad Medida Global	1,00	2.700.000	2.700.000	1,00	0%	2.700.000,00	-	0%	-
14.2	Tablero general	Unidad	1,00	3.000.000	3.000.000	1,00	0%	3.000.000,00	-	0%	-
14.3	Tablero seccional T51	Unidad	1,00	5.000.000	5.000.000	1,00	0%	5.000.000,00	-	0%	-
14.4	Boca de luces	Unidad Medida Global	55,00	110.000	6.050.000	55,00	0%	6.050.000,00	-	0%	-
14.5	Boca de toma corriente	Unidad Medida Global	38,00	110.000	4.180.000	38,00	0%	4.180.000,00	-	0%	-
14.6	Circuitos para aire acondicionado embutido	Unidad Medida Global	10,00	135.000	1.350.000	10,00	0%	1.350.000,00	-	0%	-
14.7	Circuitos para circuito cerrado	Unidad Medida Global	10,00	110.000	1.100.000	10,00	0%	1.100.000,00	-	0%	-
14.8	Artefactos eléctricos Led a ser definida por la fiscalización	Unidad	100,00	125.000	12.500.000	100,00	0%	12.500.000,00	-	0%	-
14.9	Provisión y colocación de aire acondicionado de 12.000 Btu Embutido	Unidad	9,00	4.500.000	40.500.000	9,00	0%	40.500.000,00	-	0%	-
14.10	Provisión y colocación de aire acondicionado de 36.000 btu embutido	Unidad	2,00	15.000.000	30.000.000	2,00	0%	30.000.000,00	-	0%	-
14.11	Circuito cerrado	Unidad Medida Global	1,00	12.000.000	12.000.000	1,00	0%	12.000.000,00	-	0%	-
15	Servicio de pintura					-			-		-

GOBERNACION ALTO PARANA Secretaria de Obras

Ing. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

15.1	Pared látex interior, con sellador, enduido y pintura a dos manos	Metros cuadrados	975,80	30.000	29.274.000	975,80	0%	29.274.000,00	-	0%	-
15.2	Pared látex acrílico exterior, con sellador, enduido y pintura a dos manos	Metros cuadrados	268,00	30.000	8.040.000	268,00	0%	8.040.000,00	-	0%	-
15.3	Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	58,00	18.000	1.044.000	58,00	0%	1.044.000,00	-	0%	-
15.4	Pintura de yeso	Metros cuadrados	425,00	33.000	14.025.000	425,00	0%	14.025.000,00	-	0%	-
15.5	Pintura de paiver en pintura epoxi	Metros cuadrados	340,00	85.000	28.900.000	340,00	0%	28.900.000,00	-	0%	-
16	Construccion de Portico					-			-		
16.1	En acero inoxidable brillante de 0,8 mm de espesor de frente laterales o cuerpo de letra de 0,6 mm de espesor, tamaño de la letra 60 cm x 55 cm y un a profundidad de 5 cm, tipografía en Arial Bolt, sujeción con tirafondo	Unidad	30,00	578.000	17.340.000	-	0%	-	30,00	100%	17.340.000
17	Relleno y compactacion de terreno					-			-		
17.1	Empastado y jardinería en gral	Unidad Medida Global	1,00	12.000.000	12.000.000	1,00	0%	12.000.000,00	-	0%	-
18	Servicio de instalación de aceras o rampas					-			-		
18.1	Rampa para minusválidos	Unidad	3,00	1.100.000	3.300.000	3,00	0%	3.300.000,00	-	0%	-
18.2	Pasamanos escaleras	Metro lineal	34,00	250.000	8.500.000	14,71	0%	3.677.299,94	19,29	57%	4.822.700
19	Construccion de caminero					-			-		
19.1	Nivelación del suelo, relleno de tierra compactado	Metros cuadrados	340,00	15.000	5.100.000	-	0%	-	340,00	100%	5.100.000
19.2	Nivelación colocación de piedra 6ta (3 cm) con compactación	Metros cuadrados	340,00	17.000	5.780.000	-	0%	-	340,00	100%	5.780.000
19.3	Colocación de paver raqueta, con compactación	Metros cuadrados	340,00	120.000	40.800.000	-	0%	-	340,00	100%	40.800.000
19.4	Colocación de arena a la terminación	Metros cuadrados	340,00	5.000	1.700.000	-	0%	-	340,00	100%	1.700.000
0	Colocacion de hormigon armado					-			-		
0.1	Pilares de H° A° Fck 210	Metros cúbicos	15,40	1.950.000	30.030.000	15,40	0%	30.030.000,00	-	0%	-
0.2	Encadenado superior Fck 210	Metros cúbicos	23,55	1.950.000	45.922.500	23,55	0%	45.922.500,00	-	0%	-
0.3	Losa de e= 12	Metros cúbicos	54,05	1.950.000	105.397.500	54,05	0%	105.397.500,00	-	0%	-
0.4	Escalera	Unidad	1,00	6.500.000	6.500.000	-	0%	-	1,00	100%	6.500.000
	Aislacion					-			-		
1	Aislación asfáltica de losa	Metros cuadrados	425,00	107.000	45.475.000	-	0%	-	425,00	100%	45.475.000
	Limpieza de obra					-			-		
1	Limpieza final y retiro de desechos	Unidad Medida Global	1,00	3.500.000	3.500.000	-	0%	-	1,00	100%	3.500.000
	TOTAL SEGÚN CONTRATO				1.338.017.700	CERTIFCACION ACUMULADO		1.200.000.000	TOTAL CERT.		138.017.700

Monto de Certificado	138.017.700
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	6.900.885
Total a pagar por Certificado	**131.116.815**

Lic. Miguel Restaino
Secretario de Obras

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

REPRECENTANTE LEGAL
Servicios Tecnicos S.R.L.

Maria De Las Nieves Ruiz Díaz
Representante Legal
Servicios Técnicos S.R.L.

GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax; (595) 61 518 105
Ciudad del Este – República del Paraguay

ACTA DE MEDICION 02

En Ciudad del Este, a los **14 días del mes de febrero del año 2020** se reúnen el Lic. Miguel Restaino, el Secretario de Obras en representación de la Gobernacion del Alto Paraná. y el **Sr. Jose Pablino Garayo Carmona** representante de la Empresa Contratista de Obras **Servicios Tecnicos S.R.L.**, a efectos de realizar las mediciones del **Certificado Nº 02**, correspondiente a de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE PALACETE MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MONDAY - CONTRATO 49/2019 - PLURIANUAL 2020 CON ID: 368943,** firmado entre la Gobernacion del Alto Paraná y el Contratista de Obras.

Ítem	Rubros	Unidad	Cant. Anterior	Cant. Actual	Cant. Acumulada
1	Preparacion de obra				
1.1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	6,00	-	6,00
1.2	Demolición y retiro de Construcción existente	Unidad Medida Global	1,00	-	1,00
1.3	Vallado perimetral de obra de seguridad	Unidad Medida Global	1,00	-	1,00
1.4	Obrador y trabajos preliminares	Unidad Medida Global	1,00	-	1,00
1.5	Limpieza y preparación de obra	Metros cuadrados	800,00	-	800,00
1.6	Replanteo de Obra	Metros cuadrados	425,00	-	425,00
1.7	Movimiento de suelo	Metros cúbicos	85,00	-	85,00
1.8	Excavaciones	Metros cúbicos	153,87	-	153,87
2	Colocacion de hormigon armado		-	-	-
2.1	Zapatas de H° A° Fck 210	Metros cúbicos	28,96	-	28,96
2.2	Encadenado Inferior Fck 210	Metros cúbicos	18,55	-	18,55
2.3	Pilares de H° A° Fck 210	Metros cúbicos	15,40	-	15,40
2.4	Encadenado Superior Fck 210	Metros cúbicos	23,55	-	23,55
2.5	Losa de e= 12	Metros cúbicos	54,05	-	54,05
2.6	Escalera	Unidad	2,00	-	2,00
3	Servicio de nivelación del terreno		-	-	-
3.1	De 0,30	Metros cuadrados	88,32	-	88,32
3.2	Relleno y compactación de interiores	Metros cúbicos	38,00	-	38,00
4	Aislacion		-	-	-
4.1	Aislación asfáltica de paredes	Metro lineal	294,40	-	294,40
4.2	Aislación asfáltica de losa	Metros cuadrados	425,00	-	425,00
5	Mamposteria		-	-	-
5.1	De elevación de ladrillo común de 0,20	Metros cuadrados	723,05	-	723,05
5.2	Envarillado bajo abertura ° 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	43,00	-	43,00
6	Revoque de pared		-	-	-
6.1	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	975,80	-	975,80
6.2	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa	Metros cuadrados	268,00	-	268,00
7	Colocacion de pisos - contrapisos		-	-	-
7.1	Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	425,00	-	425,00
7.2	Carpeta para piso	Metros cuadrados	425,00	-	425,00
7.3	Porcelanato pulido	Metros cuadrados	425,00	-	425,00
7.4	Zócalo	Metro lineal	489,00	-	489,00
8	Montaje / Desmontaje de cielorraso		-	-	-
8.1	Estructura en perfil "T" para recuadros y perfil angulo 12x12, para terminación perimetral por las paredes, sujetados desde el techo con alambre galvanizado para soporte de la estructura	Metros cuadrados	425,00	-	425,00
8.2	Yeso de espesor 7 mm	Metros cuadrados	425,00	-	425,00
9	Servicio de carpinteria		-	-	-
9.1	Puerta tablero de cedro o peterevy 0,80 x 2,10 con Marco, contramarcos (interior y exterior), cerraduras	Unidad	5,00	-	5,00
9.2	Puerta placa 0,70 x 2,10 con Marco, contramarcos (interior y exterior), cerraduras	Unidad	1,00	-	1,00
9.3	Puerta tablero de cedro o peterevy 0,90 x 2,10 con Marco, contramarcos (interior y exterior), cerraduras	Unidad	10,00	-	10,00
9.4	Puerta placa formicado 0,60 x 2,10 con marco, contramarcos (interior y exterior), cerraduras	Unidad	6,00	-	6,00
10	Colocacion de vidrios		-	-	-
10.1	Ventanas tipo blindex de 8 mm con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	78,95	-	78,95
10.2	Puerta vidriera de cristal templado 10 mm con 2 puertas de correr	Unidad Medida Global	1,00	-	1,00

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

10.3	Puerta vidriera de cristal templado 10 mm	Metros cuadrados	7,50	-	7,50
11	Servicio de fabricacion de puerta y ventanas metalicas		-	-	-
11.1	Puerta basculante para garaje (según detalle de plano)	Unidad	-	1,00	1,00
12	Construccion / Montaje de Reservorio de Agua		-	-	-
12.1	Instalación de agua corriente interno	Unidad Medida Global	1,00	-	1,00
12.2	Tanque elevado con soporte metálico según detalle de plano	Unidad	1,00	-	1,00
12.3	Mesada de mármol (según detalle de plano) incluye bachas, canillas, etc.	Unidad	1,00	-	1,00
13	Instalaciones sanitarias		-	-	-
13.1	Pozo ciego, diámetro 1,5 m y alt 3m	Unidad	1,00	-	1,00
13.2	Cámara séptica, 1,00x1,60x1,20 m	Unidad	1,00	-	1,00
13.3	Desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1,00	-	1,00
13.4	Revestimiento de azulejos (h= 2,00 mts)	Metros cuadrados	130,00	-	130,00
13.5	Provisión y colocación de inodoros	Unidad	6,00	-	6,00
13.6	Provisión y colocación de migitorios	Unidad	4,00	-	4,00
13.7	Lavatorio de mano con mesada de Mármol (según detalle de plano) incluye bachas, canillas, etc.	Unidad	2,00	-	2,00
13.8	Inodoro y accesorios para sanitario con capacidad diferente (incluye indoro, lavatorio, barras de agarre, etc.	Unidad Medida Global	1,00	-	1,00
13.9	Espejo	Unidad Medida Global	12,00	-	12,00
14	Construccion e instalaciones electricas		-	-	-
14.1	Acometida eléctrica	Unidad Medida Global	1,00	-	1,00
14.2	Tablero general	Unidad	1,00	-	1,00
14.3	Tablero seccional TS1	Unidad	1,00	-	1,00
14.4	Boca de luces	Unidad Medida Global	55,00	-	55,00
14.5	Boca de toma corriente	Unidad Medida Global	38,00	-	38,00
14.6	Circuitos para aire acondicionado embutido	Unidad Medida Global	10,00	-	10,00
14.7	Circuitos para circuito cerrado	Unidad Medida Global	10,00	-	10,00
14.8	Artefactos eléctricos Led a ser definida por la fiscalización	Unidad	100,00	-	100,00
14.9	Provisión y colocación de aire acondicionado de 12.000 Btu Embutido	Unidad	9,00	-	9,00
14.10	Provisión y colocación de aire acondicionado de 36.000 btu embutido	Unidad	2,00	-	2,00
14.11	Circuito cerrado	Unidad Medida Global	1,00	-	1,00
15	Servicio de pintura		-	-	-
15.1	Pared látex interior, con sellador, enduido y pintura a dos manos	Metros cuadrados	975,80	-	975,80
15.2	Pared látex acrílico exterior, con sellador, enduido y pintura a dos manos	Metros cuadrados	268,00	-	268,00
15.3	Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	58,00	-	58,00
15.4	Pintura de yeso	Metros cuadrados	425,00	-	425,00
15.5	Pintura de paiver en pintura epoxi	Metros cuadrados	340,00	-	340,00
16	Construccion de Portico		-	-	-
16.1	En acero inoxidable brillante de 0,8 mm de espesor de frente laterales o cuerpo de letra de 0,6 mm de espesor, tamaño de la letra 60 cm x 55 cm y un a profundidad de 5 cm, tipografía en Arial Bolt, sujeción con tirafondo	Unidad	-	30,00	30,00
17	Relleno y compactacion de terreno		-	-	-
17.1	Empastado y jardinería en gral	Unidad Medida Global	1,00	-	1,00
18	Servicio de instalación de aceras o rampas		-	-	-
18.1	Rampa para minusválidos	Unidad	3,00	-	3,00
18.2	Pasamanos escaleras	Metro lineal	14,71	19,29	34,00
19	Construccion de caminero		-	-	-
19.1	Nivelación del suelo, relleno de tierra compactado	Metros cuadrados	-	340,00	340,00
19.2	Nivelación colocación de piedra 6ta (3 cm) con compactación	Metros cuadrados	-	340,00	340,00
19.3	Colocación de paver raqueta, con compactación	Metros cuadrados	-	340,00	340,00
19.4	Colocación de arena a la terminación	Metros cuadrados	-	340,00	340,00
20	Colocacion de hormigon armado		-	-	-
20.1	Pilares de H° A° Fck 210	Metros cúbicos	15,40	-	15,40
20.2	Encadenado superior Fck 210	Metros cúbicos	23,55	-	23,55
20.3	Losa de e= 12	Metros cúbicos	54,05	-	54,05
20.4	Escalera	Unidad	-	1,00	1,00
21	Aislacion				-

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ · Secretaría de Obras Públicas · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

21.1	Aislación asfáltica de losa	Metros cuadrados	-	425,00	425,00
22	Limpieza de obra		-	-	-
22.1	Limpieza final y retiro de desechos	Unidad Medida Global	-	1,00	1,00

GOBERNACION ALTO PARANA * Secretaría de Obras Publicas * REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Miguel Restaino
Gobernacion del Alto Paraná
Secretario de Obras Publicas

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

Reprecentante Legal
Servicios Tecnicos S.R.L.
Contratista

Maria De Las Nieves Ruiz Díaz
Representante Legal
Servicios Técnicos S.R.L.

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS –

DENOMINACION: LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 08/2019, conforme a los términos del, **CONSTRUCCIÓN DE PALACETE MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MONDAY - CONTRATO 49/2019 - PLURIANUAL 2020 CON ID: 368943**, adjudicado por Resolución Nº 1795/2019 G.A.P.-

ENTIDAD CONTRATANTE: *GOBERNACION DEL DECIMO DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANÁ.*

EMPRESA CONTRATISTA: *SERVICIOS TECNICOS S.R.L.,*

En Ciudad del Este, a los 14 días del mes de marzo del año dos mil veintiuno, se reúnen en representación de la Gobernación del Alto Paraná, el Secretario de Obras, **Lic. Miguel Ángel Restaino**, y en representación de la Empresa *SERVICIOS TECNICOS S.R.L., y* su representante, contratista de la Obra "*CONSTRUCCIÓN DE PALACETE MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MONDAY*", que forma parte de la *LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 08/2019, CONTRATO Nº 49/2019*, para labrar el **Acta de Recepción Provisoria**

El detalle de los trabajos adjudicados y ejecutados: **CONSTRUCCIÓN DE PALACETE MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MONDAY**

El representante, **JOSE PABLINO GARAYO CARMONA**, contratista, manifiesta que la obra fue ejecutado conforme a las especificaciones técnicas y las reglas del buen arte de la construcción.

El Fiscal de Obras de la Gobernación del Alto Paraná, el **Lic. Miguel Ángel Restaino**, manifiesta en este acto que la misma se realizó según lo acordado en el contrato de construcción de obras Nº 49/2019

En prueba de lo actuado se labra la presente acta en 03 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

GOBERNACION ALTO PARANA * REPUBLICA DEL PARAGUAY * Secretaría de Obras Públicas

REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS TECNICOS S.R.L.
Maria De Las Nieves Ruiz Díaz
Representante Legal
Servicios Técnicos S.R.L.

Lic. Miguel Ángel Restain
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

SERVICIOS TECNICOS S.R.L.
CONSTRUCTORA - CONSULTORA

Comercio al por menor de otros materiales de construcción tales como ladrillos, madera, equipo sanitario
Servicios de provisión de maquinaria agrícola con operarios y personal
Construcción de proyectos de servicios públicos
Construcción de edificios

Aztecas y Quebrachos, Area 1
Tel.: (061) 505 815 - Fax: 061 518 284
Cel.: 0983 - 977 005 / (0983) 522 292
e-mail: eseteconst@gmail.com.py
Ciudad del Este - Paraguay

CIUDAD DEL ESTE, 26 DE FEBRERO DE 2021.-

Señor:
Prof. Dr. Roberto González Vaesken
Gobernador Alto Paraná
Presente.

Por la presente me dirijo a usted con relación a la **CONSTRUCCIÓN DE PALACETE MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MONDAY - CONTRATO 49/2019 - PLURIANUAL 2020 CON ID: 368943** a los efectos de **SOLICITAR EL PAGO DEL CERTIFICADFO Nº 3.**

En espera de una pronta respuesta favorable, me despido de Usted con mucho respeto, atentamente. -

REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS TECNICOS S.R.L.
Maria De Las Nieves Ruiz Di
Representante Legal
Servicios Técnicos S

A: MIGUEL RESTAINO (SECRETARIA DE OBRA)
De: **Hugo Vázquez (Fiscal de obra)**
Asunto: Expedición sobre nota con planilla de SUSTITUCION DE RUBROS DE LA CONSTRUCCION DE PALACETE MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL MONDAY PLURIANUAL 2020. de la Gobernación del Alto Paraná a la Contratista de Obras, SERVICIOS TECNICOS S.R.L.

I. Consulta

Se consulta sobre SUSTITUCION DE RUBROS DE LA CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE PALACETE MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL MONDAY PLURIANUAL 2020. de la Gobernación del Alto Paraná a la Contratista de Obras, SERVICIOS TECNICOS S.R.L.

II. Análisis.

Se realiza el análisis de la nota con planilla de sustitución de SUSTITUCION DE RUBROS DE LA CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE PALACETE MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL MONDAY PLURIANUAL 2020. de la Gobernación del Alto Paraná a la Contratista de Obras, SERVICIOS TECNICOS S.R.L. De acuerdo la siguiente planilla de relevamiento y sustitución de rubros:

SUSTITUCION DE RUBROS

SE SUSTITUYE

2.5	Losa de e= 12	Metros cúbicos	54,05	1.950.000	105.397.500	- 12,17	-23.731.500
3.1	De 0,30	Metros cuadrados	88,32	125.000	11.040.000	- 0,32	-40.000
4.2	Aislación asfáltica de losa	Metros cuadrados	425,00	107.000	45.475.000	- 25,00	-2.675.000
5.1	De elevación de ladrillo común de 0,20	Metros cuadrados	723,05	80.000	57.844.000	- 0,05	-4.000
7.3	Porcelanato pulido	Metros cuadrados	425,00	155.000	65.875.000	- 24,00	-3.720.000
8.1	Estructura en perfil "T" para recuadros y perfil angulo 12x12, para terminación perimetral por las paredes, sujetados desde el techo con alambre galvanizado para soporte de la estructura	Metros cuadrados	425,00	35.000	14.875.000	- 300,00	-10.500.000
8.2	Yeso de espesor 7 mm	Metros cuadrados	425,00	70.000	29.750.000	- 300,00	-21.000.000
15.4	Pintura de yeso	Metros cuadrados	425,00	33.000	14.025.000	- 300,00	-9.900.000
15.5	Pintura de paiver en pintura epoxi	Metros cuadrados	340,00	85.000	28.900.000	- 340,00	-28.900.000
18.1	Rampa para minusválidos	Unidad	3,00	1.100.000	3.300.000	- 3,00	-3.300.000
20.3	Losa de e= 12	Metros cúbicos	54,05	1.950.000	105.397.500	- 12,17	-23.731.500
	TOTAL						-127.502.000

EFISER
RUC Nº: 689915 - 3

SE SUSTITUYE POR

	Excavaciones	Metros cúbicos	153,87	60.000	9.232.200	0,13	7.800
	Colocacion de hormigon armado					-	0
	Zapatas de H° A° Fck 210	Metros cúbicos	28,96	1.950.000	56.472.000	-	0
	Encadenado Inferior Fck 210	Metros cúbicos	18,55	1.950.000	36.172.500	0,45	877.500
	Pilares de H° A° Fck 210	Metros cúbicos	15,40	1.950.000	30.030.000	-	0
	Encadenado Superior Fck 210	Metros cúbicos	23,55	1.950.000	45.922.500	9,45	18.427.500
	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	975,80	35.000	34.153.000	0,20	7.000
	Ventanas tipo blindex de 8 mm con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	78,95	560.000	44.212.000	0,05	28.000
	Puerta vidriera de cristal templado 10 mm con 2 puertas de correr	Unidad Medida Global	1,00	7.000.000	7.000.000	-	0
	Puerta vidriera de cristal templado 10 mm	Metros cuadrados	7,50	710.000	5.325.000	0,50	355.000
	Boca de toma corriente	Unidad Medida Global	38,00	110.000	4.180.000	5,00	550.000
	Pared látex interior, con sellador, enduido y pintura a dos manos	Metros cuadrados	975,80	30.000	29.274.000	0,20	6.000
	Yeso de FIBRA MINERALCON ESTRUCTURA EN OFICINAS	m2		138.000		300	41.400.000
	Techo de chapa de estructura metalica	m2		220.000		75	16.500.000
	Construccion de canaleta con ladrillo comun revocado, rejillas, registro y cañeria	ml		213.000		45	9.585.000
	Muralla de Hormigon altura 2m	ml		330.000		60	19.800.000
	Contrapiso de hormigón de cascotes y Carpeta para en losa	m2		53.000		377	19.981.000
	TOTAL						127.524.800

III. Conclusiones.

De lo expuesto precedentemente se concluye que la Planilla de sustitución corresponde según ley, y por tanto con la sustitución de rubros , se completa el monto del contrato.

IV. Recomendación.

Mi recomendación es la aprobación de la planilla de sustitución de rubros y este pedido contempla la ley 2051 y es atribución de Gobierno departamental del Alto Parana en base a la Ley 2051 /03 dispone en su Art. 62. Modificatorios en Obras Publicas, del Capitulo Cuarto , que taxativamente dice "En el caso que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución , la contratante podrá celebrar con el mismo contratista , sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los `precios unitarios del contrato convenio original, estos sean acordados entre las partes previa firma de los mismos. Tratándose de contratos en los que se incluyen bienes o servicios de diferentes características, en el porcentaje se aplicara para cada partida o concepto de los bienes o servicios de que se trate, salvo mejor parecer de la secretaria de Obras de la Gobernación.

Es mi informe.

.....

Hugo Vazquez
Fiscal de obras

EFISER
RUC Nº: 689915 - 3

VoBo Secretaria de Obras de la Gobernación

GOBERNACION ★ Secretaría de Obra
REPUBLICA DEL PARAGUAY

GOBERNACION ALTO PARANA * Secretaria de Obras Publicas *
REPUBLICA DEL PARAGUAY

C.C.: LP-22010-19-180780

www.contrataciones.gov.py

Fecha de emisión: 15-11-2019

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: SERVICIOS TECNICOS S.R.L.

Domicilio Legal: AZTECAS Y QUEBRACHO

Nombre de Fantasía:

Representante Legal: JOSE PABLINO GARAYO CARMONA

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 80010264-9 Tel. / Fax: 518284 Correo Electrónico: ESETECONST@GMAIL.COM

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Gobiernos Departamentales

Entidad: Gobierno Departamental de Alto Paraná

Unidad Compradora: Uoc Alta Parana

Tipo de Procedimiento: Licitación Pública Nacional

Descripción del Bien, Obra o Servicio: CONSTRUCCIÓN DE PALACETE MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MONDAY - PLURIANUAL 2020

Número de PAC: 368943

Tipo de Contrato: Contrato Número: 49/2019 Fecha: 18-10-2019

Monto Total Contratado: 1,338,017,700 En Letras: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS

Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2020	22	10	1	1	0	8	520	30	7	10	138,017,700
2019	22	10	2	1	2	0	520	30	11	10	400,000,000
2019	22	10	2	1	2	0	520	30	6	10	400,000,000
2019	22	10	2	1	3	0	520	30	6	10	400,000,000
2019	22	10	2	1	2	0	520	30	11	10	0
2019	22	10	2	1	2	0	520	30	6	10	0
2019	22	10	2	1	3	0	520	30	6	10	0
										TOTAL:	1,338,017,700

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ

EL CAMBIO CONTINÚA!

SECRETARÍA GENERAL
MESA DE ENTRADA

Recurrente: Servicios Tecnicos SRL Constructora-Consultora

Distrito: CDE

Objeto: presenta factura Nº 001-001-0002272

Derivado a: Sría. de Hacienda

Fecha: 09/08/21

Expediente Nº: 2719 / 2021

Abog. Roberto Pérez González
Secretario General
Gobernación del Alto Paraná

Recibido en Secretaria de Hacienda
Fecha 09 / 03 / 2021
Hora 11:20
Recibido por

SERVICIOS
TECNICOS S.R.L.
CONSTRUCTORA - CONSULTORA

Ciudad del Este, 09 de Julio de 2021.-

Señor
Prof. Dr. Roberto González Vaesquen
Gobernador del Alto Paraná
Presente:

Referencia: Contrato "CONSTRUCCIÓN DE PALACETE MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MONDAY", que forma parte de la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 08/2019, CONTRATO No 49/2019.-"

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en nombre y representación de la firma **SERVICIOS TECNICOS S.R.L.** a fin de presentar la Factura N° 001-001-0002272 del contrato de referencia.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Ing. Alejandro D. Gonzalez N.
Representante Legal
SERVICIOS TECNICOS S.R.L

Gobernación del Alto Parana
MESA DE ENTRADA
Hora 11:11 N° 27/9
Ciudad del Este 09/08/21
Entregado: Juana Martinez

Aztecas y Quebrachos, Bo. Boquerón II, Área 1 - Tel.: (061) 505 815 - Fax: (061) 518 284 - e-mail: eseteconst@gmail.com.py

GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez - Tel/Fax: +59561508688
www.altoparana.gov.py

Paraguay de la gente

Ciudad del este, 09 de Agosto de 2021.-

Del pedido que antecede, remítase el presente expediente a la Sría. de Asesores, para su correspondiente dictamen.

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Secretaria General

Abog. Roberto Perez Gonzalez
Secretario General
Gobernación del Alto Paraná