"BOGADO" Construcciones

de Juan Ramón Bogado López

CONTRATISTA DE OBRAS

Alejo García a ½ cuadra del Club Carlos A. López – B° Empalado

Tel.: 0981-398981 - Caaguazú – Paraguay

Caaguazú, 10 de junio de 2024

Señores:
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZU
Presente

De mi consideración

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes a fin de presentar a la **GOBERNACIÓN DEL CAAGUAZU** el Certificado de Obras N° 1 correspondiente al Contrato N° 07/2024 "Construcción de Empedrado en la ciudad de J. Eulogio Estigarribia".-

Atentamente

BOGADO CONSTRUCCIONES Juan Ramón Bogado López RUC 3.203.340-0

Juan Ramón Bogado López
Oferente

GOBERNACION DEL V DPTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
N° 2.673
FECHA: 11:06-24 HORA: 12:30

CERTIFICADO DE OBRAS - BOGADO CONSTRUCCIONES DE JUAN BOGADO

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LA CIUDAD J. EULOGIO ESTIGARRIBIA - 1º CERTIFICADO - ID N° 444.219

FECHA: 08/06/2023

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	CANTIDAD CERTIFICADA			MOTO TOTAL
							Presente Certificado	Acum hasta el Certificado Anterior	Porcentaje Acum. Hasta Presente Certificado	Monto del Presente Certificado
1	82101502-004	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo.	unidad	1.00	1,500,000	1,500,000	100%	0%	100%	1,500,000
2	72131601-9974	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	metros cuadrados	4,800.00	2,080	9,984,000	100%	0%	100%	9,984,000
3	72102905-001	Regularización de terreno para empedrado, construcción de caja y retiro de escombros. Incluye relleno y compactación mecánica	milimetros cuadrados	4,800.00	5,200	24,960,000	100%	0%	100%	24,960,000
4	72101703-004	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	Metro lineal	958.00	36,400	34,871,200	30%	0%	30%	10,461,360
5	72131701-9998	Cuneta de hormigón ancho libre 80cm y espesor 12 cm con junta de dilatación cada 3m, altura libre en pendiente de 20cm. Hormigón cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos y terminación a la vista.	Metro lineal	944.00	149,760	141,373,440	30%	0%	30%	42,412,032
6	72131601-004	Badén de hormigón armado en boca calle de 1,60m de ancho y espesor 15cm. Armadura en malla de 30cm varilla de 8mm y hormigón 210fck	metros cubicos	13.50	2,340,000	31,590,000	30%	0%	30%	9,477,000
7	72102905-001	Relleno y Relleno de Colchón de arena o tierra roja para pavimentocompactacion de terreno	metros cuadrados	4,000.00	9,100	36,400,000	30%	0%	30%	10,920,000
8	72131701-002	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra) y compactación mecánica	metros cuadrados	4,000.00	52,000	208,000,000	30%	0%	30%	62,400,000
9	72131701-014	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	metros cuadrados	4,000.00	4,550	18,200,000	0%	0%	0%	0
10	72131601-013	Limpieza final de obra	metros cuadrados	4,800.00	1,650	7,920,000	0%	0%	0%	0
						514,798,640				**172,114,392**

PORCENTAJE CERTIFICACION	33.43	
DESC. ANTICIPO 20%		0
NETO A COBRAR		172,114,392
FONDO DE REPARO 5%		8,605,720
TOTAL A COBRAR		163,508,672

SECRETARIA DE OBRAS Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

Ing. Gustavo Velazquez
Secretario de Obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

BOGADO CONSTRUCCIONES de Juan Ramón Bogado Lovera RUC 3.203.340-0