GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CONSTRUCCIÓN DE USF EN TUYUCUÉ Y PASO PUCÚ - HUMAITÁ - PLURIANUAL con ID: 435932

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.

CONTRATISTA: IC CONSTRUCCIONES - de Inocencio Caballero

FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

FECHA: 19/12/2023

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 897.102.496

ANTICIPO RECIBIDO 0

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 1

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		311.986.540	311.986.540
DESCUENTO ANTICIPO		0	-
OTROS CERTIFICADOS		0	0
TOTALES		**311.986.540**	

SON GUARANIES: Trescientos once millones novecientos ochenta y seis mil quinientos cuarenta.----------

p/ CONTRATISTA
I.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3840244-2

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU
PLANIFICACIÓN

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación y Fiscalización de Obras
Gobernación de Ñeembucú

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE USF EN TUYUCUÉ Y PASO PUCÚ - HUMAITÁ - PLURIANUAL con ID: 435932

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

							Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
		USF TUTYUCUE											
1	72131601-002	a- Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	135	11.000	1.485.000		135	135,00	0	1.485.000	1.485.000	100%
2	72131601-002	b- Obrador y deposito. Montar y desmontar	Unidad	1	5.483.500	5.483.500		1	1,00	0	5.483.500	5.483.500	100%
3	72131601-002	c- Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	135	9.420	1.271.700		135	135,00	0	1.271.700	1.271.700	100%
4	72131601-002	d- Vallado de obra perimetral	Metros cuadrados	60	82.500	4.950.000		60	60,00		4.950.000	4.950.000	100%
5	72131601-002	e- Demolición de Obra existentente	Unidad Medida	1	8.842.300	8.842.300		1	1,00		8.842.300	8.842.300	100%
6	72131601-013	a- Cartel de obra 2,40 x 2,00 m de chapa	Unidad	1	2.193.000	2.193.000		1	1,00		2.193.000	2.193.000	100%
7	72131601-013	b- Cartel de 0,40 x 0,60	Unidad	1	1.594.000	1.594.000			0,00		0	-	0%
8	72131601-002	a- Desmonte con retiro de arena fuera de predio	Metros cúbicos	2	40.200	80.400		2	2,00		80.400	80.400	100%
9	72131601-002	b- Relleno de tierra compactada	Metros cúbicos	27	102.800	2.775.600		27	27,00		2.775.600	2.775.600	100%
10	72131601-004	c- Excavacion para zapatas	Metros cúbicos	15	44.000	660.000		15	15,00		660.000	660.000	100%
11	72131601-004	d- Excavacion para cimentación corrida	Metros cúbicos	7	44.000	308.000		7	7,00		308.000	308.000	100%
12	72131601-004	a- Zapata de Hormigon 1,20 x 1,00 m con su posterior relleno y apisonado	Metros cúbicos	5,5	2.917.100	16.044.050		5,5	5,50		16.044.050	16.044.050	100%
13	72131601-004	b- Tronco de pilares	Metros cúbicos	1	2.917.100	2.917.100		1	1,00		2.917.100	2.917.100	100%
14	72131601-004	c- Columna de hormigon de 15 x 40 cm	Metros cúbicos	3,5	2.917.100	10.209.850		3,5	3,50		10.209.850	10.209.850	100%
15	72131601-004	d- Encadenado inferior 20 x 40 cm	Metros cúbicos	6,3	2.917.100	18.377.730		6,3	6,30		18.377.730	18.377.730	100%
16	72131601-004	e- Encadenado superior latreral 20 x 40 cm	Metros cúbicos	3,7	2.917.100	10.793.270		3,7	3,70		10.793.270	10.793.270	100%
17	72131601-004	f- Encadenado superior interior 13 x 27 cm	Metros cúbicos	1	2.917.100	2.917.100		1	1,00		2.917.100	2.917.100	100%
18	72131601-004	g- Canalón de HºAº e= 8 cm	Metros cúbicos	2	2.917.100	5.834.200			0,00		0	-	0%
19	72131601-005	a- De nivelación de 0,30 ladrillo común	Metros cuadrados	33,6	248.700	8.356.320		33,6	33,60		8.356.320	8.356.320	100%
20	72131601-005	b- De alevación de 0,15 ladrillo visto prensadolaminado 21 agujeros	Metros cuadrados	120	173.100	20.772.000		120	120,00		20.772.000	20.772.000	100%
21	72131601-005	c- De elevación de 0,15 ladrillo común	Metros cuadrados	154	153.500	23.639.000		154	154,00		23.639.000	23.639.000	100%
22	72131601-005	e- De envarillado 2 hierro 8 mm 2 hiladas s/ aberturas	Metro lineal	45	49.400	2.223.000		45	45,00		2.223.000	2.223.000	100%
23	72131601-006	a- Horizontal y vertical asfaltica previa alisada con cemento	Metro lineal	84	54.100	4.544.400		84	84,00		4.544.400	4.544.400	100%
24	72131601-007	Techo de chapa trapezoidal galv Nº 28 con estr metálica pintadas de chapas doblada con cabriadas y correas con cielorraso de membrana atermicas de 5mm caras de alum con cám de aire de 1cm con provision y colocación de tres un. de extractos eólicos de 24"de boca colocación cenefas laterales	Metros cuadrados	165	337.900	55.753.500			0,00		0	-	0%
25	72131601-007	b- Cielorraso de placas de durlock de juntas tomadas, altura 3,00 mts. Con soporte metálico incluir pintura al latex unificadora	Metros cuadrados	115	218.600	25.139.000			0,00		0	-	0%
26	72131601-008	a- Azotada impermeable de ladrillos vistos prensados	Metros cuadrados	120	59.200	7.104.000			0,00		0	-	0%
27	72131601-008	b- De paredes interior y exterior a una capa con hidrofugos	Metros cuadrados	350	58.000	20.300.000			0,00		0	-	0%
28	72131601-009	a- Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	120	59.500	7.140.000		120	120,00		7.140.000	7.140.000	100%

I.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3343254-2

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

29	72131601-009	b- Contrapiso guarda obra	Metros cuadrados	20	59.500	1.190.000			0,00		0	-	0%
30	72131601-009	Carpeta alisada de cemento baños	Metros cuadrados	9	65.600	590.400			0,00		0	-	0%
31	72131601-009	a- Piso granito base gris de 40 x 40 cm	Metros cuadrados	100	160.500	16.050.000			0,00		0	-	0%
32	72131601-009	b- Piso Ceramicos para baños de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	20	156.000	3.120.000			0,00		0	-	0%
33	72131601-009	c- Guardaobra perimetral c/ Bolson de hormigón	Metros cuadrados	20	144.900	2.898.000			0,00		0	-	0%
34	72131601-009	a- Zócalos Granitico Gris	Metro lineal	77	43.100	3.318.700			0,00		0	-	0%
35	72131601-005	a- Azulejos cerámicos sanitarios h = 2,10	Metros cuadrados	38	157.500	5.985.000			0,00		0	-	0%
36	72131601-005	c- Azulejos cerámicos en consultorios, espera h= 1,40	Metros cuadrados	72,8	157.500	11.466.000			0,00		0	-	0%
37	72131601-010	Aberturas tipo Blindex	Metros cuadrados	9,5	1.329.000	12.625.500			0,00		0	-	0%
38	72131601-010	a- Puerta tablero doble hoja con marcos de para acceso principal c/ herrajes y cerraduras exterior	Unidad	1	3.134.000	3.134.000			0,00		0	-	0%
39	72131601-010	c- Puerta placa con marco de 2"x6" de 0,80 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	Unidad	5	1.600.000	8.000.000			0,00		0	-	0%
40	72131601-010	d- Puerta placa con marcos de 2"x6" dew 0,90 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	Unidad	1	1.600.000	1.600.000			0,00		0	-	0%
41	72131601-010	h- Lavado medico bacha alnox y griferia de pie cerramiento inferior puerta placa formicada	Unidad	3	1.609.000	4.827.000			0,00		0	-	0%
42	72131601-012	a- De paredes exterior de ladrillo visto laminado previa limpieza con acido muriatico y final con silicona	Metros cuadrados	120	33.100	3.972.000			0,00		0	-	0%
43	72131601-012	b- De paredes al latex interior y exterior	Metros cuadrados	350	34.200	11.970.000			0,00		0	-	0%
44	72131601-012	c- De puerta de madera con barniz sintética	Metros cuadrados	27	34.000	918.000			0,00		0	-	0%
45	72131601-001	a- Suministro de energía eléctrica al tablero general(Incluye: Instalación y provision de manera subterranea hasta tablero general	Unidad	1	5.130.000	5.130.000			0,00		0	-	0%
46	72131601-001	b- Registro electrico de 0,60 x 0,60	Unidad	1	418.800	418.800			0,00		0	-	0%
47	72131601-001	c- Tablero general del área	Unidad	1	1.614.000	1.614.000			0,00		0	-	0%
48	72131601-001	f- bocas de luces tipo panel led de embutir	Unidad	15	326.800	4.902.000			0,00		0	-	0%
49	72131601-001	g- bocas de tomas	Unidad	15	193.500	2.902.500			0,00		0	-	0%
50	72131601-011	Instalación de agua corriente	Unidad Medida	1	5.130.000	5.130.000			0,00		0	-	0%
51	72131601-011	Instalación Cloacal	Unidad Medida	1	6.471.000	6.471.000			0,00		0	-	0%
52	72131601-011	a- Inodoro blanco	Unidad	2	1.215.000	2.430.000			0,00		0	-	0%
53	72131601-011	b- Inodoro blanco para discapacitado. Cisterna baja	Unidad	1	1.411.000	1.411.000			0,00		0	-	0%
54	72131601-011	c- Lavatorio mediano con griferia y pedestal	Unidad	3	946.300	2.838.900			0,00		0	-	0%
55	72131601-011	e- Accesorio de losa	Unidad	3	238.000	714.000			0,00		0	-	0%
56	72131601-011	f- Barras de discapacitado de acero inoxidable	Unidad	1	794.000	794.000			0,00		0	-	0%
57	72131601-011	a- Bajada externa 3 caños de PVC 100 mm	Metro lineal	12	157.200	1.886.400			0,00		0	-	0%
58	72131601-002	Desmonte de tejido existente	Unidad	1	1.672.000	1.672.000			0,00		0	-	0%
59	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	Metros cuadrados	6	230.600	1.383.600			0,00		0	-	0%
60	72131601-005	Pilares de 0,45 x 0,45 visto (Hormigonado Interior)	Metros cuadrados	4,5	325.100	1.462.950			0,00		0	-	0%
61	72131601-005	Sardinel	Metro lineal	13	67.300	874.900			0,00		0	-	0%
62	72131601-005	Mampostería de 0,15	Metros cuadrados	9,75	159.400	1.554.150			0,00		0	-	0%

I.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3241[illegible]-2

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

63	72131601-008	Revoque con hidrofugo	Metros cuadrados	20	52.200	1.044.000			0,00		0	-	0%
64	72131601-012	Pintura de pared	Metros cuadrados	20	33.400	668.000			0,00		0	-	0%
65	72131601-012	Reja metálica pintada	Metros cuadrados	15	277.200	4.158.000			0,00		0	-	0%
66	72131601-012	Portón Metalico para acceso peatonal pintado	Unidad	1	1.662.000	1.662.000			0,00		0	-	0%
67	72131601-012	Portón de Acceso Vehicular pintado	Unidad	1	3.673.000	3.673.000			0,00		0	-	0%
68	72131601-005	Mamposteria de Nivelación de 0,30	Metros cuadrados	13	230.000	2.990.000			0,00		0	-	0%
69	72131601-005	Mamposteria de Elevación de 0,15	Metros cuadrados	26	155.000	4.030.000			0,00		0	-	0%
70	72131601-005	Tejido de Alambre con Postes de Hormigón c/2,50m	Metro lineal	65	147.900	9.613.500			0,00		0	-	0%
71	72131601-005	Portón para acceso vehicular	Unidad	1	2.801.000	2.801.000			0,00		0	-	0%
72	72131601-013	Cartel con letras corporeas e iluminación Led (Con Logo) 1m de Altura x 7 de largo	Unidad	1	8.616.000	8.616.000			0,00		0	-	0%
73	72131601-013	Limpieza Final de Obra y Retiro de escombros excedentes	Unidad	1	2.319.000	2.319.000			0,00		0	-	0%
		USF PASO PUCU							0,00		0	-	
74	72131601-002	a- Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	135	11.000	1.485.000		135	135,00		1.485.000	1.485.000	100%
75	72131601-002	b- Obrador y deposito. Montar y desmontar	Unidad	1	5.483.000	5.483.000		1	1,00		5.483.000	5.483.000	100%
76	72131601-002	c- Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	135	9.440	1.274.400		135	135,00		1.274.400	1.274.400	100%
77	72131601-002	d- Vallado de obra perimetral	Metros cuadrados	60	82.800	4.968.000		60	60,00		4.968.000	4.968.000	100%
78	72131601-002	e- Demolición de Obra existentente	Unidad Medida	1	8.842.000	8.842.000		1	1,00		8.842.000	8.842.000	100%
79	72131601-013	a- Cartel de obra 2,40 x 2,00 m de chapa	Unidad	1	2.193.000	2.193.000		1	1,00		2.193.000	2.193.000	100%
80	72131601-013	b- Cartel de 0,40 x 0,60	Unidad	1	1.594.000	1.594.000			0,00		0	-	0%
81	72131601-002	a- Desmonte con retiro de arena fuera de predio	Metros cúbicos	2	40.200	80.400		2	2,00		80.400	80.400	100%
82	72131601-002	b- Relleno de tierra compactada	Metros cúbicos	27	102.800	2.775.600		27	27,00		2.775.600	2.775.600	100%
83	72131601-004	c- Excavacion para zapatas	Metros cúbicos	15	44.000	660.000		15	15,00		660.000	660.000	100%
84	72131601-004	d- Excavacion para cimentación corrida	Metros cúbicos	7	44.000	308.000		7	7,00		308.000	308.000	100%
85	72131601-004	a- Zapata de Hormigon 1,20 x 1,00 m con su posterior relleno y apisonado	Metros cúbicos	5,5	2.917.100	16.044.050		5,5	5,50		16.044.050	16.044.050	100%
86	72131601-004	b- Tronco de pilares	Metros cúbicos	1	2.917.100	2.917.100		1	1,00		2.917.100	2.917.100	100%
87	72131601-004	c- Columna de hormigon de 15 x 40 cm	Metros cúbicos	3,5	2.917.100	10.209.850		3,5	3,50		10.209.850	10.209.850	100%
88	72131601-004	d- Encadenado inferior 20 x 40 cm	Metros cúbicos	6,3	2.917.100	18.377.730		6,3	6,30		18.377.730	18.377.730	100%
89	72131601-004	e- Encadenado superior latreral 20 x 40 cm	Metros cúbicos	3,7	2.917.100	10.793.270		3,7	3,70		10.793.270	10.793.270	100%
90	72131601-004	f- Encadenado superior interior 13 x 27 cm	Metros cúbicos	1	2.917.100	2.917.100		1	1,00		2.917.100	2.917.100	100%
91	72131601-004	g- Canalón de HºAº e= 8 cm	Metros cúbicos	2	2.917.100	5.834.200			0,00		0	-	0%
92	72131601-005	a- De nivelación de 0,30 ladrillo común	Metros cuadrados	33,6	248.700	8.356.320		33,6	33,60		8.356.320	8.356.320	100%
93	72131601-005	b- De alevación de 0,15 ladrillo visto prensadolaminado 21 agujeros	Metros cuadrados	120	173.100	20.772.000		120	120,00		20.772.000	20.772.000	100%
94	72131601-005	c- De elevación de 0,15 ladrillo común	Metros cuadrados	154	153.500	23.639.000		154	154,00		23.639.000	23.639.000	100%
95	72131601-005	e- De envarillado 2 hierro 8 mm 2 hiladas s/ aberturas	Metro lineal	45	49.400	2.223.000		45	45,00		2.223.000	2.223.000	100%
96	72131601-006	a- Horizontal y vertical asfaltica previa alisada con cemento	Metro lineal	84	54.100	4.544.400		84	84,00		4.544.400	4.544.400	100%

I.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3343244-2

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ · PLANIFICACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

97	72131601-007	Techo de chapa trapezoidal galv Nº 28 con estr metálica pintadas de chapas doblada con cabriadas y correas con cielorraso de membrana atermicas de 5mm caras de alum con cám de aire de 1cm con provision y colocación de tres un. de extractos eólicos de 24"de boca colocación cenefas laterales	Metros cuadrados	165	337.900	55.753.500			0,00		0	-	0%
98	72131601-007	b- Cielorraso de placas de durlock de juntas tomadas, altura 3,00 mts. Con soporte metálico incluir pintura al latex unificadora	Metros cuadrados	115	218.600	25.139.000			0,00		0	-	0%
99	72131601-008	a- Azotada Impermeable de ladrillos vistos prensados	Metros cuadrados	120	59.200	7.104.000			0,00		0	-	0%
100	72131601-008	b- De paredes interior y exterior a una capa con hidrofugos	Metros cuadrados	350	58.000	20.300.000			0,00		0	-	0%
101	72131601-009	a- Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	120	59.500	7.140.000		120	120,00		7.140.000	7.140.000	100%
102	72131601-009	b- Contrapiso guarda obra	Metros cuadrados	20	59.500	1.190.000			0,00		0	-	0%
103	72131601-009	Carpeta alisada de cemento baños	Metros cuadrados	9	65.600	590.400			0,00		0	-	0%
104	72131601-009	a- Piso granito base gris de 40 x 40 cm	Metros cuadrados	100	160.500	16.050.000			0,00		0	-	0%
105	72131601-009	b- Piso Ceramicos para baños de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	20	156.000	3.120.000			0,00		0	-	0%
106	72131601-009	c- Guardaobra perimetral c/ Bolson de hormigón	Metros cuadrados	20	144.900	2.898.000			0,00		0	-	0%
107	72131601-009	a- Zócalos Granitico Gris	Metro lineal	77	43.100	3.318.700			0,00		0	-	0%
108	72131601-005	a- Azulejos cerámicos sanitarios h = 2,10	Metros cuadrados	38	157.500	5.985.000			0,00		0	-	0%
109	72131601-005	c- Azulejos cerámicos en consultorios, espera h= 1,40	Metros cuadrados	72,8	157.500	11.466.000			0,00		0	-	0%
110	72131601-010	Aberturas tipo Blindex	Metros cuadrados	9,5	1.329.000	12.625.500			0,00		0	-	0%
111	72131601-010	a- Puerta tablero doble hoja con marcos de para acceso principal c/ herrajes y cerraduras exterior	Unidad	1	3.134.000	3.134.000			0,00		0	-	0%
112	72131601-010	c- Puerta placa con marco de 2"x6" de 0,80 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	Unidad	5	1.600.000	8.000.000			0,00		0	-	0%
113	72131601-010	d- Puerta placa con marcos de 2"x6" dew 0,90 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	Unidad	1	1.600.000	1.600.000			0,00		0	-	0%
114	72131601-010	h- Lavado medico bacha alnox y griferia de pie cerramiento inferior puerta placa formicada	Unidad	3	1.609.000	4.827.000			0,00		0	-	0%
115	72131601-012	a- De paredes exterior de ladrillo visto laminado previa limpieza con acido muriatico y final con silicona	Metros cuadrados	120	33.100	3.972.000			0,00		0	-	0%
116	72131601-012	b- De paredes al latex interior y exterior	Metros cuadrados	350	34.200	11.970.000			0,00		0	-	0%
117	72131601-012	c- De puerta de madera con barniz sintética	Metros cuadrados	27	34.000	918.000			0,00		0	-	0%
118	72131601-001	a- Suministro de energía eléctrica al tablero general(incluye: Instalación y provision de manera subterranea hasta tablero general	Unidad	1	5.130.000	5.130.000			0,00		0	-	0%
119	72131601-001	b- Registro electrico de 0,60 x 0,60	Unidad	1	418.800	418.800			0,00		0	-	0%
120	72131601-001	c- Tablero general del área	Unidad	1	1.614.000	1.614.000			0,00		0	-	0%
121	72131601-001	f- bocas de luces tipo panel led de embutir	Unidad	15	326.800	4.902.000			0,00		0	-	0%
122	72131601-001	g- bocas de tomas	Unidad	15	193.500	2.902.500			0,00		0	-	0%
123	72131601-011	Instalación de agua corriente	Unidad Medida	1	5.130.000	5.130.000			0,00		0	-	0%
124	72131601-011	Instalación Cloacal	Unidad Medida	1	6.471.000	6.471.000			0,00		0	-	0%
125	72131601-011	a- Inodoro blanco	Unidad	2	1.215.000	2.430.000			0,00		0	-	0%
126	72131601-011	b- Inodoro blanco para discapacitado. Cisterna baja	Unidad	1	1.411.000	1.411.000			0,00		0	-	0%
127	72131601-011	c- Lavatorio mediano con griferia y pedestal	Unidad	3	946.300	2.838.900			0,00		0	-	0%
128	72131601-011	e- Accesorio de losa	Unidad	3	238.000	714.000			0,00		0	-	0%
129	72131601-011	f- Barras de discapacitado de acero inoxidable	Unidad	1	794.000	794.000			0,00		0	-	0%

I.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3346...46-2

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

130	72131601-011	a- Bajada externa 3 caños de PVC 100 mm	Metro lineal	12	157.200	1.886.400			0,00		0	-	0%
131	72131601-002	Desmonte de tejido existente	Unidad	1	1.672.000	1.672.000			0,00		0	-	0%
132	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	Metros cuadrados	6	230.600	1.383.600			0,00		0	-	0%
133	72131601-005	Pilares de 0,45 x 0,45 visto (Hormigonado Interior)	Metros cuadrados	4,5	325.100	1.462.950			0,00		0	-	0%
134	72131601-005	Sardinel	Metro lineal	13	67.300	874.900			0,00		0	-	0%
135	72131601-005	Mampostería de 0,15	Metros cuadrados	9,75	159.400	1.554.150			0,00		0	-	0%
136	72131601-008	Revoque con hidrofugo	Metros cuadrados	20	52.200	1.044.000			0,00		0	-	0%
137	72131601-012	Pintura de pared	Metros cuadrados	20	33.400	668.000			0,00		0	-	0%
138	72131601-012	Reja metálica pintada	Metros cuadrados	15	277.200	4.158.000			0,00		0	-	0%
139	72131601-012	Portón Metalico para acceso peatonal pintado	Unidad	1	1.662.000	1.662.000			0,00		0	-	0%
140	72131601-012	Portón de Acceso Vehicular pintado	Unidad	1	3.673.000	3.673.000			0,00		0	-	0%
141	72131601-005	Mamposteria de Nivelación de 0,30	Metros cuadrados	13	230.000	2.990.000			0,00		0	-	0%
142	72131601-005	Mamposteria de Elevación de 0,15	Metros cuadrados	26	155.261	4.036.786			0,00		0	-	0%
143	72131601-005	Tejido de Alambre con Postes de Hormigón c/2,50m	Metro lineal	65	147.900	9.613.500			0,00		0	-	0%
144	72131601-005	Portón para acceso vehicular	Unidad	1	2.801.740	2.801.740			0,00		0	-	0%
145	72131601-013	Cartel con letras corporeas e iluminación Led (Con Logo) 1m de Altura x 7 de largo	Unidad	1	8.616.000	8.616.000			0,00		0	-	0%
146	72131601-013	Limpieza Final de Obra y Retiro de escombros excedentes	Unidad	1	2.319.430	2.319.430			0,00		0	-	0%
					Precio Total	897.102.496					311.986.540	311.986.540	34,78

Firma

Nombre: INOCENCIO CABALLERO

En calidad de: PROPIETARIO - IC CONSTRUCCIONES

I.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3340044-2

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU · PLANIFICACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	311.986.540
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	897.102.496
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	34,78