Telefax: (0336) 273 713
E-mail: ingluisgon@hotmail.com
14 de Mayo Nº 720
Pedro J. Caballero - Paraguay

LUIS A. GONZALEZ SANCHEZ
Ingeniero Civil

CERTIFICADO N° 2

Ítems del llamado REFORMA EN EL EDIFICIO DE LA SEDE GUBERNATIVA - PLURIANUAL. con ID: 370526

REFORMA EN EL EDIFICIO DE LA SEDE GUBERNATIVA - PLURIANUAL , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

							certificado en %			certificado en Gs.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	anterior	actual	acumulado	anterior	actual	acumulado
1	72102802-001	SECTOR ARTESANIA, GOBERNACION DE AMAMBAY	Unidad Medida Global	1	-	-						
1.1		Demolición										
1.1.1		Techo de fibrocemento	Metros cuadrados	225	8,500	1,912,500		100%	100%		1,912,500	1,912,500
1.1.2		Cielorraso	Metros cuadrados	225	8,500	1,912,500		100%	100%		1,912,500	1,912,500
1.1.3		Piso	Metros cuadrados	196	9,000	1,764,000		100%	100%		1,764,000	1,764,000
1.1.4		Revoques	Metros cuadrados	300	9,000	2,700,000		100%	100%		2,700,000	2,700,000
1.1.5		Azulejos	Metros cuadrados	62	9,000	558,000		100%	100%		558,000	558,000
1.1.6		Zócalos	Metro lineal	86	2,000	172,000		100%	100%		172,000	172,000
1.1.7		Puertas y Ventanas	Metro lineal	12	25,000	300,000		100%	100%		300,000	300,000
1.1.8		Artefactos sanitarios	Unidad	6	30,000	180,000		100%	100%		180,000	180,000
1.1.9		Artefactos electricos	Unidad	51	8,000	408,000		100%	100%		408,000	408,000
1.2		Techo										-
1.2.1		Techo de chapa zinc sobre estructura metálica	Metros cuadrados	225	160,000	36,000,000		100%	100%		36,000,000	36,000,000
1.3		Cielorraso										-
1.3.1		Cielorraso de PVC	Metros cuadrados	225	98,000	22,050,000					-	-
1.4		Revoques										-
1.4.1		Pared	Metros cuadrados	300	32,000	9,600,000					-	-
1.5		Aberturas										-
1.5.1		Puerta de 0.80m x 2.10m	Unidad	3	460,000	1,380,000					-	-
1.5.2		Puerta de 0.60m x 2.10m	Unidad	2	440,000	880,000					-	-
1.5.3		Puerta metálica enrrollable	Unidad	1	4,600,000	4,600,000					-	-
1.5.4		Vidrio de 4mm	Metros cuadrados	14	450,000	6,300,000					-	-
1.6		Instalación eléctrica										-
1.6.1		Cañería y cables	Unidad Medida Global	1	10,800,000	10,800,000					-	-
1.6.2		Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	9,300,000	9,300,000					-	-
1.6.3		Ventiladores de techo VCP	Yardas	5	600,000	3,000,000					-	-

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORVALAN
REG. PROF. M.O.C.P. 2479
FISCAL DE OBRAS

LUIS A. GONZALEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

Telefax: (0336) 273 713
E-mail: ingluisgon@hotmail.com
14 de Mayo Nº 720
Pedro J. Caballero - Paraguay

LUIS A. GONZALEZ SANCHEZ
Ingeniero Civil

1.7		Instalación hidráulica										-
1.7.1		Instalación de agua fría	Unidad Medida Global	1	10,000,000	10,000,000					-	-
1.7.2		Artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	19,100,000	19,100,000					-	-
1.8		Desagüe cloacal										-
1.8.1		Pozo Ciego	Unidad Medida Global	1	3,800,000	3,800,000					-	-
1.8.2		Cámara séptica	Unidad Medida Global	1	2,500,000	2,500,000					-	-
1.8.3		Registro	Unidad Medida Global	1	2,300,000	2,300,000					-	-
1.9		Desagüe pluvial										-
1.9.1		Canaletas	Metro lineal	46	123,000	5,658,000					-	-
1.9.2		Rufo	Metro lineal	46	123,000	5,658,000					-	-
1.9.3		Bajadas	Metro lineal	22	95,000	2,090,000					-	-
1.10		Piso - Azulejado										-
1.10.1		Carpeta de regularización	Metros cuadrados	196	35,000	6,860,000					-	-
1.10.2		Azulejos	Metros cuadrados	62	90,000	5,580,000					-	-
1.10.3		Piso cerámico	Metros cuadrados	196	90,000	17,640,000					-	-
1.10.4		Zócalos	Metro lineal	86	15,000	1,290,000					-	-
1.11		Pintura										-
1.11.1		Paredes externas con grafiato	Metros cuadrados	348	32,000	11,136,000					-	-
1.11.2		Paredes internas al látex	Metros cuadrados	505	15,800	7,979,000					-	-
1.11.3		Aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	30	20,000	600,000					-	-
1.11.4		Canaletas al esmalte sintético	Metro lineal	113	23,500	2,655,500					-	-
1.12		Máscara para fachada										-
1.12.1		Fachada	Unidad Medida Global	1	10,375,000	10,375,000					-	-
1.13		Trabajos Finales										-
1.13.1		Limpieza final de la obra	Unidad Medida Global	1	2,500,000	2,500,000					-	-
1.14		Extintores de 6kg										-
1.14.1		Extintores de 6kg	Yardas	3	350,000	1,050,000					-	-

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay

ING. CIVIL FELIX GOMEZ
REG. PROF. M.O.C. Nº 247
FISCAL DE OBRAS

LUIS A. GONZALEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

Telefax: (0336) 273 713
E-mail: ingluisgon@hotmail.com
14 de Mayo Nº 720
Pedro J. Caballero - Paraguay

LUIS A. GONZALEZ SANCHEZ
Ingeniero Civil

2	72102802-001	SECTOR AULA DE INGLES E INFORMATICA - GOBERNACION DE AMAMBAY	Unidad Medida Global	1	-	-					-	-
2.7.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2,000,000	2,000,000					-	-
3.1		Mampostería										-
3.1.1		Envarillado de pared	Metro lineal	120	18,000	2,160,000					-	-
3.2		Techo										-
3.2.1		Techo de fibrocemento	Metros cuadrados	148	32,000	4,736,000		100%	100%		4,736,000	4,736,000
3.3		Cielorraso										-
3.3.1		Cielorraso de madera	Metros cuadrados	60	85,000	5,100,000		100%	100%		5,100,000	5,100,000
3.4		Instalación eléctrica										-
3.4.1		Cañeria y cables	Unidad Medida Global	1	3,240,000	3,240,000					-	-
3.4.2		Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	1,800,000	1,800,000					-	-
3.5		Piso										-
3.5.1		Piso cerámico	Metros cuadrados	20	90,000	1,800,000					-	-
3.6		Pintura										-
3.6.1		Paredes externas	Metros cuadrados	350	15,800	5,530,000		100%	100%		5,530,000	5,530,000
3.6.2		Paredes internas	Metros cuadrados	320	15,800	5,056,000		100%	100%		5,056,000	5,056,000
3.6.3		Cielorraso al barniz	Metros cuadrados	150	20,000	3,000,000					-	-
3.6.4		Puerta de madera al barniz	Metros cuadrados	12	20,000	240,000					-	-
3.6.5		Ventanas al esmalte sintético	Metros cuadrados	30	23,500	705,000					-	-
3.7		Limpieza										-
3	72102802-001	FACHADA PRINCIPAL - GOBERNACION DE AMAMBAY	Unidad Medida Global	1	-	-					-	-
4.1		Demolición										-
4.1.1		Techo Cerámico c/ recuperación	Metros cuadrados	60	22,000	1,320,000					-	-
4.1.2		Cielorraso de yeso	Metros cuadrados	60	8,500	510,000					-	-
4.1.3		Canaletas	Metro lineal	36	5,000	180,000					-	-
4.1.4		Bajadas	Metro lineal	18	5,000	90,000					-	-
4.2		Techo										-
4.2.1		Techo de chapa zinc	Metros cuadrados	60	160,000	9,600,000		100%	100%		9,600,000	9,600,000
4.3		Cielorraso										-
4.3.1		Cielorraso de yeso acartonado	Metros cuadrados	60	110,000	6,600,000		100%	100%		6,600,000	6,600,000

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C.P. 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

Telefax: (0336) 273 713
E-mail: ingluisgon@hotmail.com
14 de Mayo Nº 720
Pedro J. Caballero - Paraguay

LUIS A. GONZALEZ SANCHEZ
Ingeniero Civil

4.4		Desagüe Pluvial										-
4.4.1		Canaletas	Metro lineal	25	123,000	3,075,000					-	-
4.4.2		Bajadas	Metro lineal	18	95,000	1,710,000					-	-
4.4.3		Rufos	Metro lineal	12	105,000	1,260,000					-	-
4.5		Pintura										-
4.5.1		Paredes con grafiato	Metros cuadrados	384	32,000	12,288,000					-	-
4.5.2		Cielorraso al látex	Metros cuadrados	60	15,800	948,000					-	-
4.5.3		Marquisa al látex	Metros cuadrados	63	18,000	1,134,000					-	-
4.5.4		Esmalte sintético	Metros cuadrados	64	23,500	1,504,000					-	-
4.6		Vereda										-
4.6.1		Piso cerámico para exterior	Metros cuadrados	80	110,000	8,800,000					-	-
4.7		Limpieza										-
4.7.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2,000,000	2,000,000					-	-
4	72102802-001	SECTOR DE SALONES - GOBERNACION DE AMAMBA	Unidad Medida Global	1	-	-					-	-
5.1		Pintura										-
5.1.1		Paredes externas al látex	Metros cuadrados	456	15,800	7,204,800		100%	100%		7,204,800	7,204,800
5.1.2		Paredes internas al látex	Metros cuadrados	380	15,800	6,004,000		100%	100%		6,004,000	6,004,000
5.1.3		Aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	27	20,000	540,000		100%	100%		540,000	540,000
5.1.4		Canaletas al esmalte sintético	Metro lineal	60	23,500	1,410,000					-	-
5.2		Techo										
5.2.1		Reacondicionamiento de techo de chapa metálica	Unidad Medida Global	1	1,800,000	1,800,000	100%	0%	100%	1,800,000	-	1,800,000
5.3		Limpieza										-
5.3.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	1,500,000	1,500,000				-	-	-
5	72102802-001	VEREDA Y MURO EN FACHADA PRINCIPAL-GOBERNACION DE AMAMBAY	Unidad Medida Global	1	-	-				-	-	-
6.1		Pintura										-
6.1.1		Paredes externas al látex	Metros cuadrados	160	15,800	2,528,000		100%	100%	-	2,528,000	2,528,000
6.2		Piso										-
6.2.1		Reacondicionamiento de piso para vereda	Metros cuadrados	714	20,000	14,280,000				-	-	-
6.3		Limpieza										-
6.3.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	1,000,000	1,000,000				-	-	-

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras

ING. CIVIL FELIX GONZ
REG. PROF. M.O.C.
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

Telefax: (0336) 273 713
E-mail: ingluisgon@hotmail.com
14 de Mayo Nº 720
Pedro J. Caballero - Paraguay

LUIS A. GONZALEZ SANCHEZ
Ingeniero Civil

6	72102802-001	PLANTA ALTA - GOBERNACION DE AMAMBAY	Unidad Medida Global	1	-	-				-	-	-
7.1		Demolición										-
7.1.1		Techo de tejas cerámicas sin recuperación	Metros cuadrados	277	22,000	6,094,000		100%	100%	-	6,094,000	6,094,000
7.1.2		Canaletas	Metro lineal	17	5,000	85,000		100%	100%	-	85,000	85,000
7.1.3		Bajadas	Metro lineal	10	5,000	50,000		100%	100%	-	50,000	50,000
7.1.4		Mampostería	Metros cuadrados	6	21,000	126,000				-	-	-
7.1.5		Revoques	Metros cuadrados	22	9,000	198,000				-	-	-
7.1.6		Maderámen	Metros cuadrados	277	23,000	6,371,000				-	-	-
7.2		Techo										-
7.2.1		Techo de chapa zinc s/ estructura metálica	Metros cuadrados	277	160,000	44,320,000		100%	100%	-	44,320,000	44,320,000
7.2.2		Canaletas	Metro lineal	17	123,000	2,091,000		100%	100%	-	2,091,000	2,091,000
7.2.3		Bajadas	Metro lineal	10	95,000	950,000		100%	100%	-	950,000	950,000
7.3		Revoques										-
7.3.1		Paredes con fisuras y/o grietas	Metros cuadrados	22	32,000	704,000				-	-	-
7.4		Aberturas										-
7.4.1		Ventana de vidrio templado tipo corrediza de 2.00m x 1.50m	Unidad	2	1,500,000	3,000,000				-	-	-
7.5		Pintura										-
7.5.1		Paredes internas al látex	Metros cuadrados	284	15,800	4,487,200				-	-	-
7.5.2		Paredes internas al esmalte sintético	Metros cuadrados	84	23,500	1,974,000				-	-	-
7.5.3		Aberturas al barniz	Metros cuadrados	18	20,000	360,000				-	-	-
7.5.4		Cielorraso de yeso al látex	Metros cuadrados	234	158,000	36,972,000				-	-	-
7.6		Limpieza										-
7.6.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2,000,000	2,000,000				-	-	-
7	72102802-001	SECTOR DE SECRETARIAS - GOBERNACION DE AMAMBAY	Unidad Medida Global	1	-	-				-	-	-
8.1		Techo y desagüe										-
8.1.1		Reacondicionamiento de techo de chapa zinc	Metros cuadrados	408	18,000	7,344,000		100%	100%	-	7,344,000	7,344,000
8.2		Revoques										-
8.2.1		De Paredes con fisuras y/o grietas	Metros cuadrados	30	32,000	960,000		100%	100%	-	960,000	960,000
8.3		Cielorraso										-
8.3.1		Cielorraso de yeso	Metros cuadrados	28	120,000	3,360,000		100%	100%	-	3,360,000	3,360,000
8.4		Piso										-
8.4.1		Piso cerámico	Metros cuadrados	12	90,000	1,080,000				-	-	-

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CONTE
REG. PROF M.O.C.P. 247
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

Telefax: (0336) 273 713
E-mail: ingluisgon@hotmail.com
14 de Mayo Nº 720
Pedro J. Caballero - Paraguay

LUIS A. GONZALEZ SANCHEZ
Ingeniero Civil

8.5		Instalación Eléctrica										-
8.5.1		Artefactos Eléctricos	Unidad	15	112,000	1,680,000				-	-	-
8.5.2		Tomacorriente	Unidad	20	21,000	420,000				-	-	-
8.6		Instalación Hidráulica										-
8.6.1		Cañeria	Unidad Medida Global	1	1,300,000	1,300,000				-	-	-
8.6.2		Canillas	Unidad	8	138,000	1,104,000				-	-	-
8.6.3		Asientos para vasos sanitarios	Unidad	5	56,000	280,000				-	-	-
8.7		Aberturas										-
8.7.1		Cerradura para abeturas de madera	Unidad	5	90,000	450,000				-	-	-
8.8		Pintura										-
8.8.1		Paredes internas al látex	Metros cuadrados	1389	15,800	21,946,200		100%	100%	-	21,946,200	21,946,200
8.8.2		Paredes internas al esmalte sintético	Metros cuadrados	228	23,500	5,358,000		100%	100%	-	5,358,000	5,358,000
8.8.3		Cielorraso de yeso al látex	Metros cuadrados	402	15,800	6,351,600		100%	100%	-	6,351,600	6,351,600
8.8.4		Aberturas al barniz	Metros cuadrados	105	20,000	2,100,000				-	-	-
8.9		Limpieza Final de la Obra										-
8.9.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2,000,000	2,000,000				-	-	-
8	72102802-001	AUDITORIO EMILIANO R. FERNÁNDEZ-GOBERNACION DE AMAMBAY	Unidad Medida Global	1	-	-				-	-	-
9.1		Techo y Desague										-
9.1.1		Reacondicionamiento de techo de chapa zinc	Unidad Medida Global	1	1,800,000	1,800,000		100%	100%	-	1,800,000	1,800,000
9.1.2		Reacondicionamiento de canaleta	Unidad Medida Global	1	350,000	350,000		100%	100%	-	350,000	350,000
9.1.3		Colocación de bajadas	Metro lineal	12	95,000	1,140,000		100%	100%	-	1,140,000	1,140,000
9.2		Instalación eléctrica										-
9.2.1		Desagüe RA embutir	Metro lineal	48	8,500	408,000				-	-	-
9.3		Revoques										-
9.3.1		Paredes con rajaduras	Unidad Medida Global	1	520,000	520,000				-	-	-
9.4		Pintura										-
9.4.1		Pared externa con grafiato	Metros cuadrados	363	32,000	11,616,000		100%	100%	-	11,616,000	11,616,000
9.4.2		Pared interna al látex	Metros cuadrados	653	15,800	10,317,400		100%	100%	-	10,317,400	10,317,400
9.4.3		Cielorraso de yeso	Metros cuadrados	352	15,800	5,561,600		100%	100%	-	5,561,600	5,561,600
9.4.4		Aberturas de madera	Costo por Mil	34	20,000	680,000				-	-	-
9.5		Limpieza Final de la Obra										-
9.5.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2,000,000	2,000,000				-	-	-

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C.P. 2476
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

Telefax: (0336) 273 713
E-mail: ingluisgon@hotmail.com
14 de Mayo Nº 720
Pedro J. Caballero - Paraguay

LUIS A. GONZALEZ SANCHEZ
Ingeniero Civil

9	72102802-001	AREA ADMINISTRATIVA - GOBERNACION DE AMAMBAY	Unidad Medida Global	1	-	-				-	-	-
10.1		Techo										-
10.1.1		Reacondicionamiento de techo de chapa zinc	Metros cuadrados	1822	18,000	32,796,000		100%	100%	-	32,796,000	32,796,000
10.1.2		Reacondicionamiento de canaleta	Metro lineal	80	18,000	1,440,000		100%	100%	-	1,440,000	1,440,000
10.2		Revoques										-
10.2.1		Paredes con fisuras y/o grietas	Metros cuadrados	90	32,000	2,880,000		100%	100%	-	2,880,000	2,880,000
10.3		Cielorraso										-
10.3.1		Cielorraso de yeso	Metros cuadrados	80	120,000	9,600,000		100%	100%	-	9,600,000	9,600,000
10.4		Instalación Eléctrica										-
10.4.1		Artefactos Eléctricos	Unidad	12	112,000	1,344,000		100%	100%	-	1,344,000	1,344,000
10.4.2		Tomacorriente	Unidad	8	21,000	168,000		100%	100%	-	168,000	168,000
10.5		Instalación Hidráulica										-
10.5.1		Cañeria	Unidad Medida Global	1	650,000	650,000		100%	100%	-	650,000	650,000
10.5.2		Canillas	Unidad	3	138,000	414,000		100%	100%	-	414,000	414,000
10.5.3		Asiento p/ vaso sanitario	Unidad	3	56,000	168,000		100%	100%	-	168,000	168,000
10.6		Aberturas										-
10.6.1		Cerradura para abertura de madera	Unidad	3	90,000	270,000				-	-	-
10.7		Pintura										-
10.7.1		Paredes al látex	Metros cuadrados	3300	15,800	52,140,000		100%	100%	-	52,140,000	52,140,000
10.7.2		Paredes al esmalte sintético	Metros cuadrados	825	23,500	19,387,500		100%	100%	-	19,387,500	19,387,500
10.7.3		Yeso al látex	Metros cuadrados	1680	15,500	26,040,000		100%	100%	-	26,040,000	26,040,000
10.7.4		Aberturas al barniz	Metros cuadrados	242	20,000	4,840,000				-	-	-
10.8		Limpieza										-
10.8.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2,000,000	2,000,000				-	-	-
10	72102802-001	POLIDEPORTIVO CÉSAR MANUEL "YEYI" MENDOZA - GOBERNACION DE AMAMBAY	Unidad Medida Global	1	-	-				-	-	-
11.1		Estructura de H°A°										-
11.1.1		Pilotes Ø30cm	Metro lineal	104	130,000	13,520,000				-	-	-
11.1.2		Zapatas de H°A°	Unidad	20	450,000	9,000,000				-	-	-
11.1.3		Viga baldrame H°A°	Metro lineal	75	160,000	12,000,000				-	-	-
11.1.4		Viga superior H°A°	Metro lineal	75	160,000	12,000,000				-	-	-
11.1.5		Pilar de H°A°	Metro lineal	100	180,000	18,000,000				-	-	-

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación Vill. Pelo. de Amambay

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P. 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

Telefax: (0336) 273 713
E-mail: ingluisgon@hotmail.com
14 de Mayo Nº 720
Pedro J. Caballero - Paraguay

LUIS A. GONZALEZ SANCHEZ
Ingeniero Civil

11.1.6		Losa prefabricada de H°A°	Metros cuadrados	150	370,000	55,500,000				-	-	-
11.2		Mampostería de elevación										-
11.2.1		Mamposteria de ladrillo hueco	Metros cuadrados	494	110,000	54,340,000				-	-	-
11.3		Techo										-
11.3.1		Techo de chapa zinc sobre estructura metálica	Metros cuadrados	150	160,000	24,000,000				-	-	-
11.4		Aberturas										-
11.4.1		Puerta de vidrio templado de 2.50m x 2.10m	Unidad	1	4,200,000	4,200,000				-	-	-
11.4.2		Puerta metálica 0.70m x 2.10m	Unidad	11	350,000	3,850,000				-	-	-
11.5		Revoque										-
11.5.1		Losa	Metros cuadrados	150	35,000	5,250,000				-	-	-
11.5.2		Paredes internas	Metros cuadrados	200	32,000	6,400,000				-	-	-
11.5.3		Paredes externas	Metros cuadrados	164	32,000	5,248,000				-	-	-
11.5.4		Pared de fachada	Metros cuadrados	270	32,000	8,640,000				-	-	-
11.6		Piso										-
11.6.1		Piso cerámico	Metros cuadrados	92	90,000	8,280,000				-	-	-
11.6.2		Zócalo cerámico	Metro lineal	35	20,000	700,000				-	-	-
11.6.3		Carpeta de alisado de hormigon	Unidad Medida Global	1	2,400,000	2,400,000				-	-	-
11.7		Instalación eléctrica										-
11.7.1		Cañería y cables	Unidad Medida Global	1	3,300,000	3,300,000		100%	100%	-	3,300,000	3,300,000
11.7.2		Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	4,900,000	4,900,000		100%	100%	-	4,900,000	4,900,000
11.8		Pintura										-
11.8.1		Paredes internas	Metros cuadrados	200	15,800	3,160,000				-	-	-
11.8.2		Paredes externas	Metros cuadrados	164	15,800	2,591,200				-	-	-
11.8.3		Pared de fachada con grafiato	Metros cuadrados	270	32,000	8,640,000				-	-	-
11.8.4		Aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	28	20,000	560,000				-	-	-
11.8.5		Aberturas metálicas al esmalte sintético	Metros cuadrados	35	23,500	822,500				-	-	-
11.8.6		Losa de hormigón	Metros cuadrados	92	18,800	1,729,600				-	-	-
11.9		Protección										-
11.9.1		Caño galvanizado de 1 1/2"	Metro lineal	88	120,000	10,560,000				-	-	-
11.9.2		Tapizado con espuma de alta densidad	Unidad Medida Global	1	49,000,000	49,000,000				-	-	-
11.10		Trabajos finales										-
11.10.1		Limpieza final de la obra	Unidad Medida Global	1	3,000,000	3,000,000				-	-	-
11.11		Extractor eólico N° 36										-
11.11.1		Extractor eólico N° 36	Unidad	8	600,000	4,800,000				-	-	-
11.12		Limpieza										-
11.12.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2,500,000	2,500,000				-	-	-

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C. P 2478
FISCAL DE OBRAS

LUIS A. GONZALEZ S.
Ingeniero Civil
Registro Nº 1265

Telefax: (0336) 273 713
E-mail: ingluisgon@hotmail.com
14 de Mayo Nº 720
Pedro J. Caballero - Paraguay

LUIS A. GONZALEZ SANCHEZ
Ingeniero Civil

11	72102802-001	AUDITORIO ALBERTO MORELO - GOBERNACION DE AMAMBAY	Unidad Medida Global	1	-	-				-	-	-
12.1		Demoliciones										-
12.1.1		Techo de zinc c/ recuperación	Metros cuadrados	598	8,500	5,083,000	100%		100%	5,083,000	-	5,083,000
12.1.2		Cielorraso de yeso	Metros cuadrados	36	8,500	306,000	100%		100%	306,000	-	306,000
12.1.3		Revoques	Metros cuadrados	32	9,000	288,000	100%		100%	288,000	-	288,000
12.1.4		Piso de madera	Metros cuadrados	20	13,000	260,000	100%		100%	260,000	-	260,000
12.1.5		Zócalos de madera	Metro lineal	40	5,000	200,000	100%		100%	200,000	-	200,000
12.1.6		Ventana	Unidad	1	25,000	25,000	100%		100%	25,000	-	25,000
12.1.7		Puerta	Unidad	1	35,000	35,000	100%		100%	35,000	-	35,000
12.1.8		Canaleta	Metro lineal	25	5,000	125,000	100%		100%	125,000	-	125,000
12.1.9		Piso Cerámico	Metros cuadrados	42	9,000	378,000	100%		100%	378,000	-	378,000
12.1.10		Mampostería	Metros cuadrados	13	21,000	273,000	100%		100%	273,000	-	273,000
12.2		Techo										-
12.2.1		Chapa Zinc	Metros cuadrados	598	67,000	40,066,000	100%		100%	40,066,000	-	40,066,000
12.3		Desagües Pluviales										-
12.3.1		Canaletas	Metro lineal	25	123,000	3,075,000	100%		100%	3,075,000	-	3,075,000
12.3.2		Bajadas	Metro lineal	15	95,000	1,425,000	100%		100%	1,425,000	-	1,425,000
12.3.3		Rufos	Metro lineal	49	105,000	5,145,000	100%		100%	5,145,000	-	5,145,000
12.3.4		Canaletas a cielo abierto c/ registro	Metro lineal	85	180,000	15,300,000	100%		100%	15,300,000	-	15,300,000
12.4		Mampostería										-
12.4.1		Envarillado de pared	Metros cuadrados	28	18,000	504,000	100%		100%	504,000	-	504,000
12.5		Revoques										-
12.5.1		Pared	Metros cuadrados	58	32,000	1,856,000	100%		100%	1,856,000	-	1,856,000
12.6		Piso										-
12.6.1		Piso de madera	Metros cuadrados	20	135,000	2,700,000	100%		100%	2,700,000	-	2,700,000
12.6.2		Piso Cerámico	Metros cuadrados	42	90,000	3,780,000	100%		100%	3,780,000	-	3,780,000
12.6.3		Zócalos de madera	Metro lineal	40	45,000	1,800,000	100%		100%	1,800,000	-	1,800,000
12.6.4		Zócalos cerámicos	Metro lineal	34	20,000	680,000	100%		100%	680,000	-	680,000

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C. Nº 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

LUIS A. GONZALEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

Telefax: (0336) 273 713
E-mail: ingluisgon@hotmail.com
14 de Mayo Nº 720
Pedro J. Caballero - Paraguay

LUIS A. GONZALEZ SANCHEZ
Ingeniero Civil

12.7		Instalación eléctrica										-
12.7.1		Cable de 4mm	Metro lineal	200	4,700	940,000	100%		100%	940,000	-	940,000
12.7.2		Cable de 2.50mm	Metro lineal	200	2,300	460,000	100%		100%	460,000	-	460,000
12.7.3		Artefactos eléctricos	Unidad	10	112,000	1,120,000	100%		100%	1,120,000	-	1,120,000
12.7.4		Tomadas e interruptores	Unidad	12	21,000	252,000	100%		100%	252,000	-	252,000
12.8		Cielorraso										-
12.8.1		Yeso	Metros cuadrados	36	120,000	4,320,000	100%		100%	4,320,000	-	4,320,000
12.8.2		PVC	Metros cuadrados	42	93,000	3,906,000	100%		100%	3,906,000	-	3,906,000
12.9		Carpinteria de Madera										-
12.9.1		Puertas	Unidad	3	280,000	840,000	100%		100%	840,000	-	840,000
12.9.2		Cerraduras	Unidad	3	90,000	270,000	100%		100%	270,000	-	270,000
12.9.3		Contramarco	Unidad	3	70,000	210,000	100%		100%	210,000	-	210,000
12.10		Carpintería metálica										-
12.10.1		Puerta de 1.20m x 2.10m	Unidad	2	390,000	780,000	100%		100%	780,000	-	780,000
12.10.2		Ventanas de 2.00m x 0.60m	Unidad	2	180,000	360,000	100%		100%	360,000	-	360,000
12.10.3		Ventana colocar	Unidad	1	80,000	80,000	100%		100%	80,000	-	80,000
12.11		Vidrio										-
12.11.1		Liso	Metros cuadrados	2	180,000	360,000	100%		100%	360,000	-	360,000
12.12		Pintura										-
12.12.1		Pared al látex	Metros cuadrados	880	15,800	13,904,000	100%		100%	13,904,000	-	13,904,000
12.12.2		Esmalte Sintético	Metros cuadrados	230	23,500	5,405,000	100%		100%	5,405,000	-	5,405,000
12.12.3		Barniz	Metros cuadrados	30	20,000	600,000	100%		100%	600,000	-	600,000
12.12.4		Piso de madera	Metros cuadrados	90	75,000	6,750,000	100%		100%	6,750,000	-	6,750,000
12.13		Limpieza										-
12.13.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2,500,000	2,500,000	0%	0%	0%		-	-
					Precio Total	1,174,540,100				125,661,000	383,728,100	509,389,100
							Retencion 5%			6,283,050	19,186,405	25,469,455
							Valor a cobrar			**119,377,950**	**364,541,695**	**483,919,645**

SON GUARANIES: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 24
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

LUIS A. GONZALEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265