PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLES VARIAS DEL DISTRITO-PROCESO PLURIANUAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA.
UBICACIÓN: CALLES VARIAS - DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA
ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA
FECHA: 09/FEBRERO/2023

CERTIFICADO Nº4

Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre Calle S/N en el barrio Virgen del Rosario

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	PORCENT
1	Cartel de obra	un	1	931.919	931.919	1	0	1	931.919	-	931.919	100%
2	Limpieza general del terreno de obras	m2	1.600	1.245	1.992.000	1600	0	1600	1.992.000	-	1.992.000	100%
3	Replanteo y marcación de obra, con Equipo topografico.	m2	1.600	1.261	2.017.600	1600	0	1600	2.017.600	-	2.017.600	100%
4	Movimiento de Suelo (Perfilado) y preparación de caja	m2	1.600	2.783	4.452.800	1600	0	1600	4.452.800	-	4.452.800	100%
5	Compactación mecanica de suelo	m2	1.600	1.593	2.548.800	1600	0	1600	2.548.800	-	2.548.800	100%
6	Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20m)	m2	1.600	3.213	5.140.800	1600	0	1600	5.140.800	-	5.140.800	100%
7	Cordon cuneta de Hº	ml	400	62.000	24.800.000	400	0	400	24.800.000	-	24.800.000	100%
8	Cordon escondido de H	ml	40	40.833	1.633.320	28	12	40	1.143.324	489.996	1.633.320	100%
9	Pavimento tipo empedrado, de piedra bruta	m2	1.400	33.554	46.975.600	1400	0	1400	46.975.600	-	46.975.600	100%
10	Enripiado con piedra triturada de 6°, sobre pavimento empedrado	m2	1.400	1.759	2.462.600	0	1400	1400	-	2.462.600	2.462.600	100%
11	Compactación , inicial, diaria y final.Limpieza del sitio de obras	m2	1.400	2.070	2.898.000	0	1400	1400	-	2.898.000	2.898.000	100%
12	Limpieza general y final del sitio de obras	m2	1.400	1.250	1.750.000	0	1400	1400		1.750.000	1.750.000	100%
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO					**97.603.439**	SUB. TOTAL			90.002.843	7.600.596	97.603.439	100%
						Retención 5%			4.500.142	380.030	4.880.172	
						A COBRAR			85.502.701	7.220.566	92.723.267	
									CERTIFICADO 3	CERTIFICADO 4	ACUMULADO	

Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre Calle Mcal. Francisco Solano L.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	PORCENT
1	Cartel de obra	un	1	931.919	931.919	1		1	931.919	-	931.919	100%
2	Limpieza general del terreno de obras	m2	1.600	1.245	1.992.000	1600		1600	1.992.000	-	1.992.000	100%
3	Replanteo y marcación de obra, con Equipo topografico.	m2	1.600	1.261	2.017.600	1600		1600	2.017.600	-	2.017.600	100%
4	Movimiento de Suelo (Perfilado) y preparación de caja	m2	1.600	2.783	4.452.800	1600		1600	4.452.800	-	4.452.800	100%
5	Compactación mecanica de suelo	m2	1.600	1.593	2.548.800	1600		1600	2.548.800	-	2.548.800	100%
6	Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20m)	m2	1.600	3.213	5.140.800	1600		1600	5.140.800	-	5.140.800	100%
7	Cordon cuneta de Hº	ml	360	62.000	22.320.000	360		360	22.320.000	-	22.320.000	100%
8	Cordon escondido de H	ml	40	40.833	1.633.320	40		40	1.633.320	-	1.633.320	100%
9	Pavimento tipo empedrado, de piedra bruta	m2	1.400	33.554	46.975.600	1400		1400	46.975.600	-	46.975.600	100%
10	Enripiado con piedra triturada de 6°, sobre pavimento empedrado	m2	1.400	1.759	2.462.600	0	1400	1400	-	2.462.600	2.462.600	100%
11	Compactación , inicial, diaria y final.Limpieza del sitio de obras	m2	1.400	2.070	2.898.000	0	1400	1400	-	2.898.000	2.898.000	100%
12	Limpieza general y final del sitio de obras	m2	1.400	1.250	1.750.000	0	1400	1400	-	1.750.000	1.750.000	100%
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO					**95.123.439**	SUB. TOTAL			88.012.839	7.110.600	95.123.439	
						Retención 5%			4.400.642	355.530	4.756.172	
						A COBRAR			83.612.197	6.755.070	90.367.267	

LA CONSTRUCTORA "O.R"
ITA - PARAGUAY
RUC: 1.683.567-0

Alan Karapatto
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 4740

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLES VARIAS DEL DISTRITO-PROCESO PLURIANUAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA.
UBICACIÓN: CALLES VARIAS - DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA
ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA
FECHA: 09/FEBRERO/2023

CERTIFICADO Nº4

CERTIFICADO 3	CERTIFICADO 4	ACUMULADO

LA CONSTRUCTORA "C.R"

Alan J. Naranjo
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 4740