CONSORCIO TIE CIE

CONSORCIO TIE S.A - CIE S.A
Oficinas administrativas: Campo Vía esq. Los Arbolitos
Tel/Fax.: (021) 642 850-E-mail: tie@tie.com.py
Luque - Paraguay

FOR-OP-05 R02

CERTIFICADO DE OBRA N° 02

Cliente: Petropar

Contrato Nº: PR EJ N° 2014/23

Obra: PROVISION E INSTALACION PERIMETRAL DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION LED

Fecha de emisión: 22/05/2024

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluído)	Precio Total G. (IVA Incluido)	Medición			Monto en Gs. (IVA Incluido)		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
1	**Provision e Instalacion Perimetral de Artefactos de Ilumincion LED**										
1.1	Provision e instalacion de artefactos tipo AP LED de 160W	UNIDAD	160	3,033,244	485,319,040	160		160	485,319,040	-	485,319,040
1.2	Provision e instacion de artefactos de proyector LED de 200W	UNIDAD	80	4,418,800	353,504,000	-	80	80	-	353,504,000	353,504,000
1.3	Provision e instalacion de artefactos tipo AP LED de 400W	UNIDAD	100	4,104,241	410,424,100	-	100	100	-	410,424,100	410,424,100
SUBTOTAL Provision e Instalacion Perimetral de Artefactos de Ilumincion LED			**340**		**1,249,247,140**	**160**	**180**	**340**	**485,319,040**	**763,928,100**	**1,249,247,140**
2	**DESCUENTOS**										
2.1	Devolución Anticipo Financiero					1	1	2	- 97,063,808	- 152,785,620	- 249,849,428
Subtotal Descuentos Gs. (IVA Inc.)									**(97,063,808)**	**- 152,785,620**	**- 249,849,428**
TOTAL (IVA Inc.)									**388,255,232**	**611,142,480**	**999,397,712**
MONTO DE CERTIFICADO (IVA Inc.):											**611,142,480**
SON:	Seiscientos once millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta guaraniés.										

Observaciones: ---

Elaborado por:

Firma: Ariel Torres
Fecha: 22/05/24

Aprobado por:

Firma: Ingr. Gustavo Gonzalez
Fecha: 22/may

Administrador del Contrato:

Firma:
Fecha:

Firma:
Fecha: 22/05/24

Ing. Mario D. Barreto F.
Unidad de Administración
y Logística
Dirección de Proyectos y Obras
PETROPAR