PODER JUDICIAL

Circunscripción Judicial de Concepción
SECCIÓN OBRAS CIVILES

Compromiso con la gente

**LA JEFA DE LA SECCIÓN OBRAS CIVILES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN, ARQ. MARÍA CLAUDELINE ROJAS CHÁVEZ**, certifica la conformidad de los trabajos realizados por la firma **"TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L."**, para "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CONCEPCIÓN", correspondiente al mes de DICIEMBRE/2023 que fue cumplido a entera satisfacción de esta Sección.-

PODER JUDICIAL
SECCIÓN OBRAS CIVILES
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN

Arq. Ma. Claudeline Rojas Ch.
Jefa Sección Obras Civiles

Mg. Lizze Carolina Kolher Salinas
Habilitado Pagador - Tesorería

07.03.2024

# Service Docket

**Project Name Nombre del Proyecto**

PALACIO DE JUSTICIA DE CONCEPCION

**Nombre del Cliente**

Claudeline Rojas

**N° Parte**

PY61472

**Número de Contacto del Cliente**

## Mantenimiento

**Elevador**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit UNIDAD | 77879 1 | Conjunto de tareas | AUDITORIA 2 - ASC/ ELE - MENSUAL | Edificio/Bloque | 1 |

| | |
|---|---|
| ✓ CABINA | |
| > Prueba la barrera electrónica de seguridad (puerta de cabina) | Realizado |
| > Verifique la fijación de la barrera electrónica | Realizado |
| ✓ CUARTO DE MAQUINAS | |
| > Revise e inspeccione la integridad y fijación de la plaza de suspensión | Realizado |
| > Revise e inspeccione los dientes del engranaje de la máquina para verificar su estado y desgaste | Realizado |
| > Revise e inspeccione el acoplamiento del motor | Realizado |
| > Comprueba el funcionamiento de la ventilación de motor | Realizado |
| > Comprueba la lubrificación de los rodamientos | Realizado |
| > Comprueba la integridad de los rodamientos | Realizado |
| > Compruebe la integridad del ejes del motor | Realizado |
| > Compruebe la integridad del interruptor, cepillos do motor y aislamiento de los terminales | Realizado |
| > Compruebe la proteccion de la polea del limitador | Realizado |
| > Inspecione el sello de seguridad del limitador de velocidad | Realizado |
| > Comprueba la integridade del canales de la polea del limitador | Realizado |
| > Comprueba la integridade del cable de acero de la polea del limitador | Realizado |
| > Comprueba el accionamiento mecanico del limitador de velocidad | Realizado |
| > Compruebe si el ascensor es desconectado al activar el contacto electrico del limitador de velocidad | Realizado |
| > Prueba de activación dinámica del limitador de velocidad con arrumamiento de la cabina sin carga | Realizado |
| > Prueba y verificación de activación del aparato de seguridad de cabina y contrapeso | Realizado |
| > Compruebe la ativacion del contacto GRS em la cabina | Realizado |
| > Prueba el cierra de la puerta de inspección | Realizado |
| > Prueba el cierra de la puerta de escotillo | Realizado |
| ✓ FOSO | |
| > Compruebe e inspeccione el taldon de seguridad su fijación, limpieza y robustez de su suspensión | Realizado |
| > Compruebe e inspeccione el taldon de seguridad la medida debe ser igual o superior a 750 mm | Realizado |
| > Verifique la integridad de la cadena de compensación | Realizado |
| > Verifique la fijacion de la cadena de compensacion | Realizado |
| > Verifique la integridad del babiente de la cadena | Realizado |
| > Verifique la integridade de los cables da la polea de compensacion | Realizado |
| > Compruebe la fijacion de la polea compensacion | Realizado |
| > Verifique la limpieza de la polea de compensacion | Realizado |

ccede a cualquier información sobre el mantenimiento de tu equipo en https://py.tkeview.com/webportal/public
contact us

# Service Docket

| | |
|---|---|
| | Realizado |
| > Verificar e inspeccionar el contacto eléctrico de la polea de compensación | Realizado |
| > Verificar e inspeccionar el contacto eléctrico del pistón hidráulico de la cabina y contrapeso (actuación) | Realizado |
| > Verificar e inspeccionar LFA - limite de carrera del pistón hidráulico y muelle de la cabina y contrapeso (mover, medir y actuación) | Realizado |
| > Verificar posición, desgaste y los pinos de las corredizas inferiores de la cabina | Realizado |
| > Verifque e inspecione la fijación de las corredizas | |
| ✓ EN TECHO DE CABINA | Realizado |
| > Pruebe el funcionamiento del Swtich GRS - FUJI | Realizado |
| > Pruebe el funcionamiento del Swtich TRAVA SYNERGY | Realizado |
| > Pruebe el funcionamiento del Swtich Escotilla de Cabina | Realizado |
| > Prueba do botón stop | Realizado |
| > Preuba de comando de sube y baja (mantenimiento) | Realizado |
| > Compruebe el funcionamiento de tierra de la cabina | Realizado |
| > Verifique la lubrificación de la polea de desvio de cabina | Realizado |
| > Verifique la lubrificación de la polea de desvio del contrapeso | Realizado |
| > Mida la medida HA y anotar | Realizado |
| > Mida la medida HB y anotar | Realizado |
| > Mida la medida HC y anotar | Realizado |
| > Pruebe el funcionamiento del contacto electrico de la puerta de acceso al recorrido | Realizado |
| > Verifique la lubrificación - rieles (CABINA Y CONTRAPESO) | Realizado |

| | |
|---|---|
| Material Utilizado/Repuestos usados | 1 77879.1-MRL GEARLESS: Herramienta de mano |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit UNIDAD | 77880.1 | Conjunto de tareas | AUDITORIA 2 - ASC/ ELE - MENSUAL | Edificio/Bloque | 2 |

| | |
|---|---|
| ✓ CABINA | |
| > Prueba la barrera electrónica de seguridad (puerta de cabina) | Realizado |
| > Verifique la fijación de la barrera electrónica | Realizado |
| ✓ CUARTO DE MAQUINAS | |
| > Revise e inspeccione la integridad y fijación de la placa de suspensión | Realizado |
| > Revise e inspeccione los dientes del engranaje de la máquina para verificar su estado y desgaste | Realizado |
| > Revise e inspeccione el acoplamiento del motor | Realizado |
| > Comprueba el funcionamiento de la ventilación de motor | Realizado |
| > Comprueba la lubrificación de los rodamientos | Realizado |
| > Comprueba la integridad de los rodamientos | Realizado |
| > Comprueba la integridad del ejes del motor | Realizado |
| > Compreuba la integridad del interruptor, cepillos do motor y isolamiento de los terminales | Realizado |
| > Compruebe la protección de la polea del limitador | Realizad |
| > Inspecione el sello de seguridad del limitador de velocidad | Realizad |
| > Comprueba la integridade del canales de la polea del limitador | Realizad |
| > Comprueba la integridade del cable de acero de la polea del limitador | Realizad |
| > Comprueba el accionamiento mecanico del limitador de velocidad | Realizad |
| > Compruebe si el ascensor es desconectado al activar el contacto eléctrico del limitador de velocidad | Realiza |
| > Prueba de activación dinámica del limitador de velocidad con acuñamiento de la cabina sin carga | Realiza |
| > Prueba y verificación de activación del aparato de seguridad de cabina y contrapeso | Realiza |
| > Compruebe la ativación del contacto GRS em la cabina | Realiz |
| > Prueba el cierra de la puerta de inspección | Realiz |
| > Prueba el cierra de la puerta de escotilla | Realiz |

ccede a cualquier información sobre el mantenimiento de tu equipo en https://py.tkeview.com/webportal/public
contact us:

# Service Docket

- FOSO
  - Compruebe e inspeccione el faldon de seguridad su fijación, limpieza y robustez de su suspensión — Realizado
  - Compruebe e inspeccione el faldon de seguridad la medida debe ser igual o superior a 750 mm — Realizado
  - Verifique la integridad de la cadena de compensación — Realizado
  - Verifique la fijación de la cadena de compensación — Realizado
  - Verifique la integridad del batiente de la cadena — Realizado
  - Verifique la integridade de los cables da la polea de compensación — Realizado
  - Compruebe la fijación de la polea compensación — Realizado
  - Verifique la limpieza de la polea de compensación — Realizado
  - Verificar e inspeccionar el contacto eléctrico de la polea de compensación — Realizado
  - Verificar e inspeccionar el contacto eléctrico del pistón hidráulico de la cabina y contrapeso (actuación) — Realizado
  - Verificar e inspeccionar LFA - limite de carrera del pistón hidráulico y muelle de la cabina y contrapeso (mover, medir y actuación) — Realizado
  - Verificar posición, desgaste y los pinos de las corredizas inferiores de la cabina — Realizado
  - Verifique e inspecione la fijación de las corredizas — Realizado
- EN TECHO DE CABINA
  - Pruebe el funcionamiento del Swtich GRS - FUJI — Realizado
  - Pruebe el funcionamiento del Swtich TRAVA SYNERGY — Realizado
  - Pruebe el funcionamiento del Swtich Escotilla de Cabina — Realizado
  - Prueba do boton stop — Realizado
  - Preuba de comando de sube y baja (mantenimiento) — Realizado
  - Compruebe el funcionamiento de tierra de la cabina — Realizado
  - Verifique la lubrificación de la polea de desvio de cabina — Realizado
  - Verifique la lubrificación de la polea de desvio del contrapeso — Realizado
  - Mida la medida HA y anotar — Realizado
  - Mida la medida HB y anotar — Realizado
  - Mida la medida HC y anotar — Realizado
  - Pruebe el funcionamiento del contacto electrico de la puerta de acceso al recorrido — Realizado
  - Verifique la lubrificación - rieles (CABINA Y CONTRAPESO) — Realizado

Material Utilizado/Repuestos usados: 2 77880.1-MRL GEARLESS. Herramienta de mano

## Comentarios y Recomendaciones

1 77879.1-MRL GEARLESS. N/A
2 77880.1-MRL GEARLESS. N/A

de a cualquier información sobre el mantenimiento de tu equipo en https://py.tkeview.com/webportal/public
ntact us.