DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

ADQUISICION DE OFICINAS FIJAS DEL TIPO CONTENEDOR PARA LA DNIT ID 464646

CERTIFICADO N° 1

EMPRESA CONTRATISTA : JORGE CLAUDIO MAURE - TRAKS CAR

CO N° 06/2025 - CONTRATO N° 30/2025

FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS: 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

PERIODO DE CERTIFICACION: 07/11/2025 AL 29/12/2025

					AVANCE FISICO EN CANTIDAD			AVANCE FISICO EN CANTIDAD		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	Contenedor Modular: para Oficina Contenedor y Estructura Metálica	Unidad	8	59.500.000	0,00	8,00	8,00	0	476.000.000	476.000.000
2	Servicio de Instalación de chapa. Servicio de Instalación de chapa	Unidad	8	2.400.000	0,00	8,00	8,00	0	19.200.000	19.200.000
3	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias. Instalaciones sanitarias.	Unidad	8	4.300.000	0,00	8,00	8,00	0	34.400.000	34.400.000
4	Contenedor Modular para oficina. Equipamientos	Unidad	8	6.400.000	0,00	8,00	8,00	0	51.200.000	51.200.000
5	Servicio de Pintura. Pinturas	Unidad	8	2.200.000	0,00	8,00	8,00	0	17.600.000	17.600.000
	PRECIO TOTAL GS							0	598.400.000	598.400.000

TRAKS CAR
Servicios Integral
CONTRATISTA
RUC: 5.505.103-3

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
DNIT
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección General Administrativa y Financiera

Lic. Osmar Escobar - Jefe Interino
Dpto. de Obras e Infraestructura
Gerencia General de Aduanas – DNIT

Arq. Viviana Ortiz
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructura
FISCALIZACION DNIT