ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones

CERTIFICADO Nº 4

LPN Nº 11/20 – CONTRATO Nº 26/2021 CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, SANITARIOS SEXADOS Y REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS ESCUELAS DE LA CIUDAD – ID Nº 386756

OBRA: LOTE 14 - CONSTRUCCIÓN DE 1 SANITARIO SEXADO

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 6.109 INMACULADA CONCEPCION - KM 9 1/2 MONDAY.-

FECHA: 11/04/2022
HOJA:1/2

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERT.1	CERT.2	CERT.3	RUBROS NO EJECUTADOS A COMPENSAR		CERTIFICADO Nº4		SALDO
		U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	Un	1	970.896	970.896	0	0	0	0	0	1	970.896	0
2	Limpieza y preparación de terreno	M2	27,1	3.523	95.473	27,1	0	0	0	0	0	0	0
3	Replanteo y marcación	M2	27,1	3.171	85.934	27,1	0	0	0	0	0	0	0
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	10,1	398.195	4.021.770	6,5	0	0	3,6	1.433.502	0	0	0
5	Encadenados de Hº Aº	M3	2,4	168.615	404.676	2,4	0	0	0	0	0	0	0
6	Muros de Nivelacion De 0,30 cm	M2	12,2	152.719	1.863.172	6,4	0	0	5,8	885.770	0	0	0
7	Relleno y apisonado de interiores	M3	8,4	64.370	540.708	0	5,4	0	3	193.110	0	0	0
8	Aislacion De paredes	M2	5,3	31.661	167.803	5,3	0	0	0	0	0	0	0
9	Muros de Elevación De 0,15 para revocar	M2	55	81.906	4.504.830	33	0	5	17	1.392.402	0	0	0
10	Muros de Elevacion De 0,15 Visto a una cara de ladrillos semiprensado blanco	M2	48	133.683	6.416.784	45	0	0	3	401.049	0	0	0
11	Envarillados bajo aberturas de 2 ? 8 por hiladas	ML	20	23.280	465.600	18	2	0	0	0	0	0	0
12	Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº	M2	32,4	227.811	7.381.076	0	32,4	0	0	0	0	0	0
13	Revoque de paredes interior y exterior con Hidrofugo	M2	162	31.389	5.085.018	0	132	0	30	941.670	0	0	0
14	Contra piso de Hº de cascotes	M2	22	42.485	934.670	0	22	0	0	0	0	0	0
15	Carpeta para piso	M2	22	23.046	507.012	0	22	0	0	0	0	0	0
16	Piso Cerámico PI4	M2	22	84.290	1.854.380	0	0	22	0	0	0	0	0
17	Zócalos cerámicos	ML	2,6	24.358	63.331	0	0	2,6	0	0	0	0	0
18	Baldozon para guardaobras con base contrapiso con borde terminacion	M2	32,6	118.122	3.850.777	0	0	32,6	0	0	0	0	0
19	Marco y puerta tablero de 0,80x2,10	Un	3	1.565.516	4.696.548	0	3	0	0	0	0	0	0
20	Marco y puerta de cedro para boxes de 0,60x1,50. Incluye herraies y pintura en sintetico	Un	5	772.969	3.864.845	0	5	0	0	0	0	0	0
21	Ventanas tipo balancines	M2	3,36	331.779	1.114.777	0	3,36	0	0	0	0	0	0
22	Mocheta de borde de aberturas, de revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	7	26.335	184.345	0	7	0	0	0	0	0	0
23	Pinturas de paredes al látex c/base enduido	M2	66	27.128	1.790.448	0	0	0	24	651.072	42	1.139.376	0
24	Pinturas de aberturas de madera con pintura sintética	M2	10,1	29.096	293.870	0	0	0	0	0	10,1	293.870	0
25	Pinturas de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36	27.327	91.819	0	0	0	0	0	3,36	91.819	0
26	Pinturas de ladrillos visto con resina acrilica	M2	49	14.494	710.206	0	0	0	4	57.976	45	652.230	0
27	Pinturas de tejuelones y tirantes al látex acrilico	M2	41	31.029	1.272.189	0	0	0	0	0	41	1.272.189	0
28	Revestimiento de azuleios h: 2,10	M2	87	78.519	6.831.153	0	55,289953	26,312	2	157.038	3,398047	266.811	0
29	Vidrios dobles	M2	3,36	116.952	392.959	0	0	0	0	0	3,36	392.959	0
30	Instalación Eléctrica	Un	1	2.118.328	2.118.328	0	0	1	0	0	0	0	0
31	Artefactos eléctricos	Un	1	1.185.114	1.185.114	0	0	0	0	0	1	1.185.114	0
32	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección, artefactos sanitario, griferias, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos	Un	1	10.264.846	10.264.846	0	0	0,33	0	0	0,67	6.877.447	0
33	Cámara séptica s/plano	Un	1	1.754.236	1.754.236	0	1	0	0	0	0	0	0
34	Pozo absorbente s/plano	Un	1	2.413.176	2.413.176	0	1	0	0	0	0	0	0
35	Servicio de limpieza general de la construccion	Un	1	1.181.979	1.181.979	0	0	0	0	0	1	1.181.979	0
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**79.374.748**					**6.113.589**		**14.324.690**	

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	S/ ACTA DE ACUERDO				RUBROS EJECUTADOS A MAS (NO COBRA)		CERTIFICADO Nº 4		SALDO
		U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
12	Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº	M2	9,6	227.811	2.186.986		-	9,6	2.186.986	0
18	Baldozon para guardaobras con base contrapiso con borde terminacion	M2	13,7	118.122	1.618.271		-	13,7	1.618.271	0
22	Mocheta de borde de aberturas, de revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	9	26.335	237.015	0,056427	1.486	9	237.015	0
27	Pinturas de tejuelones y tirantes al látex acrilico	M2	1	31.029	31.029		-	1	31.029	0
36	Canaleta y caño de baiada nº 28 desarrollo 33	ML	29	44.090	1.278.610	0	-	29	1.278.610	0
37	Pinturas de canaletas y baiadas en sintetico	ML	29	26.316	763.164		-	29	763.164	0
	TOTAL MONTO - RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION				**6.115.075**		**1.486**		**6.115.075**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 4	20.438.279	**25,75%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-4.087.656	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-1.021.914	
MONTO NETO A PERCIBIR	**15.328.709**	

SON GUARANIES: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE .-

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD
24 AGO 2022

ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones

Ciudad del Este – Div. Obras Municipales
Arq. Paquelina Reinoso
Reg. Nº 1.833

Ciudad del Este – Dirección de Obras
Marlene E. Aguilera O.
Arquitecta Urbanista
Directora de Area Urbana
Municipalidad C.D.E.