CERTIFICADO OBRA N° 2

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
EMPRESA: ITAPOTY S.A.
CONTRATO: N° 03/2025

OBRA: MCN N° 01/2025 Construcción de Cocina y Depósito en Instituciones Educativas del Distrito conforme especificaciones técnicas del MEC - ID 460047

						FECHA:	17/6/2025			FECHA:	7/2025		
						CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	CANTIDAD EJECUTADO		PORCENTAJE		CANTIDAD EJECUTADO		PORCENTAJE	
						Cantidad	Precio Total	Actual	Acumulado	Cantidad	Precio Total	Actual	Acumulado
Grupo 1 - Construcción de Bloque de Cocina y Depósito 6.15m x 6.05m con vigas y tirantes de H°A° con tejas y tejuelones de 37m2 - Escuela Básica N° 174 Prof. Margarita Cabral Centurión													
1	Limpieza y preparacion del terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	40,00	6.000	240.000	40,00	240.000	100%	100%				100%
2	Replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	37,00	12.300	455.100	37,00	455.100	100%	100%				100%
3	Cartel de obra de 2.00 x 1.00 mts con soporte metalico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.391.700	1.391.700	1,00	1.391.700	100%	100%				100%
4	Excavacion y carga de cimiento con PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	6,90	611.800	4.221.420	6,90	4.221.420	100%	100%				100%
5	Zapatas de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	0,35	2.348.000	821.800	0,35	821.800	100%	100%				100%
6	Pilares de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	0,30	2.398.000	719.400	0,30	719.400	100%	100%				100%
7	Viga cumbrera y galena (H°A°)	unidad de medida: Metros cubicos presentación: EVENTO	0,50	2.599.000	1.299.500	0,50	1.299.500	100%	100%				100%
8	Encadenado de H°A° inferior y superior	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2,32	2.455.000	5.695.600	2,32	5.695.600	100%	100%				100%
9	Muro de nivelacion de 0.15 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	4,60	156.900	721.740	4,60	721.740	100%	100%				100%
10	Relleno y apisonado de interiores	unidad de medida: Metros cúbicos presentacion: EVENTO	7,50	115.300	864.750	7,50	864.750	100%	100%				100%
11	Aislacion asfaltica de paredes (27.5mi)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	12,50	88.900	1.111.250	12,50	1.111.250	100%	100%				100%
12	Muro de elevacion de 0.15 a revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	49,60	105.900	5.252.640	49,60	5.252.640	100%	100%				100%
13	Muro de elevacion de 0.15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	54,34	98.700	5.363.358	54,34	5.363.358	100%	100%				100%
14	Envarillado bajo aberturas 2o8 por hilada (2 hiladas)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	7,00	106.800	747.600	7,00	747.600	100%	100%				100%

ITAPOTY S.A.
RUC: 80052690 - 2

Arq. Tomás Javier Prieto R.
Reg. Prof. Nº 3.766

15	Pilares de ladrillos comunes prensados de 0.36 x 0.36 visto p/ galeria ladr. prensados núcleo de H°A°	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	7,50	230.900	1.731.750	7,50	1.731.750	100%	100%				100%
16	Techo de tejas y tejuelones pensados a maquina	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	52,00	202.900	10.550.800					52,00	10.550.800	100%	100%
17	Tirantes de 2" x 6" y liston de boca de 2" x 3" de H°A°	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	8.286.000	8.286.000	1,00	8.286.000	100%	100%				100%
18	Revoques de paredes al interior a una capa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	94,50	40.000	3.780.000	94,50	3.780.000	100%	100%				100%
19	Revoques de paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	17,00	45.800	778.600					17,00	778.600	100%	100%
20	Revoque de viga cumbrera, galeria y encadenado de H°A°	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	48,00	49.000	2.352.000	48,00	2.352.000	100%	100%				100%
21	Revoques de pilares de H°A°	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	3,20	53.200	170.240					3,20	170.240	100%	100%
22	Contrapiso de H° de cascotes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	87,28	53.250	4.647.660	87,28	4.647.660	100%	100%				100%
23	Carpeta de nivelacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: EVENTO	87,28	36.000	3.142.080	87,28	3.142.080	100%	100%				100%
24	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	87,28	136.000	11.870.080								
25	Zocalo granito reconstituido gris pulido	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	53,90	63.000	3.395.700								
26	Ventanas tipo balancines	unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: EVENTO	3,00	407.000	1.221.000					3,00	1.221.000	100%	100%
27	Ventana metalica de 0.90 x 2.10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,85	1.500.000	4.275.000					2,85	4.275.000	100%	100%
28	Puerta metalica de 0.90 x 2.10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,89	1.740.000	3.288.600					1,89	3.288.600	100%	100%
29	Alfeizar de ventana de mortero 1:3 (cemento-arena)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	2,40	18.000	43.200					2,40	43.200	100%	100%
30	Pinturas de paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	84,00	33.000	2.772.000								
31	Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	10,50	28.000	294.000								
32	Pinturas de viga galeria, encadenado, faja de pared y pilares al latex acrilico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	37,44	34.000	1.272.960								
33	Pinturas de aberturas metalicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,50	37.900	246.350								
34	Pinturas de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	97,19	30.000	2.915.700								
35	Pinturas de tejuelones con barniz marino (FDA)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	52,00	37.000	1.924.000								
36	Pinturas de puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,80	38.900	147.820								
37	Pinturas de tirantes y liston de boca de H°A° al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	79,80	28.900	2.306.220								
38	Pinturas de canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	11,00	39.980	439.780								

ITAPOTY S.A.
RUC: 80052690 - 2

Arq. Tomás Javier Prieto R.
Reg. Prof. Nº 3.766

39	Revestido de azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,70	91.780	523.146								
40	Vidrios dobles	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,40	369.900	887.760								
41	Capitel de pilares	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	73.000	219.000					3,00	219.000	100%	100%
42	Rampa con piso de granito lavado	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	960.000	960.000								
43	Desague Pluvial a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr. = 55	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	37,80	110.000	4.158.000								
44	Instalacion del tablero TS	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	5,00	340.000	1.700.000					5,00	1.700.000	100%	100%
45	Instalacion de comandos de ventiladores	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	2,00	275.000	550.000					2,00	550.000	100%	100%
46	Alimentacion de los circuitos de luces	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	7,00	140.600	984.200					7,00	984.200	100%	100%
47	Alimentacion de los circuitos de tomas	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	5,00	141.900	709.500					5,00	709.500	100%	100%
48	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	2,00	181.000	362.000					2,00	362.000	100%	100%
49	Artefactos Fluorescentes de 1x40w led	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	186.500	186.500								
50	Artefactos flourescentes de 1x40 w led c/ Fotocelula en galeria	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	230.500	461.000								
51	Ventilador de techo de 56" (motor pesado)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	569.900	1.139.800								
52	a- Instalacion de agua corriente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.170.000	1.170.000					1,00	1.170.000	100%	100%
53	Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	819.300	819.300								
54	b- Desagüe cloacal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	750.000	750.000					1,00	750.000	100%	100%
55	Registro 40x40	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	370.000	370.000					1,00	370.000	100%	100%
56	Limpieza final	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	40,00	9.000	360.000								
					117.067.604		**52.845.348**	**45,14%**	**45,14%**		**27.142.140**	**23,19%**	**23,19%**

ITAPOTY S.A.
RUC: 80052690 - 2

Arq. Tomás Javier Prieto R.
Reg. Prof. Nº 3.780

Grupo 2 - Construcción de Bloque de Cocina y Depósito 6.15m x 6.05m con vigas y tirantes de H°A° con tejas y tejuelones de 37m2 - Escuela Básica N° 1791 Ignacio Cristaldo

57	Limpieza y preparacion del terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	40,00	6.000	240.000	40,00	240.000	100%	100%				100%
58	Replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	37,00	12.300	455.100	37,00	455.100	100%	100%				100%
59	Cartel de obra de 2.00 x 1.00 mts con soporte metálico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.391.700	1.391.700	1,00	1.391.700	100%	100%				100%
60	Excavacion y carga de cimiento con PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	6,90	611.800	4.221.420	6,90	4.221.420	100%	100%				100%
61	Zapatas de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	0,35	2.348.000	821.800	0,35	821.800	100%	100%				100%
62	Pilares de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	0,30	2.398.000	719.400	0,30	719.400	100%	100%				100%
63	Viga cumbrera y galeria (H°A°)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	0,50	2.599.000	1.299.500	0,50	1.299.500	100%	100%				100%
64	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2,32	2.455.000	5.695.600	2,32	5.695.600	100%	100%				100%
65	Muro de nivelacion de 0,15 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	4,60	156.900	721.740	4,60	721.740	100%	100%				100%
66	Relleno y apisonado de interiores	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	7,50	115.300	864.750	7,50	864.750	100%	100%				100%
67	Aislacion asfaltica de paredes (27.5ml)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	12,50	88.900	1.111.250	12,50	1.111.250	100%	100%				100%
68	Muro de elevacion de 0.15 a revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	49,60	105.900	5.252.640	24,80	2.626.320	50%	50%	24,80	2.626.320	50%	100%
69	Muro de elevacion de 0.15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	54,34	98.700	5.363.358	27,17	2.681.679	50%	50%	27,17	2.681.679	50%	100%
70	Encarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	7,00	106.800	747.600					7,00	747.600	100%	100%
71	Pilares de ladrillos comunes prensados De 0,36 x 0,36 visto p/galeria ladr.prensados Nucleo de H°A°	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	7,50	230.900	1.731.750					7,50	1.731.750	100%	100%
72	Techo de tejas y tejuelones pensados a maquina	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	52,00	202.900	10.550.800					52,00	10.550.800	100%	100%
73	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	8.286.000	8.286.000	1,00	8.286.000	100%	100%				100%
74	Revoques de paredes al interior a una capa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	94,50	40.000	3.780.000					94,50	3.780.000	100%	100%
75	Revoques de paredes al exterior a una capa con hidrofugo inorganico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	17,00	45.800	778.600					17,00	778.600	100%	100%
76	Revoques de viga cumbrera, galeria y encadenado de H°A°	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	48,00	49.000	2.352.000					48,00	2.352.000	100%	100%
77	Revoques de pilares de H°A°	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	3,20	53.200	170.240					3,20	170.240	100%	100%
78	Contrapiso de H° de cascotes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	87,28	53.250	4.647.660					87,28	4.647.660	100%	100%
79	Carpeta de nivelacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	87,28	36.000	3.142.080					87,28	3.142.080	100%	100%

ITAPOTY S.A.
RUC: 80052690 - 2

Ing. Tomas Javier Prieto R.
Reg. Prof. N° 3.760

80	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	87,28	136.000	11.870.080								
81	Zocalo granito reconstituido gris pulido	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	53,90	63.000	3.395.700								
82	Ventanas tipo balancines	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,00	407.000	1.221.000					3,00	1.221.000	100%	100%
83	Ventana metalica de 0.90 x 2.10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,85	1.500.000	4.275.000					2,85	4.275.000	100%	100%
84	Puerta metalica de 0.90 x 2.10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,89	1.740.000	3.288.600					1,89	3.288.600	100%	100%
85	Alfeizar de ventanas a- De mortero 1:3 (cemento-arena)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	2,40	18.000	43.200					2,40	43.200	100%	100%
86	Pinturas De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	84,00	33.000	2.772.000								
87	Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	10,50	28.000	294.000								
88	Pinturas De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	37,44	34.000	1.272.960								
89	Pinturas De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,50	37.900	246.350								
90	Pinturas De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	97,19	30.000	2.915.700								
91	Pinturas De tejuelones con barniz marino (FDA)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	52,00	37.000	1.924.000								
92	Pinturas De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,80	38.900	147.820								
93	Pinturas De tirantes y listón de boca de H°A° al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	79,80	28.900	2.306.220								
94	Pinturas Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	11,00	39.980	439.780								
95	Revestido de azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,70	91.780	523.146								
96	Vidrios dobles	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,40	369.900	887.760								
97	Capitel de pilares	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	73.000	219.000					3,00	219.000	100%	100%
98	Rampa con piso de granito lavado	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	960.000	960.000								
99	Desague Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	37,80	110.000	4.158.000								
100	Instalacion del tablero TS	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	5,00	340.000	1.700.000					5,00	1.700.000	100%	100%
101	Instalacion de comandos de ventiladores	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	2,00	275.000	550.000					2,00	550.000	100%	100%
102	Alimentación de los circuitos de luces	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	7,00	140.600	984.200					7,00	984.200	100%	100%

ITAPOTY S.A.
RUC: 80052690 - 2

Ing. Tomás Javier Prieto R.
Reg. Prof. Nº 3.766

103	Alimentación de los circuitos de tomas	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	5,00	141.900	709.500					5,00	709.500	100%	100%
104	Alimentación de los circuitos de ventiladores	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	2,00	181.000	362.000					2,00	362.000	100%	100%
105	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	186.500	186.500								
106	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	230.500	461.000								
107	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	569.900	1.139.800								
108	a- Instalación de Agua Corriente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.170.000	1.170.000					1,00	1.170.000	100%	100%
109	Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	819.300	819.300								
110	b- Desagüe Cloacal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	750.000	750.000					1,00	750.000	100%	100%
111	Registro 40x40	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	370.000	370.000					1,00	370.000	100%	100%
112	Limpieza final	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	40,00	9.000	360.000								
					117.067.604		31.136.259		26,60%		48.851.229		41,73%

Arq. Tomás Javier Prieto R.
Reg. Prof. Nº 3.760

ITAPOTY S.A.
RUC: 80052690 - 2

Grupo 3 - Construcción de Bloque de Cocina y Depósito 6.15m x 6.05m con vigas y tirantes de H°A° con tejas y tejuelones de 37m2 - Escuela Básica N° 4234 San Agustín

113	Limpieza y preparacion del terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	40,00	6.000	240.000	40,00	240.000	100%	100%				100%
114	Replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	37,00	12.300	455.100	37,00	455.100	100%	100%				100%
115	Cartel de obra de 2.00 x 1.00 mts con soporte metálico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.391.700	1.391.700	1,00	1.391.700	100%	100%				100%
116	Excavacion y carga de cimiento con PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	6,90	611.800	4.221.420	6,90	4.221.420	100%	100%				100%
117	Zapatas de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	0,35	2.348.000	821.800	0,35	821.800	100%	100%				100%
118	Pilares de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	0,30	2.398.000	719.400	0,30	719.400	100%	100%				100%
119	Viga cumbrera y galeria (H°A°)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	0,50	2.599.000	1.299.500	0,50	1.299.500	100%	100%				100%
120	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2,32	2.455.000	5.695.600	2,32	5.695.600	100%	100%				100%
121	Muro de nivelacion de 0.15 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	4,60	156.900	721.740	4,60	721.740	100%	100%				100%
122	Relleno y apisonado de interiores	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	7,50	115.300	864.750	7,50	864.750	100%	100%				100%
123	Aislacion asfaltica de paredes (27.5ml)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	12,50	88.900	1.111.250	12,50	1.111.250	100%	100%				100%
124	Muro de elevacion de 0.15 a revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	49,60	105.900	5.252.640	49,60	5.252.640	100%	100%				100%
125	Muro de elevacion de 0.15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	54,34	98.700	5.363.358	54,34	5.363.358	100%	100%				100%
126	Envarillado bajo aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	7,00	106.800	747.600	7,00	747.600	100%	100%				100%
127	Pilares de ladrillos comunes prensados De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	7,50	230.900	1.731.750	7,50	1.731.750	100%	100%				100%
128	Techo de tejas y tejuelones pensados a maquina	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	52,00	202.900	10.550.800					52,00	10.550.800	100%	100%
129	Tirantes de 2" x 6" y liston de boca de 2" x 3" de H°A°	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	8.286.000	8.286.000	1,00	8.286.000	100%	100%				100%
130	Revoques de paredes al exterior a una capa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	94,50	40.000	3.780.000	94,50	3.780.000	100%	100%				100%
131	Revoques de paredes al exterior a una capa con hidrofugo inorganico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	17,00	45.800	778.600					17,00	778.600	100%	100%
132	Revoques de viga cumbrera, galeria y encadenado de H°A°	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	48,00	49.000	2.352.000	48,00	2.352.000	100%	100%				100%
133	Revoques de pilares de H°A°	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	3,20	53.200	170.240					3,20	170.240	100%	100%
134	Contrapiso de H° de cascotes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	87,28	53.250	4.647.660	87,28	4.647.660	100%	100%				100%
135	Carpeta de nivelacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	87,28	36.000	3.142.080	87,28	3.142.080	100%	100%				100%

ITAPOTY S.A.
RUC: 80052690 - 2

Ing. Tomás Javier Prieto R.
Reg. Prof. Nº 3.780

136	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	87,28	136.000	11.870.080								
137	Zocalo granito reconstituido gris pulido	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	53,90	63.000	3.395.700								
138	Ventanas tipo balancines	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,00	407.000	1.221.000					3,00	1.221.000	100%	100%
139	Ventana metalica de 0.90 x 2.10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,85	1.500.000	4.275.000					2,85	4.275.000	100%	100%
140	Puerta metalica de 0.90 x 2.10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,89	1.740.000	3.288.600					1,89	3.288.600	100%	100%
141	Alfeizar de ventanas a- De mortero 1:3 (cemento-arena)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	2,40	18.000	43.200					2,40	43.200	100%	100%
142	Pinturas De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	84,00	33.000	2.772.000								
143	Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	10,50	28.000	294.000								
144	Pinturas De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	37,44	34.000	1.272.960								
145	Pinturas De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,50	37.900	246.350								
146	Pinturas De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	97,19	30.000	2.915.700								
147	Pinturas De tejuelones con barniz marino (FDA)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	52,00	37.000	1.924.000								
148	Pinturas De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,80	38.900	147.820								
149	Pinturas De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	79,80	28.900	2.306.220								
150	Pinturas Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	11,00	39.980	439.780								
151	Revestido de azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,70	91.780	523.146								
152	Vidrios dobles	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,40	369.900	887.760								
153	Capitel de pilares	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	73.000	219.000					3,00	219.000	100%	100%
154	Rampa con piso de granito lavado	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	960.000	960.000								
155	Desague Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	37,80	110.000	4.158.000								
156	Instalacion del tablero TS	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	5,00	340.000	1.700.000					5,00	1.700.000	100%	100%
157	Instalacion de comandos de ventiladores	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	2,00	275.000	550.000					2,00	550.000	100%	100%

ITAPOTY S.A.
RUC: 80052690 - 2

Arq. Tomás Javier Prieto R.
Reg. Prof. Nº 3.760

158	Alimentación de los circuitos de luces	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	7,00	140.600	984.200					7,00	984.200	100%	100%
159	Alimentación de los circuitos de tomas	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	5,00	141.900	709.500					5,00	709.500	100%	100%
160	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	2,00	181.000	362.000					2,00	362.000	100%	100%
161	Artefactos Fluorescentes de 1x40w led	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	186.500	186.500								
162	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	230.500	461.000								
163	Ventilador de techo de 56" (motor pesado)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	569.900	1.139.800								
164	a- Instalación de Agua Corriente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.170.000	1.170.000					1,00	1.170.000	100%	100%
165	Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	819.300	819.300								
166	b- Desagüe Cloacal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	750.000	750.000					1,00	1.170.000	100%	100%
167	Registro 40x40	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	370.000	370.000					1,00	370.000	100%	100%
168	Limpieza final	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	40,00	9.000	360.000								
					117.067.604		52.845.348	45,14%	45,14%		27.562.140		23,54%

Arq. Tomás Javier Prieto R.
Reg. Prof. N° 3 7[illegible]

ITAPOTY S.A.
RUC: 80052690 - 2

Grupo 4 - Construcción de Bloque de Cocina y Depósito 6.15m x 6.05m con vigas y tirantes de H°A° con tejas y tejuelones de 37m2 - Escuela Básica N° 4241 San Roque González de Santacruz

169	Limpieza y preparacion del terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	40,00	6.000	240.000	40,00	240.000	100%	100%				100%
170	Replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	37,00	12.300	455.100	37,00	455.100	100%	100%				100%
171	Cartel de obra de 2.00 x 1.00 mts con soporte metálico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.391.700	1.391.700	1,00	1.391.700	100%	100%				100%
172	Excavacion y carga de cimiento con PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	6,90	611.800	4.221.420	6,90	4.221.420	100%	100%				100%
173	Zapatas de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	0,35	2.348.000	821.800	0,35	821.800	100%	100%				100%
174	Pilares de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	0,30	2.398.000	719.400	0,30	719.400	100%	100%				100%
175	Viga cumbrera y galeria (H°A°)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	0,50	2.599.000	1.299.500	0,50	1.299.500	100%	100%				100%
176	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2,32	2.455.000	5.695.600	2,32	5.695.600	100%	100%				100%
177	Muro de nivelacion de 0.15 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	4,60	156.900	721.740	4,60	721.740	100%	100%				100%
178	Relleno y apisonado de interiores	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	7,50	115.300	864.750	7,50	864.750	100%	100%				100%
179	Aislacion asfaltica de paredes (27.5ml)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	12,50	88.900	1.111.250	12,50	1.111.250	100%	100%				100%
180	Muro de elevacion de 0.15 a revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	49,60	105.900	5.252.640	24,80	2.626.320	50%	50%	24,80	2.626.320	50%	100%
181	Muro de elevacion de 0.15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	54,34	98.700	5.363.358	27,17	2.681.679	50%	50%	27,17	2.681.679	50%	100%
182	Envarillado bajo aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	7,00	106.800	747.600					7,00	747.600	100%	100%
183	Pilares de ladrillos comunes prensados De 0,36 x 0,36 visto a la galeria ladr.prensados Nucleo de H°A°	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	7,50	230.900	1.731.750					7,50	1.731.750	100%	100%
184	Techo de tejas y tejuelones prensados a maquina	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	52,00	202.900	10.550.800					52,00	10.550.800	100%	100%
185	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	8.286.000	8.286.000	1,00	8.286.000	100%	100%				100%
186	Revoques de paredes al interior a una capa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	94,50	40.000	3.780.000					94,50	3.780.000	100%	100%
187	Revoques de paredes al exterior a una capa con hidrofugo inorganico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	17,00	45.800	778.600					17,00	778.600	100%	100%
188	Revoques de viga cumbrera, galeria y encadenado de H°A°	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	48,00	49.000	2.352.000					48,00	2.352.000	100%	100%
189	Revoques de pilares de H°A°	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	3,20	53.200	170.240					3,20	170.240	100%	100%
190	Contrapiso de H° de cascotes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	87,28	53.250	4.647.660					87,28	4.647.660	100%	100%
191	Carpeta de nivelacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	87,28	36.000	3.142.080					87,28	3.142.080	100%	100%

ITAPOTY S.A.
RUC: 80052690 - 2

Arq. Tomás Javier Prieto R.
Reg. Prof. N° 3.760

192	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	87,28	136.000	11.870.080								
193	Zocalo granito reconstituido gris pulido	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	53,90	63.000	3.395.700								
194	Ventanas tipo balancines	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,00	407.000	1.221.000					3,00	1.221.000	100%	100%
195	Ventana metalica de 0.90 x 2.10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,85	1.500.000	4.275.000					2,85	4.275.000	100%	100%
196	Puerta metalica de 0.90 x 2.10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,89	1.740.000	3.288.600					1,89	3.288.600	100%	100%
197	Alteizar de ventanas a- De mortero 1:3 (cemento-arena)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	2,40	18.000	43.200					2,40	43.200	100%	100%
198	Pinturas De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	84,00	33.000	2.772.000								
199	Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	10,50	28.000	294.000								
200	Pinturas De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	37,44	34.000	1.272.960								
201	Pinturas De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,50	37.900	246.350								
202	Pinturas De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	97,19	30.000	2.915.700								
203	Pinturas De tejuelones con barniz marino (FDA)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	52,00	37.000	1.924.000								
204	Pinturas De puerta metalica con pintura epóxica (grado alimenticio)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,80	38.900	147.820								
205	Pinturas De tirantes y liston de boca de H° A° al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	79,80	28.900	2.306.220								
206	Pinturas Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	11,00	39.980	439.780								
207	Revestido de azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,70	91.780	523.146								
208	Vidrios dobles	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,40	369.900	887.760								
209	Capitel de pilares	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	73.000	219.000					3,00	219.000	100%	100%
210	Rampa con piso de granito lavado	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	960.000	960.000								
211	Desague Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	37,80	110.000	4.158.000								
212	Instalacion del tablero TS	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	5,00	340.000	1.700.000					5,00	1.700.000	100%	100%
213	Instalacion de comandos de ventiladores	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	2,00	275.000	550.000					2,00	550.000	100%	100%
214	Alimentación de los circuitos de luces	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	7,00	140.600	984.200					7,00	984.200	100%	100%

ITAPOTY S.A.
RUC: 80052890 - 2

Arq. Tomás Javier Prieto R.
Reg. Prof. Nº 3.760

215	Alimentación de los circuitos de tomas	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	5,00	141.900	709.500					5,00	709.500	100%	100%
216	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	2,00	181.000	362.000					2,00	362.000	100%	100%
217	Artefactos Fluorescentes de 1x40w led	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	186.500	186.500								
218	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	230.500	461.000								
219	Ventilador de techo de 56" (motor pesado)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	569.900	1.139.800								
220	a- Instalacion de agua corriente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.170.000	1.170.000					1,00	1.170.000	100%	100%
221	Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	819.300	819.300								
222	b- Desagüe cloacal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	750.000	750.000					1,00	750.000	100%	100%
223	Registro 40x40	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	370.000	370.000					1,00	370.000	100%	100%
224	Limpieza final	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	40,00	9.000	360.000								
					117.067.604		31.136.259		26,60%		48.851.229		41,73%

DETALLE DEL CERTIFICADO 1	
MONTO DEL CONTRATO	468.270.416
Monto Bruto	167.963.214
Descuento 10% Anticipo	16.796.321
Descuento 5% Retención Caucional	8.398.161
Monto Neto a Cobrar	142.768.732
CERTIFICADO 1	142.768.732
PORCENTAJE CERTIFICADO	36%
DETALLE DEL CERTIFICADO 2	
MONTO DEL CONTRATO	468.270.416
Monto Bruto	152.406.738
Descuento 10% Anticipo	15.240.674
Descuento 5% Retención Caucional	7.620.337
Monto Neto a Cobrar	129.545.727
CERTIFICADO 2	129.545.727
PORCENTAJE CERTIFICADO	33%

ITAPOTY S.A.
RUC: 80052692 - 2

CONTRATISTA
DORA ADELAIDA CACERES GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. TOMAS PRIETO
FISCAL DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
Arq. Tomás Javier Prieto R.
Reg. Prof. Nº 3.760