Caazapá, 05 de JUNIO de 2020.

Señor
Lic. Nelson Dávalos, Encargado
Administración de Contratos
Circunscripción Judicial de Caazapá
Presente

Lic. Janiz L Centurión Arévalos, Encargada de Sección de **Servicios Generales de la Circunscripción Judicial de** Caazapá, tiene el agrado de dirigirse a Usted y por su intermedio a quién corresponda, con el objeto de presentar el informe correspondiente de los servicios realizados por la firma **ITESA**, según contrato firmado con la Circunscripción Judicial de Caazapá, para los "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA.**"

Por lo cual manifiesta la conformidad con el servicio de "MANTENIMIENTO PREVENTIVO" **realizado correspondiente** al mes de **MAYO/2020,** de acuerdo a la solicitud realizada.

Sin otro particular, aprovecha para saludarle atentamente

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SERVICIOS GENERALES
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ

Lic. Janiz L. [illegible]
Enc. Interina - Se[illegible]
Circunscripción Jud[illegible]pá

Ingeniería Técnica Especializada S.A.
Herminio Gimenez 1687 C/ Rca. Francesa
Telefax: +595 21 232594
e-mail: info@itesa.com.py
Web site: www.itesa.com.py
Asunción - Paraguay

Planilla de Mantenimiento Preventivo
Sistema de Grupo Generador
Contrato N°043/2019.

Orden de servicio N°:						
Fecha de ejecución del servicio: 27/05/2020		Propietario: Palacio de Justicia				
Horario de trabajo:		Ubicación del Equipo: Caazapá				
Técnico Responsable Cristhian Lezcano Rivas		Firma del Técnico Cristhian J. Lezcano R.				
Información de Generador		**Información del Tablero de T. A.**				
Modelo:		Modelo:				
N° de serie GE 8638		N° de serie: CE 4304				
(X) corresponde a el mantenimiento a ejecutar	Cada 1 mes	Ok realizado	Cada 6 meses	Ok realizado	Cada 12 meses	Ok realizado
SISTEMA DE COMBUSTIBLE						
Verificar nivel de Combustible	X	✓				
Drenar trampa de agua	X	✓				
Verificar sistema de combustible			X	✓		
Reemplazar el filtro de combustible					X	
SISTEMA DE LUBRICACION						
Controlar nivel de Aceite	X	✓				
Cambiar el aceite y reemplazar el filtro de aceite					X	
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO						
Verificar el nivel de líquido refrigerante	X	✓				
Limpiar el sistema de enfriamiento			X	✓		
Cambio de la solución de líquido refrigerante					X	
Verificar perdida del sistema de enfriamiento	X	✓				
SISTEMA DE ADMISION DE AIRE						
Verificar filtro de aire	X	✓				
Verificar mangueras de admisión de aire			X	✓		
Cambio de filtro de aire					X	
TUBERIA DE ESCAPE						
Trampa de agua de condensación			X	✓		
Drenaje de escape	X	✓				
SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR						
Verificar nivel de líquidos de batería	X	✓				
Verificar carga de batería	X	✓				
Terminales de batería	X	✓				
Remover sulfatación, limpiar secar batería y soporte, limpiar y ajustar	X	✓				
Verificar cargador ecualizado de batería			X	✓		
SISTEMA DEL MOROR						
Realizar una inspección visual (verificar fugas de combustible o refrigerante)	X	✓				
Operar el motor al 50-70% por un mínimo de 30min	X	✓				
Limpiar tubo respiradero del cárter			X	✓		
Verificar tensión y desgate de correa			X	✓		
Ajustar caída de velocidad en el motor del generador			X	✓		
CONTROLADOR DE GENERADOR						
Verificación y ajuste de conexiones			X	✓		
Test de lámparas del controlador			X	✓		
ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR						
Inspección general	X	✓				
Verificar tensión del generador con y sin carga			X	✓		
Verificar frecuencia del generador con y sin carga			X	✓		
TABLERO DE TRANSFERENCI AUTOMATICA						
Verificar y reajustar conexiones			X	✓		
Verificar llave de transferencia automática			X	✓		
CONDICION GENERAL DEL EQUIPO						
Alguna condición de vibración, goteo de fluidos, ruidos, temperaturas, deterioros, etc.	X	✓				
Asegurar que el sistema esté en operación automática	X	✓				
Sala interior del equipo	X	✓				
INFORME FINAL						
Nivel de Combustible	Porcentaje:	77%		Litros:	665l	
Voltaje de Batería	Carga:					
Voltaje del Generador	L1:	232(V)	L2:	232(V)	L3:	232(V)
	L1-L2:	401(V)	L2-L3:	402(V)	L3-L1:	402(V)

Declaración del área responsable
Confirmo la ejecución de los mantenimientos realizados en esta planilla

Fecha: 27/05/2020

Firma:

Nombre: Juan Carlos Benitez

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
SERVICIOS GENERALES
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ