Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

D.C.V. N° 2108/2022

Asunción, 06 de julio de 2022

Señores
INTEC S.A.
Dirección: Charles de Gaulle Nº 1575
Teléfono: (021) 600.708
Correo: licitaciones@intec.com.py
Presente

Ref.: **LLAMADO MOPC Nº 102/2019.** Licitación Pública Internacional para la Contratación de Servicios de Consultoría para la Elaboración del Diseño Final de Ingeniería de Puentes de H°A° en varios Departamentos de la Región Oriental, Préstamo PAR-23/2016 con FONPLATA para el Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental. **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 198/2021. LOTE 2.**
Obj.: Aprobación de prórroga para el 4to informe.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación a su Nota de fecha 28 de junio de 2022 (MEU 29502/2022), por medio del cual solicitan 150 días de prorrogas para la entrega del cuarto informe, presentando las nuevas fechas en el siguiente cuadro:

Informes de producto	Producto	Fecha de entrega	Prorroga (días)	Nueva fecha de presentación propuesta
Producto 1	Plan de trabajo	16/09/2021		16/09/2021
Producto 2	Informe de avance	30/11/2021		30/11/2021
Producto 3	Informe de Estudios de Alternativas	29/01/2022		29/01/2022
Producto 4	Borrador de informe final	30/03/2022	150	27/08/2022
Producto 5	Informe Final	27/08/2022		25/11/2022

Al respecto, luego de ser analizado por la UEP-CAF-FONPLATA, teniendo en cuenta la fecha de la Orden de Proceder, los plazos de Diseño Final de Ingeniería, la Dirección de Caminos Vecinales del MOPC, aprueba la prórroga del Producto 4, quedando como fechas de entrega de los informes acorde a la fecha propuesta.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

MOP y C
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Ing. RUBEN ANDINO
Director
Dirección de Caminos Vecinales