CERTIFICADOS DE OBRAS

CONSTRUCCION DE TERMINAL DE TRANSPORTE INTERDISTRITAL DE OMNIBUS VILLARRICA

CONVENIO MODFICATORIO N°1

									CUARTO CERTIFICADO					QUINTO CERTIFICADO DE OBRAS			
									CERTIFICADO ANTERIOR					PRESENTE CERTIFICADO			
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	CONTRACTUAL	Canti-dad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDAD REALIZADA	MONTO REALIZADO	PORCENTAJE REALIZADO	PORCENTAJE ACUMULADO ACTUAL/ SEGÚN CCONTRATO	PORCENTAJE ACUMULADO ACTUAL/ SEGÚN CONVENIO MODIFICATORI	CANTIDAD REALIZADA	MONTO REALIZADO	PORCENTAJE REALIZADO	PORCENTAJE ACUMULADO ACTUAL/ SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO N°1
1	Cartel de Obras	m2	6,00	238.656	1.431.936	6	238.656	1.431.936	-	-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
2	Vallado perimetral de proteccion de obras	m2	420,00	175.946	73.897.320	420	175.946	73.897.320	-	-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
3	Obrador	m2	50,00	852.062	42.603.100	50	852.062	42.603.100	-	-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
4	Demolicion de edificio y casillas existentes y retiro de escombros	m2	650,00	82.676	53.739.400	650	82.676	53.739.400	-	-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
5	Movimiento de suelo . Terraplenamientos.	m3	230,00	61.472	14.138.560	818	61.472	50.299.464	-	-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
6	Replanteo y marcación	m2	949,50	10.189	9.674.455	950	10.189	9.674.456	-	-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
7	Derribo y destronque de arboles	un	5,00	652.800	3.264.000	17	652.800	11.097.600	-	-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
8	Zapatas bases de pilares	m3	21,40	2.399.150	51.341.810	21	2.399.150	51.341.810	-	-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
9	Vigas de fundacion H°A°	m3	24,38	2.848.244	69.440.188	28	2.848.244	79.807.797	-	-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
10	Pilares de H° A°	m3	17,16	2.734.004	46.915.508	17	2.734.004	46.915.509	9,24	25.262.197	54%	54%	54%	7,92	21.653.312	46%	100%
11	Vigas de H°A°	m3	24,38	2.831.147	69.023.363	24	2.831.147	69.023.364	12,15	34.398.436	50%	50%	50%	-	-	0%	50%
12	Losa de Hormigón Armado Planta Baja	m3	49,62	2.763.669	137.133.255	50	2.763.669	137.133.256	25,00	69.091.725	50%	50%	50%	-	-	0%	50%
13	Base de Muro de H°A°	m3	2,00	2.088.972	4.177.944	2	2.088.972	4.177.944		-	0%	0%	0%	-	-	0%	0%
14	Pantalla de H° A° de 0,15 de espesor	m3	3,76	3.463.499	13.022.756	4	3.463.499	13.022.756		-	0%	0%	0%	-	-	0%	0%
15	Bases de pilares de estructura metalica de cabezal de H°A° y Pilotes	m3	24,96	2.097.458	52.352.551	49	2.097.458	103.698.324		-	0%	0%	100%		-	0%	100%
16	Estructura metálica, Pilares metálicos , Vigas y cabriadas metalicas con cobertura de chapas.	m2	1.985,16	870.400	1.727.883.264	1.985	870.400	1.727.883.264	198,52	172.788.326	10%	10%	40%	397	345.576.653	20%	60%
17	Muro de nivelacion de 0,45 m de ancho	m2	91,58	285.025	26.102.589	132	285.025	37.660.040		-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
150	Muro de elevación de 0.15 visto una cara	m2	337,37	140.242	47.313.443	337	140.242	47.313.444	50,61	7.097.017	15%	15%	59%	137	19.180.127	41%	100%
19	Muro de elevacion de 0,15 para revocar	m2	242,32	102.405	24.814.779	242	102.405	24.814.780	24,23	2.481.478	10%	10%	72%	68	6.972.552	28%	100%
20	Paneles tipo parasoles en fachadas Este y Oeste, Norte y Sur	m2	302,62	283.003	85.642.367	303	283.003	85.642.368	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0%
21	Divisorias con mamparas.	m2	261,66	161.750	42.323.505	262	161.750	42.323.505	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0%
22	Aislacion horizontal de muros Planta Baja	m2	108,00	63.155	6.820.740	108	63.155	6.820.740	-	-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
23	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	673,83	51.762	34.878.788	674	51.762	34.878.788	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0%
24	Revoque de muros exteriores.	m2	151,94	60.980	9.265.301	152	60.980	9.265.301	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0%
25	Revoque de cielo raso	m2	424,71	65.226	27.702.134	425	65.226	27.702.134	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0%
26	Revestimiento de azulejos	m2	156,00	139.285	21.728.460	156	139.285	21.728.460	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
27	contrapiso de H° de cascotes 10 cm. Area interior	m2	913,84	52.267	47.763.675	914	52.267	47.763.675	-	-	0%	0%	58%	0	-	0%	58%
28	contrapiso de H° de cascotes 10 cm. Area galeria exterior frontal y posterior	m2	1.060,35	52.267	55.421.313	1.060	52.267	55.421.313	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
29	Contrapiso en área de veredas	m2	605,12	52.267	31.627.807	605	52.267	31.627.807	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
30	Carpeta de cemento p/ base de porcelanato	m2	1.974,19	38.280	75.571.993	1.974	38.280	75.571.993	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
31	Porcelanato . Area interior	m2	913,84	184.894	168.963.532	914	184.894	168.963.533	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
32	Porcelanato. Area exterior Galeria frontal / Posterior/	m2	1.060,35	184.894	196.052.352	1.060	184.894	196.052.353	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
33	Veredas de baldosas tipo adoquines de cemento rústicos de diseños circulares.	m2	605,12	119.400	72.251.328	605	119.400	72.251.328	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
34	Instalacion de adoquines.(Explanada frontal y poterior estacionamientos adoquines ecologicos)	m2	2.467,88	122.536	302.404.143	2.468	122.536	302.404.144	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
35	Zócalo de porcelanato .	ml	879,35	45.439	39.956.784	879	45.439	39.956.785	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0

247

00002447

Arq. Carmen M. Airaldi
Directora de Obras y Planificación Urbana
Municipalidad de Villarrica

36	Colocación de Vidrios templados. Paños fijos y aberturas. (puertas y ventanas)	m2	326,34	470.869	153.663.389	326	470.869	153.663.389	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
37	Colocación de Mamparas y puertas para boxes de baños	m2	40,93	587.520	24.047.193	41	587.520	24.047.194	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
38	Cenefas de estructura metálicas placas cementicias sobre techo de bloque / terraza técnica.y cobretura de caños de bajadas en la Fachada Norte.	m2	270,87	277.440	75.150.172	271	277.440	75.150.173	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
39	Colocación Puerta tipo tablero de madera de 0,80 x 2.10 con marco y herrajes.	un	17,00	1.814.248	30.842.216	17	1.814.248	30.842.216	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
40	Asientos de espera/ sillas Tandem de 4 cuerpos asientos de metal	un	18,00	1.280.000	23.040.000	18	1.280.000	23.040.000	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
41	De estructura metalica.	m2	1,00	36.391	36.391	1.992	36.391	72.490.872	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
42	De paredes al latex	m2	669,77	24.058	16.113.567	670	24.058	16.113.567	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
43	De cielo raso	m2	424,71	23.570	10.010.414	425	23.570	10.010.415	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
44	De aberturas de madera al barniz	m2	65,79	31.954	2.102.253	66	31.954	2.102.254	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
45	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y resina sintpetica)	m2	337,37	24.499	8.265.227	337	24.499	8.265.228	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
46	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	59,10	272.000	16.075.200	59	272.000	16.075.200	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
47	De Paredes al látex. (cenefas de chapas cementicias)	m2	270,87	24.058	6.516.590	271	24.058	6.516.590	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
48	Canaleta de chapas N°26 desarrollo 4.20 m. y caño de bajada de PVC de 150 mm.	ml	59,10	456.960	27.006.336	59	456.960	27.006.336	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
49	Registro de 30 x 30x 30 para desague de caño de bajada	un	13,00	247.995	3.223.935	13	247.995	3.223.935	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
50	Cañeria de desgue pluvial	ml	100,00	91.042	9.104.200	100	91.042	9.104.200	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
51	instalcion de agua corriente pileta cocina	un	10,00	237.115	2.371.150	10	237.115	2.371.150	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
52	instalacion desague cloacal de pileta de cocina	un	10,00	283.698	2.836.980	10	283.698	2.836.980	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
53	instalacion de agua corriente baños (tipo baño social unlabatorio + un inodoro)	un	3,00	379.761	1.139.283	3	379.761	1.139.283	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
54	instalacion de agua corriente baños (tipo baño servicio un labatorio + un inodoro+ un mingitorio)	un	3,00	563.330	1.689.990	3	563.330	1.689.990	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
55	instalacion de desague cloacal de baños tipo social	un	3,00	421.912	1.265.736	3	421.912	1.265.736	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
56	instalacion desague cloacal de de baño tipo de servicio	un	3,00	506.479	1.519.437	3	506.479	1.519.437	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
57	Instalcion de artefactos y griferia de piletas de cocina (acero inoxidable una bacha)	un	10,00	639.744	6.397.440	10	639.744	6.397.440	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
58	Inodoros	un	8,00	441.656	3.533.248	8	441.656	3.533.248	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
59	Lavatorios c/ mesada de granito	un	7,00	858.360	6.008.520	7	858.360	6.008.520	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
60	Mingitorios	un	4,00	331.454	1.325.816	4	331.454	1.325.816	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
61	Provison y colocacion de espejos	un	3,00	192.926	578.778	3	192.926	578.778	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
62	barrales para minusvalidos. Juego	un	2,00	1.360.000	2.720.000	2	1.360.000	2.720.000	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
63	Registros de 40 x40	un	3,00	372.343	1.117.029	3	372.343	1.117.029	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
64	Registros de 60 x 60	un	5,00	486.102	2.430.510	5	486.102	2.430.510	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
65	Caños de desaguel cloacal de 100 mm	ml	80,00	91.042	7.283.360	80	91.042	7.283.360	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
66	Muebles de cocina para boxes	ml	36,20	1.317.024	47.676.268	36	1.317.024	47.676.269	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
67	PLACA DE SENALIZACION /ACESOS NORTE SUR ESTE Y OESTE Letrasy simbolos de tres placas combinadas aplicadas	un	23,00	157.760	3.628.480	23	157.760	3.628.480	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
68	PLACA DE SEÑALIZACION /SANITARIOS DAMAS / CABALLEROS / INCLUSIVOS letras y simbolos de tres placas combinadas , aplicados a parede de 30x 5 cm	un	24,00	119.680	2.872.320	24	119.680	2.872.320	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
69	PLACA DE SEÑALIZACION/ AREA DE EMBARQUE letras de tres placas combinadas aplicadas a pared o mampara 30 x 5 cm	un	28,00	119.680	3.351.040	28	119.680	3.351.040	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
70	Provisión e instalación de Transformador de 300nKVA Pedestal	un	1,00	77.372.064	77.372.064	1	77.372.064	77.372.064	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0

248/

00000248

Arq. Carmen M. Airaldi
Directora de Obras y Planificación Urbana
Municipalidad de Villamca

71	Provisión e instalación de Equipo de Acondicionador de Aire tipo compacto de 180.000 BTU	un	3,00	66.727.584	200.182.752	3	66.727.584	200.182.752	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
72	Instalaciones eléctricas /Tablero principal, seccional.	un	2,00	1.189.948	2.379.896	2	1.189.948	2.379.896	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
73	Instalación de artefactos eléctricos /Cable multifilar de 16 mm2	m	500,00	39.917	19.958.500	500	39.917	19.958.500	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
74	Instalación de artefactos eléctricos /Cable multifilar de 10 mm2	m	400,00	20.890	8.356.000	400	20.890	8.356.000	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
75	Instalación de artefactos eléctricos /Cable multifilar de 6 mm2	m	800,00	11.310	9.048.000	800	11.310	9.048.000	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
76	Instalación de artefactos eléctricos /Cable multifilar de 4 mm2	m	1.000,00	7.983	7.983.000	1.000	7.983	7.983.000	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
77	Instalación de artefactos eléctricos /Cable preensamblado 4 x 16 mm2	m	200,00	23.950	4.790.000	200	23.950	4.790.000	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
78	Instalación de artefactos eléctricos /Cable multifilar de 2 mm2	m	1.600,00	4.258	6.812.800	1.600	4.258	6.812.800	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
79	Instalación de artefactos eléctricos /Cable Multifilar de 2 x4 tipo taller	m	400,00	21.821	8.728.400	400	21.821	8.728.400	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
80	Instalación de artefactos eléctricos /Cable Multifilar de 1	m	800,00	1.996	1.596.800	800	1.996	1.596.800	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
81	Instalación de artefactos eléctricos /Llave termomagnética de 32	un	30,00	39.917	1.197.510	30	39.917	1.197.510	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
82	Instalación de artefactos eléctricos /Llave termomagnética de 20	un	30,00	39.917	1.197.510	30	39.917	1.197.510	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
83	Instalación de artefactos eléctricos /Llave termomagnética de 16	un	60,00	39.917	2.395.020	60	39.917	2.395.020	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
84	Instalación de artefactos eléctricos /Llave termomagnética de 63	un	2,00	332.640	665.280	2	332.640	665.280	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
85	Instalación de artefactos eléctricos /Caja de conexión rectangular	un	300,00	3.992	1.197.600	300	3.992	1.197.600	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
86	Instalación de artefactos eléctricos /Caja de conexión octogonal	un	400,00	4.352	1.740.800	400	4.352	1.740.800	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
87	Instalación de artefactos eléctricos /Caño corrugado antillama de 1 pulgada	m	1.000,00	6.653	6.653.000	1.000	6.653	6.653.000	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
88	Instalación de artefactos eléctricos /Caño corrugado antillama de 3/4 pulgada	m	1.800,00	6.653	11.975.400	1.800	6.653	11.975.400	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
89	Instalación de artefactos eléctricos /Caño corrugado antillama de 5/8 pulgada	m	800,00	5.322	4.257.600	800	5.322	4.257.600	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
90	Instalación de artefactos eléctricos /Caño electroducto de 5/8	m	500,00	2.661	1.330.500	500	2.661	1.330.500	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
91	Instalación de artefactos eléctricos /Caño electroducto de 3/4	m	1.000,00	3.992	3.992.000	1.000	3.992	3.992.000	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
92	Instalación de artefactos eléctricos /Caño electroducto de 1 pulgada	m	800,00	3.565	2.852.000	800	3.565	2.852.000	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
93	Postes de H°A° de 10,50	un	15,00	1.596.672	23.950.080	15	1.596.672	23.950.080	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
94	Instalación de artefactos eléctricos /llave de un punto	un	150,00	36.797	5.519.550	150	36.797	5.519.550	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
95	Instalación de artefactos eléctricos /Caja de llave de 1 modulo	un	100,00	5.000	500.000	100	5.000	500.000	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
96	Instalación de artefactos eléctricos /Caja de llave de 2 modulos	un	150,00	5.000	750.000	150	5.000	750.000	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
97	Instalación de artefactos eléctricos /Caja de llave de 3 modulos	un	150,00	5.000	750.000	150	5.000	750.000	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
98	Instalación de artefactos eléctricos /Aplique LED de adosar de 18 W	un	80,00	55.883	4.470.640	80	55.883	4.470.640	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
99	Instalación de artefactos eléctricos /Aplique LED de adosar de 12 W	un	30,00	42.578	1.277.340	30	42.578	1.277.340	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
100	Instalación de artefactos eléctricos /Aplique LED urbino	un	20,00	1.995.840	39.916.800	20	1.995.840	39.916.800	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
101	Instalación de artefactos eléctricos /tomas corriente	un	150,00	13.306	1.995.900	150	13.306	1.995.900	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
102	Instalación de artefactos eléctricos /tomas shko	un	30,00	39.917	1.197.510	30	39.917	1.197.510	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
103	Instalación de artefactos eléctricos /Base con fotocelula	un	20,00	61.206	1.224.120	20	61.206	1.224.120	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0

00000249

249

Arq. Carmen M. Airaldi
Directora de Obras y Planificación Urbana
Municipalidad de Villamica

104	Vallado perimetral de alambre tejido y pilares matalicos cargados de H°	ml	5,00	365.568	1.827.840	70	365.568	25.414.287	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
105	Portón metálico	un	69,52	3.692.955	256.734.231	2	3.692.955	7.385.910	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
106	REPLANTEO Y MARCACION	m2	28,52	10.189	290.590	29	10.189	290.590	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
107	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	m2	16,00	442.995	7.087.920	16	442.995	7.087.920	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
108	MURO DE NIVELACION DE 0,45 DE ANCHO	m2	2,16	285.025	615.654	2	285.025	615.654	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
109	MURO DE NIVELACION DE 0,30 DE ANCHO	m2	9,36	190.926	1.787.067	9	190.926	1.787.067	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
110	MURO DE 0,15 DE LADRILLOS COMUNES	m2	99,76	102.405	10.215.922	100	102.405	10.215.923	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
111	MURO DE 0,15 DE LADRILLOS LAMINADOS VISTOS	m2	53,20	140.242	7.460.874	53	140.242	7.460.874	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
112	CONTRAPISO DE CASCOTES DE 10 CM	m2	92,00	52.267	4.808.564	92	52.267	4.808.564	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
113	CARPETA DE CEMENTO P/ BASE PORCELANATO	m2	124,00	38.280	4.746.720	124	38.280	4.746.720	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
114	PISO DE PORCELANATO 60X60 CM	m2	32,00	184.894	5.916.608	32	184.894	5.916.608	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
115	ZOCALO DE PORCELANATO	ml	44,40	45.439	2.017.491	44	45.439	2.017.492	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
116	PISO DE ADOQUINES DE DISEÑO CIRCULARES EN AREA EXTERIOR .DE H°	m2	61,24	119.400	7.312.056	61	119.400	7.312.056	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
117	REVOQUE DE PAREDES INTERIOR EXTERIOR.	m2	201,40	51.762	10.424.866	201	51.762	10.424.867	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
118	TECHO DE CHAPA SANDWICH PREPINTADA ESPESOR	m2	23,18	496.664	11.512.671	23	496.664	11.512.672	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
119	ABERTURA DE VIDRIO TEMPLADO PUERTA DE 0,80 DE HOJA TIPO 1	UNIDAD	7,56	470.869	3.559.769	8	470.869	3.559.770	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
120	ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO VENTANA DE 1,45 *0,90 TIPO. V.	UNIDAD	5,22	470.869	2.457.936	5	470.869	2.457.936	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
121	PINTURA DE MURO REVOCADO AL LATEX INTERIOR	m2	201,40	24.058	4.845.281	201	24.058	4.845.281	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
122	TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD EN LADRILLOS VISTOS.	m2	71,68	24.499	1.756.088	72	24.499	1.756.088	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
123	INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS /TOMAS CORRIENTE	UNIDAD	8,00	192.924	1.543.392	8	192.924	1.543.392	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
124	INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS /ARTEFACTIOS DE ILUMINACION	UNIDAD	16,00	192.924	3.086.784	16	192.924	3.086.784	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
125	Provisión e instalación de Acondicionador de Aire	UNIDAD	4,00	192.924	771.696	-	0							0	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
126	Piso de adoquines en area karumbe	m2	138,95	122.536	17.026.377	139	122.536	17.026.377	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
127	Parquizacón de areas exteriores.	m2	436,55	59.840	26.123.152	437	59.840	26.123.152	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
128	Panel central de alarmas /teclado remoto de control/transformador y sirena	un	1,00	1.952.960	1.952.960	1	1.952.960	1.952.960	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
129	Instalación de sistema contra incendios/Detectores de humo iónicos	un	52,00	145.466	7.564.232	52	145.466	7.564.232	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
130	Instalacion de sistema contra incendios/ Extintores	un	18,00	435.200	7.833.600	18	435.200	7.833.600	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
131	Instalacion de sistema contra incendios/Pulsadores manuales de incendio	un	3,00	245.888	737.664	3	245.888	737.664	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
132	carteles de salida y Luces de emergencia	un	9,00	245.888	2.212.992	9	245.888	2.212.992	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
133	Boca siamesa / cañerías 80,00 ml/ válvulas de retención.	un	1,00	14.039.013	14.039.013	1	14.039.013	14.039.013	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
134	Bocas equipadas BIE	un	1,00	3.340.800	3.340.800	1	3.340.800	3.340.800	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
135	Reservorio de agua / tanque metálico de 10.000 lts con electrobomba conectado a pozo artesiano existente	un	1,00	41.996.800	41.996.800	1	41.996.800	41.996.800	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0

00000250 250

Arq. Carmen M. Alvaldi
Directora de Obras y Planificación Urbana
Municipalidad de Villamica

136	Servicio de instalacion de cocina /Extactores de cocinas con campana	un	10,00	2.574.934	25.749.340	10	2.574.934	25.749.340	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
137	Limpieza final	m2	849,50	6.792	6.449.004	950	6.792	6.449.004	-	-	0%	0%	0%	-	-	0%	0
	TRABAJOS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIOS Y/O COMPENSATORIOS								-	-				-			0
138	Provisión e instalación de Acondicionador de Aire	unidad	0	0	-	4	2.962.993	11.851.972	-	-	0%	0%	0%	-	-	0%	0
139	Excavación de zapatas	Metros cubicos	0	0	-	237	41.500	9.841.725	-	-	0%	0%	0%	-	-	0%	0
140	excavacion de pilotines	metros lineales	0	0	-	216	70.000	15.120.035	-	-	0%	0%	0%	-	-	0%	0
					5.165.607.237			**5.165.607.237**		**311.119.179**	6%	27%	27%		**393.382.643**	8%	**35%**

RESUMEN DE PAGOS		DESEMBOLSOS		
COSTO TOTAL DE LA OBRA	5.165.607.237			
ANTICIPO DEL 2%		**103.312.145**		
MONTO TOTAL DEL PRIMER CERTIFICADO DE OBRS	195.675.172			
DESCUENTO POR ANTICIPO 2%			3.913.503	
DESCUENTO POR FRONDO DE REPARO 5%			9.783.759	
MONTO NETO DEL PRIMER CERTIFICADO 14 DE AGOSTO 2024		**181.977.909**		
MONTO TOTAL DEL SEGUNDO CERTIFICADO	694.573.130			
DESCUENTO POR ANTICIPO 2%			13.891.463	
DESCUENTO POR FRONDO DE REPARO 5%			34.728.656	
MONTO NETO DEL SEGUNDO CERTIFICADO 05 DE SETIEMBRE 2024		**645.953.011**		
MONTO TOTAL DEL TERCER CERTIFICADO	214.326.947			
DESCUENTO POR ANTICIPO 2%			4.286.539	
DESCUENTO POR FRONDO DE REPARO 5%			10.716.347	
MONTO NETO DEL TERCER CERTIFICADO 15 DE OCTUBRE 2024		**199.324.060**		
MONTO TOTAL DEL CUARTO CERTIFICADO	311.119.179			
DESCUENTO POR ANTICIPO 2%			6.222.384	
DESCUENTO POR FRONDO DE REPARO 5%			15.555.959	
MONTO NETO DEL CUARTO CERTIFICADO 04 DE NOVIEMBRE 2024		**289.340.836**		
MONTO TOTAL DEL QUINTO CERTIFICADO	393.382.643			
DESCUENTO DEL 2% POR ANTICIPO			7.867.653	
DESCUENTO DEL 5 % POR FONDO DE REPARO			19.669.132	
MONTO NETO DEL QUINTO CERTIFICADO 03 DE DICIEMBRE 2024		**365.845.858**		

Arq. Carmen M. Airaldi
Directora de Obras y Planificación Urbana
Municipalidad de Villarrica

000025

CERTIFICADOS DE OBRAS

CONSTRUCCION DE TERMINAL DE TRANSPORTE INTERDISTRITAL DE OMNIBUS VILLARRICA

CONVENIO MODFICATORIO N°1

									CUARTO CERTIFICADO					QUINTO CERTIFICADO DE OBRAS			
									CERTIFICADO ANTERIOR					PRESENTE CERTIFICADO			
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	CONTRACTUAL	Canti-dad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDAD REALIZADA	MONTO REALIZADO	PORCENTAJE REALIZADO	PORCENTAJE ACUMULADO ACTUAL/ SEGÚN CCONTRATO	PORCENTAJE ACUMULADO ACTUAL/ SEGÚN CONVENIO MODIFICATORI	CANTIDAD REALIZADA	MONTO REALIZADO	PORCENTAJE REALIZADO	PORCENTAJE ACUMULADO ACTUAL/ SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO N°1
1	Cartel de Obras	m2	6,00	238.656	1.431.936	6	238.656	1.431.936	-	-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
2	Vallado perimetral de proteccion de obras	m2	420,00	175.946	73.897.320	420	175.946	73.897.320	-	-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
3	Obrador	m2	50,00	852.062	42.603.100	50	852.062	42.603.100	-	-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
4	Demolicion de edificio y casillas existentes y retiro de escombros	m2	650,00	82.676	53.739.400	650	82.676	53.739.400	-	-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
5	Movimiento de suelo , Terraplenamientos.	m3	230,00	61.472	14.138.560	818	61.472	50.299.464	-	-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
6	Replanteo y marcación	m2	949,50	10.189	9.674.455	950	10.189	9.674.456	-	-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
7	Derribo y destronque de arboles	un	5,00	652.800	3.264.000	17	652.800	11.097.600	-	-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
8	Zapatas bases de pilares	m3	21,40	2.399.150	51.341.810	21	2.399.150	51.341.810	-	-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
9	Vigas de fundacion H°A°	m3	24,38	2.848.244	69.440.188	28	2.848.244	79.807.797	-	-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
10	Pilares de H° A°	m3	17,16	2.734.004	46.915.508	17	2.734.004	46.915.509	9,24	25.262.197	54%	54%	54%	7,92	21.653.312	46%	100%
11	Vigas de H°A°	m3	24,38	2.831.147	69.023.363	24	2.831.147	69.023.364	12,15	34.398.436	50%	50%	50%		-	0%	50%
12	Losa de Hormigón Armado Planta Baja	m3	49,62	2.763.669	137.133.255	50	2.763.669	137.133.256	25,00	69.091.725	50%	50%	50%		-	0%	50%
13	Base de Muro de H°A°	m3	2,00	2.088.972	4.177.944	2	2.088.972	4.177.944		-	0%	0%	0%		-	0%	0%
14	Pantalla de H° A° de 0,15 de espesor	m3	3,76	3.463.499	13.022.756	4	3.463.499	13.022.756		-	0%	0%	0%		-	0%	0%
15	Bases de pilares de estructura metalica de cabezal de H°A° y Pilotes	m3	24,96	2.097.458	52.352.551	49	2.097.458	103.698.324		-	0%	0%	100%		-	0%	100%
16	Estructura metálica, Pilares metálicos , Vigas y cabriadas metalicas con cobertura de chapas.	m2	1.985,16	870.400	1.727.883.264	1.985	870.400	1.727.883.264	198,52	172.788.326	10%	10%	40%	397	345.576.653	20%	60%
17	Muro de nivelacion de 0,45 m de ancho	m2	91,58	285.025	26.102.589	132	285.025	37.660.040		-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
150	Muro de elevación de 0.15 visto una cara	m2	337,37	140.242	47.313.443	337	140.242	47.313.444	50,61	7.097.017	15%	15%	59%	137	19.180.127	41%	100%
19	Muro de elevacion de 0,15 para revocar	m2	242,32	102.405	24.814.779	242	102.405	24.814.780	24,23	2.481.478	10%	10%	72%	68	6.972.552	28%	100%
20	Paneles tipo parasoles en fachadas Este y Oeste, Norte y Sur	m2	302,62	283.003	85.642.367	303	283.003	85.642.368	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0%
21	Divisorias con mamparas.	m2	261,66	161.750	42.323.505	262	161.750	42.323.505	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0%
22	Aislacion horizontal de muros Planta Baja	m2	108,00	63.155	6.820.740	108	63.155	6.820.740	-	-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
23	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	673,83	51.762	34.878.788	674	51.762	34.878.788	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0%
24	Revoque de muros exteriores.	m2	151,94	60.980	9.265.301	152	60.980	9.265.301	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0%
25	Revoque de cielo raso	m2	424,71	65.226	27.702.134	425	65.226	27.702.134	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0%
26	Revestimiento de azulejos	m2	156,00	139.285	21.728.460	156	139.285	21.728.460	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
27	contrapiso de H° de cascotes 10 cm. Area interior	m2	913,84	52.267	47.763.675	914	52.267	47.763.675	-	-	0%	0%	58%	0	-	0%	58%
28	contrapiso de H° de cascotes 10 cm. Area galeria exterior frontal y posterior	m2	1.060,35	52.267	55.421.313	1.060	52.267	55.421.313	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
29	Contrapiso en área de veredas	m2	605,12	52.267	31.627.807	605	52.267	31.627.807	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
30	Carpeta de cemento p/ base de porcelanato	m2	1.974,19	38.280	75.571.993	1.974	38.280	75.571.993	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
31	Porcelanato . Area interior	m2	913,84	184.894	168.963.532	914	184.894	168.963.533	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
32	Porcelanato. Area exterior Galeria frontal / Posterior/	m2	1.060,35	184.894	196.052.352	1.060	184.894	196.052.353	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
33	Veredas de baldosas tipo adoquines de cemento rústicos de diseños circulares.	m2	605,12	119.400	72.251.328	605	119.400	72.251.328	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
34	Instalacion de adoquines.(Explanada frontal y poterior estacionamientos adoquines ecologicos)	m2	2.467,88	122.536	302.404.143	2.468	122.536	302.404.144	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
35	Zócalo de porcelanato .	ml	879,35	45.439	39.956.784	879	45.439	39.956.785	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0

252

00000252

Arq. Carmen M. Airaldi
Directora de Obras y Planificación Urbana
Municipalidad de Villarrica

36	Colocación de Vidrios templados. Paños fijos y aberturas. (puertas y ventanas)	m2	326,34	470.869	153.663.389	326	470.869	153.663.389	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
37	Colocación de Mamparas y puertas para boxes de baños	m2	40,93	587.520	24.047.193	41	587.520	24.047.194	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
38	Cenefas de estructura metálicas placas cementicias sobre techo de bloque / terraza técnica.y cobretura de caños de bajadas en la Fachada Norte.	m2	270,87	277.440	75.150.172	271	277.440	75.150.173	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
39	Colocación Puerta tipo tablero de madera de 0,80 x 2.10 con marco y herrajes.	un	17,00	1.814.248	30.842.216	17	1.814.248	30.842.216	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
40	Asientos de espera/ sillas Tandem de 4 cuerpos asientos de metal	un	18,00	1.280.000	23.040.000	18	1.280.000	23.040.000	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
41	De estructura metalica.	m2	1,00	36.391	36.391	1.992	36.391	72.490.872	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
42	De paredes al latex	m2	669,77	24.058	16.113.567	670	24.058	16.113.567	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
43	De cielo raso	m2	424,71	23.570	10.010.414	425	23.570	10.010.415	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
44	De aberturas de madera al barniz	m2	65,79	31.954	2.102.253	66	31.954	2.102.254	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
45	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y resina sintpetica)	m2	337,37	24.499	8.265.227	337	24.499	8.265.228	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
46	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	59,10	272.000	16.075.200	59	272.000	16.075.200	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
47	De Paredes al látex. (cenefas de chapas cementicias)	m2	270,87	24.058	6.516.590	271	24.058	6.516.590	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
48	Canaleta de chapas N°26 desarrollo 4.20 m. y caño de bajada de PVC de 150 mm.	ml	59,10	456.960	27.006.336	59	456.960	27.006.336	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
49	Registro de 30 x 30x 30 para desague de caño de bajada	un	13,00	247.995	3.223.935	13	247.995	3.223.935	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
50	Cañeria de desgue pluvial	ml	100,00	91.042	9.104.200	100	91.042	9.104.200	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
51	instalcion de agua corriente pileta cocina	un	10,00	237.115	2.371.150	10	237.115	2.371.150	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
52	instalacion desague cloacal de pileta de cocina	un	10,00	283.698	2.836.980	10	283.698	2.836.980	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
53	instalacion de agua corriente baños (tipo baño social unlabatorio + un inodoro)	un	3,00	379.761	1.139.283	3	379.761	1.139.283	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
54	instalacion de agua corriente baños (tipo baño servicio un labatorio + un inodoro+ un mingitorio)	un	3,00	563.330	1.689.990	3	563.330	1.689.990	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
55	instalacion de desague cloacal de baños tipo social	un	3,00	421.912	1.265.736	3	421.912	1.265.736	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
56	instalacion desague cloacal de de baño tipo de servicio	un	3,00	506.479	1.519.437	3	506.479	1.519.437	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
57	Instalcion de artefactos y griferia de piletas de cocina (acero inoxidable una bacha)	un	10,00	639.744	6.397.440	10	639.744	6.397.440	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
58	Inodoros	un	8,00	441.656	3.533.248	8	441.656	3.533.248	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
59	Lavatorios c/ mesada de granito	un	7,00	858.360	6.008.520	7	858.360	6.008.520	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
60	Mingitorios	un	4,00	331.454	1.325.816	4	331.454	1.325.816	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
61	Provison y colocacion de espejos	un	3,00	192.926	578.778	3	192.926	578.778	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
62	barrales para minusvalidos. Juego	un	2,00	1.360.000	2.720.000	2	1.360.000	2.720.000	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
63	Registros de 40 x40	un	3,00	372.343	1.117.029	3	372.343	1.117.029	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
64	Registros de 60 x 60	un	5,00	486.102	2.430.510	5	486.102	2.430.510	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
65	Caños de desaguel cloacal de 100 mm	ml	80,00	91.042	7.283.360	80	91.042	7.283.360	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
66	Muebles de cocina para boxes	ml	36,20	1.317.024	47.676.268	36	1.317.024	47.676.269	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
67	PLACA DE SENALIZACION /ACESOS NORTE SUR ESTE Y OESTE Letrasy simbolos de tres placas combinadas aplicadas	un	23,00	157.760	3.628.480	23	157.760	3.628.480	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
68	PLACA DE SEÑALIZACION /SANITARIOS DAMAS / CABALLEROS / INCLUSIVOS letras y simbolos de tres placas combinadas , aplicados a parede de 30x 5 cm	un	24,00	119.680	2.872.320	24	119.680	2.872.320	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
69	PLACA DE SEÑALIZACION/ AREA DE EMBARQUE letras de tres placas combinadas aplicadas a pared o mampara 30 x 5 cm	un	28,00	119.680	3.351.040	28	119.680	3.351.040	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
70	Provisión e instalación de Transformador de 300nKVA Pedestal	un	1,00	77.372.064	77.372.064	1	77.372.064	77.372.064	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0

253

00000253

Arq. Carmen M. Airaldi
Directora de Obras y Planificación Urbana
Municipalidad de Villarrica

71	Provisión e instalación de Equipo de Acondicionador de Aire tipo compacto de 180.000 BTU	un	3,00	66.727.584	200.182.752	3	66.727.584	200.182.752	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
72	Instalaciones eléctricas /Tablero principal, seccional.	un	2,00	1.189.948	2.379.896	2	1.189.948	2.379.896	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
73	Instalación de artefactos eléctricos /Cable multifilar de 16 mm2	m	500,00	39.917	19.958.500	500	39.917	19.958.500	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
74	Instalación de artefactos eléctricos /Cable multifilar de 10 mm2	m	400,00	20.890	8.356.000	400	20.890	8.356.000	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
75	Instalación de artefactos eléctricos /Cable multifilar de 6 mm2	m	800,00	11.310	9.048.000	800	11.310	9.048.000	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
76	Instalación de artefactos eléctricos /Cable multifilar de 4 mm2	m	1.000,00	7.983	7.983.000	1.000	7.983	7.983.000	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
77	Instalación de artefactos eléctricos /Cable preensamblado 4 x 16 mm2	m	200,00	23.950	4.790.000	200	23.950	4.790.000	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
78	Instalación de artefactos eléctricos /Cable multifilar de 2 mm2	m	1.600,00	4.258	6.812.800	1.600	4.258	6.812.800	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
79	Instalación de artefactos eléctricos /Cable Multifilar de 2 x4 tipo taller	m	400,00	21.821	8.728.400	400	21.821	8.728.400	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
80	Instalación de artefactos eléctricos /Cable Multifilar de 1	m	800,00	1.996	1.596.800	800	1.996	1.596.800	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
81	Instalación de artefactos eléctricos /Llave termomagnética de 32	un	30,00	39.917	1.197.510	30	39.917	1.197.510	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
82	Instalación de artefactos eléctricos /Llave termomagnética de 20	un	30,00	39.917	1.197.510	30	39.917	1.197.510	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
83	Instalación de artefactos eléctricos /Llave termomagnética de 16	un	60,00	39.917	2.395.020	60	39.917	2.395.020	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
84	Instalación de artefactos eléctricos /Llave termomagnética de 63	un	2,00	332.640	665.280	2	332.640	665.280	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
85	Instalación de artefactos eléctricos /Caja de conexión rectangular	un	300,00	3.992	1.197.600	300	3.992	1.197.600	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
86	Instalación de artefactos eléctricos /Caja de conexión octogonal	un	400,00	4.352	1.740.800	400	4.352	1.740.800	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
87	Instalación de artefactos eléctricos /Caño corrugado antillama de 1 pulgada	m	1.000,00	6.653	6.653.000	1.000	6.653	6.653.000	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
88	Instalación de artefactos eléctricos /Caño corrugado antillama de 3/4 pulgada	m	1.800,00	6.653	11.975.400	1.800	6.653	11.975.400	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
89	Instalación de artefactos eléctricos /Caño corrugado antillama de 5/8 pulgada	m	800,00	5.322	4.257.600	800	5.322	4.257.600	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
90	Instalación de artefactos eléctricos /Caño electroducto de 5/8	m	500,00	2.661	1.330.500	500	2.661	1.330.500	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
91	Instalación de artefactos eléctricos /Caño electroducto de 3/4	m	1.000,00	3.992	3.992.000	1.000	3.992	3.992.000	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
92	Instalación de artefactos eléctricos /Caño electroducto de 1 pulgada	m	800,00	3.565	2.852.000	800	3.565	2.852.000	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
93	Postes de H°A° de 10,50	un	15,00	1.596.672	23.950.080	15	1.596.672	23.950.080	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
94	Instalación de artefactos eléctricos /llave de un punto	un	150,00	36.797	5.519.550	150	36.797	5.519.550	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
95	Instalación de artefactos eléctricos /Caja de llave de 1 modulo	un	100,00	5.000	500.000	100	5.000	500.000	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
96	Instalación de artefactos eléctricos /Caja de llave de 2 modulos	un	150,00	5.000	750.000	150	5.000	750.000	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
97	Instalación de artefactos eléctricos /Caja de llave de 3 modulos	un	150,00	5.000	750.000	150	5.000	750.000	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
98	Instalación de artefactos eléctricos /Aplique LED de adosar de 18 W	un	80,00	55.983	4.470.640	80	55.883	4.470.640	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
99	Instalación de artefactos eléctricos /Aplique LED de adosar de 12 W	un	30,00	42.578	1.277.340	30	42.578	1.277.340	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
100	Instalación de artefactos eléctricos /Aplique LED urbino	un	20,00	1.995.840	39.916.800	20	1.995.840	39.916.800	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
101	Instalación de artefactos eléctricos /tomas corriente	un	150,00	13.306	1.995.900	150	13.306	1.995.900	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
102	Instalación de artefactos eléctricos /tomas shko	un	30,00	39.917	1.197.510	30	39.917	1.197.510	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
103	Instalación de artefactos eléctricos /Base con fotocelula	un	20,00	61.206	1.224.120	20	61.206	1.224.120	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0

2554

00000254

935

Arq. Carmen M. Airaldi
Directora de Obras y Planificación Urbana
Municipalidad de Vilamca

104	Vallado perimetral de alambre tejido y pilares matalicos cargados de H°	ml	5,00	365.568	1.827.840	70	365.568	25.414.287	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
105	Portón metálico	un	69,52	3.692.955	256.734.231	2	3.692.955	7.385.910	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
106	REPLANTEO Y MARCACION	m2	28,52	10.189	290.590	29	10.189	290.590	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
107	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	m2	16,00	442.995	7.087.920	16	442.995	7.087.920	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
108	MURO DE NIVELACION DE 0,45 DE ANCHO	m2	2,16	285.025	615.654	2	285.025	615.654	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
109	MURO DE NIVELACION DE 0,30 DE ANCHO	m2	9,36	190.926	1.787.067	9	190.926	1.787.067	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
110	MURO DE 0,15 DE LADRILLOS COMUNES	m2	99,76	102.405	10.215.922	100	102.405	10.215.923	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
111	MURO DE 0,15 DE LADRILLOS LAMINADOS VISTOS	m2	53,20	140.242	7.460.874	53	140.242	7.460.874	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
112	CONTRAPISO DE CASCOTES DE 10 CM	m2	92,00	52.267	4.808.564	92	52.267	4.808.564	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
113	CARPETA DE CEMENTO P/ BASE PORCELANATO	m2	124,00	38.280	4.746.720	124	38.280	4.746.720	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
114	PISO DE PORCELANATO 60X60 CM	m2	32,00	184.894	5.916.608	32	184.894	5.916.608	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
115	ZOCALO DE PORCELANATO	ml	44,40	45.439	2.017.491	44	45.439	2.017.492	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
116	PISO DE ADOQUINES DE DISEÑO CIRCULARES EN AREA EXTERIOR .DE H°	m2	61,24	119.400	7.312.056	61	119.400	7.312.056	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
117	REVOQUE DE PAREDES INTERIOR EXTERIOR.	m2	201,40	51.762	10.424.866	201	51.762	10.424.867	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
118	TECHO DE CHAPA SANDWICH PREPINTADA ESPESOR	m2	23,18	496.664	11.512.671	23	496.664	11.512.672	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
119	ABERTURA DE VIDRIO TEMPLADO PUERTA DE 0,80 DE HOJA TIPO 1	UNIDAD	7,56	470.869	3.559.769	8	470.869	3.559.770	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
120	ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO VENTANA DE 1,45 *0,90 TIPO. V.	UNIDAD	5,22	470.869	2.457.936	5	470.869	2.457.936	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
121	PINTURA DE MURO REVOCADO AL LATEX INTERIOR	m2	201,40	24.058	4.845.281	201	24.058	4.845.281	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
122	TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD EN LADRILLOS VISTOS.	m2	71,68	24.499	1.756.088	72	24.499	1.756.088	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
123	INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS /TOMAS CORRIENTE	UNIDAD	8,00	192.924	1.543.392	8	192.924	1.543.392	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
124	INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS /ARTEFACTIOS DE ILUMINACION	UNIDAD	16,00	192.924	3.086.784	16	192.924	3.086.784	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
125	Provisión e instalación de Acondicionador de Aire	UNIDAD	4,00	192.924	771.696	-	0							0	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
126	Piso de adoquines en area karumbe	m2	138,95	122.536	17.026.377	139	122.536	17.026.377	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
127	Parquizacón de areas exteriores.	m2	436,55	59.840	26.123.152	437	59.840	26.123.152	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
128	Panel central de alarmas /teclado remoto de control/transformador y sirena	un	1,00	1.952.960	1.952.960	1	1.952.960	1.952.960	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
129	Instalación de sistema contra incendios/Detectores de humo iónicos	un	52,00	145.466	7.564.232	52	145.466	7.564.232	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
130	Instalacion de sistema contra incendios/ Extintores	un	18,00	435.200	7.833.600	18	435.200	7.833.600	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
131	Instalacion de sistema contra incendios/Pulsadores manuales de incendio	un	3,00	245.888	737.664	3	245.888	737.664	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
132	carteles de salida y Luces de emergencia	un	9,00	245.888	2.212.992	9	245.888	2.212.992	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
133	Boca siamesa / cañerías 80,00 ml/ válvulas de retención.	un	1,00	14.039.013	14.039.013	1	14.039.013	14.039.013	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
134	Bocas equipadas BIE	un	1,00	3.340.800	3.340.800	1	3.340.800	3.340.800	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
135	Reservorio de agua / tanque metálico de 10.000 lts con electrobomba conectado a pozo artesiano existente	un	1,00	41.996.800	41.996.800	1	41.996.800	41.996.800	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0

00000255

255

236

Arq. Carmen M. Airadi
Directora de Obras y Planificación Urbana
Municipalidad de Villarrica

136	Servicio de instalacion de cocina /Extactores de cocinas con campana	un	10,00	2.574.934	25.749.340	10	2.574.934	25.749.340	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0
137	Limpieza final	m2	949,50	6.792	6.449.004	950	6.792	6.449.004	-	-	0%	0%	0%	-	-	0%	0
	TRABAJOS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIOS Y/O COMPENSATORIOS								-	-				-			0
138	Provisión e instalación de Acondicionador de Aire	unidad	0	0	-	4	2.962.993	11.851.972	-	-	0%	0%	0%	-	-	0%	0
139	Excavación de zapatas	Metros cubicos	0	0	-	237	41.500	9.841.725	-	-	0%	0%	0%	-	-	0%	0
140	excavacion de pilotines	metros lineales	0	0	-	216	70.000	15.120.035	-	-	0%	0%	0%	-	-	0%	0
					5.165.607.237			**5.165.607.237**		**311.119.179**	6%	27%	27%		**393.382.643**	8%	**35%**

RESUMEN DE PAGOS		**DESEMBOLSOS**		
COSTO TOTAL DE LA OBRA	5.165.607.237			
ANTICIPO DEL 2%		**103.312.145**		
MONTO TOTAL DEL PRIMER CERTIFICADO DE OBRS	195.675.172			
DESCUENTO POR ANTICIPO 2%			3.913.503	
DESCUENTO POR FRONDO DE REPARO 5%			9.783.759	
MONTO NETO DEL PRIMER CERTIFICADO 14 DE AGOSTO 2024		**181.977.909**		
MONTO TOTAL DEL SEGUNDO CERTIFICADO	694.573.130			
DESCUENTO POR ANTICIPO 2%			13.891.463	
DESCUENTO POR FRONDO DE REPARO 5%			34.728.656	
MONTO NETO DEL SEGUNDO CERTIFICADO 05 DE SETIEMBRE 2024		**645.953.011**		
MONTO TOTAL DEL TERCER CERTIFICADO	214.326.947			
DESCUENTO POR ANTICIPO 2%			4.286.539	
DESCUENTO POR FRONDO DE REPARO 5%			10.716.347	
MONTO NETO DEL TERCER CERTIFICADO 15 DE OCTUBRE 2024		**199.324.060**		
MONTO TOTAL DEL CUARTO CERTIFICADO	311.119.179			
DESCUENTO POR ANTICIPO 2%			6.222.384	
DESCUENTO POR FRONDO DE REPARO 5%			15.555.959	
MONTO NETO DEL CUARTO CERTIFICADO 04 DE NOVIEMBRE 2024		**289.340.836**		
MONTO TOTAL DEL QUINTO CERTIFICADO	393.382.643			
DESCUENTO DEL 2% POR ANTICIPO			7.867.653	
DESCUENTO DEL 5 % POR FONDO DE REPARO			19.669.132	
MONTO NETO DEL QUINTO CERTIFICADO 03 DE DICIEMBRE 2024		**365.845.858**		

Arq. Carmen M. Airaldi
Directora de Obras y Planificación Urbana
Municipalidad de Villarrica

00000256

NFORME TECNICO

Proyecto: CONSTRUCCION DE TERMINAL DE TRANSPORTE INTERDISTRITAL DE OMNIBUS VILLARRICA

Contrato N°: L.P.N. 01/2024

ID N°: 427852

Ubicación: Ruy Diaz de Melgarejo e/ Natalicio Talavera y Gregorio Benitez

Contratista: BOGADO CONSTRUCCIONES

Fiscal De Obras: Arq. Carmen Matilde Airaldi Bogado

Fecha del informe: 03/ 12 /2024

Certificado: N° 5

El presente informe tiene por objetivo certificar que los trabajos ejecutados en el proyecto CONSTRUCCION DE TERMINAL DE TRANSPORTE INTERDISTRITAL DE OMNIBUS VILLARRICA, ubicado sobre la calle Ruy Diaz de Melgarejo e/ Natalicio Talavera y Gregorio Benítez , cumplen con las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el contrato LPN N° 01 / 2024 bajo la responsabilidad de la empresa BOGADO CONSTRUCCIONES del Señor Juan Ramon Bogado . El período certificado corresponde a los trabajos realizados entre el 04 de noviembre y el 03 de diciembre del corriente año. Fecha del Certifica de o N°5 .

Arq. Carmen M. Airaldi
Directora de Obras y Planificación Urbana
Municipalidad de Villarrica

Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Teléfono: (0541) 42255 - Fax: 43210

www.villarrica.gov.py
munivca@gmail.com

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADOS DE OBRAS

CONSTRUCCION DE TERMINAL DE TRANSPORTE INTERDISTRITAL DE OMNIBUS VILLARRICA — **CONVENIO MODIFICATORIO Nº1**

									CUARTO CERTIFICADO					QUINTO CERTIFICADO DE OBRAS			
									CERTIFICADO ANTERIOR					PRESENTE CERTIFICADO			
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	CONTRACTUAL	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDAD REALIZADA	MONTO REALIZADO	PORCENTAJE REALIZADO	PORCENTAJE ACUMULADO ACTUAL/ SEGÚN CONTRATO	ACUMULADO ACTUAL/ SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO	CANTIDAD REALIZADA	MONTO REALIZADO	PORCENTAJE REALIZADO	PORCENTAJE ACUMULADO ACTUAL/ SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO Nº1
1	Cartel de Obras	m2	6,00	238.656	1.431.936	6	238.656	1.431.936	-	-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
2	Vallado perimetral de protección de obras	m2	420,00	175.545	73.697.200	420	175.545	73.697.200	-	-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
3	Obrador	m2	50,00	852.062	42.603.100	50	852.062	42.603.100	-	-	0%	0%	100%				
4	Demolicion de edificio y casillas existentes y retiro de escombros	m2	650,00	82.678	53.738.430	650	82.678	53.738.430	-	-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
5	Movimiento de suelo . Terraplenamientos.	m3	220,00	61.472	14.138.560	230	61.472	58.299.464	-	-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
6	Replanteo y numeración	m2	949,50	10.188	9.674.456	950	10.188	9.674.456	-	-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
7	Derribo y destronque de arboles	un	5,00	652.900	3.264.000	17	652.900	11.097.600	-	-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
8	Zapatas bases de pilares	m3	21,40	2.359.150	51.341.810	22	2.359.150	52.341.810	-	-	0%	0%	100%	0	-	0%	100%
9	Vigas de fundacion H°A°	m3	24,38	2.848.244	69.440.198	28	2.848.244	79.807.797	-	-	0%	0%	100%				
10	Pilares de H° A°	m3	17,16	2.734.004	46.915.508	17	2.734.004	46.515.509	8,24	25.262.857	54%	54%	54%	7,92	21.653.312	46%	100%
11	Vigas de H°A°	m3	24,39	2.831.147	69.023.363	24	2.831.147	68.023.364	12,8	34.798.438	51%	51%	51%		-	0%	51%
12	Losa de Hormigón Armado Planta Baja	m3	49,62	2.763.669	137.133.256	50	2.763.669	137.133.256	25,00	69.083.25	50%	50%	50%		-	0%	50%
13	Base de Muro de H°A°	m3	2,00	2.088.972	4.177.944	2	2.088.972	4.177.944			0%	0%	0%		-	0%	0%
14	Pantalla de H°A° de 0,15 de espesor	m3	3,76	3.453.499	13.022.756	4	3.453.499	13.922.756			0%	0%	0%				
15	Bases de pilares de estructura metálica de cabezal de H°A° y Pilotes	m3	24,96	2.097.458	52.362.551	49	2.097.458	101.670.324			0%	0%	100%		-	0%	100%
16	Estructura metálica. Pilares metálicos , Vigas y cabriadas metálicas con cobertura de chapas.	m2	1.995,16	870.400	1.737.883.264	1.995	870.400	1.737.883.264	394,52	172.788.829	10%	10%	10%	397	345.578.653	20%	60%
17	Muro de nivelación de 0,45 m de ancho	m2	91,98	265.025	24.102.598	132	265.025	37.660.562			0%	0%	100%	0	-	0%	100%
150	Muro de elevación de 0,15 visto una cara	m2	337,77	140.247	47.313.443	337	140.247	47.313.443	50,62	7.097.00	15%	15%	59%	137	19.190.127	41%	100%
19	Muro de elevacion de 0,15 para revocar	m2	242,32	102.405	24.814.779	242	102.405	24.814.780	24,23	2.481.678	10%	10%	72%	68	6.972.552	28%	128%
20	Paneles tipo parasoles en fachadas Este y Oeste. Norte y Sur	m2	302,62	260.003	65.642.387	303	251.809	85.642.369	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0%
21	Cheuvrons con mamparas	m2	261,56	161.750	42.323.506	262	161.750	42.323.505	-	-	0%	0%	0%	0	-	0%	0%
22	Aislacion horizontal de muros Planta Baja	m2	108,00	63.155	6.820.740	108	63.155	6.858.246			0%	0%	100%	0	-	0%	100%

Es mi informe.

Arq. Carmen M. Airaldi
Directora de Obras y Planificación Urbana
Municipalidad de Villarrica

Arq. Carmen Matilde Airaldi B.

Directora de Obras y Planificación Urbana

Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Teléfono: (0541) 42255 – Fax: 43210

www.villarrica.gov.py
munivca@gmail.com

Escaneado con CamScanner

ACTA DE MEDICIÓN DE AVANCE DE RUBROS

N.º 5

Lugar: Terminal de Ómnibus sito en las calles Ruy Diaz de Melgarejo e/ Gregorio Benitez y Natalicio Talavera / Villarrica Paraguay.

Fecha: 29 de noviembre de 2024

I. DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

- **Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE TERMINAL DE TRANSPORTE INTERDISTRITAL DE OMNIBUS VILLARRICA**
- **Ubicación:** Ruy Diaz de Melgarejo e/Natalicio Talavera y Gregorio Benítez
- **Entidad Contratante:** Municipalidad de Villarrica.
- **Contratista / Empresa Ejecutora:** BOGADO CONSTRUCCIONES
- **Contrato N.º:** LPN 01/2023
- **Monto Adjudicado:** 5.165.237
- **Plazo de Ejecución:** 15 meses, desde 29 / 07/ 2024 hasta 29 /10/2025
- **Fiscal Responsable:** Arq. Carmen Matilde Airaldi / directora de Obras y Planificación Urbana de Villarrica.

Dr. Magín Benítez B.
Intendente Municipal
Municipalidad de Villarrica

II. OBJETO

El presente documento tiene por objeto dejar constancia de la **medición de avance de rubros de obra** ejecutados por la empresa contratista, conforme a los planos, especificaciones técnicas y contrato vigente.

II. DETALLE DE MEDICIÓN

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD REALIZADA
1	Cartel de Obras	m2	0

Lic. Luis Manuel Vallejo

Arq. Carmen M. Airaldi
Directora de Obras y Planificación Urbana
Municipalidad de Villarrica

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramon Bogado Lopez
RUC 3.203.340 - 0

2	Vallado perimetral de proteccion de obras	m2	0
3	Obrador	m2	0
4	Demolicion de edificio y casillas existentes y retiro de escombros	m2	0
5	Movimiento de suelo . Terraplenamientos.	m3	0
6	Replanteo y marcación	m2	0
7	Derribo y destronque de arboles	un	0
8	Zapatas bases de pilares	m3	0
9	Vigas de fundacion H°A°	m3	0
10	Pilares de H° A°	m3	7,92
11	Vigas de H°A°	m3	
12	Losa de Hormigón Armado Planta Baja	m3	
13	Base de Muro de H°A°	m3	
14	Pantalla de H° A° de 0,15 de espesor	m3	
15	Bases de pilares de estructura metalica de cabezal de H°A° y Pilotes	m3	
16	Estructura metálica, Pilares metálicos , Vigas y cabriadas metalicas con cobertura de chapas.	m2	397
17	Muro de nivelacion de 0,45 m de ancho	m2	0
18	Muro de elevación de 0.15 visto una cara	m2	137
19	Muro de elevacion de 0,15 para revocar	m2	68
20	Paneles tipo parasoles en fachadas Este y Oeste, Norte y Sur	m2	0
21	Divisorias con mamparas.	m2	0
22	Aislacion horizontal de muros Planta Baja	m2	0
23	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	0
24	Revoque de muros exteriores.	m2	0
25	Revoque de cielo raso	m2	0
26	Revestimiento de azulejos	m2	0
27	contrapiso de H° de cascotes 10 cm. Area interior	m2	0
28	contrapiso de H° de cascotes 10 cm. Area galeria exterior frontal y posterior	m2	0
29	Contrapiso en área de veredas	m2	0

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Lic. Luis Manuel Vallejo

Dr. Magín Benítez B.
Intendente Municipal
Municipalidad de Villarrica

Arq. Carmen M. Airaldi
Directora de Obras y Planificación Urbana
Municipalidad de Villarrica

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramon Bogado López
RUC 3.203.340 - 0

236

30	Carpeta de cemento p/ base de porcelanato	m2	0
31	Porcelanato . Area interior	m2	0
32	Porcelanato. Area exterior Galeria frontal / Posterior/	m2	0
33	Veredas de baldosas tipo adoquines de cemento rústicos de diseños circulares.	m2	0
34	Instalacion de adoquines.(Explanada frontal y poterior estacionamientos adoquines ecologicos)	m2	0
35	Zócalo de porcelanato .	ml	0
36	Colocación de Vidrios templados. Paños fijos y aberturas, (puertas y ventanas)	m2	0
37	Colocación de Mamparas y puertas para boxes de baños	m2	0
38	Cenefas de estructura metálicas placas cementicias sobre techo de bloque / terraza técnica.y cobretura de caños de bajadas en la Fachada Norte.	m2	0
39	Colocación Puerta tipo tablero de madera de 0,80 x 2.10 con marco y herrajes.	un	0
40	Asientos de espera/ sillas Tandem de 4 cuerpos asientos de metal	un	0
41	De estructura metalica.	m2	0
42	De paredes al latex	m2	0
43	De cielo raso	m2	0
44	De aberturas de madera al barniz	m2	0
45	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y resina sintpetica)	m2	0
46	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ml	0
47	De Paredes al látex. (cenefas de chapas cementicias)	m2	0
48	Canaleta de chapas N°26 desarrollo 4.20 m. y caño de bajada de PVC de 150 mm.	ml	0

Lic. Luis Manuel Vallejo

Dr. Magín Benítez B.
Intendente Municipal
Municipalidad de Villarrica

Arq. Carmen M. Airaldi
Directora de Obras y Planificación Urbana
Municipalidad de Villarrica

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramon Bogado Lopez
RUC: 3.203.340 - 0

49	Registro de 30 x 30x 30 para desague de caño de bajada	un	0
50	Cañeria de desgue pluvial	ml	0
51	instalcion de agua corriente pileta cocina	un	0
52	instalacion desague cloacal de pileta de cocina	un	0
53	instalacion de agua corriente baños (tipo baño social unlabatorio + un inodoro)	un	0
54	instalacion de agua corriente baños (tipo baño servicio un labatorio + un inodoro+ un mingitorio)	un	0
55	instalacion de desague cloacal de baños tipo social	un	0
56	instalacion desague cloacal de de baño tipo de servicio	un	0
57	Instalcion de artefactos y griferia de piletas de cocina (acero inoxidable una bacha)	un	0
58	Inodoros	un	0
59	Lavatorios c/ mesada de granito	un	0
60	Mingitorios	un	0
61	Provison y colocacion de espejos	un	0
62	barrales para minusvalidos. Juego	un	0
63	Registros de 40 x40	un	0
64	Registros de 60 x 60	un	0
65	Caños de desaguel cloacal de 100 mm	ml	0
66	Muebles de cocina para boxes	ml	0
67	PLACA DE SEÑALIZACION /ACESOS NORTE SUR ESTE Y OESTE Letrasy simbolos de tres placas combinadas aplicadas a pared de 40 x 15 cm	un	0
68	PLACA DE SEÑALIZACION /SANITARIOS DAMAS / CABALLEROS Y INCLUSIVOS letras y simbolos de tres placas combinadas , aplicados a parede de 30x 5 cm	un	0

Dr. Magín Benítez B.
Intendente Municipal
Municipalidad de Villarrica

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Lic. Luis Manuel Vallejo

Arq. Carmen M. Airaldi
Directora de Obras y Planificación Urbana
Municipalidad de Villarrica

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramon Bogado López
RUC: 3.203.340 - 0

69	PLACA DE SEÑALIZACION/ AREA DE EMBARQUE letras de tres placas combinadas aplicadas a pared o mampara 30 x 5 cm	un	0
70	Provisión e instalación de Transformador de 300nKVA Pedestal	un	0
71	Provisión e instalación de Equipo de Acondicionador de Aire tipo compacto de 180,000 BTU	un	0
72	Instalaciones eléctricas /Tablero principal, seccional.	un	0
73	Instalación de artefactos eléctricos /Cable multifilar de 16 mm2	m	0
74	Instalación de artefactos eléctricos /Cable multifilar de 10 mm2	m	0
75	Instalación de artefactos eléctricos /Cable multifilar de 6 mm2	m	0
76	Instalación de artefactos eléctricos /Cable multifilar de 4 mm2	m	0
77	Instalación de artefactos eléctricos /Cable preensamblado 4 x 16 mm2	m	0
78	Instalación de artefactos eléctricos /Cable multifilar de 2 mm2	m	0
79	Instalación de artefactos eléctricos /Cable Multifilar de 2 x4 tipo taller	m	0
80	Instalación de artefactos eléctricos /Cable Multifilar de 1	m	0
81	Instalación de artefactos eléctricos /Llave termomagnética de 32	un	0
82	Instalación de artefactos eléctricos /Llave termomagnética de 20	un	0
83	Instalación de artefactos eléctricos /Llave termomagnética de 16	un	0
84	Instalación de artefactos eléctricos /Llave termomagnética de 63	un	0
85	Instalación de artefactos eléctricos /Caja de conexión rectangular	un	0
86	Instalación de artefactos eléctricos /Caja de conexión octogonal	un	0

Lic. Luis Manuel Vallejo

BOGADO CONSTRUCCIONES de Juan Ramón Bogado López RUC [illegible]-0

Arq. Carmen M. Airaldi
Directora de Obras y Planificación Urbana
Municipalidad de Villarrica

Dr. Magín Benítez
Intendente Municipal
Municipalidad de Villarrica

87	Instalación de artefactos eléctricos /Caño corrugado antillama de 1 pulgada	m	0
88	Instalación de artefactos eléctricos /Caño corrugado antillama de 3/4 pulgada	m	0
89	Instalación de artefactos eléctricos /Caño corrugado antillama de 5/8 pulgada	m	0
90	Instalación de artefactos eléctricos /Caño electroducto de 5/8	m	0
91	Instalación de artefactos eléctricos /Caño electroducto de 3/4	m	0
92	Instalación de artefactos eléctricos /Caño electroducto de 1 pulgada	m	0
93	Postes de H°A° de 10,50	un	0
94	Instalación de artefactos eléctricos /llave de un punto	un	0
95	Instalación de artefactos eléctricos /Caja de llave de 1 modulo	un	0
96	Instalación de artefactos eléctricos /Caja de llave de 2 modulos	un	0
97	Instalación de artefactos eléctricos /Caja de llave de 3 modulos	un	0
98	Instalación de artefactos eléctricos /Aplique LED de adosar de 18 W	un	0
99	Instalación de artefactos eléctricos /Aplique LED de adosar de 12 W	un	0
100	Instalación de artefactos eléctricos /Aplique LED urbino	un	0
101	Instalación de artefactos eléctricos /tomas corriente	un	0
102	Instalación de artefactos eléctricos /tomas shko	un	0
103	Instalación de artefactos eléctricos /Base con fotocelula	un	0
104	Vallado perimetral de alambre tejido y pilares matalicos cargados de H°	ml	0
105	Portón metálico	un	0

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Lic. Manuel Vallejo

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramon Bogado López
RUC: 3.203.340 - 0

Arq. Carmen M. Alfaro
Directora de Obras y Planificación Urbana
Municipalidad de Villarrica

Dr. Magín Benítez B.
Intendente Municipal
Municipalidad de Villarrica

106	REPLANTEO Y MARCACION	m2	0
107	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	m2	0
108	MURO DE NIVELACION DE 0,45 DE ANCHO	m2	0
109	MURO DE NIVELACION DE 0,30 DE ANCHO	m2	0
110	MURO DE 0,15 DE LADRILLOS COMUNES	m2	0
111	MURO DE 0,15 DE LADRILLOS LAMINADOS VISTOS	m2	0
112	CONTRAPISO DE CASCOTES DE 10 CM	m2	0
113	CARPETA DE CEMENTO P/ BASE PORCELANATO	m2	0
114	PISO DE PORCELANATO 60X60 CM	m2	0
115	ZOCALO DE PORCELANATO	ml	0
116	PISO DE ADOQUINES DE DISEÑO CIRCULARES EN AREA EXTERIOR .DE H°	m2	0
117	REVOQUE DE PAREDES INTERIOR EXTERIOR.	m2	0
118	TECHO DE CHAPA SANDWICH PREPINTADA ESPESOR	m2	0
119	ABERTURA DE VIDRIO TEMPLADO PUERTA DE 0,80 DE HOJA TIPO 1	UNIDAD	0
120	ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO VENTANA DE 1,45 *0,90 TIPO. V.	UNIDAD	0
121	PINTURA DE MURO REVOCADO AL LATEX INTERIOR	m2	0
122	TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD EN LADRILLOS VISTOS.	m2	0

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. L... Manuel Vallejo

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramon Bogado López
RUC: 3.203.340 - 0

Arq. Carmen M. Airaldi
Directora de Obras y Planificación Urbana
Municipalidad de Villarrica

Dr. Magín Benítez
Intendente Municipal
Municipalidad de Villarr

123	INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS /TOMAS CORRIENTE	UNIDAD	0
124	INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS /ARTEFACTIOS DE ILUMINACION	UNIDAD	0
125	Provisión e instalación de Acondicionador de Aire	UNIDAD	0
126	Piso de adoquines en area karumbe	m2	0
127	Parquizacón de areas exteriores.	m2	0
128	Panel central de alarmas /teclado remoto de control/transformador y sirena	un	0
129	Instalación de sistema contra incendios/Detectores de humo iónicos	un	0
130	Instalacion de sistema contra incendios/ Extintores	un	0
131	Instalacion de sistema contra incendios/Pulsadores manuales de incendio	un	0
132	carteles de salida y Luces de emergencia	un	0
133	Boca siamesa / cañerías 80,00 ml/ válvulas de retención.	un	0
134	Bocas equipadas BIE	un	0
135	Reservorio de agua / tanque metálico de 10.000 lts con electrobomba conectado a pozo artesiano existente	un	0
136	Servicio de instalacion de cocina /Extactores de cocinas con campana	un	0
137	Limpieza final	m2	-
	TRABAJOS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIOS Y/O COMPENSATORIOS		
138	Provisión e instalación de Acondicionador de Aire	unidad	-
139	Excavación de zapatas	Metros cubicos	-
140	excavacion de pilotines	metros lineales	-

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Manuel Vallejo

Dr. Magín Benítez B.
Intendente Municipal
Municipalidad de Villarrica

Arq. Carmen M. Airaldi
Director de Obras y Planificación Urbana
Municipalidad de Villarrica

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramon Bogado López
RUC: 3.203.340 - 0

IV. OBSERVACIONES TÉCNICAS

- La medición se realizó en presencia de representantes de la entidad contratante y del contratista.
- Los volúmenes medidos corresponden a obra efectivamente ejecutada y verificable en el sitio.
- Se recomienda [ejemplo: continuar con el riego de imprimación antes de la colocación de la carpeta asfáltica].

V. CONCLUSIÓN

Conforme a lo verificado en el sitio de obras, se deja constancia del avance de ejecución de los rubros detallados, los cuales servirán de base para la emisión de la **Certificación de Avance de Obra N.º 5**

FIRMAS

Arq. Carmen M. Airaldi
Directora de Obras y Planificación Urbana
Municipalidad de Villarrica

Arq Carmen Matilde Airaldi / Fiscal de obras

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramon Bogado López
RUC: 3.203.340 - 0

Juan Ramon Bogado / BOGADO CONSTRUCCIONES

Dr. Magín Benítez B.
Intendente Municipal
Municipalidad de Villarrica

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Ing. Luis Manuel Vallejo