CERTIFICADO DE OBRAS N° 6

FECHA: 05/03/2024

OBRA: CONTRATO N° 10/2023 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y SALON MULTIUSO

EMPRESA CONTRATISTA: CANDIDO RAMON VILLALBA CABALLERO RUC: 4.216.094-4

CONTRATANTE: FACULTAD DE FILOSOFIA - UNA

MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs. 1.347.657.322.-

Item	Denominación del Local	Monto del Contrato	Porcentaje realizado	Monto Bruto de Certificación (Gs.)		
				Anterior	Actual	Acumulado
1	CONTRATO N° 10/2023 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y SALON MULTIUSO	1.347.657.322	50.10%	435.230.134	240.000.000	675.230.134
TOTAL ACUMULADO PRESENTE CERTIFICADO					675.230.134	
TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO ANTERIOR					435.230.134	
TOTAL A COBRAR					240.000.000	

Total a Cobrar: Doscientos cuarenta millones de guaranies IVA Incluido

Ing. Omar Jara
FISCAL DE OBRA
Reg. MOPC Nº 4995

RV- CONSTRUCCIONES
ARQUITECTURA
CONSTRUCCIONES
OBRAS VIALES
RUC 4.216.094-4
CANDIDO RAMON VILLALBA
CIN 4.216.094

CERTIFICADO DE OBRAS N° 6

FECHA: 05/03/2024

OBRA: CONTRATO N° 10/2023 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y SALON MULTIUSO

EMPRESA CONTRATISTA: CANDIDO RAMON VILLALBA CABALLERO RUC: 4.216.094-4

CONTRATANTE: FACULTAD DE FILOSOFIA - UNA

MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs. 1.347.657.322.-

% DE AVANCE ACUMULADO HASTA PRESENTE CERTIFICADO: 50,10%

	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN CONTRATO			CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS			PORCENTAJE EJECUTADO
				CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	SUB - TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
1	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	300	4.100	1.230.000	300	-	300,00	1.230.000	-	1.230.000	100%
2	70111503-001	Servicio de poda, desbroce y retiro material	Metros cuadrados	320	11.767	3.765.440	320	-	320,00	3.765.440	-	3.765.440	100%
3	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno (regularización)	Metros cúbicos	54	100.033	5.401.782	54	-	54,00	5.401.782	-	5.401.782	100%
4	72141511-001	Servicio de Excavación Estructural (zapatas y vigas hasta 2 m de prof.)	Metros cúbicos	95	54.000	5.130.000	95	-	95,00	5.130.000	-	5.130.000	100%
5	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (zapata)	Metros cúbicos	24	1.300.000	31.200.000	24	-	24,00	31.200.000	-	31.200.000	100%
6	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon (vigas de fundación)	Metros cúbicos	25	1.000.000	25.000.000	25	-	25,00	25.000.000	-	25.000.000	100%
7	72131601-015	Pilares	Metros cúbicos	15	1.500.000	22.500.000	15	-	15,00	22.500.000	-	22.500.000	100%
8	72131601-015	Pilares PA	Metros cúbicos	10	2.500.000	25.000.000	10	-	10,00	25.000.000	-	25.000.000	100%
9	72101704-001	Construccion de losa	Metros cúbicos	45	1.300.000	58.500.000	45,00	-	45,00	58.500.000	-	58.500.000	100%
10	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (vigas)	Metros cúbicos	15	2.000.000	30.000.000	15	-	15,00	30.000.000	-	30.000.000	100%
11	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (vigas PA)	Metros cúbicos	10	1.700.000	17.000.000	10,00	-	10,00	17.000.000	-	17.000.000	100%
12	72131601-014	Escalera	Metros cúbicos	12	1.800.000	21.600.000	12	-	12,00	21.600.000	-	21.600.000	100%
13	72153206-001	Quiebrasol de fachada	Metros cuadrados	540,54	100.000	54.054.000	334,22912	206,24	540,47	33.422.912	20.624.400	54.047.312	100%
14	72141102-001	Servicio de nivelación del terreno (0,15)	Metros cuadrados	25	118.200	2.955.000	25	-	25,00	2.955.000	-	2.955.000	100%
15	72141102-001	Servicio de nivelación del terreno (0,30)	Metros cuadrados	40	133.000	5.320.000	40	-	40,00	5.320.000	-	5.320.000	100%
16	72101607-007	Construcción de Pared (elevación 015 común PB)	Metros cuadrados	540	160.000	86.400.000	540,00	-	540,00	86.400.000	-	86.400.000	100%
17	72101607-007	Construcción de Pared (elevación 015 común PA)	Metros cuadrados	420	180.000	75.600.000	0	184,00	184,00	-	33.120.000	33.120.000	44%
18	72151903-001	Servicio de colocación de ladrillos (convoco p/quiebra sol)	Metros cuadrados	248,12	130.000	32.255.600	200	48,12	248,12	26.000.000	6.255.600	32.255.600	100%
19	72151903-001	Servicio de colocación de ladrillos (horizontal pared 0,15	Metros cuadrados	195	39.000	7.605.000	195	-	195,00	7.605.000	-	7.605.000	100%
20	72131601-9976	Servicio de instalacion de chapa (metralico, termo acusticas de 5 cm de espesor, incluye estructura)	Metros cuadrados	300	600.000	180.000.000	0	300,00	300,00	-	180.000.000	180.000.000	100%
21	72101607-007	Construcción de Pared (pared interior PB)	Metros cuadrados	570	40.000	22.800.000	570	-	570,00	22.800.000	-	22.800.000	100%
22	72101607-007	Construcción de Pared (pared base azulejos con hidrof PB)	Metros cuadrados	110	40.000	4.400.000	110	-	110,00	4.400.000	-	4.400.000	100%
23	72101607-007	Construcción de Pared (pared interior PA)	Metros cuadrados	420	39.000	16.380.000	0	-	-	-	-	-	0%
24	72131601-009	Colocacion de contrapisos (cascotes int.10 cm terr natural)	Metros cuadrados	300	45.000	13.500.000	0	-	-	-	-	-	0%
25	72131601-009	Colocación de contrapisos (carpeta para piso ceramico PB)	Metros cuadrados	300	28.000	8.400.000	0	-	-	-	-	-	0%
26	72131601-009	Colocacion de cascotes int. 10 cm sobre losa	Metros cuadrados	285	48.000	13.680.000	0	-	-	-	-	-	0%
27	72131601-009	Colocacion de carpeta para piso cerámico PA	Metros cuadrados	285	33.000	9.405.000	0	-	-	-	-	-	0%
28	72131601-009	Colocacion de pisos porcelanatos	Metros cuadrados	260	147.000	38.220.000	0	-	-	-	-	-	0%
29	72131601-009	Colocacion de pisos porcelanato para baños PE	Metros cuadrados	40	149.000	5.960.000	0	-	-	-	-	-	0%
30	72131601-009	Colocacion de pisos porcelanatos PA	Metros cuadrados	285	145.000	41.325.000	0	-	-	-	-	-	0%
31	72101607-005	Instalacion porcelanato PB	Metros cuadrados	190	55.000	10.450.000	0	-	-	-	-	-	0%
32	72101607-005	Instalacion porcelanato PA	Metros cuadrados	110	55.000	6.050.000	0	-	-	-	-	-	0%
33	72102503-001	Instalacion de azulejos con guarda decorada de terminación SS H. H=2,10 PB	Metros cuadrados	125	111.000	13.875.000	0	-	-	-	-	-	0%
34	72102503-001	Instalacion de azulejos de terminación área de cocina y depósito	Metros cuadrados	22,5	111.000	2.497.500	0	-	-	-	-	-	0%
35	72102508-999	Mesada de granito natural con bachas de adosar color blanco, incluye zócalo	Metros cuadrados	8,5	1.500.000	12.750.000	0	-	-	-	-	-	0%
36	72131601-010	Aberturas (puerta placa 0,80 x 2,10 marco 0,15)	Unidad	12	1.000.000	12.000.000	0	-	-	-	-	-	0%
37	72131601-010	Aberturas (placa 1,10 x 2,10 marco 015)	Unidad	3	1.700.000	5.100.000	0	-	-	-	-	-	0%
38	72131601-010	Mamparas de box sanitarios con abertura	Metros cuadrados	22	99.000	2.178.000	0	-	-	-	-	-	0%
39	72131601-010	P. metalica contra incendio de 1,00 x 2,10	Unidad	2	3.000.000	6.000.000	0	-	-	-	-	-	0%

RV- CONSTRUCCIONES
ARQUITECTURA
CONSTRUCCIONES
OBRAS VIALES
RUC 4.216.094-4

Ing. Omar Jara
Reg. MOPC N° 4995

40	72131601-010	P. placa para Auditorio S. de reunión, 2 hojas	Unidad	2	2.600.000	5.200.000	0	-	-	-	-	-	0%
41	72131601-010	Ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	75	800.000	60.000.000	0	-	-	-	-	-	0%
42	72131601-010	Vidrio templado en Acceso y Foyer PA	Metro lineal	95	1.170.000	111.150.000	0	-	-	-	-	-	0%
43	72131601-010	Puerta Blindex 2,20 x 2,10	Unidad	1	5.600.000	5.600.000	0	-	-	-	-	-	0%
44	72131701-019	Barandas y pasamanos P/ escalera y galeria PA	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	0	-	-	-	-	-	0%
45	83101504-990	Instalación agua corriente, global	Unidad Medida Global	1	9.000.000	9.000.000	0	-	-	-	-	-	0%
46	72101510-007	desague cloacal global	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000	0	-	-	-	-	-	0%
47	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (inodoro cisterna de acople)	Unidad	6	1.800.000	10.800.000	0	-	-	-	-	-	0%
48	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (inodoro p/discapacitados c/descarga)	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	0	-	-	-	-	-	0%
49	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios inodoro p/discap. c/descarga)	Unidad	1	800.000	800.000	0	-	-	-	-	-	0%
50	72101510-9998	Griferias	Unidad Medida Global	1	4.800.000	4.800.000	0	-	-	-	-	-	0%
51	72101510-9998	Accesorios para SSHH Discap.	Unidad Medida Global	1	3.800.000	3.800.000	0	-	-	-	-	-	0%
52	72101510-005	Construccion de desague pluvial caño pbc de 20C	Metro lineal	98	155.000	15.190.000	0	-	-	-	-	-	0%
53	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (mano de obra)	Unidad Medida Global	1	25.000.000	25.000.000	0	-	-	-	-	-	0%
54	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Materiales)	Unidad Medida Global	1	25.000.000	25.000.000	0	-	-	-	-	-	0%
55	72102401-001	Servicio de pintura de exteriores (con silicona PB	Metros cuadrados	240	20.000	4.800.000	0	-	-	-	-	-	0%
56	72102402-001	Servicio de pintura de interiores (con enduido PB	Metros cuadrados	570	20.000	11.400.000	0	-	-	-	-	-	0%
57	72102401-001	Servicio de pintura de exteriores (con silicona PA	Metros cuadrados	295	33.000	9.735.000	0	-	-	-	-	-	0%
58	72102401-001	Servicio de pintura de exteriores (con silicona PA	Metros cuadrados	420	39.000	16.380.000	0	-	-	-	-	-	0%
59	72102401-001	Servicio de pintura p/ techo PB	Metros cuadrados	280	35.000	9.800.000	0	-	-	-	-	-	0%
60	72131601-012	Barnizado p/ puertas	Metros cuadrados	55	41.000	2.255.000	0	-	-	-	-	-	0%
61	72152607-001	Canaleta y bajada sintético	Metro lineal	95	28.000	2.660.000	0	-	-	-	-	-	0%
62	72131601-012	Servicio de pintura y tratamiento de quiebra sol	Unidad Medida Global	1	20.000.000	20.000.000	0	-	-	-	-	-	0%
63	72101703-002	vereda y camineros	Metro lineal	1	10.000.000	10.000.000	0	-	-	-	-	-	0%
64	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000	0	-	-	-	-	-	0%
65	92101603-001	Sistema de detección de incendios	Unidad Medida Global	1	10.000.000	10.000.000	0	-	-	-	-	-	0%
66	72152605-001	Cielo Raso de yeso en PA	Metros cuadrados	240	70.000	16.800.000	0	-	-	-	-	-	0%
67	72153507-003	Vallado y cartel de obra	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	0	-	-	-	-	-	0%
					Precio Total	1.347.657.322				435.230.134	240.000.000	675.230.134	50,10%

MONTO TOTAL ACUMULADO PRESENTE CERTIFICADO	675.230.134
MONTO TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO ANTERIOR	435.230.134
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5%	-
MONTO NETO A PAGAR PRESENTE CERTIFICADO	240.000.000

Ing. Omar Jara
Reg. MOPC Nº 4995

RV- CONSTRUCCIONES
ARQUITECTURA
CONSTRUCCIONES
OBRAS VIALES
RUC 4.216.094-4

CERTIFICADO DE OBRAS N° 7

FECHA: 12/03/2024

OBRA: CONTRATO N° 10/2023 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y SALON MULTIUSO

EMPRESA CONTRATISTA: CANDIDO RAMON VILLALBA CABALLERO RUC: 4.216.094-4

CONTRATANTE: FACULTAD DE FILOSOFIA - UNA

MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs. 1.347.657.322.-

Item	Denominación del Local	Monto del Contrato	Porcentaje realizado	Monto Bruto de Certificación (Gs.)		
				Anterior	Actual	Acumulado
1	CONTRATO N° 10/2023 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y SALON MULTIUSO	1.347.657.322	66,89%	675.230.134	226.229.188	901.459.322
	TOTAL ACUMULADO PRESENTE CERTIFICADO				901.459.322	
	TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO ANTERIOR				675.230.134	
	TOTAL A COBRAR				226.229.188	

Total a Cobrar: Doscientos veintiséis millones doscientos veintinueve mil ciento ochenta y ocho IVA Incluido

Ing. Omar Jara
Reg. MOPC Nº 4995
FISCAL DE OBRAS

CONTRATISTA
CANDIDO RAMON VILLALBA
CIN: 4.216.094

RV CONSTRUCCIONES
ARQUITECTURA
CONSTRUCCIONES
OBRAS VIALES
RUC 4.216.094-4

FACULTAD DE FILOSOFIA - UNA

CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y SALON MULTIUSO

RV CONSTRUCCIONES

CERTIFICADO DE OBRAS N° 7

FECHA: 12/03/2024

OBRA: CONTRATO N° 10/2023 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y SALON MULTIUSO
EMPRESA CONTRATISTA: CANDIDO RAMON VILLALBA CABALLERO RUC: 4.216.094-4
CONTRATANTE: FACULTAD DE FILOSOFIA - UNA
MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs. 1.347.657.322.-

% DE AVANCE ACUMULADO HASTA PRESENTE CERTIFICADO: 66,89%

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGUN CONTRATO			CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS			PORCENTAJE EJECUTADO
				CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	SUB - TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
1	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	300	4.100	1.230.000	300		300,00	1.230.000		1.230.000	100%
2	70111503-001	Servicio de poda, desbroce y retiro material	Metros cuadrados	320	11.767	3.765.440	320		320,00	3.765.440		3.765.440	100%
3	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno (regularización)	Metros cúbicos	54	100.033	5.401.782	54		54,00	5.401.782		5.401.782	100%
4	72141511-001	Servicio de Excavación Estructural (zapatas y vigas hasta 2 m de prof.)	Metros cúbicos	95	54.000	5.130.000	95		95,00	5.130.000		5.130.000	100%
5	72131601-004	Colocación de hormigon armado (zapata)	Metros cúbicos	24	1.300.000	31.200.000	24		24,00	31.200.000		31.200.000	100%
6	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon (vigas de fundación)	Metros cúbicos	25	1.000.000	25.000.000	25		25,00	25.000.000		25.000.000	100%
7	72131601-016	Pilares	Metros cúbicos	15	1.500.000	22.500.000	15		15,00	22.500.000		22.500.000	100%
8	72131601-016	Pilares PA	Metros cúbicos	10	2.500.000	25.000.000	10		10,00	25.000.000		25.000.000	100%
9	72101704-001	Construcción de losa	Metros cúbicos	45	1.300.000	58.500.000	45,00		45,00	58.500.000		58.500.000	100%
10	72131601-004	Colocación de hormigon armado (vigas)	Metros cúbicos	15	2.000.000	30.000.000	15		15,00	30.000.000		30.000.000	100%
11	72131601-004	Colocación de hormigon armado (vigas PA)	Metros cúbicos	10	1.700.000	17.000.000	10,00		10,00	17.000.000		17.000.000	100%
12	72131601-014	Escalera	Metros cúbicos	12	1.800.000	21.600.000	12		12,00	21.600.000		21.600.000	100%
13	72153206-001	Quiebrasol de fachada	Metros cuadrados	540,54	100.000	54.054.000	540,4731	0,07	540,54	54.047.312	6.688	54.054.000	100%
14	72141102-001	Servicio de nivelación del terreno (0,15)	Metros cuadrados	25	118.200	2.955.000	25		25,00	2.955.000		2.955.000	100%
15	72141102-001	Servicio de nivelación del terreno (0,30)	Metros cuadrados	40	133.000	5.320.000	40		40,00	5.320.000		5.320.000	100%
16	72101607-007	Construcción de Pared (elevación 015 común PB)	Metros cuadrados	540	160.000	86.400.000	540,00		540,00	86.400.000		86.400.000	100%
17	72101607-007	Construcción de Pared (elevación 015 común PA)	Metros cuadrados	420	180.000	75.600.000	184	236,00	420,00	33.120.000	42.480.000	75.600.000	100%
18	72151903-001	Servicio de colocación de ladrillos (convoco p/quiebra sol)	Metros cuadrados	248,12	130.000	32.255.600	248,12		248,12	32.255.600		32.255.600	100%
19	72151903-001	Servicio de colocación de ladrillos (horizontal pared 0,15)	Metros cuadrados	195	39.000	7.605.000	195		195,00	7.605.000		7.605.000	100%
20	72131601-9976	Servicio de instalación de chapa (metálico, termo acústicas de 5 cm de espesor, incluye estructura)	Metros cuadrados	300	600.000	180.000.000	300		300,00	180.000.000		180.000.000	100%
21	72101607-007	Construcción de Pared (pared interior PB)	Metros cuadrados	570	40.000	22.800.000	570		570,00	22.800.000		22.800.000	100%
22	72101607-007	Construcción de Pared (pared base azulejos con hidro PB)	Metros cuadrados	110	40.000	4.400.000	110		110,00	4.400.000		4.400.000	100%
23	72101607-007	Construcción de Pared (pared interior PA)	Metros cuadrados	420	39.000	16.380.000	0	420,00	420,00		16.380.000	16.380.000	100%
24	72131601-009	Colocación de contrapisos (cascotes int.10 cm terr natural)	Metros cuadrados	300	45.000	13.500.000	0	300,00	300,00		13.500.000	13.500.000	100%
25	72131601-009	Colocación de contrapisos (carpeta para piso ceramico PB)	Metros cuadrados	300	28.000	8.400.000	0	300,00	300,00		8.400.000	8.400.000	100%
26	72131601-009	Colocación de cascotes int. 10 cm sobre losa	Metros cuadrados	285	48.000	13.680.000	0	285,00	285,00		13.680.000	13.680.000	100%
27	72131601-009	Colocación de carpeta para piso ceramico PA	Metros cuadrados	285	33.000	9.405.000	0	285,00	285,00		9.405.000	9.405.000	100%
28	72131601-009	Colocación de pisos porcelanatos	Metros cuadrados	260	147.000	38.220.000	0	260,00	260,00		38.220.000	38.220.000	100%
29	72131601-009	Colocación de pisos porcelanato para baños PB	Metros cuadrados	40	149.000	5.960.000	0	40,00	40,00		5.960.000	5.960.000	100%
30	72131601-009	Colocación de pisos porcelanatos PA	Metros cuadrados	285	145.000	41.325.000	0	285,00	285,00		41.325.000	41.325.000	100%
31	72101607-005	Instalación porcelanato PB	Metros cuadrados	190	55.000	10.450.000	0	190,00	190,00		10.450.000	10.450.000	100%
32	72101607-005	Instalación porcelanato PA	Metros cuadrados	110	55.000	6.050.000	0	110,00	110,00		6.050.000	6.050.000	100%
33	72102503-001	Instalación de azulejos con guarda decorada de terminación SS.H. H=2,10 PB	Metros cuadrados	125	111.000	13.875.000	0	125,00	125,00		13.875.000	13.875.000	100%
34	72102503-001	Instalación de azulejos de terminación área de cocina y depósito	Metros cuadrados	22,5	111.000	2.497.500	0	22,50	22,50		2.497.500	2.497.500	100%
35	72102508-999	Mesada de granito natural con bachas de adosar color blanco, incluye zócalo	Metros cuadrados	8,5	1.500.000	12.750.000	0						0%
36	72131601-010	Aberturas (puerta placa 0,80 x 2,10 marco 0,15)	Unidad	12	1.000.000	12.000.000	0	4,00	4,00		4.000.000	4.000.000	33%
37	72131601-010	Aberturas (placa 1,10 x 2,10 marco 015)	Unidad	3	1.700.000	5.100.000	0						0%
38	72131601-010	Mamparas de box sanitarios con abertura	Metros cuadrados	22	99.000	2.178.000	0						0%
39	72131601-010	P. metálica contra incendio de 1,00 x 2,10	Unidad	2	3.000.000	6.000.000	0						0%
40	72131601-010	P. placa para Auditorio S. de reunion, 2 hojas	Unidad	2	2.600.000	5.200.000	0						0%
41	72131601-010	Ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	75	800.000	60.000.000	0						0%
42	72131601-010	Vidrio templado en Acceso y Foyer PA	Metro lineal	95	1.170.000	111.150.000	0						0%
43	72131601-010	Puerta Blindex 2,20 x 2,10	Unidad	1	5.600.000	5.600.000	0						0%
44	72131701-019	Barandas y pasamanos P/ escalera y galeria PA	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	0						0%
45	83101504-990	Instalación agua corriente, global	Unidad Medida Global	1	9.000.000	9.000.000	0						0%
46	72101510-007	desague cloacal global	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000	0						0%
47	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (inodoro cisterna de acople)	Unidad	6	1.800.000	10.800.000	0						0%
48	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (inodoro p/discapacitados c/descarga)	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	0						0%
49	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios inodoro p/discap. c/descarga)	Unidad	1	800.000	800.000	0						0%
50	72101510-9998	Griferias	Unidad Medida Global	1	4.800.000	4.800.000	0						0%
51	72101510-9998	Accesorios para SSHH Discap.	Unidad Medida Global	1	3.800.000	3.800.000	0						0%
52	72101510-005	Construccion de desague pluvial caño pbc de 200	Metro lineal	98	155.000	15.190.000	0						0%
53	72131601-001	Construcción e instalaciones electricas (mano de obra)	Unidad Medida Global	1	25.000.000	25.000.000	0						0%
54	72131601-001	Construcción e instalaciones electricas (Materiales)	Unidad Medida Global	1	25.000.000	25.000.000	0						0%
55	72102401-001	Servicio de pintura de exteriores (con silicona PB)	Metros cuadrados	240	20.000	4.800.000	0						0%
56	72102402-001	Servicio de pintura de interiores (con enduido PB)	Metros cuadrados	570	20.000	11.400.000	0						0%
57	72102401-001	Servicio de pintura de exteriores (con silicona PA)	Metros cuadrados	295	33.000	9.735.000	0						0%
58	72102401-001	Servicio de pintura de exteriores (con silicona PA)	Metros cuadrados	420	39.000	16.380.000	0						0%
59	72102401-001	Servicio de pintura p/ techo PB	Metros cuadrados	280	35.000	9.800.000	0						0%

RV. CONSTRUCCIONES
ARQUITECTURA
CONSTRUCCIONES
OBRAS VIALES
RUC 4.216.094-4

Ing. Omar Jara
Reg. Mtrc. Nº 490

60	72131601-012	Barnizado p/ puertas	Metros cuadrados	55	41.000	2.255.00	0						0%
61	72152607-001	Canaleta y bajada sintético	Metro lineal	95	28.000	2.660.000	0						0%
62	72131601-012	Servicio de pintura y tratamiento de quiebra sol	Unidad Medida Global	1	20.000.000	20.000.000	0						0%
63	72101703-002	vereda y camineros	Metro lineal	1	10.000.000	10.000.000	0						0%
64	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000	0						0%
65	92101603-001	Sistema de detección de incendios	Unidad Medida Global	1	10.000.000	10.000.000	0						0%
66	72152605-001	Cielo Raso de yeso en PA	Metros cuadrados	240	70.000	16.800.000	0						0%
67	72153507-003	Vallado y cartel de obra	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	0						0%
					Precio Total	1.347.657.322				675.230.134	226.229.188	901.459.322	66,89%

MONTO TOTAL ACUMULADO PRESENTE CERTIFICADO	901.459.322
MONTO TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO ANTERIOR	675.230.134
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5%	-
MONTO NETO A PAGAR PRESENTE CERTIFICADO	226.229.188

RV- CONSTRUCCIONES
ARQUITECTURA
CONSTRUCCIONES
OBRAS VIALES
RUC 4.216.094-4

Ing. Omar Jara
MOPC Nº 4995

CERTIFICADO DE OBRAS N° 8

FECHA: 01/04/2024

OBRA: CONTRATO N° 10/2023 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y SALON MULTIUSO

EMPRESA CONTRATISTA: CANDIDO RAMON VILLALBA CABALLERO RUC: 4.216.094-4

CONTRATANTE: FACULTAD DE FILOSOFIA - UNA

MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs. 1.347.657.322.-

Item	Denominación del Local	Monto del Contrato	Porcentaje realizado	Monto Bruto de Certificación (Gs.)		
				Anterior	Actual	Acumulado
1	CONTRATO N° 10/2023 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y SALON MULTIUSO	1.347.657.322	80,67%	901.452.634	185.674.688	1.087.127.322
TOTAL ACUMULADO PRESENTE CERTIFICADO					1.087.127.322	
TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO ANTERIOR					901.452.634	
TOTAL A COBRAR					185.674.688	

Total a Cobrar: Ciento ochenta y cinco millones seiscientos setenta y cuatro mil seiscientos ochenta y ocho IVA Incluido

Ing. Omar Jara
Reg. MOPC Nº 4995
FISCAL DE OBRAS

RV- CONSTRUCCIONES
ARQUITECTURA
CONSTRUCCIONES
OBRAS VIALES
RUC 4.216.094-4
CONTRATISTA
CANDIDO RAMON VILLALBA
CIN° 4.216.094

FACULTAD DE FILOSOFIA - UNA

CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y SALON MULTIUSO

RV CONSTRUCCIONES

CERTIFICADO DE OBRAS N° 8

FECHA: 01/04/2024

OBRA: CONTRATO N° 10/2023 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y SALON MULTIUSO
EMPRESA CONTRATISTA: CANDIDO RAMON VILLALBA CABALLERO RUC: 4.216.094-4
CONTRATANTE: FACULTAD DE FILOSOFIA - UNA
MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs. 1.347.657.322.-

% DE AVANCE ACUMULADO HASTA PRESENTE CERTIFICADO: 80,67%

ITEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGUN CONTRATO			CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS			PORCENTAJE EJECUTADO
				CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	SUB - TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
1	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	300	4.100	1.230.000	300	-	300,00	1.230.000	-	1.230.000	100%
2	70111503-001	Servicio de poda, desbroce y retiro material	Metros cuadrados	320	11.767	3.765.440	320	-	320,00	3.765.440	-	3.765.440	100%
3	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno (regularización)	Metros cúbicos	54	100.038	5.401.782	54	-	54,00	5.401.782	-	5.401.782	100%
4	72141511-001	Servicio de Excavación Estructural (zapatas y vigas hasta 2 m de prof.)	Metros cúbicos	95	54.000	5.130.000	95	-	95,00	5.130.000	-	5.130.000	100%
5	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (zapata)	Metros cúbicos	24	1.300.000	31.200.000	24	-	24,00	31.200.000	-	31.200.000	100%
6	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon (vigas de fundación)	Metros cúbicos	25	1.000.000	25.000.000	25	-	25,00	25.000.000	-	25.000.000	100%
7	72131601-015	Pilares	Metros cúbicos	15	1.500.000	22.500.000	15	-	15,00	22.500.000	-	22.500.000	100%
8	72131601-015	Pilares PA	Metros cúbicos	10	2.500.000	25.000.000	10	-	10,00	25.000.000	-	25.000.000	100%
9	72101704-001	Construccion de losa	Metros cúbicos	45	1.300.000	58.500.000	45,00	-	45,00	58.500.000	-	58.500.000	100%
10	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (vigas)	Metros cúbicos	15	2.000.000	30.000.000	15	-	15,00	30.000.000	-	30.000.000	100%
11	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (vigas PA)	Metros cúbicos	10	1.700.000	17.000.000	10,00	-	10,00	17.000.000	-	17.000.000	100%
12	72131601-014	Escalera	Metros cúbicos	12	1.800.000	21.600.000	12	-	12,00	21.600.000	-	21.600.000	100%
13	72158206-001	Quiebrasol de fachada	Metros cuadrados	540,54	100.000	54.054.000	540,4731	0,07	540,54	54.047.312	6.688	54.054.000	100%
14	72141102-001	Servicio de nivelación del terreno (0,15)	Metros cuadrados	25	118.200	2.955.000	25	-	25,00	2.955.000	-	2.955.000	100%
15	72141102-001	Servicio de nivelación del terreno (0,30)	Metros cuadrados	40	133.000	5.320.000	40	-	40,00	5.320.000	-	5.320.000	100%
16	72101607-007	Construcción de Pared (elevación 015 común PB)	Metros cuadrados	540	160.000	86.400.000	540,00	-	540,00	86.400.000	-	86.400.000	100%
17	72101607-007	Construcción de Pared (elevación 015 común PA)	Metros cuadrados	420	180.000	75.600.000	420	-	420,00	75.600.000	-	75.600.000	100%
18	72151903-001	Servicio de colocación de ladrillos (convoco p/quiebra sol)	Metros cuadrados	248,12	130.000	32.255.600	248,12	-	248,12	32.255.600	-	32.255.600	100%
19	72151903-001	Servicio de colocación de ladrillos (horizontal pared 0,15)	Metros cuadrados	195	39.000	7.605.000	195	-	195,00	7.605.000	-	7.605.000	100%
20	72131601-9976	Servicio de instalacion de chapa (metralico, termo acusticas de 5 cm de espesor, incluye estructura)	Metros cuadrados	300	600.000	180.000.000	300	-	300,00	180.000.000	-	180.000.000	100%
21	72101607-007	Construcción de Pared (pared interior PB)	Metros cuadrados	570	40.000	22.800.000	570	-	570,00	22.800.000	-	22.800.000	100%
22	72101607-007	Construcción de Pared (pared base azulejos con hidrof PB)	Metros cuadrados	110	40.000	4.400.000	110	-	110,00	4.400.000	-	4.400.000	100%
23	72101607-007	Construcción de Pared (pared interior PA)	Metros cuadrados	420	39.000	16.380.000	420	-	420,00	16.380.000	-	16.380.000	100%
24	72131601-009	Colocacion de contrapisos (cascotes int.10 cm terr natural)	Metros cuadrados	300	45.000	13.500.000	300	-	300,00	13.500.000	-	13.500.000	100%
25	72131601-009	Colocación de contrapisos (carpeta para piso ceramico PB)	Metros cuadrados	300	28.000	8.400.000	300	-	300,00	8.400.000	-	8.400.000	100%
26	72131601-009	Colocacion de cascotes int. 10 cm sobre losa	Metros cuadrados	285	48.000	13.680.000	285	-	285,00	13.680.000	-	13.680.000	100%
27	72131601-009	Colocación de carpeta para piso cerámico PA	Metros cuadrados	285	33.000	9.405.000	285	-	285,00	9.405.000	-	9.405.000	100%
28	72131601-009	Colocacion de pisos porcelanatos	Metros cuadrados	260	147.000	38.220.000	260	-	260,00	38.220.000	-	38.220.000	100%
29	72131601-009	Colocacion de pisos porcelanato para baños PB	Metros cuadrados	40	149.000	5.960.000	40	-	40,00	5.960.000	-	5.960.000	100%
30	72131601-009	Colocacion de pisos porcelanatos PA	Metros cuadrados	285	145.000	41.325.000	285	-	285,00	41.325.000	-	41.325.000	100%
31	72101607-005	Instalacion porcelanato PB	Metros cuadrados	190	55.000	10.450.000	190	-	190,00	10.450.000	-	10.450.000	100%
32	72101607-005	Instalacion porcelanato PA	Metros cuadrados	110	55.000	6.050.000	110	-	110,00	6.050.000	-	6.050.000	100%
33	72102503-001	Instalacion de azulejos con guarda decorada de terminación SS H. H=2,10 PB	Metros cuadrados	125	111.000	13.875.000	125	-	125,00	13.875.000	-	13.875.000	100%
34	72102503-001	Instalacion de azulejos de terminación área de cocina y deposito	Metros cuadrados	22,5	111.000	2.497.500	22,5	-	22,50	2.497.500	-	2.497.500	100%
35	72102508-999	Mesada de granito natural con bachas de adosar color blanco, incluye zócalo	Metros cuadrados	8,5	1.500.000	12.750.000	0	8,50	8,50	-	12.750.000	12.750.000	100%
36	72131601-010	Aberturas (puerta placa 0,80 x 2,10 marco 0,15)	Unidad	12	1.000.000	12.000.000	4	8,00	12,00	4.000.000	8.000.000	12.000.000	100%
37	72131601-010	Aberturas (placa 1,10 x 2,10 marco 015)	Unidad	3	1.700.000	5.100.000	0	3,00	3,00	-	5.100.000	5.100.000	100%
38	72131601-010	Mampares de box sanitarios con abertura	Metros cuadrados	22	99.000	2.178.000	0	22,00	22,00	-	2.178.000	2.178.000	100%
39	72131601-010	P. metalica contra incendio de 1,00 x 2,10	Unidad	2	3.000.000	6.000.000	0	2,00	2,00	-	6.000.000	6.000.000	100%
40	72131601-010	P. placa para Auditorio S. de reunión, 2 hojas	Unidad	2	2.600.000	5.200.000	0	2,00	2,00	-	5.200.000	5.200.000	100%
41	72131601-010	Ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	75	800.000	60.000.000	0	75,00	75,00	-	60.000.000	60.000.000	100%
42	72131601-010	Vidrio templado en Acceso y Foyer PA	Metro lineal	95	1.170.000	111.150.000	0	25,00	25,00	-	29.250.000	29.250.000	26%
43	72131601-010	Puerta Blindex 2,20 x 2,10	Unidad	1	5.600.000	5.600.000	0	1,00	1,00	-	5.600.000	5.600.000	100%
44	72131701-019	Barandas y pasamanos P/escalera y galeria PA	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	0	1,00	1,00	-	3.000.000	3.000.000	100%
45	83101504-990	Instalación agua corriente, global	Unidad Medida Global	1	9.000.000	9.000.000	0	1,00	1,00	-	9.000.000	9.000.000	100%
46	72101510-007	desagüe cloacal global	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000	0	1,00	1,00	-	6.000.000	6.000.000	100%
47	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (inodoro cisterna de acople)	Unidad	6	1.800.000	10.800.000	0	6,00	6,00	-	10.800.000	10.800.000	100%
48	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (inodoro p/discapacitados c/descarga)	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	0	1,00	1,00	-	2.000.000	2.000.000	100%
49	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios inodoro p/discap. c/descarga)	Unidad	1	800.000	800.000	0	1,00	1,00	-	800.000	800.000	100%
50	72101510-9998	Griferias	Unidad Medida Global	1	4.800.000	4.800.000	0	1,00	1,00	-	4.800.000	4.800.000	100%
51	72101510-9998	Accesorios para SSHH Discap.	Unidad Medida Global	1	3.800.000	3.800.000	0	-	-	-	-	-	0%
52	72101510-005	Construccion de desague pluvial caño pbc de 200	Metro lineal	98	155.000	15.190.000	0	98,00	98,00	-	15.190.000	15.190.000	100%
53	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (mano de obra)	Unidad Medida Global	1	25.000.000	25.000.000	0	-	-	-	-	-	0%
54	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Materiales)	Unidad Medida Global	1	25.000.000	25.000.000	0	-	-	-	-	-	0%
55	72102401-001	Servicio de pintura de exteriores (con silicona PB)	Metros cuadrados	240	20.000	4.800.000	0	-	-	-	-	-	0%
56	72102402-001	Servicio de pintura de interiores (con enduido PB)	Metros cuadrados	570	20.000	11.400.000	0	-	-	-	-	-	0%

RV CONSTRUCCIONES
ARQUITECTURA
CONSTRUCCIONES
OBRAS VIALES
RUC 4.216.094-4

Reg. MOPC N° 499595

57	72102401-001	Servicio de pintura de exteriores (con silicona PA)	Metros cuadrados	295	33.000	9.735.000							0%
58	72102401-001	Servicio de pintura de exteriores (con silicona PA)	Metros cuadrados	420	39.000	16.380.000	0						0%
59	72102401-001	Servicio de pintura p/ techo PB	Metros cuadrados	280	35.000	9.800.000	0						0%
60	72131601-012	Barnizado p/ puertas	Metros cuadrados	55	41.000	2.255.000	0						0%
61	72152607-001	Canaleta y bajada sintético	Metro lineal	95	28.000	2.660.000	0						0%
62	72131601-012	Servicio de pintura y tratamiento de quiebra sol	Unidad Medida Global	1	20.000.000	20.000.000	0						0%
63	72101703-002	Vereda y caminitos	Metro lineal	1	10.000.000	10.000.000	0						0%
64	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000	0						0%
65	92101603-001	Sistema de detección de incendios	Unidad Medida Global	1	10.000.000	10.000.000	0						0%
66	72152608-001	Cielo Raso de yeso en PA	Metros cuadrados	240	70.000	16.800.000	0						0%
67	72153507-003	Vallado y cartel de obra	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	0						0%
					Precio Total	1.347.657.322				901.462.634	185.674.688	1.087.127.322	80,67%

MONTO TOTAL ACUMULADO PRESENTE CERTIFICADO	1.087.127.322
MONTO TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO ANTERIOR	901.462.634
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5%	-
MONTO NETO A PAGAR PRESENTE CERTIFICADO	185.674.688

Ing. Omar Jara
Reg. MOPC Nº 4995

RV- CONSTRUCCIONES
ARQUITECTURA
CONSTRUCCIONES
OBRAS VIALES
RUC 4.216.094-4

CERTIFICADO DE OBRAS N° 9

FECHA: 12/06/2024

OBRA: CONTRATO N° 10/2023 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y SALON MULTIUSO

EMPRESA CONTRATISTA: CANDIDO RAMON VILLALBA CABALLERO RUC: 4.216.094-4

CONTRATANTE: FACULTAD DE FILOSOFIA - UNA

MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs. 1.347.657.322.-

Item	Denominación del Local	Monto del Contrato	Porcentaje realizado	Monto Bruto de Certificación (Gs.)		
				Anterior	Actual	Acumulado
1	CONTRATO N° 10/2023 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y SALON MULTIUSO	1.347.657.322	96,80%	1.169.027.322	135.535.957	1.304.563.279
TOTAL ACUMULADO PRESENTE CERTIFICADO					1.304.563.279	
TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO ANTERIOR					1.169.027.322	
TOTAL A COBRAR					135.535.957	

Ing. Omar Jara
Reg. MOPC Nº 4995
FISCAL DE OBRAS

RV- CONSTRUCCIONES
ARQUITECTURA
CONSTRUCCIONES
OBRAS VIALES
RUC 4.216.094-4
CONTRATISTA
CANDIDO RAMON VILLALBA
CIN° 4.216.094

FACULTAD DE FILOSOFIA - UNA

CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y SALON MULTIUSO

RV CONSTRUCCIONES

CERTIFICADO DE OBRAS N° 9

FECHA: 12/06/2024

OBRA: CONTRATO N° 10/2023 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y SALON MULTIUSO

EMPRESA CONTRATISTA: CANDIDO RAMON VILLALBA CABALLERO RUC: 4.216.094-4

CONTRATANTE: FACULTAD DE FILOSOFIA - UNA

MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs. 1.347.657.322.-

% DE AVANCE ACUMULADO HASTA PRESENTE CERTIFICADO: 96,80%

ITEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGUN CONTRATO			CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS			PORCENTAJE EJECUTADO
				CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	SUB - TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
1	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	300	4.100	1.230.000	300	-	300,00	1.230.000	-	1.230.000	100%
2	70111503-001	Servicio de poda, desbroce y retiro material	Metros cuadrados	320	11.767	3.765.440	320	-	320,00	3.765.440	-	3.765.440	100%
3	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno (regularización)	Metros cúbicos	54	100.033	5.401.782	54	-	54,00	5.401.782	-	5.401.782	100%
4	72141511-001	Servicio de Excavación Estructural (zapatas y vigas hasta 2 m de prof.)	Metros cúbicos	95	54.000	5.130.000	95	-	95,00	5.130.000	-	5.130.000	100%
5	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (zapata)	Metros cúbicos	24	1.300.000	31.200.000	24	-	24,00	31.200.000	-	31.200.000	100%
6	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon (vigas de fundación)	Metros cúbicos	25	1.000.000	25.000.000	25	-	25,00	25.000.000	-	25.000.000	100%
7	72131601-015	Pilares	Metros cúbicos	15	1.500.000	22.500.000	15	-	15,00	22.500.000	-	22.500.000	100%
8	72131601-015	Pilares PA	Metros cúbicos	10	2.500.000	25.000.000	10	-	10,00	25.000.000	-	25.000.000	100%
9	72101704-001	Construccion de losa	Metros cúbicos	45	1.300.000	58.500.000	45,00	-	45,00	58.500.000	-	58.500.000	100%
10	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (vigas)	Metros cúbicos	15	2.000.000	30.000.000	15	-	15,00	30.000.000	-	30.000.000	100%
11	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (vigas PA)	Metros cúbicos	10	1.700.000	17.000.000	10,00	-	10,00	17.000.000	-	17.000.000	100%
12	72131601-014	Escalera	Metros cúbicos	12	1.800.000	21.600.000	12	-	12,00	21.600.000	-	21.600.000	100%
13	72153206-001	Quiebrasol de fachada	Metros cuadrados	540,54	100.000	54.054.000	540,54	-	540,54	54.054.000	-	54.054.000	100%
14	72141102-001	Servicio de nivelación del terreno (0,15)	Metros cuadrados	25	118.200	2.955.000	25	-	25,00	2.955.000	-	2.955.000	100%
15	72141102-001	Servicio de nivelación del terreno (0,30)	Metros cuadrados	40	133.000	5.320.000	40	-	40,00	5.320.000	-	5.320.000	100%
16	72101607-007	Construcción de Pared (elevación 015 común PB)	Metros cuadrados	540	160.000	86.400.000	540,00	-	540,00	86.400.000	-	86.400.000	100%
17	72101607-007	Construcción de Pared (elevación 015 común PA)	Metros cuadrados	420	180.000	75.600.000	420	-	420,00	75.600.000	-	75.600.000	100%
18	72151903-001	Servicio de colocación de ladrillos (convoco p/quiebra sol)	Metros cuadrados	248,12	130.000	32.255.600	248,12	-	248,12	32.255.600	-	32.255.600	100%
19	72151903-001	Servicio de colocación de ladrillos (horizontal pared 0,15)	Metros cuadrados	195	39.000	7.605.000	195	-	195,00	7.605.000	-	7.605.000	100%
20	72131601-9976	Servicio de instalacion de chapa (metralico, termo acusticas de 5 cm de espesor, incluye estructura)	Metros cuadrados	300	600.000	180.000.000	300	-	300,00	180.000.000	-	180.000.000	100%
21	72101607-007	Construcción de Pared (pared interior PB)	Metros cuadrados	570	40.000	22.800.000	570	-	570,00	22.800.000	-	22.800.000	100%
22	72101607-007	Construcción de Pared (pared base azulejos con hidrof PB)	Metros cuadrados	110	40.000	4.400.000	110	-	110,00	4.400.000	-	4.400.000	100%
23	72101607-007	Construcción de Pared (pared interior PA)	Metros cuadrados	420	39.000	16.380.000	420	-	420,00	16.380.000	-	16.380.000	100%
24	72131601-009	Colocacion de contrapisos (cascotes int.10 cm terr natural)	Metros cuadrados	300	45.000	13.500.000	300	-	300,00	13.500.000	-	13.500.000	100%
25	72131601-009	Colocación de contrapisos (carpeta para piso ceramico PB)	Metros cuadrados	300	28.000	8.400.000	300	-	300,00	8.400.000	-	8.400.000	100%
26	72131601-009	Colocacion de cascotes int. 10 cm sobre losa	Metros cuadrados	285	48.000	13.680.000	285	-	285,00	13.680.000	-	13.680.000	100%
27	72131601-009	Colocacion de carpeta para piso cerámico PA	Metros cuadrados	285	33.000	9.405.000	285	-	285,00	9.405.000	-	9.405.000	100%
28	72131601-009	Colocacion de pisos porcelanatos	Metros cuadrados	260	147.000	38.220.000	260	-	260,00	38.220.000	-	38.220.000	100%
29	72131601-009	Colocacion de pisos porcelanato para baños PB	Metros cuadrados	40	149.000	5.960.000	40	-	40,00	5.960.000	-	5.960.000	100%
30	72131601-009	Colocacion de pisos porcelanatos PA	Metros cuadrados	285	145.000	41.325.000	285	-	285,00	41.325.000	-	41.325.000	100%
31	72101607-005	Instalacion porcelanato PB	Metros cuadrados	190	55.000	10.450.000	190	-	190,00	10.450.000	-	10.450.000	100%
32	72101607-005	Instalacion porcelanato PA	Metros cuadrados	110	55.000	6.050.000	110	-	110,00	6.050.000	-	6.050.000	100%
33	72102503-001	Instalacion de azulejos con guarda decorada de terminación SS H. H=2,10 PB	Metros cuadrados	125	111.000	13.875.000	125	-	125,00	13.875.000	-	13.875.000	100%
34	72102503-001	Instalacion de azulejos de terminación área de cocina y depósito	Metros cuadrados	22,5	111.000	2.497.500	22,5	-	22,50	2.497.500	-	2.497.500	100%
35	72102508-999	Mesada de granito natural con bachas de adosar color blanco, incluye zócalo	Metros cuadrados	8,5	1.500.000	12.750.000	8,5	-	8,50	12.750.000	-	12.750.000	100%
36	72131601-010	Aberturas (puerta placa 0,80 x 2,10 marco 0,15)	Unidad	12	1.000.000	12.000.000	12	-	12,00	12.000.000	-	12.000.000	100%
37	72131601-010	Aberturas (placa 1,10 x 2,10 marco 015)	Unidad	3	1.700.000	5.100.000	3	-	3,00	5.100.000	-	5.100.000	100%
38	72131601-010	Mamparas de box sanitarios con abertura	Metros cuadrados	22	99.000	2.178.000	22	-	22,00	2.178.000	-	2.178.000	100%
39	72131601-010	P. metalica contra incendio de 1,00 x 2,10	Unidad	2	3.000.000	6.000.000	2	-	2,00	6.000.000	-	6.000.000	100%
40	72131601-010	P. placa para Auditorio S. de reunión, 2 h	Unidad	2	2.600.000	5.200.000	2	-	2,00	5.200.000	-	5.200.000	100%
41	72131601-010	Ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	75	800.000	60.000.000	75	-	75,00	60.000.000	-	60.000.000	100%
42	72131601-010	Vidrio templado en Acceso y Foyer PA	Metro lineal	95	1.170.000	111.150.000	95	-	95,00	111.150.000	-	111.150.000	100%
43	72131601-010	Puerta Blindex 2,20 x 2,10	Unidad	1	5.600.000	5.600.000	1	-	1,00	5.600.000	-	5.600.000	100%
44	72131701-019	Barandas y pasamanos P/ escalera y gale	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	1	-	1,00	3.000.000	-	3.000.000	100%
45	83101504-990	Instalación agua corriente, global	Unidad Medida Global	1	9.000.000	9.000.000	1	-	1,00	9.000.000	-	9.000.000	100%
46	72101510-007	desague cloacal global	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000	1	-	1,00	6.000.000	-	6.000.000	100%
47	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (inodoro cisterna de acople)	Unidad	6	1.800.000	10.800.000	6	-	6,00	10.800.000	-	10.800.000	100%
48	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (inodoro p/discapacitados c/descarga)	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	1	-	1,00	2.000.000	-	2.000.000	100%
49	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios inodoro p/discap. c/descarga)	Unidad	1	800.000	800.000	1	-	1,00	800.000	-	800.000	100%
50	72101510-9998	Griferias	Unidad Medida Global	1	4.800.000	4.800.000	1	-	1,00	4.800.000	-	4.800.000	100%
51	72101510-9998	Accesorios para SSHH Discap.	Unidad Medida Global	1	3.800.000	3.800.000	0	1,00	1,00	-	3.800.000	3.800.000	100%
52	72101510-005	Construccion de desague pluvial caño pbc de 200	Metro lineal	98	155.000	15.190.000	98	-	98,00	15.190.000	-	15.190.000	100%
53	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (mano de obra)	Unidad Medida Global	1	25.000.000	25.000.000	0	1,00	1,00	-	25.000.000	25.000.000	100%
54	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Materiales)	Unidad Medida Global	1	25.000.000	25.000.000	0	1,00	1,00	-	25.000.000	25.000.000	100%
55	72102401-001	Servicio de pintura de exteriores (con silicona PB)	Metros cuadrados	240	20.000	4.800.000	0	240,00	240,00	-	4.800.000	4.800.000	100%
56	72102402-001	Servicio de pintura de interiores (con enduido PB)	Metros cuadrados	570	20.000	11.400.000	0	570,00	570,00	-	11.400.000	11.400.000	100%
57	72102401-001	Servicio de pintura de exteriores (con silicona PA)	Metros cuadrados	295	33.000	9.735.000	0	295,00	295,00	-	9.735.000	9.735.000	100%

RV. CONSTRUCCIONES
ARQUITECTURA
CONSTRUCCIONES
OBRAS VIALES
RUC 4.216.094-4

Ing. Omar Jara
Reg. MOPC Nº 4995

FACULTAD DE FILOSOFIA - UNA

CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y SALON MULTIUSO

RV CONSTRUCCIONES

58	72102401-001	Servicio de pintura de exteriores (con silicona PA)	Metros cuadrados	420	39.000	16.380.000	0	420,00	420,00	-	16.380.000	16.380.000	100%
59	72102401-001	Servicio de pintura p/ techo PB	Metros cuadrados	280	35.000	9.800.000	0	280,00	280,00	-	9.800.000	9.800.000	100%
60	72131601-012	Barnizado p/ puertas	Metros cuadrados	55	41.000	2.255.000	0	55,00	55,00	-	2.255.000	2.255.000	100%
61	72152607-001	Canaleta y bajada sintético	Metro lineal	95	28.000	2.660.000	0	95,00	95,00	-	2.660.000	2.660.000	100%
62	72131601-012	Servicio de pintura y tratamiento de quiebra sol	Unidad Medida Global	1	20.000.000	20.000.000	0	1,00	1,00	-	20.000.000	20.000.000	100%
63	72101703-002	Vereda y camineros	Metro lineal	1	10.000.000	10.000.000	0	-	-	-	-	-	0%
64	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000	0	-	-	-	-	-	0%
65	92101603-001	Sistema de detección de incendios	Unidad Medida Global	1	10.000.000	10.000.000	0	-	-	-	-	-	0%
66	72152605-001	Cielo Raso de yeso en PA	Metros cuadrados	240	70.000	16.800.000	0	67,23	67,23	-	4.705.957	4.705.957	28%
67	72153507-003	Vallado y cartel de obra	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	0	-	-	-	-	-	0%
					Precio Total	1.347.657.322				1.169.027.322	135.535.957	1.304.563.279	96,80%

MONTO TOTAL ACUMULADO PRESENTE CERTIFICADO	1.304.563.279
MONTO TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO ANTERIOR	1.169.027.322
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5%	-
MONTO NETO A PAGAR PRESENTE CERTIFICADO	135.535.957

Ing. Omar Jara
Reg MOPC Nº 4995

RV- CONSTRUCCIONES
ARQUITECTURA
CONSTRUCCIONES
OBRAS VIALES
RUC 4.216.094-4