Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM C.P.I. Nº 268 /2021

A: **Lic. Santiago López Ibáñez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Administración y Finanzas - UEPP

De: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Ref.: Solicitud de pago. Certificado N° 6. OS N°2 Contrato N° 42/2020

Fecha: 15/12/2021

La Coordinación de Proyectos de Infraestructura (CPI) de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP) del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), envía el presente memorándum a la Coordinación de Administración y Finanzas (CAF) de la UEPP/MEC, a fin de remitir la documentación relacionada al Expediente **UEPP N° 9407/2021.**

El Expediente en cuestión, se refiere a la solicitud de pago presentada por la empresa **ENGINEERING SAECA.**, correspondiente al Certificado de Obras **N° 6**, de la Orden de Servicio **N°2**, en el marco de la Licitación Pública Nacional LPN/SBE N° 03/2020 "Construcciones, Ampliaciones y Reposiciones y Terminaciones de 272 Establecimientos Educativos en el marco de los Proyectos financiados por el FEEI" – ID N° 360.254 – Contrato **N° 42/2020.**

Los documentos integrantes en el Expediente mencionado, fueron analizados por el Fiscal de Obras del Contrato – *Ing. Antonio Peláez*, y por el Jefe de Supervisión y Certificación de la CPI/UEPP – *Arq. Guillermo Godoy.*

Los resultados del análisis indicado en el anterior párrafo, se exponen en el Memo Interno **N° 88/2021**, que se adjunta, en el cual se establece dar por aprobado el Certificado de Obras, y que corresponde el pago solicitado por la empresa **ENGINEERING SAECA**, pues se ha dado cumplimiento a todos los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), el Contrato, y, los documentos y procedimientos inherentes a los mismos.

Por consiguiente, por todo cuanto se expresó precedentemente, la CPI/UEPP solicita a la CAF/UEPP, dar continuidad al proceso de pago solicitado por la empresa **ENGINEERING SAECA** a través del Exp. UEPP **N° 9407.**

Se anexa 01 (un) bibliorato y 1 cd que forma parte del expediente de solicitud de pago.

Sin otro particular, me despido atentamente.

U.E.P.P. MEC			
Exp. Nº: 11.411			
Recibido por: Victor			
DIA	MES	AÑO	HORA
15	DIC	2021	14:10

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura – 3er. Piso)
Tel: (595.21) 452380/2

CPI

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Ministerio de
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 06 SEPTIEMBRE 2021 **ORDEN DE SERVICIO N° 02**	**EMPRESA CONTRATISTA: ENGINEERING SAECA** LOTE 17 - **CONTRATO N° 42/2020** **LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254**

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
A.1	CONTRATO	100,00%	14.391.180.222	750.029.633	5.193.943.906	5.943.973.539	60,05%	3.569.177.757	8,41%	499.749.771	68,46%	4.068.927.528
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**14.391.180.222**	**750.029.633**	**5.193.943.906**	**5.943.973.539**	**60,05%**	**3.569.177.757**	**8,41%**	**499.749.771**	**68,46%**	**4.068.927.528**

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	2.878.236.044				24,80%	713.835.551	3,47%	99.949.954	28,27%	813.785.505
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	297.198.677				60,05%	178.458.888	8,41%	24.987.489	68,46%	203.446.377
B.3	Otras deducciones		-					-	0,00%	-		-
	Total Deducciones - (B)		**3.175.434.721**					**892.294.439**		**124.937.443**		**1.017.231.882**

C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)	**Gs.**	**374.812.328**
C.2	MULTAS	**Gs.**	**-**
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)	**Gs.**	**374.812.328**

Son Gs.: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES, OCHOCIENTOS DOCE MIL, TRECIENTOS VEINTE Y OCHO.-

Firma:
Nombre: LIC. JUAN ANDRES CAMPOS CERVERA
En calidad de: Representante Legal
ENGINEERING S.A.E.C.A.

Lic. Juan Andres Campos Cervera
Engineering S.A.E.C.A.

Ing. Fredy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ángel Rodríguez González
Rector

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 06
SEPTIEMBRE 2021
ORDEN DE SERVICIO Nº 02

EMPRESA CONTRATISTA: ENGINEERING S.A.E.C.A.
LOTE 1/ - CONTRATO Nº 42/2020
LPN/SBE Nº02/2020 - ID 360.264

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL - 1	RESUMEN DE CERTIFICADO - ORDEN DE SERVICIO 2 (OS-2)					
							HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	OS-1 + OS-2/2A	(Asunción+Central)	(Central)	(OS1+OS2)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
1	Escuela Basica Nº 91 Medalla Milagrosa	100%	325.822.332	20.988.592	304.833.740	325.822.332	57,81%	188.371.002	7,13%	23.245.971	64,95%	211.616.973
2	Escuela Basica Nº 706 Don Antonio J. Delvalle, Ita.	100%	333.829.537	21.006.325	312.823.212	333.829.537	66,99%	223.625.467	9,64%	32.197.209	76,63%	255.822.676
3	Escuela Básica Nº 1988 María Auxiliadora. Villa Elisa	100%	240.170.290	19.725.158	220.445.132	240.170.290	58,50%	140.493.954	6,27%	15.055.008	64,77%	155.549.962
4	Escuela Básica Nº 427 Avay	100%	328.236.808	21.203.164	307.033.644	328.236.808	31,65%	103.875.680	15,17%	49.779.123	46,81%	153.654.803
5	Escuela Básica Nº 804 Republica de El Salvador	100%	339.012.374	21.157.057	317.855.317	339.012.374	57,47%	194.635.713	8,26%	28.015.730	65,74%	222.851.443
6	Escuela Básica N° 246.Maestra María Concepción Leyes de Chaves	100%	332.677.433	20.993.912	311.683.521	332.677.433	66,54%	221.351.123	7,46%	24.817.769	74,00%	246.168.892
7	Escuela Básica N° 241 Estanislao Sanabria	100%	236.703.524	19.634.719	217.068.805	236.703.524	51,11%	120.977.435	5,15%	12.184.199	56,26%	133.161.634
8	Escuela Básica Nº 703 Profesora María Luisa Gómez de Franco	100%	428.854.752	25.953.243	402.901.509	428.854.752	68,67%	298.772.398	7,31%	31.351.434	76,98%	330.123.832
9	Escuela Básica Nº 808 Doctor Bernardo Ocampos	100%	328.730.019	21.467.697	307.262.322	328.730.019	58,67%	192.856.308	6,03%	19.828.054	64,70%	212.684.362
10	Escuela Básica Nº3404 Niños Mártires de Acosta Ñu	100%	586.347.433	34.861.660	551.485.773	586.347.433	60,63%	356.674.242	8,13%	47.640.878	68,95%	404.315.120
11	Escuela Básica Nº 2125 Don Eliodoro Estigarribia	100%	583.796.959	34.842.647	548.954.312	583.796.959	54,24%	316.651.078	16,24%	94.822.640	70,48%	411.473.718
12	Escuela Básica N° 4724 Fray Luis de Bolaños	100%	684.694.241	36.329.731	648.364.510	684.694.241	57,40%	393.040.932	6,13%	41.996.163	63,54%	435.037.095
13	Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús	100%	476.996.414	34.730.810	442.265.604	476.996.414	55,19%	263.277.598	8,76%	41.775.147	63,95%	305.053.745
14	Escuela Básica N° 25 Carlos A. López	100%	336.239.098	35.252.593	300.986.505	336.239.098	51,31%	172.512.501	11,02%	37.038.446	62,32%	209.550.947
15	Escuela Nacional de Comercio Pedro P Peña	100%	48.475.736	48.475.736	0	48.475.736	100,00%	48.475.736	0,00%	0	100,00%	48.475.736
16	Escuela Básica N° 226 Delfín Chamorro	100%	21.387.531	21.387.531	0	21.387.531	100,00%	21.387.531	0,00%	0	100,00%	21.387.531
17	Colegio Nacional EMD Nuestra Señora Stella Maris	100%	34.874.447	34.874.447	0	34.874.447	100,00%	34.874.447	0,00%	0	100,00%	34.874.447
18	Colegio Nacional Las Residentas	100%	26.286.542	26.286.542	0	26.286.542	100,00%	26.286.542	0,00%	0	100,00%	26.286.542
19	Colegio Técnico y Centro de Entrenamiento Vocacional Presidente Carlos A. López	100%	34.952.470	34.952.470	0	34.952.470	100,00%	34.952.470	0,00%	0	100,00%	34.952.470
20	Escuela Básica Nº 263 Cap. Mauricio José Troche	100%	26.279.448	26.279.448	0	26.279.448	100,00%	26.279.448	0,00%	0	100,00%	26.279.448
21	Escuela Básica N° 221 Chaco Paraguayo	100%	18.867.190	18.867.190	0	18.867.190	100,00%	18.867.190	0,00%	0	100,00%	18.867.190
22	Escuela Básica N° 617 Virgen Stella Maris	100%	21.493.929	21.493.929	0	21.493.929	100,00%	21.493.929	0,00%	0	100,00%	21.493.929
23	Escuela Básica N° 18 República de Cuba	100%	57.494.764	57.494.764	0	57.494.764	100,00%	57.494.764	0,00%	0	100,00%	57.494.764
24	Escuela Básica N° 15 República de Panamá	100%	19.749.941	19.749.941	0	19.749.941	100,00%	19.749.941	0,00%	0	100,00%	19.749.941
25	Colegio Nacional Pdte. Dr. José Patricio Guggiari	100%	26.048.919	26.048.919	0	26.048.919	100,00%	26.048.919	0,00%	0	100,00%	26.048.919
26	Escuela Basica Nº 3620 San Pedro	100%	26.233.343	26.233.343	0	26.233.343	100,00%	26.233.343	0,00%	0	100,00%	26.233.343
27	Escuela Básica N° 449 Juan Alberto Samaniego	100%	19.718.065	19.718.065	0	19.718.065	100,00%	19.718.065	0,00%	0	100,00%	19.718.065
	Total por Obra - (A)	100%	5.943.973.539	780.029.633	5.163.943.906	5.943.973.539	60,05%	3.569.477.757	8,41%	499.749.771	68,46%	4.068.927.528

Firma:
Nombre: LIC. JUAN ANDRES CAMPOS CERVERA
En calidad de: Representante Legal
ENGINEERING S.A.E.C.A.

Lic. Juan Andres Campos Cervera
Engineering S.A.E.C.A.

Ing. Fredy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ángel Rodríguez González
Rector