LLAMADO: LPN N° 08/2023 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL" - ID N° 434.831

CONTRATISTA: A&C WAREHOUSE S.A. - CONTRATO N° 89/2023

Fecha: 27/6/2024

CERTIFICADO N° 3

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL

Item	Descripción	CONTRATO				CANTIDAD EJECUTADO			MONTO			PORCENTAJE		
		Unidad	Cant.	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
Lote 2	Ubicación: Calle Sin Nombre Acceso sobre Ruta PY 01 a Viviendas MUVH-EBY - (Ingreso frente a COMISOE) - SECTOR 1: Barrio Santo Domingo													
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	774,48	18.714	14.493.619	774,48	0,00	774,48	14.493.619	0	14.493.619	100%	0%	100%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	26.895	376.530	14,00	0,00	14,00	376.530	0	376.530	100%	0%	100%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.688,00	32.956	121.541.728	1.121,15	2.240,85	3.362,00	36.948.685	73.849.453	110.798.138	30,40%	60,79%	91,19%
4	Terminación con piedra triturada lta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	3.688,00	2.569	9.474.472	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
5	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	283,5	28.558	8.096.193	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
6	Cordón Simple de Hormigón pre elaborado Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	41,49	903.849	37.500.695	39,84	0,60	40,44	36.009.344	542.309	36.551.654	96,02%	1,45%	97%
7	Cordón de cierre de hormigón preelaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,32	903.849	289.232	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
8	Cordón escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,63	903.849	569.425	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
9	Badén de H°A°, pre elaborado Fci= 210 kg/cm2, doblemente armado	Metros cúbicos	3,78	2.079.250	7.859.565	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.688,00	841	3.101.608	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
11	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	367.141	1.101.423	3,00	0,00	3,00	1.101.423	0	1.101.423	100%	0,00%	100%
Lote 2	Ubicación: Calle Sin Nombreempedrado de conexión con Escuela Básica N° 3779 "Stela Maris" - SECTOR 2: Barrio El Paraiso/Santa Cruz													
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	843,36	22.694	19.139.212	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	22,5	20.072	451.620	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
3	Extracción de tubos de acceso existentes	Metro lineal	16	11.004	176.064	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
4	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.430,00	32.956	113.039.080	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
5	Terminación con piedra triturada lta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	3.430,00	2.569	8.811.670	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
6	Badén doblemente armado Fck 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	15,12	2.079.250	31.438.260	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
7	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck 180 kg/cm2	Metros cúbicos	76,2	903.849	68.873.294	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
8	Construccion de cordonCordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180Kg/cm2 (6 un de 7ml)	Metro lineal	70	44.082	3.085.740	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
9	Modificación del sistema de distribución de agua potable en lugares necesarios	Unidad Medida Global	1	4.239.607	4.239.607	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
10	Canal trapezoidal de H° (A= 0,162 m2), segun diseño	Metro lineal	49,35	252.213	12.446.712	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
11	Losa de protección de tubos (e= 0,15 m)	Metros cúbicos	3,36	1.454.548	4.887.281	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
12	Tubos de Ø80	Unidad	10	296.058	2.960.580	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN

Folio N° 7

A&C Warehouse S.A

Escaneado con CamScanner

LLAMADO: LPN N° 08/2023 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL" - ID N° 434.831

Fecha: 27/6/2024

CONTRATISTA: A&C WAREHOUSE S.A. - CONTRATO N° 89/2023

CERTIFICADO N° 3

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL

Item	Descripción	CONTRATO				CANTIDAD EJECUTADO			MONTO			PORCENTAJE		
		Unidad	Cant.	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
13	Tubos de Ø40	Unidad	10	134.903	1.349.030	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
14	Cabezal de PBC en inicio de tubos	Metro lineal	8	161.418	1.291.344	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
15	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.430,00	841	2.884.630	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
16	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	367.141	1.835.705	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
Lote 3	Ubicación: Calle Julio Oreggioni T3. Conexión entre empedrados existentes - SECTOR 1: Barrio Cuatro Potrero													
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	131,57	17.577	2.312.606	-	131,57	131,57	0	2.312.606	2.312.606	0%	100,00%	100%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	26.895	376.530	-	14	14,00	0	376.530	376.530	0%	100,00%	100%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	580,43	32.956	19.128.651	-	140,00	140,00	0	4.613.840	4.613.840	0%	24,12%	24,12%
4	Terminación con piedra triturada 6a sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	580,43	2.569	1.491.125	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
5	Demolición de cordón cuneta existente	Metro lineal	15	12.322	184.830	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2 (Incluye reparaciones de CC existente y hormigón)	Metros cúbicos	3,11	903.849	2.810.970	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
7	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18) (3 Un)	Metros cúbicos	7,56	2.079.250	15.719.130	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
8	Cordón de cierre de Hormigón pre elaborado fck: 180 kg/cm2	Metro lineal	21	40.173	843.633	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	1	367.141	367.141	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	580,43	756	438.805	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
Lote 3	Ubicación: Calle Julio Oreggioni. Conexión entre empedrados existentes - SECTOR 2: Barrio Cuatro Potrero													
1	Excavación no clasificada (Incluye excavación para canales y limpieza de canales naturales existentes)	Metros cúbicos	299,5	17.577	5.264.312	-	299,5	299,50	0	5.264.312	5.264.312	0%	100,00%	100%
2	Perfilamiento de vereda con pendiente hacia afuera	Metros cúbicos	54	22.077	1.192.158	-	54	54,00	0	1.192.158	1.192.158	0%	100,00%	100%
3	Terraplen (DMT=3 Km) para elevación de cota final de empedrado	Metros cúbicos	159,8	26.895	4.297.821	-	30,00	30,00	0	806.850	806.850	0%	18,77%	18,77%
4	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.497,52	32.956	49.352.269	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
5	Terminación con piedra triturada 6a sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.497,52	2.569	3.847.129	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
6	Demolición de cordon cuneta existente	Metro lineal	360	12.322	4.435.920	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
7	Cordón Simple de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	16,85	903.849	15.229.856	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
8	Relleno y compactación de taludes parte exterior de cordón simple	Metros cúbicos	27	26.400	712.800	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	367.141	734.282	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.497,52	756	1.132.125	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%

A&C Warehouse S.A.
RUC 80082756-2
Ing. Adrian Ferreira M.
Representante Leg.

Escaneado con CamScanner

LLAMADO: LPN N° 08/2023 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL" - ID N° 434.831

CONTRATISTA: A&C WAREHOUSE S.A. - CONTRATO N° 89/2023

Fecha: 27/6/2024

CERTIFICADO Nº 3

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL

Item	Descripción	CONTRATO				CANTIDAD EJECUTADO			MONTO			PORCENTAJE		
		Unidad	Cant.	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
Lote 3	Ubicación: Calle acceso a la Inidad de Salud Familiar (U.S.F.) - SECTOR 3: Barrio San Antonio Ypekuru													
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	924	22.694	20.969.256	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
2	Terraplen	Metros cúbicos	22,5	20.072	451.620	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
3	Extracción de tubos de acceso existentes	Metro lineal	10	11.004	110.040	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
4	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.831,70	32.956	126.277.505	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
5	Terminación con piedra triturada ita sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	3.831,70	2.569	9.843.637	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
6	Remoción y reposición de empedrado en inicio del tramo (sector tapa cloacal)	Metros cuadrados	12	28.558	342.696	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
7	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	2.079.250	15.719.130	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
8	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	83,4	903.849	75.381.007	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
9	Cordón de cemeleescondido de hemigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (11 un de 7ml)	Metro lineal	77	44.082	3.394.314	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
10	Levantamiento de Tapa de Hº de ed cloacal	Unidad	9	233.187	2.098.683	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.831,70	841	3.222.460	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
12	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	367.141	1.835.705	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
Lote 11	Ubicación: Emiliano Fernández e/ Fraternidad y Corrales - SECTOR 1: Barrio Villa del Maestro													
1	Excavación no clasificada (incluyelimpieza del sector de desagüe)	Metros cúbicos	184,98	22.694	4.197.936	184,98	0,00	184,98	4.197.936	0	4.197.936	100%	0,00%	100%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	20.072	281.008	14,00	0,00	14,00	281.008	0	281.008	100%	0,00%	100%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	610	32.956	20.103.160	610,00	0,00	610,00	20.103.160	0	20.103.160	100%	0,00%	100%
4	Terminación con piedra triturada ita sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	610	2.569	1.567.090	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
5	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x200x0,18)	Metros cúbicos	7,56	2.079.250	15.719.130	3,78	0,00	3,78	7.859.565	0	7.859.565	50%	0,00%	50%
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	13,35	903.849	12.066.384	13,35	0,00	13,35	12.066.384	0	12.066.384	100%	0,00%	100%
7	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	610	841	513.010	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
8	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	367.141	1.101.423	3,00	0,00	3,00	1.101.423	0	1.101.423	100%	0,00%	100%
Lote 11	Ubicación: Calle Mangore e/ Itra. Sra. De la Encarnación y Primero de Mayo - SECTOR 2: Barrio María Auxiliadora													
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	128,18	22.694	2.908.917	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	20.072	281.008	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	540,1	32.956	17.799.536	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN TESORERIA FOLIO Nº 11

A&C Warehouse S.A
RUC 80082756-2
Ing. Adrian Ferreira M
Representante Legal

Ing. Rene Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

Escaneado con CamScanner

LLAMADO: LPN N° 08/2023 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL" - ID N° 434.831

CONTRATISTA: A&C WAREHOUSE S.A. - CONTRATO N° 89/2023

Fecha: 27/6/2024

CERTIFICADO Nº 3

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL

Item	Descripción	CONTRATO				CANTIDAD EJECUTADO			MONTO			PORCENTAJE		
		Unidad	Cant.	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
4	Terminación con piedra triturada ña sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	540,1	2.569	1.387.517	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
5	Completar badenes existentes (doblemente armado) Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	1.08	2.079.250	2.245.590	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	12,05	903.849	10.891.380	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
7	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	540,1	841	454.224	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
8	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	367.141	1.835.705	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
Lote 11	Ubicación: Chofares del Chazo e/ Boquerón y Pirizal - SECTOR 3: Barrio La Esperanza													
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	117,36	22.694	2.663.368	117,36	0,00	117,36	2.663.368	0	2.663.368	100%	0,00%	100%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	20.072	281.008	14	0,00	14,00	281.008	0	281.008	100%	0,00%	100%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	497,02	32.956	16.379.791	497,02	0,00	497,02	16.379.791	0	16.379.791	100%	0,00%	100%
4	Terminación con piedra triturada ña sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	497,02	2.569	1.276.844	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	10,93	903.849	9.879.070	10,93	0,00	10,93	9.879.070	0	9.879.070	100%	0,00%	100%
6	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3,78	2.079.250	7.859.565	3,78	0,00	3,78	7.859.565	0	7.859.565	100%	0,00%	100%
7	Cordón de cierre de hormigón prefabricado Fck: 180 Kg/cm2 (1 Un de 7m)	Metros cúbicos	0.63	903.849	569.425	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
8	Levantamiento de tapa cloacal a anante final de empedrado	Unidad	1	233.187	233.187	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	497,02	841	417.994	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
10	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	367.141	1.101.423	3	0,00	3,00	1.101.423	0	1.101.423	100%	0,00%	100%
Lote 12	Ubicación: Calle sin nombre e/ 1ro mayo y nanawa - SECTOR 1: Barrio La Esperanza													
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	173,88	22.694	3.946.033	173,88	0,00	173,88	3.946.033	0	3.946.033	100%	0,00%	100%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	20.072	281.008	14,00	0,00	14,00	281.008	0	281.008	100%	0,00%	100%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	730,5	32.956	24.074.358	730,50	0,00	730,50	24.074.358	0	24.074.358	100%	0,00%	100%
4	Terminación con piedra triturada ña sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	730.5	2.569	1.876.655	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
5	Baden de hormigón pre elaboradcy doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3,78	2.079.250	7.859.565	3,78	0,00	3,78	7.859.565	0	7.859.565	100%	0,00%	100%
6	Levantamiento de tapa cloacal a anante final de empedrado	Unidad	2	233.187	466.374	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
7	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	15,83	903.849	14.307.930	15,83	0,00	15,83	14.307.930	0	14.307.930	100%	0,00%	100%
8	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	730.5	841	614.351	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	367.141	734.282	2,00	0,00	2,00	734.282	0	734.282	100%	0,00%	100%

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION FOLIO N° 12 FIRMA

A&C Warehouse S.A RUC: 80082756-2 Ing. Adrian Ferreira M Representante Legal

Ing. René M

Escaneado con CamScanner

LLAMADO: LPN N° 08/2023 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL" - ID N° 434.831

Fecha: 27/6/2024

CONTRATISTA: A&C WAREHOUSE S.A. - CONTRATO N° 89/2023

CERTIFICADO Nº 3

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL

Item	Descripción	CONTRATO				CANTIDAD EJECUTADO			MONTO			PORCENTAJE		
		Unidad	Cant.	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
Lote 12	**Ubicación: Primero de Mayo entre Defensores del Chaco y Santiago Leguizamón - SECTOR 2: Barrio La Esperanza**													
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	247,25	17.577	4.345.913	247,25	0,00	247,25	4.345.913	0	4.345.913	100%	0,00%	100%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,9	26.895	400.736	14,90	0,00	14,90	400.736	0	400.736	100%	0,00%	100%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.089,71	32.956	35.912.483	1.089,71	0,00	1.089,71	35.912.483	0	35.912.483	100%	0,00%	100%
4	Terminación con piedra triturada 6a sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.089,71	2.569	2.799.465	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre saborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	23,18	903.849	20.951.220	23,18	0,00	6,26	20.951.220	0	20.951.220	100%	0,00%	100%
6	Levantamiento de tapa cloacal de H° A° a rasante final de empedrado	Unidad	2	244.558	489.116	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
7	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	367.141	1.835.705	5,00	0,00	5,00	1.835.705	0	1.835.705	100%	0,00%	100%
8	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.089,71	756	823.821	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
Lote 12	**Ubicación: Calle Pitiantuta entre Defensores del Chaco y Santiago Leguizamón - SECTOR 3: Barrio La Esperanza**													
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	317,95	17.577	5.588.607	317,95	0,00	317,95	5.588.607	0	5.588.607	100%	0,00%	100%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,5	26.895	389.978	14,50	0,00	14,50	389.978	0	389.978	100%	0,00%	100%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.399,04	32.956	46.106.762	1.399,04	0,00	1.399,04	46.106.762	0	46.106.762	100%	0,00%	100%
4	Terminación con piedra triturada 6a sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.399,04	2.569	3.594.134	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
5	Badén doblemente armado Fck: 20 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3,78	2.079.250	7.859.565	3,78	0,00	3,78	7.859.565	0	7.859.565	100%	0,00%	100%
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre saborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	29,13	903.849	26.329.121	29,13	0,00	29,13	26.329.121	0	26.329.121	100%	0,00%	100%
7	Cordon de cierre de hormigón prelaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,32	903.849	289.232	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
8	Levantamiento de tapa cloacal de H° A° a rasante final de empedrado	Unidad	1	244.558	244.558	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	367.141	1.101.423	3,00	0,00	3,00	1.101.423	0	1.101.423	100%	0,00%	100%
10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.399,04	756	1.057.674	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
Lote 13	**Ubicación: Calle 5 + Calle 2. Conexión con empedrado del Seminario - SECTOR 1: Barrio Santa María**													
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	289,46	22.694	6.569.005	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	28	20.072	562.016	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.221,10	32.956	40.242.572	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
4	Terminación con piedra triturada 6a sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.221,10	2.569	3.137.006	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
5	Badén H° A°, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	2.079.250	15.719.130	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN FOLIO Nº 13

A&C Warehouse S.A. RUC 80082756-2

Ing. Manuel Lec

Arq. Rene Migot

Escaneado con CamScanner

LLAMADO: LPN N° 08/2023 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL" - ID N° 434.831

CONTRATISTA: A&C WAREHOUSE S.A. - CONTRATO N° 89/2023

Fecha: 27/6/2024

CERTIFICADO N° 3

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL

Item	Descripción	CONTRATO				CANTIDAD EJECUTADO			MONTO			PORCENTAJE		
		Unidad	Cant.	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	26,3	903.849	23.771.229	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
7	Cordón de ciemelescondido de hemigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (4 un de 7ml)	Metros cúbicos	1,26	903.849	1.138.850	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
8	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.221,10	841	1.026.945	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	6	367.141	2.202.846	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
Lote 13	**Ubicación: Cont. Calle Las Ciruelas y unión con empedrado existente calle Karanday - SECTOR 2: Barrio Santa María**													
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	533,74	22.694	12.112.696	-	533,74	533,74	0	12.112.696	12.112.696	0%	100,00%	100%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	40	20.072	802.880	-	40	40,00	0	802.880	802.880	0%	100,00%	100%
3	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2.241,90	32.956	73.884.056	-	700,00	700,00	0	23.069.200	23.069.200	0%	31,22%	31,22%
4	Terminación con piedra triturada fa sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	2.241,90	2.569	5.759.441	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
5	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	2.079.250	15.719.130	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	48,26	903.849	43.619.753	-	39,00	39,00	0	35.250.111	35.250.111	0%	80,81%	80,81%
7	Cordón de ciemelescondido de hemigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (6 un de 7ml)	Metros cúbicos	0,32	903.849	289.232	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
8	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.241,90	841	1.885.438	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	5	367.141	1.835.705	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
Lote 18	**Ubicación: Calles Sin Nombre, conexión entre empedrados - SECTOR 1: Barrio San Isidro Sector Juan Carlos Soria**													
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	436,3	22.694	9.901.392	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	20.072	281.008	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
3	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.832,90	32.956	60.405.052	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
4	Terminación con piedra triturada fa sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.832,90	2.569	4.708.720	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
5	Badén Hº Aº, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	2.079.250	15.719.130	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	39,41	903.849	35.620.689	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
7	Cordón de ciemelescondido de hemigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (2 un de 7ml)	Metro lineal	14	46.925	656.950	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
8	Levantamiento de tapa cloacal a usante final de empedrado	Unidad	4	233.187	932.748	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.832,90	841	1.541.469	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
10	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	367.141	1.101.423	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%

A&C Warehouse S.A
RUC: 80082756-2
Ing. Adrián Ferreira M.
Representante Legal

Ing. Rene Ortiz
Dir. de Ejecución de Obras
Encarnación
Cuidad Municipal

Escaneado con CamScanner

LLAMADO: LPN N° 08/2023 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL" - ID N° 434.831

CONTRATISTA: A&C WAREHOUSE S.A. - CONTRATO N° 89/2023

Fecha: 27/6/2024

CERTIFICADO Nº 3

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL

Item	Descripción	CONTRATO				CANTIDAD EJECUTADO			MONTO			PORCENTAJE		
		Unidad	Cant.	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
Lote 18	Ubicación: Calles Sin Nombre, conexión entre Etapa VI y VIII, adyacente a Escuela Básica N° 7742 "Nueva Generación" - SECTOR 2: Barrio San Isidro Etapa VIII													
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	107,18	22.694	2.432.343	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	20.072	281.008	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	461,6	32.956	15.212.490	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
4	Terminación con piedra triturada fia sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	461,6	2.569	1.185.850	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
5	Badén H° A°, doblemente armadoFck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	2.079.250	15.719.130	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	10,02	903.849	9.056.567	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
7	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (2 un de 7ml)	Metro lineal	7	46.925	328.475	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
8	Levantamiento de tapa cloacal a enante final de empedrado	Unidad	1	233.187	233.187	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	461,6	841	388.206	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
10	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	367.141	1.101.423	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
Lote 18	Ubicación: Calle SN 51 conexión entre asfaltado de Escuela N° 3771 y empedrado existente de Junta de Saneamiento - SECTOR 3: Barrio Pradera Alta													
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	216,48	17.577	3.805.069	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,9	26.895	400.736	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	979,1	32.956	32.267.220	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
4	Terminación con piedra triturada fia sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	979,1	2.569	2.515.308	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	19,7	903.849	17.805.825	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
6	Cordón de cierre (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	21	45.078	946.638	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
7	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,5x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	2.079.250	15.719.130	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
8	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	367.141	734.282	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	979,1	756	740.200	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
Lote 19	Ubicación: Calle SN e/ Los Ganados y Los Limoneros - SECTOR 1: Barrio San Pedro													
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	432,9	17.577	7.609.083	216,45	0,00	216,45	3.804.542	0	3.804.542	50%	0,00%	50%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	26.895	376.530	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.911,92	31.250	59.747.500	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%

A&C Warehouse S.A
RUC 80082756-2
Ing. Adrian Ferreira M.
Representante Legal

Ing. René Alcaraz
Dir. de Inversión Pública y Comunitaria
Municipalidad de Encarnación

Escaneado con CamScanner

LLAMADO: LPN N° 08/2023 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL" - ID N° 434.831

CONTRATISTA: A&C WAREHOUSE S.A. - CONTRATO N° 89/2023

Fecha: 27/6/2024

CERTIFICADO N° 3

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL

Item	Descripción	CONTRATO				CANTIDAD EJECUTADO			MONTO			PORCENTAJE		
		Unidad	Cant.	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
4	Terminación con piedra triturada lita sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.911,92	2.569	4.911.722	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (A=0,075 m2)	Metros cúbicos	39,77	875.421	34.815.493	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
6	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	1.908.681	14.429.628	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
7	Levantamiento de registro cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	3	233.187	699.561	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
8	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	367.141	734.282	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.164,48	756	1.636.347	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
Lote 19	**Ubicación: Calle Los Limoneros e/ Calle SN y Carlos Madelaire - SECTOR 2: Barrio San Pedro**													
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	130,72	17.577	2.297.665	-	130,72	130,72	0	2.297.665	2.297.665	0%	100,00%	100%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	26.895	376.530	-	14,00	14,00	0	376.530	376.530	0%	100,00%	100%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	723,9	30.681	22.209.976	-	567,00	567,00	0	17.396.127	17.396.127	0%	78,33%	78,33%
4	Terminación con piedra triturada lita sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	723,9	2.569	1.859.699	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
5	Cordón Cuneta de Hormigón prelaborado. Fck: 180 kg/cm2 (A=0,075 m2)	Metros cúbicos	12,26	875.421	10.732.661	-	12,26	12,26	0	10.732.661	10.732 661	0%	100,00%	100%
6	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	7,56	1.908.681	14.429.628	-	3,78	3,78	0	7.214.814	7.214.814	0%	50,00%	50%
7	Cordón de cierre de H°	Metro lineal	7	44.651	312.557	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
8	Levantamiento de registro cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1	233.187	233.187	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	2	367.141	734.282	-	2,00	2,00	0	734.282	734.282	0%	100,00%	100%
10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	653,6	756	494.122	-	0,00	0,00	0	0	0	0%	0,00%	0%
	TOTAL				1.899.787.273				378.532.532	198.945.024	38.752.080	20%	10%	30%

Monto Bruto	
Descuento de Anticipo	94.989.364
Descuento Retención Caucional	9.947.251
Monto Neto a Cobrar	94.008.409

A&C Warehouse S.A
RUC:80082756-2
Ing. Adrian Ferreira M
Representante Leg

A&C WAREHOUSE S.A.
Ing Adrian Ferreira Representante legal
Contratista

Ing. René Miglio
Dirección de Infraestructura Pública y Servicios

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
TESORERIA
FOLIO N° 16

Escaneado con CamScanner