MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

" CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA CALLE 1 DESDE LA CALLE ARGENTINA HASTA LA CALLE AVIACION DEL BARRIO ARROYO PORA"

Contrato N° 34/2021

CONTRATISTA	JULIO CESAR GAMON BENITEZ
FECHA DE PRESENTACIÓN	24/02/2022
FECHA DE INICIO	30/09/2021
PLAZO INICIAL	150
PLAZO DE ADENDA	____
DIAS DE LLUVIA	____
PLAZO PRORROGADO	____
DIAS TRANSCURRIDOS	147
RECEPCIÓN PROVISORIA	----------

Certificado N°04 (Final)

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acum.	MONTO (GUARANIES) Anterior	MONTO (GUARANIES) Actual	MONTO (GUARANIES) Acumulado	% de Avance
1	**Construcción de empedrado**	**Global**	**1**									
1.1	Trabajos Preliminares -Replanteo. No Incluye movimiento de suelo	m2	2930	1.881	5.511.330	2.022	908	2.930	3.803.382	1.707.948	5.511.330	100%
1.2	Pavimento tipo empedrado	m2	2503	33.000	82.599.000	1.670	833	2.497	55.110.000	27.291.000	82.401.000	100%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado	ml	599	91.357	54.722.843	560	39	596	51.159.920	3.288.852	54.448.772	99%
1.4	Baden de H° A° con hormigón pre elaborado(doblemente armado)	ml	50	288.662	14.433.100	25	25	50	7.216.550	7.216.550	14.433.100	100%
1.5	Cordón escondido de hormigón	ml	56,5	48.554	2.743.301	18	39	45	873.972	1.310.958	2.184.930	80%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	ml	599	3.453	2.068.347	510	89	596	1.761.030	296.958	2.057.988	99%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle	un	1	580.056	580.056	-	1	1	0	580.056	580.056	100%
1.8	Limpieza final de obra	m2	2930	603	1.766.790	-	2.930	2.930	0	1.766.790	1.766.790	100%
				TOTAL	**164.424.767**							

Total certificado	119.924.854	43.459.112	163.383.966
Fondo de reparo 5%:	5.996.242	2.172.956	8.169.198
Neto a cobrar Gs.:	113.928.612	41.286.156	155.214.768

Son Guaraníes: Cuarenta y un millones doscientos ochenta y seis mil ciento cincuenta y seis.-

Contratista

Ing. Julio C. Gamón B.

Representante Legal

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ Departamento de Obras y Proyectos DIRECCIÓN

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Arq. Luis Roa Bartz

Fiscal de Obras

Municipalidad de Cambyretá