TESAKA INGENIERÍA S.A.

Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)

"ID: 438508 - LPN 01/2024 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - LOTE Nº 3 - CRUCE BELLA VISTA"

CERTIFICADO Nº				1		MONTO DE CONTRATO			227.442.827	CONTRATO Nº	14/2024	CONTRATISTA	
ACTA DE INICIO				13/08/2024		PLAZO CONTRACTUAL				120 DÍAS		TESAKA INGENIERIA SA	
												RUC	80097629-0
FECHA DE CERTIFICACIÓN				13/09/2024			AVANCE TOTAL ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO						92%

Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	UN	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS (Guaraníes)			% AVANCE
							ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	92%
1	72141510-9998	CRUCE BELLA VISTA - Demolicion de losa frontal con deformacion	Metros cuadrados	28,06	111.825	3.137.810	28,06	-	28,1	3.137.810	0	3.137.810	100%
2	72102802-001	CRUCE BELLA VISTA - Desmonte de instalaciones sanitarias de bloque frontal planta alta	Unidad	15	82.353	1.235.295	15,00	-	15,0	1.235.295	0	1.235.295	100%
3	72141510-001	CRUCE BELLA VISTA - Reinstalacion sanitaria de bloque frontal planta alta	Unidad	15	186.222	2.793.330	15,00	-	15,0	2.793.330	0	2.793.330	100%
4	72101607-9999	CRUCE BELLA VISTA - Desmonte de azulejos en sanitario frontal	Metros cuadrados	84,58	16.338	1.381.868	84,58	-	84,6	1.381.868	0	1.381.868	100%
5	72101601-9999	CRUCE BELLA VISTA - Desmonte de techo de chapa con recuperacion de materiales	Metros cuadrados	42,7	20.979	895.803	-	42,7	42,7	-	895.803	895.803	100%
6	72102508-003	CRUCE BELLA VISTA - Revestido de azulejo 15x15	Metros cuadrados	47,28	96.025	4.540.062	8,00	39,3	47,3	768.200	3.771.862	4.540.062	100%
7	72141510-001	CRUCE BELLA VISTA - Desmonte de revoque en zonas de humedad	Metros cuadrados	257,83	19.551	5.040.834	128,90	128,9	257,8	2.520.124	2.520.710	5.040.834	100%
8	72131601-005	CRUCE BELLA VISTA - Limpieza y tratamiento de mamposteria con humedad	Metros cuadrados	257,83	33.846	8.726.514	128,90	128,9	257,8	4.362.749	4.363.765	8.726.514	100%
9	72131601-009	CRUCE BELLA VISTA - Viga perimetral como refuerzo para losa aligerada	Metros cúbicos	5,33	2.839.578	15.134.951	-	5,3	5,3	-	15.134.951	15.134.951	100%
10	72131601-009	CRUCE BELLA VISTA - Losa aligerada	Metros cuadrados	36,48	335.750	12.248.160	-	36,5	36,5	-	12.248.160	12.248.160	100%
11	72101607-003	CRUCE BELLA VISTA - envarillado en Z para reparaciones de fisuras	Metro lineal	10	46.003	460.030	5,00	5,0	10,0	230.015	230.015	460.030	100%
12	72101607-006	CRUCE BELLA VISTA - Revoque hidrofugo a 2 capas	Metros cuadrados	257,83	45.857	11.823.310	128,90	128,9	257,8	5.910.967	5.912.343	11.823.310	100%
13	72131601-007	CRUCE BELLA VISTA - Colocacion de techo de chapa con materiales recuperados	Metros cuadrados	42,7	75.772	3.235.464	-	42,7	42,7	-	3.235.464	3.235.464	100%
14	72102401-001	CRUCE BELLA VISTA - Enduido plastico de paredes a 2 capas	Metros cuadrados	257,83	35.404	9.128.213	128,90	128,9	257,8	4.563.576	4.564.638	9.128.214	100%
15	72102402-001	CRUCE BELLA VISTA - Enduido plastico de cielo raso a 2 capas	Metros cuadrados	161,51	41.179	6.650.820	113,10	48,4	161,5	4.657.345	1.993.064	6.650.409	100%
16	72102402-001	CRUCE BELLA VISTA - Pintura latex interior	Metros cuadrados	1.093,88	35.211	38.516.609	546,90	547,0	1.093,9	19.256.896	19.259.713	38.516.609	100%
17	72102401-001	CRUCE BELLA VISTA - Pintura latex exterior pilares y vigas	Metros cuadrados	224,91	37.337	8.397.465	112,50	112,4	224,9	4.200.413	4.197.052	8.397.465	100%
18	72102401-001	CRUCE BELLA VISTA - Pintura de estructura metalica	Metros cuadrados	26,25	45.211	1.186.789	26,25	-	26,3	1.186.789	0	1.186.789	100%
19	72102402-001	CRUCE BELLA VISTA - Pintura cielo raso al latex	Metros cuadrados	749,6	37.609	28.191.706	374,80	374,8	749,6	14.095.853	14.095.853	28.191.706	100%
20	72102401-001	CRUCE BELLA VISTA - Pintura a la silicona sobre ladrillo visto	Metros cuadrados	389,25	30.906	12.030.161	194,60	194,7	389,3	6.014.308	6.015.853	12.030.161	100%
21	72131601-011	CRUCE BELLA VISTA - Mantenimiento de tanque superior tipo	Unidad Medida Global	1	1.995.000	1.995.000	-	-	-	-	0	0	0%
22	72131601-011	CRUCE BELLA VISTA - Verficacion y reparacion de desagüe cloacal y pluvial artefactos sanitarios rejillas bajadas y registros	Unidad	24	601.125	14.427.000	12,00	12,0	24,0	7.213.500	7.213.500	14.427.000	100%
23	72131601-011	CRUCE BELLA VISTA - Desague de equipos de aires acondicionados	Metro lineal	10	56.076	560.760	6,00	4,0	10,0	336.456	224.304	560.760	100%
24	72131601-011	CRUCE BELLA VISTA - Provision y colocacion de espejos	Unidad	14	120.663	1.689.282	-	-	-	-	0	0	0%

TESAKA INGENIERÍA S.A.

Arq. Angélica Martínez
Fiscal de obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

25	72131601-001	CRUCE BELLA VISTA - Verificacion mantenimiento y-o reparacion de las instalaciones electricas y sus componentes - Tableros cableados y llaves	Unidad Medida Global	1	12.075.000	12.075.000	0,65	-	0,7	7.848.750	0	7.848.750	65%
26	72131601-001	CRUCE BELLA VISTA - Artefactos de iluminacion	Unidad	35	86.738	3.035.830	35,00	-	35,0	3.035.830	0	3.035.830	100%
27	72131601-001	CRUCE BELLA VISTA - Mantenimiento de motobomba	Unidad Medida Global	1	1.995.000	1.995.000	-	-	-	-	0	0	0%
28	72131601-001	CRUCE BELLA VISTA - Linea externa con canaleta adosada a la pared	Metro lineal	50	14.670	733.500	50,00	-	50,0	733.500	0	733.500	100%
29	72131601-001	CRUCE BELLA VISTA - Verificacion y mantenimiento de los AA	Unidad Medida Global	1	8.137.500	8.137.500	0,60	-	0,6	4.882.500	0	4.882.500	60%
30	72131601-010	CRUCE BELLA VISTA - Reparacion de puerta batiente de vidrio	Unidad	1	669.375	669.375	-	-	-	-	0	0	0%
31	72131601-010	CRUCE BELLA VISTA - Reparacion de mueble fijo de cocina	Metros cuadrados	4,56	1.089.942	4.970.136	-	-	-	-	0	0	0%
32	72131601-013	CRUCE BELLA VISTA - Acarreo de escombros	Unidad	1	819.000	819.000	0,50	0,5	1,0	409.500	409.500	819.000	100%
33	72131601-013	CRUCE BELLA VISTA - Retiro de escombros	Unidad	1	1.023.750	1.023.750	0,50	0,5	1,0	511.875	511.875	1.023.750	100%
34	72131601-013	CRUCE BELLA VISTA - Limpieza de artefactos sanitarios con acido	Unidad	20	27.825	556.500	-	20,0	20,0	-	556.500	556.500	100%
					Precio Total	227.442.827				101.287.449	107.354.925	208.642.373	92%
		ACUMULADO ANTERIOR											
		PRESENTE CERTIFICADO									**107.354.925**		
		ACUMULADO										**208.642.373**	**92%**
		DEDUCCION ANTERIOR							**5%**	-			
		DEDUCCION ACTUAL							**5%**	**5.367.746**			
		IMPORTE NETO A PAGAR									**101.987.179**		
	SON GUARANIES: CIENTO SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO- IVA INCLUIDO.												
	OBS: Se solicita la aprobacion del Certificado N°1 por los items ejecutados y finalizados-												

CONTRATISTA
TESAKA INGENIERIA SA
RUC 80097629-0
ING. CHRISTIAN MENDOZA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

Arq. Angélica Martínez **FISCAL DE OBRAS**
Fiscal de obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras