ACTA DE CONFORMIDAD – MANTENIMIENTO PREVENTIVO – SETIEMBRE 2021

- **LICITACIÓN: Mantenimiento y/o reparación de ascensores - ID N°: 362.511**
- **CONTRATO N°: 26/19**
- **EMPRESA: INELEC S.A.**

En la ciudad de San Lorenzo a los 13 días del mes de SETIEMBRE del año 2021, se emite la presente acta en prueba de conformidad por los trabajos de mantenimiento preventivo realizados cuyo detalle es el siguiente:

ASCENSOR 1

INELEC S.A.

INFONA
PLANILLA DE CONTROL – RUTINA DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

Ascensor N°:	Marca:	Hora de Inicio:	Contrato Derivado N°:
Fecha:		Hora de Entrega:	Contrato N°:

CONTROL DE MANDOS – Frecuencia: mensual

ITEMS	OBSERVACION
Revisión y ajuste de los pernos y bisagras de alineación vertical	X
Revisión de pulsadores y indicadores electrónicos	X
Control y ajuste de los contactos de fuerza y seguridad	X

MAQUINA

Revisión de los pernoches	X
Revisión del nivel de aceite en el reductor	X
Control y ajuste del freno	X
Ajuste del regulador de velocidad	X
Limpieza del cuarto de máquina	X

CABINA

Limpieza interior y exterior de la cabina (vidrios, techo, etc.)	X
Control de la seguridad de puerta y nivelación	X
Control de funcionamiento del panel luminoso (LED de botoneras, indicador de carga, nivelación, etc.)	X
Control y ajuste del amortiguador de impacto de los cables de tracción	X
Control del sistema de ventilación interna y iluminación	X

PUERTAS DE PISO

Revisión de los botoneras e indicadores de pasillo	X
Revisión y ajuste de los contactos de seguridad y contactos	X
Ajuste de los cadenas de tracción y rodamientos (poleas, rodamientos, cilindros, guías, etc.)	X
Limpieza de los cuartos	X

OTROS

Limpieza interior de la sala de máquinas	X
Limpieza de la foso	X
Control y lubricación de los guías en cabina y contrapesos	X
Revisión de las amortiguadores de cabina y contrapesos	X
Ajuste de los amortiguadores	X

INELEC S.A.
Rojas Silva N° 1284 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

Misión: Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país

ASCENSOR 2

INELEC S.A.

Asesoramiento y Servicios de INGENIERIA Mecánica, Electrónica y Electromecánica
Ascensores y Escaleras Mecánicas.

INFONA
PLANILLA DE CONTROL – RUTINA DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

Ascensor Nº: 2	Técnico: Ivan Gonzalez	Hora de Inicio:	Contrato Directo Nº:
Fecha: 6/9/21	Ruben Mercado	Hora de Entrega:	Contrato Nº:

CONTROL DE MANDOS – Frecuencia: mensual

ITEMS	OBSERVACION
-Revisión y ajuste de los bornes y fusibles de alimentación eléctrica.	X
-Revisión de plaquetas y módulos electrónicos.	X
-Control y ajuste de los contactos de fuerza y seguridad.	X

MAQUINA

-Revisión de las conexiones.	X
-Revisión del nivel de aceite en el reductor.	
-Control y ajuste del freno.	X
-Ajuste del regulador de velocidad.	X
-Limpieza del equipo motriz.	X

CABINA

-Limpieza interior y superior de la cabina (soleras, techo, etc.).	X
-Control de la seguridad de puerta y nivelación.	X
-Control de funcionamiento del panel principal (LED de botoneras, indicador de carga, iluminación, etc.)	X
-Control y ajuste del sistema de de sujeción de los cabos de tracción.	X
-Control del sistema de ventilación interna e iluminación.	X

PUERTAS DE PISO

-Revisión de las botoneras e indicadores de posición.	X
-Revisión y ajuste de los sistemas de seguridad y contactos.	X
-Ajuste de los sistemas de tracción y correderas (resortes, rodamientos, cabezales, guiadores, etc.).	X
-Limpieza de las soleras.	X

OTROS

-Limpieza interior de la sala de maquinas	X
-Limpieza de la fosa.	X
-Control y lubricación de las guías de cabina y contrapesos.	X
-Revisión de los amortiguadores de cabina y contrapesos.	X
-Ajuste de los limitadores.	X

Recibí Conforme
Daniela Zarate de Vogt
Directora
Dirección de Mantenimiento INFONA
06/09/2021

INELEC S.A.
Rojas Silva N° 1284 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay