ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - 2DO LLAMADO

En la ciudad de Caacupé, a los 11 días del mes de mayo del año dos mil veintidós, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena, de la Sección de Control y Seguimiento, La Arq. Virginia Duarte, Administradora de Contrato y El Sr. Federico Vera, funcionario de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa INTECH SRL., correspondientes a la Orden de Servicio N°03, según Contrato N° 25/2021. Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO – Orden de servicio N°3	Observación
1	SISTEMA DE COMBUSTIBLE	
1.1	Verificar nivel	EJECUTADO
1.2	Drenar trampa de agua	EJECUTADO
2	SISTEMA DE COMBUSTIBLE (mano de obra)	
2.1	Verificar nivel	EJECUTADO
2.2	Drenar trampa de agua	EJECUTADO
3	SISTEMA DE LUBRICACION	
3.1	Verificar nivel de aceite	EJECUTADO
4	SISTEMA DE LUBRICACION (mano de obra)	
4.1	Verificar nivel de aceite	EJECUTADO
5	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	
5.1	Verificar nivel liquido refrigerante	EJECUTADO
5.4	Verificar pérdida del sistema de refrigeración	EJECUTADO
6	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (mano de obra)	
6.1	Verificar nivel líquido refrigerante	EJECUTADO
6.4	Verificar pérdida del sistema de refrigeración	EJECUTADO
7	SISTEMA DE ADMISION DE AIRE	
7.1	Verificar filtro de aire	EJECUTADO
8	SISTEMA DE ADMISION DE AIRE (mano de obra)	
8.1	Verificar filtro de aire	EJECUTADO
9	TUBERIA DE ESCAPE	
9.2	Drenaje de escape	EJECUTADO
10	TUBERIA DE ESCAPE (mano de obra)	
10.2	Drenaje de escape	EJECUTADO
11	SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR	
11.1	Verificar nivel de líquidos de bateria	EJECUTADO
11.2	Verificar carga de batería	EJECUTADO
11.3	Terminales de batería	EJECUTADO
12	SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR (mano de obra)	
12.1	Verificar nivel de líquidos de bateria	EJECUTADO
12.2	Verificar carga de batería	EJECUTADO
12.3	Terminales de bateria	EJECUTADO
13	MOTOR	
13.1	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro componentes	EJECUTADO
13.2	Operar el motor 50-701% por un mínimo de 30 min.	EJECUTADO
14	MOTOR (mano de obra)	
14.1	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro componentes	EJECUTADO
17	ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR	
17.1	Inspección general con y sin carga	EJECUTADO
18	ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR (mano de obra)	

Arq. Virginia Duarte Galeano
Obras Civiles
Técnico Administrativo

Federico Antonio Vera Matto
Sala de Control
XIII Circunscripción Judicial

Lic. Zunilda C. Mena Rodriguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

18.1	Inspección general con y sin carga	EJECUTADO
21	CONDICION GENERAL DEL EQUIPO	
21.1	Alguna condición de vibración, goteo de fluidos, ruidos, temperatura, deterioros	EJECUTADO
21.2	Asegurar que el sistema esté en operación automática	EJECUTADO
21.3	Sala interior de equipo	EJECUTADO
22	CONDICION GENERAL DEL EQUIPO (mano de obra)	
22.1	Alguna condición de vibración, goteo de fluidos, ruidos, temperatura, deterioros	EJECUTADO
22.2	Asegurar que el sistema esté en operación automática	EJECUTADO
22.3	Sala interior de equipo	EJECUTADO
23	BLOQUE DE APOYO - SALA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR	
23.1	Control y limpieza de tableros	EJECUTADO
23.2	Ajuste de llaves TM	EJECUTADO
23.3	Verificación del Funcionamiento de Equipos	EJECUTADO
23.4	Verificación tablero de transferencia	EJECUTADO
23.5	Verificación tablero de banco de capacitores	EJECUTADO
24	BLOQUE DE APOYO SALA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR (mano de obra)	
24.1	Control y limpieza de tableros	EJECUTADO
24.2	Ajuste de llaves TM	EJECUTADO
24.3	Verificación del Funcionamiento de Equipos	EJECUTADO
24.4	Verificación tablero de transferencia	EJECUTADO
24.5	Verificación tablero de banco de capacitores	EJECUTADO

Se deja constancia, que los trabajos fueron ejecutados con 15 días de retraso, por lo tanto para la conformidad a los mismos, se deberá realizar el cálculo de la multa. ----------

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

Arq. Virginia Duarte Galeano
Obras Civiles
Técnico Administrativo

Federico Antonio Vera Matto
Sala de Control
XIII Circunscripción Judicial

Lic. Zunilda C. Ríos Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo