Certificado N° 1

REFACCION DE BAÑOS, CERCO FRENTE Y CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO DE LA ESCUELA FULGENCIO YEGROS CALLE 7 CARMEN DEL PARANA con ID: 386605						Avance de Obra en Cantidad			Avance en Monto			Avance de Obra en Porcentaje		
Item	Descripcion	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Anterior	Actual	Total	Anterior	Actual	Total	Anterior	Actual	Total
1	Preparación de la obra	Gl	1	837.000	837.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
1.1	Limpieza y preparación del terreno	Gl	1	385.000	385.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
1.2	Cartel de obra 1,50 X 2,00 m de chapa	Gl	1	452.000	452.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
2	Reparacion / Mantenimiento de baño	Gl	1	6.531.005	6.531.005									
2.1	Remoción de: Puertas placas en boxes	Un.	4	65.000	260.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
2.2	b- Artefactos sanitarios	Un.	2	78.000	156.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
2.3	Instalación eléctrica	Gl	1	390.000	390.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
2.4	Provision y colocacion de:a- Puertas placas en boxes	Un.	4	390.000	1.560.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
2.5	a- Puertas placas en boxes	Un.	2	156.000	312.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
2.6	Cambio de :a- Cerraduras puertas tableros accesos	Un.	2	123.500	247.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
2.7	b- Griferias lavatorios (FV)	Un.	2	110.500	221.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
2.8	Instalacion electrica : a- Cambio de cables, placas y tablero	Gl	1	455.000	455.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
2.9	b- Cambio de artefactos (fluorescente 1x20)	Un.	3	71.500	214.500	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
2.10	Instalación Sanitaria. a- Limpieza y mantenimiento de artefactos	Gl	1	234.000	234.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
2.11	Reparacion de techo de tejas	Gl	1	104.000	104.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
2.12	Reparacion de piso	Gl	1	104.000	104.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
2.13	Pinturas :a- De paredes a la cal	m2	46,9	8.450	396.305	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
2.14	b- De aberturas de madera al barníz	Un.	6	104.000	624.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
2.15	c- De aberturas metálicas con pintura sintética	Un.	2	104.000	208.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
2.16	d- De ladrillos vistos con silicona	m2	46	15.600	717.600	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
2.17	e- De maderamen y tejuelones con barníz	m2	21	15.600	327.600	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
3	Construcción de Cerco Perimetral	Gl	1	6.092.500	6.092.500									
3.1	a- Postes de H= de 2" x 2" curvo de 2,50 m. cada 2,50 m. mamposteria de nivelacion revocado h= 0,30 , alambre tejido malla 2", con 2 hiladas de alambre de pua , H= 1,80 m	ml	50	121.850	6.092.500	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
4	Construcción de Pozo Artesiano. Incluye:a- Ensayo de caudal 1hs con compresor de aire hasta 900 PCM b- Equipo de bombeo y accesorios: Electrobomba sumergible 2.0 HP 220 v.Tablero de comando 2HP 220 v.Modelo estandar - Caño Negro 1 1/4" 100m Piola ref N° 12 100m , Cable trif. NYY 3x2,5 100m	Gl	1	87.373.000	87.373.000									
4.1	Perforacion en suelo sedimentario diam. 8" encamisado diam. 174 MM	ml	20	282.000	5.640.000	0,00	20	20,00	-	5.640.000	5.640.000	0,00	100,00	100,00
4.2	Perforacion en roca	ml	130	282.000	36.660.000	0,00	130	130,00	-	36.660.000	36.660.000	0,00	100,00	100,00
4.3	Tanque metalico tipo copa capacidad 5.000 litros con base hormigonada	Gl	1	17.450.000	17.450.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
4.4	Transformador 10 KVA inclye tramite en Ande y 2 postes 12 x 300	Gl	1	16.950.000	16.950.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
4.5	Caseta y tejido perimetral para tablero	Gl	1	8.750.000	8.750.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
4.6	Acometida conexión al Baño desde el Tanque con caño negro de 1"	ml	50	25.500	1.275.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
4.7	Limpieza final	Gl	1	648.000	648.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
	Precio Total de Obra				**100.833.505**									

Monto del Certificado	0	42.300.000	42.300.000
Devolucion de Anticipo 20%	20.000.000	8.460.000	-
ORDEN DE PAGO	0	**33.840.000**	42.300.000
Retencion Caucional del fondo de reparo (5%)	0	2.115.000	2.115.000
Monto Neto a Cobrar	0	31.725.000	31.725.000

Son Gs. Treinta y un millones setecientos veinticinco mil

Vialcons Ingeniería
Ruc: 3446818-8
Paolo Rolón

Paolo Rolon
Propietario

Fizcalizacion Municipal
Municipalidad de Carmen del Parana

Julio César Villate
ARQUITECTO