Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

REMODELACION PLAZA DE VAQUERIA - PLURIANUAL

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°29/2020 ID Nº 387280.-

DISTRITO BENEFICIARIO:

VAQUERIA -DTO. DE CAAGUAZÚ

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS

ARQ. VICTOR MENDIETA MERNES

SECRETARIO DE OBRAS

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

ARQ. VANESSA LÓPEZ FIGUEREDO

ASISTENTE DE SECRETARÍA DE OBRAS

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2021 -

INFORME

OBRA A ANALIZADA:

REMODELACION PLAZA DE VAQUERIA – PLURIANUAL - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°29/2020 ID Nº 387280.-

FECHA:

17 DE FEBRERO DE 2020.

LUGAR Y CIUDAD:

VAQUERIA - DTO. DE CAAGUAZÚ.-

RESUMO

Realizo las visitas de inspección de los sitios mencionados anteriormente, procedo a las observaciones de los procesos constructivos, los cuales estarán destinados al uso comunitario y de esparcimiento, presto especial interés, al estado en el que se encuentran, corroborando las a las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Realizo las verificaciones correspondientes de lo que he observado y con esta visita cumplida y con las facultades que correspondientes emito el presente informe.

INFORME PARCIAL

Las construcciones ya anteriormente mencionadas, se encuentran en proceso de construcción, he aquí el informe de obras respectivo.

OBSERVACIONES

Ninguna.-

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificación de trabajos nº2.-

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

ITEM	DESCRIPCION	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO ACTUAL
1	**PREPARACION DE OBRA**			
1.1	Limpieza de terreno, incluye desbroce y retiro de malezas	100%	0%	100%
1.2	Demolición de estructuras preexistentes	100%	0%	100%
1.3	Relleno y compactación de suelo	50%	50%	100%
1.4	Replanteo y marcación	100%	0%	100%
1.5	Cartel de obra de 1.50x1.80 con descripciones	100%	0%	100%
1.6	Vallado perimetral de obra con chapa de zinc nº 28 - montar y desmontar	100%	0%	100%
1.7	Placa de mármol	0%	0%	0%
2	**PISO**			
2.1	Contrapiso de cascote de 10 cm.	60%	30%	90%
2.2	Colocación de pisos canto rodado según disposición de diseño (ver planos) colores blanco y negro	0%	10%	10%
3	**INSTALACIONES SANITARIAS Y DESAGUE**			
2.1	Alimentación 1 " y 1/2"	80%	20%	100%
2.2	Caño de PVC de 100mm para desagüe pluvial	45%	55%	100%
2.3	Instalación de canillas de patio	0%	0%	0%
4	**PINTURA**			
4.1	Pintura de cordones al látex	0%	0%	0%
4.2	Pintura de bancos de madera y metal (hierro)	0%	0%	0%
4.3	Pintura de postes metálicos soporte de faroles	0%	0%	0%
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			
5.1	Pilar de mampostería	0%	100%	100%
5.2	Registro eléctrico de 40 x 40	0%	100%	100%
5.3	Puesto de medición trifásico	0%	0%	0%
5.4	Llave de corte general en puesto de distribución y tablero general de 3 x 200A	0%	100%	100%
5.5	Llave de corte general en tablero seccional de 3 x 75 A	0%	100%	100%
5.6	Alimentación subterránea a tablero general / 4x35mm2 NYY, con 2 (dos) electroductos de 2"	0%	100%	100%
5.7	Alimentación trifásica de tablero seccional / 4x25mm2 NYY	0%	100%	100%

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

5.8	Tablero general metálico de sobreponer de 70cm x 50cm, para 48 llaves, con borneras para riel DIN para tierra y neutro de 12 conexiones cada una, con barras aisladas para cada conexión de Fase - TG	0%	100%	100%
5.9	Llaves termomagneticas de 25 A	0%	100%	100%
5.10	Tablero seccional metálico de sobreponer de 70cm x 50cm, con borneras para riel DIN para tierra y neutro de 12 conexiones cada una, con barras aisladas para cada conexión de Fase - TS	0%	100%	100%
5.11	Provisión y Montaje de artefacto tipo farola, con lámpara bajo consumo de 80 W, con conexión de puesta tierra y encendido a distancia, con temporizador, incluye dado de Hº p/ base y postes metálicos de 2 y 4" de soporte	0%	100%	100%
5.12	Provisión y Montaje de postes de Hormigón para alumbrado público, con lámpara bajo consumo de 250 W fotocélula, con conexión de puesta tierra y encendido a distancia	100%		100%
5.13	Registros 15x15	50%	50%	100%
5.14	Excavación, relleno y alimentación con cable tipo NYY	0%	100%	100%
5.15	Cañería subterráneo de PVC 2"	45%	55%	100%
6	**Servicio de provisión y montaje de Banco de plaza**			
6.1	Montaje de Banco "Tipo de Parque" de metal y madera	0%	0%	0%
7	**Servicio de provisión y montaje de Basureros de plazas**			
7.1	Basurero de 3 reservorios (c/ drenaje para goteo y boca diámetro libre	0%	0%	0%
8	**COLOCACION DE PASTO**			
8.1	Empastado	0%	60%	60%
8.2	Jardinería (incluye diseños con integración de piedras y plantas ornamentales florales de estación)	0%	0%	0%
9	**LIMPIEZA FINAL**			
9.1	Limpieza final de obra	0%	0%	0%

(SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRAFICO)

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú