CERTIFICADO DE OBRA Nº. 2

Obra: LPN Nº 07/21 – CONTATO Nº 63/21 CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO DON BOSCO – ID Nº 389.282

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

HOJA: 1/3

CONTRATISTA: TESLA INGENIERIA
REPRESENTANTE LEGAL: ING. NELSON ANDRES FRANCO SALINAS
OBRA: LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO DON BOSCO.-

FECHA: 13/ 12/ 2021

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado Actual	13,35%
Ejecutado Anterior	16,39%
Ejecutado Acumulado	29,75%

		CANTIDADES										SALDOS		MONTO EN GUARANIES		
		Según Contrato				Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)						
Item	DESCRIPCION	UM.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Canti.	%	Canti.	%	Cant.	%	Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado e) = (c + d)
1	Cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	un	1,00	900.000	900.000	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	900.000	0	900.000
2	Bloque 1 Replanteo y marcacion	m2	229,32	4.375	1.003.275	0,00	0%	229,32	100%	229,32	100%	0,00	0%	0	1.003.275	1.003.275
3	Bloque 1 Desarrollo de calculo estructural	m2	229,32	10.000	2.293.200	0,00	0%	229,32	100%	229,32	100%	0,00	0%	0	2.293.200	2.293.200
4	Bloque 1 Estructura de Hº Aº -Zapatas de Hº Aº, incluye excavación	m3	40,32	1.865.581	75.220.226	3,00	7%	28,21	70%	31,21	77%	9,11	23%	5.596.743	52.628.040	58.224.783
5	Bloque 1 Estrucutra de Hº Aº - Pilares de Hº Aº	m3	10,36	2.103.260	21.789.774	2,50	24%	0,00	0%	2,50	24%	7,86	76%	5.258.150	0	5.258.150
6	Bloque 1 Estrucutura de Hº Aº - Vigas	m3	43,54	2.167.411	94.369.075	8,00	18%	8,68	20%	16,68	38%	26,86	62%	17.339.288	18.813.127	36.152.415
7	Bloque 1 Hº Aº para losa de 0,12	m3	83,16	1.735.540	144.327.506	13,00	16%	0,00	0%	13,00	16%	70,16	84%	22.562.020	0	22.562.020
8	Bloque 1 Carpeta para losa de 0,7 cm	m3	16,10	36.350	585.235	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	16,10	100%	0	0	0
9	Bloque 1 Aislación de losa con pintura	m2	229,32	73.500	16.855.020	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	229,32	100%	0	0	0
10	Bloque 1 Relleno y compactación	m3	97,44	45.721	4.455.054	0,00	0%	97,44	100%	97,44	100%	0,00	0%	0	4.455.054	4.455.054
11	Bloque 1 Muros de nivelación de 0,30	m2	52,50	195.750	10.276.875	0,00	0%	52,50	100%	52,50	100%	0,00	0%	0	10.276.875	10.276.875
12	Bloque 1 Muro de elevación de 0,15 cm-un para revocar	m2	862,96	103.644	89.440.626	160,00	19%	121,03	14%	281,03	33%	581,93	67%	16.583.040	12.544.033	29.127.073
13	Bloque 1 Aislación asfáltica de paredes	m2	183,96	31.281	5.754.453	130,00	71%	36,22	20%	166,22	90%	17,74	10%	4.066.530	1.132.998	5.199.528
14	Bloque 1 Aislación de cajas con pinturas	m2	1.386,00	73.500	101.871.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.386,00	100%	0	0	0
15	Bloque 1 Revoques de paredes interior y exterior filtrado a una capa	m2	1.884,12	40.603	76.500.924	380,00	20%	146,44	8%	526,44	28%	1.357,68	72%	15.429.140	5.945.903	21.375.043
16	Bloque 1 Contrapiso de Hº de cascotes	m2	229,32	56.719	13.006.801	130,00	57%	69,35	30%	199,35	87%	29,97	13%	7.373.470	3.933.463	11.306.933
17	Bloque 1 Carpeta nueva	m2	229,32	25.750	5.904.990	130,00	57%	69,35	30%	199,35	87%	29,97	13%	3.347.500	1.785.763	5.133.263
18	Bloque 1 Pisos - Piso cerámico tipo PI4	m2	248,50	92.625	23.017.313	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	248,50	100%	0	0	0
19	Bloque 1 Pisos - Piso cerámico tipo PI4 para acceso a columbarios	m2	18,00	92.626	1.667.268	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	18,00	100%	0	0	0
20	Bloque 1 Guarda obra de baldozón, incluye borde con terminación	m2	65,52	154.106	10.097.025	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	65,52	100%	0	0	0

tesla Ingeniería

Ciudad del Este Municipalidad DN. Obras Municipales

Arq. Marta Fernández
FISCALA DE OBRAS

Ciudad del Este Municipalidad Dirección de Área

Iarlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

CERTIFICADO DE OBRA Nº. 2

Obra: LPN Nº 07/21 – CONTATO Nº 63/21 CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO DON BOSCO – ID Nº 389.282

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

OBRA: LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO DON BOSCO.- HOJA: 2/3

			CANTIDADES									SALDOS		MONTO EN GUARANIES		
			Según Contrato			Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)				Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
Item	DESCRIPCION	UM.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Canti.	%	Canti.	%	Cant.	%			
21	Bloque 1 Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico, con zócalo sintético	m2	382,08	31.500	12.035.520	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	382,08	100%	0	0	0
22	Bloque 1 Instalación eléctrica (incluye: cableado y tableros nuevos, circuitos de luces con fotocélula)	gl	14,00	1.000.000	14.000.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	14,00	100%	0	0	0
23	Bloque 1 Artefactos fluorescentes de 1x40w c/ fotocélula de apoyar en paredes de columbarios	un	56,00	106.250	5.950.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	56,00	100%	0	0	0
24	Bloque 2 Replanteo y marcación	m2	229,32	4.375	1.003.275	0,00	0%	229,32	100%	229,32	100%	0,00	0%	0	1.003.275	1.003.275
25	Bloque 2 Desarrollo de calculo estructural	m2	229,32	10.000	2.293.200	0,00	0%	229,32	100%	229,32	100%	0,00	0%	0	2.293.200	2.293.200
26	Bloque 2 Estructura de Hº Aº -Zapatas de Hº Aº, incluye excavación	m3	40,32	1.865.581	75.220.226	3,00	7%	28,21	70%	31,21	77%	9,11	23%	5.596.743	52.628.040	58.224.783
27	Bloque 2 Estrucutra de Hº Aº - Pilares de Hº Aº	m3	10,36	2.103.260	21.789.774	2,50	24%	0,00	0%	2,50	24%	7,86	76%	5.258.150	0	5.258.150
28	Bloque 2 Estrucutura de Hº Aº - Vigas	m3	43,54	2.167.411	94.369.075	8,00	18%	8,68	20%	16,68	38%	26,86	62%	17.339.288	18.813.127	36.152.415
29	Bloque 2 Hº Aº para losa de 0,12	m2	83,16	1.735.540	144.327.506	13,00	16%	0,00	0%	13,00	16%	70,16	84%	22.562.020	0	22.562.020
30	Bloque 2 Carpeta para losa de 0,7 cm	m3	16,10	36.350	585.235	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	16,10	100%	0	0	0
31	Bloque 2 Aislación de losa con pintura	m2	229,32	73.500	16.855.020	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	229,32	100%	0	0	0
32	Bloque 2 Relleno y compactación	m3	97,44	45.721	4.455.054	0,00	0%	97,44	100%	97,44	100%	0,00	0%	0	4.455.054	4.455.054
33	Bloque 2 Muros de nivelación de 0,30	m2	52,50	195.750	10.276.875	0,00	0%	52,50	100%	52,50	100%	0,00	0%	0	10.276.875	10.276.875
34	Bloque 2 Muro de elevación de 0,15 común para revocar	m2	506,38	103.644	52.483.249	180,00	36%	121,03	24%	301,03	59%	205,35	41%	18.655.920	12.544.033	31.199.953
35	Bloque 2 Aislación asfáltica de paredes	m2	183,96	31.281	5.754.453	90,00	49%	36,22	20%	126,22	69%	57,74	31%	2.815.290	1.132.998	3.948.288
36	Bloque 2 Aislación de cajas con pinturas	m2	1.386,00	73.500	101.871.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.386,00	100%	0	0	0
37	Bloque 2 Revoques de paredes interior y exterior filtrado a una capa	m2	1.712,20	40.603	69.520.457	160,00	9%	146,44	9%	306,44	18%	1.405,76	82%	6.496.480	5.945.903	12.442.383
38	Bloque 2 Contrapiso de Hº de cascotes	m2	229,32	56.719	13.006.801	120,00	52%	69,35	30%	189,35	83%	39,97	17%	6.806.280	3.933.463	10.739.743
39	Bloque 2 Carpeta nueva	m2	229,32	25.750	5.904.990	120,00	52%	69,35	30%	189,35	83%	39,97	17%	3.090.000	1.785.763	4.875.763
40	Bloque 2 Guarda obra de baldozón, incluye borde con terminación	m2	65,52	154.106	10.097.025	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	65,52	100%	0	0	0
41	Bloque 2 Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico, con zócalo sintético	m2	370,00	31.500	11.655.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	370,00	100%	0	0	0

tesla Ingeniería

Arq. María Fernández
FISCAL DE OBRAS

Marlen Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

CERTIFICADO DE OBRA Nº. 2

Obra: LPN Nº 07/21 – CONTATO Nº 63/21 CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO DON BOSCO – ID Nº 389.282

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

OBRA: LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO DON BOSCO.- HOJA: 3/3

			CANTIDADES										SALDOS		MONTO EN GUARANIES		
			Según Contrato			Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)							
Item	DESCRIPCION	UM.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Canti.	%	Canti.	%	Cant.	%	Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
42	Bloque 2 Instalación eléctrica (incluye: cableado y tableros nuevos, circuitos de luces con fotocélula)	gl	14,00	1.000.000	14.000.000	*0,00*	0%	0,00	0%	0,00	0%	14,00	100%	0	0	0
43	Bloque 2 Artefactos fluorescentes de 1x40w c/ fotocélula de apoyar en paredes de columbarios	un	56,00	106.250	5.950.000	*0,00*	0%	0,00	0%	0,00	0%	56,00	100%	0	0	0
44	Bloque 2 Bancos de hormigón de 1,50x0,40	un	14,00	400.000	5.600.000	*0,00*	0%	0,00	0%	0,00	0%	14,00	100%	0	0	0
45	Servicio de limpieza general de la construcción	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	*0,00*	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0	0	0
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**1.400.839.375**									**187.076.052**	**229.623.463**	**416.699.515**

TOTAL CERTIFICADO Nº 2	**187.076.052**
DEVOLUCION DE ANTICIPO 20%	**-37.415.210**
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	**-9.353.803**
TOTAL CERTIFICADO Nº 1 GS.	**140.307.039**

SON GUARANIES: CIENTO CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TREINTA Y NUEVE.-

Ciudad del Este
Arq. Mario Fernández
FISCAL DE OBRAS
Ingenieros Municipales

Marleny Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

3 ITCY

Nelson Andres Franco Salinas

Ingeniero Electricista

Construcción de Viviendas - Edificios - Alquiler y Arrendamiento
Locales de Almacenes - Obras Públicas - Venta de Artículos de Electricidad
Ingeniería Química - Mecánica - Industrial y de Sistemas - Prestación de Servicios

Cel.: (0973) 575 481 // E-mail: Nel_franco76@hotmail.com - Km 13 Y Medio Lado Monday, Urbanización Ramiro Manzana 10 - Minga Guazú - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO Nº.: 14635760
Fecha Inicio Vigencia: 04/02/2021
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2022
R.U.C.: 2298621 - 9

FACTURA

Nº 001-001 0000752

Fecha de Emisión: 16 de Diciembre de 2021 Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: Municipalidad Ciudad del Este

Dirección: R.U.C.: 80008881-6

Nota de Remisión N°: Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5 %	IVA 10 %
	Por Certificado Nº 2 de la Obra: LOTE 1:				
	CONSTRUC. DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO				
	MUNICIPAL DEL BARRIO DON BOSCO, s/contra-				
	TO Nº 63/21 - L.P.N Nº 07/21.				
	Certificado Nº 2 Gs. 187.076.052				
	Dev. Anticipo 20% Gs. 37.415.210				
	Ret. Caucional 5%. Gs. 9.353.803				
	Neto a cobrar Gs. 140.307.039				149.660.842
SUB - TOTALES					149.660.842

TOTAL A PAGAR GS. ☒ U$ ☐ (En Letras) Ciento cuarenta y nueve millones, seis cientos sesenta mil, ochocientos cuarenta y dos # 149.660.842

LIQUIDACIÓN DEL IVA:(5%) (10%) 13.605.531 # **TOTAL IVA:** 13.605.531 #

Colorgraf Imprenta de: Maria Elva Alderete Villarreal - RUC: 5532678 - 1 / Hab. Nº 2233 - Avda. José Martí c/ Calle Cruz Del Chaco, a 50 Metros de la Avda. San José - Barrio Ciudad Nueva - Ciudad del Este colorgraf.industria // Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colorgraf@hotmail.es pedidos.colorgraf@gmail.com
02 Tal. 50x3 - 0000701 al 0000800 - 04/02/2021

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad "No válido para crédito fiscal"

S

Lote 4098806850 , Cons.: 2

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270127387132

FECHA 13/01/2022

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	2298621	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	9	FRANCO SALINAS NELSON ANDRES

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 12/02/2022

NÚMERO DE CONTROL : 904F08B3

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271229862190 4F08B3

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 2298621

NRO. CERTIFICADO: 325063

FECHA EMISION: 13-01-2022

VENCIMIENTO: 14-02-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 2298621

Nro. Certificado: 325063

Razon Social: FRANCO SALINAS NELSON ANDRES

Actividad(es): ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INGENIERÍA
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.

Fecha de Inscripcion: 27-01-2015

Cantidad de Asegurados: 3

Nro. Patronal(es): 0505-82-0853 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

NELSON ANDRES FRANCO SALINAS

RUC

2298621-9

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 389282 / CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO DON BOSCO

Monto del contrato

1.400.839.375

Año: 2021 **Periodo:** Noviembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	FRANCISCO JAVIER	RUIZ DIAZ VAZQUEZ	Cumplio	1584918	Contratista	Activo
2	DANIEL	NAVARRO ROJAS	Cumplio	1584918	Contratista	Activo
3	ROBERT ENGELBERT	SCHUPMANN MELGAREJO	Cumplio	1584918	Contratista	Activo
4	MARIA LIZZA	TOLEDO FERREIRA	Cumplio	1584918	Contratista	Activo
5	PEDRO DOMINGO	DIAZ PORTILLO	Cumplio	2289324	Contratista	Activo