Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Formulario C

ACTA DE RECEPCION DE OBRAS Nº 10/2021

PROVEEDOR: CIE S.A.
CONTRATO Nº: 166/20 – ADENDA 2
FRENTE: ☐ Administración Central ☐ Fábrica Villeta ■ Fábrica Vallemí

A los 15 días del mes de Octubre del año 2021, los abajo firmantes, se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a las obras adjudicadas a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato y la Orden de Compra, por lo que se procede a la Recepción **TOTAL** de la Obra a entera conformidad, según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/ Lote	Descripción de la Obra	Periodo de ejecución de la Obra	Planilla de Fiscalización
		Montaje mecánico, eléctrico, electrónico, y civil para la puesta en marcha del Ventilador tiro Horno III de Fábrica Vallemi	14 de setiembre al 02 de octubre de 2021	Certificado de Obra Nº 1 - Adenda 2

Observación:

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Ing. Alberto E. Arias
Jefe Interino
Fiscalizador/res
Aclaración: _____

Ing. Adrián Lugo
Jefe Interino
Dpto. Producción
INC Vallemí

Ing. Dionisio Ricardo
Jefe Dpto. Mantenimiento

Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industrias Nacional del Cemento

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: _____

Formato aprobado por Resolución PR Nº 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

Asunción, 15 de octubre de 2021.

INFORME TÉCNICO

ITF N°010

CONTRATO: 166/2020 – ADENDA 2

CONTRATISTA: CIE S.A.

CONTRATO: "MONTAJE MECÁNICO, ELÉCTRICO, ELECTRONICO, Y CIVIL PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL VENTILADOR TIRO HORNO III DE FABRICA VALLEMI" ID. 381.468

OBJETO: Informe de servicios. ***CERTIFICADO N°1 – ADENDA 2***

De acuerdo con lo establecido en el Contrato N° 166/2020, para el montaje y puesta en marcha del Ventilador Tiro Horno III, se informa cuanto sigue:

La Empresa CIE S.A. ha presentado en fecha 15 de octubre de 2021, el Certificado de Obra N°1 – Adenda 2, que corresponde al avance del proyecto en referencia, los cuales fueron ejecutados en el periodo del 14 de setiembre al 02 de octubre de 2021, según lo establecido en la Adenda 2 al contrato principal.

Desde la Fiscalización, certificamos los rubros mencionados en el acta de medición, cuyas cantidades han sido verificadas, por lo que corresponde el pago a la Empresa Contratista CIE S.A.

Atte.

Ing. Alberto E. Arias
Director
Vallemi

Ing. Atilio Lugo
Jefe Interino
Dpto. Producción
INC - Vallemi

Ing. Dionisio Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento

Fecha: 10/10/2021

Periodo: 14/09/2021 02/10/2021

Certificado de Obra N° 1

Firma de Contrato: 17/12/2020

PROYECTO: CAMBIO VENTILADOR DE TIRO DE HORNO III - ID 381.468 TRABAJOS ADICIONALES AL CONTRATO NRO. 166/2020

EMPRESA: CIE S.A

I.N.C N°: 166/2020

PLANTA: VALLEMI

ITEM	DESIGNACIÓN	% TOTAL	MONTO TOTAL Gs	AVANCE (%) Anterior	AVANCE (%) Presente	AVANCE (%) Acumulado	IMPORTES (Guaraníes) Anterior	IMPORTES (Guaraníes) Presente	IMPORTES (Guaraníes) Acumulado
1	Desmontaje, Montaje y Soldadura de la Válvula de Aire Seco del Ducto de Gases Calientes	8%	79.950.000	0%	100%	100,00%	0	79.950.000	79.950.000
2	Reparación del sistema de calorifugado de ductos	9%	85.900.000	0%	100%	100,00%	0	85.900.000	85.900.000
3	Fabricación, provisión y montaje de plataformas de mantenimiento de la válvula de aire seco y plataforma del sensor de temperatura del pantalón del ventilador	6%	63.890.000	0%	100%	100,00%	0	63.890.000	63.890.000
4	Desmontaje, provisión y montaje del sistema de cañería transporte de harina de crudo y aire mecanizado	20%	195.980.000	0%	100%	100,00%	0	195.980.000	195.980.000
5	Fabricación, provisión y montaje de barandas perimetrales de protección nivel 109.100	9%	88.390.000	0%	100%	100,00%	0	88.390.000	88.390.000
6	Fabricación, provisión y montaje de plataformas de mantenimiento del motor/ventilador	9%	92.407.000	0%	100%	100,00%	0	92.407.000	92.407.000
7	Desmontaje, provisión y montaje de nueva puerta de cierre de 0,90 x 2,25 para la sala eléctrica E24	1%	11.150.000	0%	100%	100,00%	0	11.150.000	11.150.000
8	Fabricación, provision y montaje de estructura metálica/techo para el nuevo motor del ventiador y compresores de aire de la sala E24	8%	79.760.000	0%	100%	100,00%	0	79.760.000	79.760.000
9	Provisión e instalación eléctrica para iluminación del sector del ventilador	7%	65.700.000	0%	100%	100,00%	0	65.700.000	65.700.000
10	Construcción de talud de protección área 421 y zona del ventilador	24%	239.290.000	0%	100%	100,00%	0	239.290.000	239.290.000
		100%	1.002.417.000				0	1.002.417.000	1.002.417.000
						Desc. 20% de Anticipo:	0	0	0
						Monto a cobrar:	0	1.002.417.000	1.002.417.000
						Factura Total:	0	1.002.417.000	1.002.417.000

MONTO CONTRACTUAL Gs 1.002.417.000

IVA Incluido

Ing. Alberto E. Arias
Director

Ing. Dionisio Baca
Jefe Dpto. Mantenimiento

Ing. Atilio Lugo
Jefe Interino
Dpto. Producción
INC - Vallemi

Ing. Carlos Cáceres
Industrias e Infraestructuras
p/ CIE S.A

Ing. Víctor Sanabria
Industrias e Infraestructuras
CIE SOCIEDAD ANONIMA

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA - CONTRATO N°166/2020 – "MONTAJE MECÁNICO, ELÉCTRICO, ELECTRONICO, Y CIVIL PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL VENTILADOR TIRO HORNO III DE FABRICA VALLEMI" – ADENDA 2

En la ciudad de Vallemi, al día 15 del mes de octubre de 2021, de la República del Paraguay, se procede a la Recepción Definitiva de los trabajos relacionados al MONTAJE MECÁNICO, ELÉCTRICO, ELECTRONICO, Y CIVIL PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL VENTILADOR TIRO HORNO III DE FABRICA VALLEMI , en virtud a la ADENDA 2 al Contrato N°166/2020, suscrito en fecha setiembre 14 del año 2021, con la firma CIE S.A.

Se constata que el alcance estipulado en la ADENDA 2 del Contrato 166/2020, se ha ejecutado en su totalidad, en forma y calidad.

En virtud a la ejecución satisfactoria de los trabajos establecidos en la ADENDA 2 al Contrato Principal, se firman tres ejemplares del acta, de un solo tenor y a un solo efecto.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO * DIRECCIÓN GRAL. DE FCA. *

CIA. INDUSTRIAL

Ing. Alberto Arias	Ing. Diego Quintana	Ing. Víctor Sanabria
Director de Fabrica Vallemi	Gerente Industrial	Gerente de Obra
INC	INC	CIE