MUNICIPALIDAD DE GRAL ARTIGAS

Pavimento tipo empedrado con cordón cuneta en la calle Tacuary, entre calle Mcal López y calle Ferrocarril.

Contrato Nº 03/2023

CERTIFICADO Nº 2

CONTRATISTA :	KASUGA Y ASOCIADOS
FECHA DE PRESENTACION:	28/6/2023
FECHA DE INICIO:	1/6/2023
PLAZO INICIAL:	60 DIAS
PLAZO DE ADENDA:	……
DIAS DE LLUVIA:	……
PLAZO PRORROGADO:	……
DIAS TRASCURRIDOS:	27
DIAS DE MULTA:	……

1	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			PORCENTAJE DE AVANCE
Item Nº	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1									
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	962	1.903	1.830.686	0	400,00	400,00	0	761.200	761.200	42%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	962	36.459	35.073.558	0	300,00	300,00	0	10.937.700	10.937.700	31%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	137	110.070	15.079.590	110	55,00	165,00	12.107.700	6.053.850	18.161.550	120%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	70	432.742	30.291.940	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	414	51.514	21.326.796	240	194,00	434,00	12.363.360	9.993.716	22.357.076	105%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	137	3.667	502.379	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1	717.456	717.456	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	962	670	644.540	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
Total :					105.466.945	Total certificado			24.471.060	27.746.466	52.217.526	50%
						Fondo de reparo 5%:			1.223.553	1.387.323	2.610.876	
						Devolución de anticipo: 50 %			4.851.479	5.695.216	10.546.695	
						Neto a cobrar Gs.:			18.396.028	20.663.927	39.059.955	

ANTICIPO Gs.: 21.093.389

SON GUARANIES : Veinte millones seiscientos sesenta y tres mil novecientos veintisiete.

KASUGA Y ASOCIADOS
Contratista

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga

Arq. Luis Roa
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral Artigas

Arq. Luis Roa
Fiscalizador de Obras
Municipalidad de General Artigas

Escaneado con CamScanner