Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad
Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0011030

Fecha: 25-18-11-24 Solicitante: Dpto. de Mantenimiento

Cliente: Ministerio de R. Exteriores.

Dirección: calle palma c/14 de Mayo Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
Generador marca OLYMPIAN Caterpillar - 65 KVA 1500 rpm 220/380 volts. Motor diesel cummins. Edificio Benigno Lopez (informatica sala de servidores P.B)							

10 Tal.: 50x2 - 10.850 al 11.350

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Contactor trifasico NC/NO del tablero de transferencia, correas de ventilador del radiador, Display de mando digital control de modulos, regulador de velocidad Governor, rolemanes, poleas frente motor., Cheque general entro del tablero de tranferencia nivel de combustible aceite agua y testeo general del equipo con escaner digital control de arranque con carga y sin carga., Cambio de un contactor del tablero de tranferencia mano de obra, provisión y cambio de display de mando-mano de obra, cambio de regulador de velocidad (Governor)-mano de obra., mantenimiento y reparación del motor de arranque-mano de obra., mantenimiento y reparación del alternador-mano de obra., Cambio de los componentes averiados en la exitación tablero de transferencia-mano de obra.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Primer Oficial AAT Ever Hugo Yrala
Jefe del Departamento de Mantenimiento

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dpto. Mantenimiento y Servicios

Técnico

Firma

Nombre José Cabrera

AIRMECT
Service e Industria
Construcciones – Montajes

Refrigeración, Aire Acondicionado Split Central
Individual e Instalaciones Industriales

Señor:
Ever Hugo Irala
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Ministerio de Relaciones Exteriores
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de presentarle mi presupuesto referente a Mantenimiento y Reparación de Generadores Según Contrato suscrito con vuestra institución.

Ítem	Generador marca OLYMPIAN Caterpillar-65KVA 1500rpm 220/380volts. Motor diesel cumins. Edificio Benigno López (Informatica sala de Servidores P.B.)			
	Descripción del Servicio	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total (IVA incluido)**
3.8	Contactor Trifasico NC/NO del tablero de transferencia	2	950.000	1.900.000
3.20	Correas de ventilador del radiador	1	855.000	855.000
3.13	Display de mando Digital Control de Modulos	1	902.500	902.500
3.14	Regulador de Velocidad Governor	1	237.500	237.500
3.18	Rulemanes, poleas frente motor	1	760.000	760.000
	Mano de obra			
4.28	Chequeo General control de tablero de transferencia nivel de combustible aceite agua y testeo general del equipo con escaner digital control de arranque con carga y sin carga.	1	1.800.000	1.800.000
4.9	Cambio de un contactor del tablero de transferencia - Mano de Obra	2	190.000	380.000
4.14	Provision y cambio de Display de mando -Mano de Obra	1	332.500	332.500
4.15	Cambio de regulador de velocidad (Governor) Mano de Obra	1	161.500	161.500
4.21	Mantenimiento y reparación del motor de arranque - Mano de Obra	1	760.000	760.000
4.22	Mantenimiento y reparación del alternador -Mano de Obra	1	665.000	665.000
4.27	Cambio de los componentes averiados en la excitación tablero de trasferencia -Mano de Obra	1	950.000	950.000
	TOTAL			9.704.000

Son guaraníes 9.704.000 (nueve millones setecientos cuatro mil).
Sin otro particular me despido de ustedes muy atentamente

EDUARDO CABRERA
Propietario

AIRMECT

4230